Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	9 827 980,21									
За отчетный период	4 863 334,37	4 342 262,83							521 071,54	**4 863 334,37**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет": Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома №6 мкр.Аэропорт,зем.участок №6

АКТ №3
приемки выполненых работ
за период с 12.09.2016-30.09.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
1	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	31,53947	12927,12	853,75	407714	26927	208989	14,94	471
			т		11797,97	224,59	372102	7083	48,5	0,20	6
			Накладные расходы -		*6626,28*		*208989*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5830,94*				*183905*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,34*				*25085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,27*		*49336*				
			Сметная стоимость				*666040*				
2	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	7,71669	115630,62	--	892286	--	37833	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*37833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*37833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*74409*				
			Сметная стоимость				*1004528*				

3	18	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	21,04314	115544,05	--	2431410	--	103092	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4899,07*		*103092*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4899,07*				*103092*		
			Сметная стоимость			*9635,45*		*202760*				
4	19	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,77964	115867,99	--	2737262				
			Накладные расходы -			--	--	322071	--	13656	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4912,80*		*13656*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4912,80*				*13656*		
			Сметная стоимость			*9662,46*		*26858*				
5	20	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5,3	8616,76	152,49	45669	808	7527	1,98	10
			Накладные расходы -			1639,10	36,22	8687	192	60,4	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			*1420,15*		*7527*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1011,89*				*5363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*408,25*				*2164*		
			Сметная стоимость			*802,95*		*4256*				
6	21	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3	7217,99	--	38255	--	1622	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*306,04*		*1622*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*306,04*				*1622*		
			Сметная стоимость			*601,92*		*3190*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				*43067*				
				Тенге				**4137405**	**27735**			**482**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**380789**	**7275**			**7**
			Материалы -	Тенге				**4053481**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**8686**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**379185**			
			Накладные расходы -	Тенге				**3645767**				
								363570				

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге								
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						183905		
			Сметная прибыль -	Тенге						179665		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353364					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4770415					
			Сметная заработная плата -	Тенге								478
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				379185				
		Материалы -		Тенге			83924					
		Всего заработная плата -		Тенге			36173					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8879				
			Накладные расходы -	Тенге			38255					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9149					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						5363		
			Сметная прибыль -	Тенге						3786		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7446					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			100519					
			Сметная заработная плата -	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8879				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4870934					
			Сметная заработная плата -	Тенге								488
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				388064				
				Тенге			4137405	27735				482
		Стоимость общестроительных работ -					380789	7275				7
		Материалы -		Тенге			4053481					
		Всего заработная плата -		Тенге			8686					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				379185				
			Накладные расходы -	Тенге			3645767					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			363570					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						183905		
			Сметная прибыль -	Тенге						179665		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353364					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4770415					
			Сметная заработная плата -	Тенге								478
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				379185				
		Материалы -		Тенге			83924					
		Всего заработная плата -		Тенге			36173					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8879				
			Накладные расходы -	Тенге			38255					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9149					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						5363		
			Сметная прибыль -	Тенге						3786		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7446					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			100519					
			Сметная заработная плата -	Тенге								11
								8879				

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			4870934					
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								
				Тенге				388064				488

	Итого по акту:			4 870 934,00
	Временные здания и сооружения	0,009		43 838,41
	ИТОГО			4 914 772,41
	Зимнее удорожание	0,017		83 551,13
	Итого			4 998 323,54
	НДС 12%	0,12		599 798,82
	Итого с НДС			5 598 122,36
	С учётом понижающего коэффициента К1=		0,868743849	4 863 334,37
	Итого по акту:			**4863334,37**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Жолдыбаев К.К.

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	28 619 278,98									
За отчетный период	21 863 472,30	19 520 957,41							2 342 514,89	**21 863 472,30**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома №6 мкр.Аэропорт,зем.участок №6

АКТ №4
приемки выполненых работ
за период с 01.10.2016-20.10.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**								
				555,9 м3	19833,83	930,16	11025625	517078	909035	1,79	995
			Накладные расходы -		1327,36	243,75	737878	135500	48,5	0,29	160
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1635,25*		*909035*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,99*				*423588*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*873,26*				*485447*		
			Сметная стоимость		*1717,53*		*954773*				
2	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**				*12889433*				
				27,80474 т	12927,12	853,75	359435	23738	184242	14,94	415
			Накладные расходы -		11797,97	224,59	328039	6245	48,5	0,20	6
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6626,28*		*184242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5830,94*				*162128*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*795,34*				*22114*		
			Сметная стоимость		*1564,27*		*43494*				
3	16	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**				*587171*				
				0,3096 т	118079,43	--	36557	--	1550	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5006,57*		*1550*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5006,57*				*1550*		
			Сметная стоимость		*9846,88*		*3049*				
							41156				

4	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,336	115630,62	--	38852	--	1647	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*1647*		*1647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*3240*				
			Сметная стоимость				*43739*				
5	18	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	21,26204	115544,05	--	2456702	--	104164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4899,07*		*104164*		*104164*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4899,07*		*204869*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9635,45*		*2765735*				
			Сметная стоимость								
6	19	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	5,8971	115867,99	--	683285	--	28971	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4912,80*		*28971*		*28971*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4912,80*		*56981*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9662,46*		*769237*				
			Сметная стоимость								
			Блоки стен подвала лист АС-16								
			==========								
7	22	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	37	3100,23	1588,55	114709	58776	42742	1,18	44
			шт. сборных конструкций		920,02	661,47	34041	24474	62,1	0,69	26
			Накладные расходы -		*1155,20*		*42742*		*36338*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*982,10*				*6404*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,09*		*12596*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,43*		*170047*				
			Сметная стоимость								
8	23	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	59	2198,24	1053,72	129696	62169	49818	0,94	55
			шт. сборных конструкций		730,56	429,84	43103	25361	62,1	0,45	26
			Накладные расходы -		*844,37*		*49818*		*42516*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*720,61*				*7302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,76*		*14361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,41*		*193875*				
			Сметная стоимость								
9	24	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	164	1467,53	664,09	240675	108910	92704	0,67	110
			шт. сборных конструкций		508,30	268,80	83361	44084	62,1	0,28	46
			Накладные расходы -		*565,27*		*92704*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*79143*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*13560*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*26670*					
			Сметная стоимость				*360049*					
10	**25**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**141**	**1034,49**	**472,77**	**145863**	**66660**	**56662**	**0,48**	**67**
			шт. сборных конструкций		**362,20**	**190,83**	**51071**	**26907**	**62,1**	**0,20**	**28**
			Накладные расходы -		*401,86*		*56662*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*48424*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*8238*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*16202*					
			Сметная стоимость				*218727*					
11	**26**	**21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	**37**	**15093,17**	**--**	**558447**	**--**	**23678**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*639,95*		*23678*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*639,95*				*23678*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,65*		*46570*					
			Сметная стоимость				*628695*					
12	**27**	**21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	**24**	**7837,85**	**--**	**188108**	**--**	**7976**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*332,32*		*7976*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,32*				*7976*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,61*		*15687*					
			Сметная стоимость				*211771*					
13	**28**	**21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	**28**	**5974,21**	**--**	**167278**	**--**	**7093**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*253,31*		*7093*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,31*				*7093*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,20*		*13950*					
			Сметная стоимость				*188320*					
14	**29**	**21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78**	**16**	**6770,46**	**--**	**108327**	**--**	**4593**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*287,07*		*4593*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,07*				*4593*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*564,60*		*9034*					
			Сметная стоимость				*121954*					

15	30	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	30	5211,99	--	156360	--	6630	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*220,99*		*6630*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,99*				*6630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,64*		*13039*				
			Сметная стоимость				*176029*				
16	31	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	59	10880,14	--	641928	--	27218	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*461,32*		*27218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,32*				*27218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,32*		*53532*				
			Сметная стоимость				*722677*				
17	32	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	60	5715,45	--	342927	--	14540	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*242,34*		*14540*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,34*				*14540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*28597*				
			Сметная стоимость				*386064*				
18	33	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	92	4234,62	--	389585	--	16518	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*179,55*		*16518*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,55*				*16518*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,13*		*32488*				
			Сметная стоимость				*438592*				
19	34	21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	6	6894,26	--	41366	--	1754	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*292,32*		*1754*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,32*				*1754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,93*		*3450*				
			Сметная стоимость				*46569*				

20	35	21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	39	3539,27	--	138032	--	5853	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*150,07*		*5853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,07*				*5853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,15*		*11511*				
			Сметная стоимость				*155395*				
21	36	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	2	4817,78	--	9636	--	409	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*204,27*		*409*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,27*				*409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,76*		*804*				
			Сметная стоимость				*10848*				
22	37	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	8	2895,99	--	23168	--	982	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*122,79*		*982*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,79*				*982*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,50*		*1932*				
			Сметная стоимость				*26082*				
23	39	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0008	731742,44	273540,32	585	219	288	441,00	--
			км трубопровода		397332,18	110294,24	318	88	62,1	115,86	--
			Накладные расходы -		*359627,89*		*288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*315236,01*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44391,89*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87309,63*		*70*				
			Сметная стоимость				*943*				
24	40	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,8	7217,99	--	5774	--	245	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*306,04*		*245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,04*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,92*		*482*				
			Сметная стоимость				*6500*				

25	41	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий									
			канало-километр трубопровода	0,006	918872,76	--	5513	--	734	175,00	1	
			Накладные расходы -		128675,75	--	772	--	62,1	--	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122255,93*		*734*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79907,64*				*479*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42348,29*				*254*			
			Сметная стоимость		*83290,30*		*500*					
26	42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки				*6746*					
			т металлических изделий	0,30262	44722,08	1276,60	13534	386	7608	56,40	17	
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	13147	137	50,8	0,54	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*7608*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*6748*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*860*			
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1691*					
27	43	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм				*22834*					
			т	0,30262	13423,00	630,41	4062	191	2116	16,88	5	
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	3788	58	48,5	0,17	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6993,89*		*2116*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6163,43*				*1865*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,46*				*251*			
			Сметная стоимость		*1633,35*		*494*					
28	44	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80				*6673*					
			т	0,30262	140794,70	--	42607	--	1807	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*		*1807*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*				*1807*			
			Сметная стоимость		*11741,15*		*3553*					
29	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*47967*					
			м2 поверхности	210,21	727,98	13,43	153029	2824	26210	0,21	45	
			Накладные расходы -		175,50	1,67	36892	352	50,8	--	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*124,69*		*26210*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,00*				*18920*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,68*				*7291*			
			Сметная стоимость		*68,21*		*14339*					
30	46	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная				*193579*					
				170,26	1176,87	6,70	200374	1141	72773	0,89	151	

			Накладные расходы -	м2 поверхности		709,57	3,35	120812	570	50,8	--	1		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*427,42*		*72773*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*362,16*				*61662*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*65,26*				*11110*				
			Сметная стоимость			*128,34*		*21852*						
31	47	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		64,45			*294998*						
			Накладные расходы -	м2 поверхности		1939,88	29,36	125025	1892	10588	0,20	13		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			149,05	5,86	9606	378	50,8	0,01	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*164,28*		*10588*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*78,69*				*5072*				
			Сметная стоимость			*85,59*				*5516*				
			168,33					*10849*						
32	50	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки (лист АС-13)**					*146462*						
			Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка											
			Накладные расходы -	шт. сборных конструкций	8	280,68	138,65	2245	1109	865	0,15	1		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			112,62	36,00	901	288	62,1	0,04	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*108,11*		*865*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92,29*				*738*				
			Сметная стоимость			*15,81*				*127*				
33	51	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*31,10*					*249*						
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ13-37 3шт/					*3359*						
			Накладные расходы -	м3	0,102	53110,39	--	5417	--	230	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*230*						
			Сметная стоимость			*2251,88*				*230*				
34	52	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*4428,98*					*452*						
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ13-1 5шт/					*6098*						
			Накладные расходы -	м3	0,11	53110,39	--	5842	--	248	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*248*						
			Сметная стоимость			*2251,88*				*248*				
35	53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	*4428,98*					*487*						
			Стены и другие конструкции. Армирование кладки					*6577*						
			Накладные расходы -	т металлических изделий	0,01332	44722,08	1276,60	596	17	335	56,40	1		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			43445,48	452,09	579	6	50,8	0,54	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*25141,70*		*335*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*22299,97*				*297*				
			Сметная стоимость			*2841,73*				*38*				
			5589,10					*74*						
								1005						

36	54	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01332	115294,69	--	1536	--	65	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4888,49*		*65*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4888,49*		*128*		*65*		
			Сметная стоимость			*9614,65*		*1729*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18562701**	**845112**			**1920**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**1464308**	**264447**			**294**
			Материалы -	Тенге				**18556927**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**10211546**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**1728755**			
			Местные материалы -	Тенге				**3259540**				
			Накладные расходы -	Тенге				**2776421**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1712644**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**888172**		
			Сметная прибыль -	Тенге				**1621566**		**824472**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**21891137**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге					**1728755**			**2214**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5774**				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5774**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**245**				
			Накладные расходы -	Тенге				**482**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**6501**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				**21897637**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость -	**Тенге**					**1728755**			**2214**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**18562701**	**845112**			**1920**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1464308**	**264447**			**294**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18556927**				
			Материалы -	Тенге				**10211546**				
			Всего заработная плата -	Тенге					**1728755**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3259540**				
			Местные материалы -	Тенге				**2776421**				
			Накладные расходы -	Тенге				**1712644**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**888172**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1621566**		**824472**		
			Сметная прибыль -	чел.-ч				**21891137**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**1728755**			**2214**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**5774**				
			Сметная заработная плата -									
			Стоимость сантехнических работ -									

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5774				
		Накладные расходы -	Тенге			245				
		Сметная прибыль -	Тенге			482				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6501				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21897637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728755			2214

Итого по акту:		21 897 637
Временные здания и сооружения	0,009	197 078,73
ИТОГО		22 094 715,73
Зимнее удорожание	0,017	375 610,17
Итого		22 470 325,90
НДС 12%	0,12	2 696 439,11
Итого с НДС		25 166 765,01
С учётом понижающего коэффициента **К1=**	**0,868743849**	**21 863 472,30**
Итого по акту:		***21 863 472,30***

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ю.Вайф Вотман С.К.