Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	49 330 538,48									
За отчетный период	17 639 085,48	15 749 183,47							1 889 902,02	**17 639 085,48**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома №6 мкр.Аэропорт,зем.участок №6

АКТ №5
приемки выполненых работ
за период с 21.10.2016-10.11.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены; подвал+1-й этаж								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
1	55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	212,7	23788,96	1316,79	5059911	280082	621861	4,54	966
			м3 кладки		3281,47	334,88	697968	71230	50,8	0,40	85
			Накладные расходы -		*2923,65*		*621861*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*390752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*231108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*454542*				
			Сметная стоимость				*6136313*				
			Наружные стены толщ.380мм								
2	63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			м3 кладки		3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
			Накладные расходы -		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*3435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*1931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*3798*				
			Сметная стоимость				*51277*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
3	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	108,289	23673,31	1316,79	2563559	142594	309437	4,38	474
			м3 кладки		3165,82	334,88	342824	36264	50,8	0,40	43
			Накладные расходы -		*2857,51*		*309437*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*					*192577*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*					*116860*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*			*229840*					
			Сметная стоимость					*3102835*					
			Внутренние стены толщ.250мм										
			==========										
4	**66**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**17,6**	**22289,02**	**1316,79**	**392287**	**23176**	**49259**	**4,38**	**77**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**55718**	**5894**	**50,8**	**0,40**	**7**
			Накладные расходы -		*2798,81*		*49259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*31299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1020,46*				*17960*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2007,03*		*35324*				
			Сметная стоимость				*476870*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
			==========								
5	**67**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**5,6**	**23788,96**	**1316,79**	**133218**	**7374**	**16372**	**4,54**	**25**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**18376**	**1875**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*16372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*10288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*6085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*11967*				
			Сметная стоимость				*161558*				
6	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**13,4**	**25402,34**	**1086,35**	**340391**	**14557**	**46252**	**5,53**	**74**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**56386**	**3702**	**50,8**	**0,33**	**4**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*46252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*30525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*15727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*30931*				
			Сметная стоимость				*417574*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
			==========								
7	**70**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**2,55**	**23788,96**	**1316,79**	**60662**	**3358**	**7455**	**4,54**	**12**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**8368**	**854**	**50,8**	**0,40**	**1**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*7455*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*4685*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*2771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*5449*				
			Сметная стоимость				*73567*				
8	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**6,489**	**26820,93**	**1316,79**	**174041**	**8545**	**19806**	**4,54**	**29**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**21293**	**2173**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*19806*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*					*11921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*					*7885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*15508*					
			Сметная стоимость				*209355*					
			Усиление простенков ПРС 1 этаж (лист АС-84)									
			==========									
9	**73**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**8**	**1034,49**	**472,77**	**8276**	**3782**	**3215**	**0,48**	**4**
			шт. сборных конструкций		**362,20**	**190,83**	**2898**	**1527**	**62,1**	**0,20**	**2**
			Накладные расходы -		*401,86*		*3215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*2747*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*919*				
			Сметная стоимость				*12410*				
10	**74**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**11**	**1467,53**	**664,09**	**16143**	**7305**	**6218**	**0,67**	**7**
			шт. сборных конструкций		**508,30**	**268,80**	**5591**	**2957**	**62,1**	**0,28**	**3**
			Накладные расходы -		*565,27*		*6218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*5308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*910*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*1789*				
			Сметная стоимость				*24150*				
11	**75**	**21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**11**	**5715,45**	**--**	**62870**	**--**	**2666**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*242,34*		*2666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,34*				*2666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*5243*				
			Сметная стоимость				*70779*				
12	**76**	**21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	**4**	**2895,99**	**--**	**11584**	**--**	**491**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*122,79*		*491*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,79*				*491*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,50*		*966*				
			Сметная стоимость				*13041*				
13	**77**	**21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**4**	**4234,62**	**--**	**16938**	**--**	**718**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*179,55*		*718*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,55*				*718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,13*		*1413*				
			Сметная стоимость				*19069*				

14	78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,006	44722,08	1276,60	268	8	151	56,40	--
			т металлических изделий		43445,48	452,09	261	3	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*151*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*34*				
			Сметная стоимость				*452*				
15	79	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	115294,69	--	692	--	29	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4888,49*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4888,49*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9614,65*		*58*				
			Сметная стоимость				*779*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий								
			==========								
16	81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	6,649	44722,08	1276,60	297357	8488	167167	56,40	375
			т металлических изделий		43445,48	452,09	288869	3006	50,8	0,54	4
			Накладные расходы -		*25141,70*		*167167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*148272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*18895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*37162*				
			Сметная стоимость				*501686*				
17	82	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	1740,467	613,90	--	1068473	--	45303	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*45303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*45303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*89102*				
			Сметная стоимость				*1202878*				
			Армошов;цоколь+1-й этаж								
18	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,76	905,38	6,70	103902	769	21823	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32508	384	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16709*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*10058*				
			Сметная стоимость				*135783*				
19	114	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 40мм/	114,009	782,31	6,70	89191	764	21085	0,38	44

			Накладные расходы -	м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*184,95*		*21085*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*145,60*				*16600*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*39,34*				*4486*				
			Сметная стоимость			*77,38*		*8822*						
20	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1,499				*119098*						
			Накладные расходы -	т		9783,81	818,22	14666	1227	7669	11,60	17		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			8935,60	363,86	13394	545	48,5	0,38	1		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5116,30*		*7669*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4510,23*				*6761*				
			Сметная стоимость			*606,07*		*1787*		*908*				
21	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,499		*1192,01*		*24122*						
			Накладные расходы -	т		13423,00	630,41	20121	945	10484	16,88	25		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			12517,20	190,90	18763	286	48,5	0,17	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6993,89*		*10484*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6163,43*				*9239*				
			Сметная стоимость			*830,46*		*2448*		*1245*				
22	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	1,499		*1633,35*		*33053*						
			Накладные расходы -	т		119794,31	--	179572	--	7614	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*		*7614*						
			Сметная стоимость			*5079,28*		*14975*		*7614*				
23	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	0,068		*9989,89*		*202161*						
			Накладные расходы -	т		140794,70	--	9574	--	406	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5969,70*		*406*						
			Сметная стоимость			*5969,70*		*798*		*406*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		*11741,15*		*10778*						
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**10665808**	**505435**			**2183**		
			Материалы -	Тенге				**1601649**	**131709**			**156**		
			Всего заработная плата -	Тенге				**10665808**						
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7209021**						
			Местные материалы -	Тенге					**1733358**					
								1258310						
								91392						

			Накладные расходы -	Тенге			1370848							
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						881253				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						489595				
			Сметная прибыль -	Тенге			962933							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			12999589							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге										
			Сметная заработная плата -	Тенге				1733358						2339
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч			12999589							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге										
			Сметная заработная плата -					1733358						2339

Раздел 3.Перемычки; подвал+1этаж

24	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки- 1 этаж** **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	206	280,68	138,65	57820	28561	22270	0,15	30
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	23199	7416	62,1	0,04	9
			Накладные расходы -		*108,11*		*22270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*19012*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*3258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*6407*				
			Сметная стоимость				*86497*				
25	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	15	2241,57	736,01	33624	11040	16832	1,62	24
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	20967	2833	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*16832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*14780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4036*				
			Сметная стоимость				*54493*				
26	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 24шт/**	0,816	53110,39	--	43338	--	1838	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1838*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1838*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*3614*				
			Сметная стоимость				*48790*				
27	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 63шт/**	1,386	53110,39	--	73611	--	3121	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*6139*				
			Сметная стоимость				*82871*				

28	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 20шт/										
				м3	0,82	53110,39	--	43551	--	1847	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*1847*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*1847*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*3632*					
29	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 18шт/					*49029*					
				м3	0,306	53110,39	--	16252	--	689	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*689*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*689*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*1355*					
30	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 16шт/					*18296*					
				м3	0,416	53110,39	--	22094	--	937	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*937*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*937*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*1842*					
31	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 14шт/					*24873*					
				м3	0,672	53110,39	--	35690	--	1513	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*1513*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*1513*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*2976*					
32	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 29шт/					*40180*					
				м3	1,073	53110,39	--	56987	--	2416	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*2416*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*2416*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*4752*					
								64156					

33	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/										
				м3	1,755	53110,39	--	93209	--	3952	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*3952*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*7773*		*3952*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*104934*					
34	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/										
				м3	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*554*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*1090*		*554*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*14708*					
35	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/										
				м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*676*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*1329*		*676*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*17937*					
36	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/										
				м3	0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*892*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*1754*		*892*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*23678*					
37	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/										
				м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*1027*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*2020*		*1027*			
			Сметная стоимость			*4428,98*		*27264*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**550424**	**39601**				**55**
				Тенге				**44166**	**10249**				**12**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге										
		Материалы -	Тенге										
		Всего заработная плата -	Тенге			550424							
		Местные материалы -	Тенге			7676							
		Накладные расходы -	Тенге				54415						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			458980							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			58563							
		Сметная прибыль -	Тенге										
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					33792					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			48719		24771					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			657705							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге										
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				54415						67
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			657705							
			Тенге										
							54415						67

РАЗДЕЛ 4. Перегородки-1 этаж

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

38	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**										
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	**263,297**	**3299,70**	**135,30**	**868802**	**35624**	**166737**	**1,21**	**319**		
			Накладные расходы -		***897,26***	***34,41***	***236247***	***9060***	***50,8***	***0,04***	***11***		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***633,26***		***166737***						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***473,29***								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,97***								
			Сметная стоимость		***314,64***				***124616***				
39	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				***82843***		***42121***				
			т металлических изделий	**0,976**			***1118382***						
			Накладные расходы -		**204299,06**	**1276,60**	**199396**	**1246**	**31142**	**56,40**	**55**		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		**43445,48**	**452,09**	**42403**	**441**	**50,8**	**0,54**	**1**		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31907,77***		***31142***						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22299,97***				***21765***				
			Сметная стоимость		***9607,80***				***9377***				
40	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		***18896,55***		***18443***						
			т	**0,136**			***248981***						
			Накладные расходы -		**311342,73**	**773,37**	**42343**	**105**	**12570**	**198,00**	**27**		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		**156358,62**	**344,26**	**21265**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***92424,26***		***12570***						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76000,89***				***10336***				
			Сметная стоимость		***16423,37***				***2234***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		***32301,36***		***4393***						
				Тенге			***59306***						
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1110540**	**36975**					
		Материалы -		Тенге			**299914**	**9548**			**401**		
		Всего заработная плата -		Тенге			**1110540**				**11**		
				Тенге			**773651**						
								309462					

			Накладные расходы -	Тенге			210448							
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					156717					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53731					
			Сметная прибыль -	Тенге										
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге										
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			105679							
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1426668							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге										
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				309462						412
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1426668							
				Тенге										
								309462						412

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие подвала

41	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия** **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**										
			шт. сборных конструкций	**46**	**4868,55**	**698,90**	**223953**	**32149**	**79563**	**2,74**	**126**
			Накладные расходы -		**2163,75**	**189,29**	**99533**	**8707**	**62,1**	**0,23**	**10**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1729,62*		*79563*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1461,24*				*67217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,38*				*12346*		
			Сметная стоимость		*527,85*		*24281*				
42	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**				*327797*				
			шт. сборных конструкций	**38**	**3741,78**	**530,76**	**142188**	**20169**	**50286**	**2,10**	**80**
			Накладные расходы -		**1658,35**	**140,82**	**63017**	**5351**	**62,1**	**0,17**	**6**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1323,31*		*50286*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,28*				*42457*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,02*				*7829*		
			Сметная стоимость		*405,21*		*15398*				
43	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**				*207872*				
			шт.	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*		*6248*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*				*6248*		
			Сметная стоимость		*3071,96*		*12288*				
44	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**				*165885*				
			м2	**7,467**	**3955,64**	**--**	**29537**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*1252*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*2463*				
							33252				

45	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	29								
			шт.		27060,67	--	784759	--	33274	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*		*33274*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*							
			Сметная стоимость		*2256,64*		*65443*		*33274*			
							883475					
46	175	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1								
			шт.		21908,59	--	21909	--	929	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*929*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*							
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*		*929*			
							24665					
47	177	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10								
			шт.		21471,54	--	214715	--	9104	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*9104*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*							
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*		*9104*			
							241724					
48	178	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	2								
			шт.		17614,28	--	35229	--	1494	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*1494*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*							
			Сметная стоимость		*1468,89*		*2938*		*1494*			
							39660					
49	179	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	6,478								
			м2		3955,64	--	25625	--	1086	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1086*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*							
			Сметная стоимость		*329,87*		*2137*		*1086*			
							28848					

50	180	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*655,58*		*1311*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*				*1311*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,38*		*2579*					
			Сметная стоимость				*34813*					
51	181	21-040108-2026 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.12-8 СТ РК 949-92	1	15035,52	--	15036	--	638	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*637,51*		*638*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,51*				*638*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,84*		*1254*					
			Сметная стоимость				*16927*					
52	182	21-040108-2021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	1	12882,92	--	12883	--	546	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*546,24*		*546*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,24*				*546*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,33*		*1074*					
			Сметная стоимость				*14504*					
53	183	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 30-4-8д	1,155	3955,64	--	4569	--	194	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*167,72*		*194*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*194*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*381*					
			Сметная стоимость				*5144*					
54	184	21-040108-2019 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.12-8 СТ РК 949-92	1	12052,38	--	12052	--	511	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*511,02*		*511*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,02*				*511*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1005,07*		*1005*					
			Сметная стоимость				*13568*					

55	185	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*		*9836*		
			Сметная стоимость				*261161*				
56	186	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	2	8588,61	--	17177	--	728	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*728*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*1432*		*728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*19338*				
			Сметная стоимость								
57	187	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	3,223	3955,64	--	12749	--	541	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1063*		*541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*14353*				
			Сметная стоимость								
58	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1025*		*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*13841*				
			Сметная стоимость								
59	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки П 15-5	1,45	3955,64	--	5736	--	243	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*478*		*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*6458*				
			Сметная стоимость								
			Плиты балконов								

60	194	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2777,82	545,86	5556	1092	2232	1,74	3
			шт. сборных конструкций		1406,70	135,63	2813	271	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*1116,18*		*2232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*957,79*				*1916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,39*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,52*		*623*				
			Сметная стоимость				*8411*				
61	195	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	9,96	3670,58	--	36559	--	1550	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*155,63*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,63*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3049*				
			Сметная стоимость				*41158*				
			Перемычки								
62	196	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
63	197	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
64	212	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				

Монолитный участок МУ-1

65	213	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	114687,56	--	918	--	39	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4862,75*						
			Сметная стоимость			*9564,02*		*77*		*39*		
66	214	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,055	111925,97	--	*1033*				
			Накладные расходы -			--	--	6156	--	261	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4745,66*		*261*				
			Сметная стоимость			*9333,73*				*261*		
								513				
								6930				
			Монолитный участок МУ-2									
67	215	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,254	28195,54	1006,90	7162	256	1115	8,06	2
			Накладные расходы -			6052,42	263,64	1537	67	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4388,66*		*1115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3063,29*						
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1325,37*				*778*		
			Сметная стоимость			*2606,74*				*337*		
68	216	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	114687,56	--	*662*				
			Накладные расходы -			--	--	*8939*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		459	--	19	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4862,75*		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость			*9564,02*		*19*				
69	217	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,043	111925,97	--	*38*		*19*		
			Накладные расходы -			--	--	*517*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		4813	--	204	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4745,66*		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость			*9333,73*		*204*				
								401		*204*		
								5418				
			Монолитный участок МУ-3									

70	218	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			Накладные расходы -			6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3063,29*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1325,37*				*133*		
			Сметная стоимость			*2606,74*		*261*				
71	219	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009	13423,00	630,41	*3520*				
			Накладные расходы -			12517,20	190,90	121	6	63	16,88	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*6993,89*		113	2	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6163,43*		*63*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*830,46*				*55*		
			Сметная стоимость			*1633,35*		*15*		*7*		
72	220	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,005	115630,62	--	*199*				
			Накладные расходы -			--	--	578	--	25	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4902,74*		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4902,74*		*25*				
			Сметная стоимость			*9642,67*		*48*		*25*		
73	221	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	119794,31	--	*651*				
			Накладные расходы -			--	--	240	--	10	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5079,28*		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*		*10*				
			Сметная стоимость			*9989,89*		*20*		*10*		
74	222	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	114687,56	--	*270*				
			Накладные расходы -			--	--	229	--	10	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*		*10*				
			Сметная стоимость			*9564,02*		*19*		*10*		
75	223	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера над подвалом Накладки арматурные стыковые. Установка		0,104	178201,23	10326,49	*258*				
								18533	1074	11007	170,00	18

			т стальных элементов		150934,50	895,81	15697	93	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*11007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2363*				
			Сметная стоимость				*31904*				
76	224	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,104	111925,97	--	11640	--	494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*971*				
			Сметная стоимость				*13104*				
			Закладные детали								
77	225	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,025	311342,73	773,37	7784	19	2311	198,00	5
			т		156358,62	344,26	3909	9	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*2311*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*808*				
			Сметная стоимость				*10902*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2112012	55682			240
				Тенге			190694	14740			18
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2112012				
			Материалы -	Тенге			177413				
			Всего заработная плата -	Тенге				205434			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25032				
			Местные материалы -	Тенге			1663190				
			Накладные расходы -	Тенге			221164				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					126262		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94902		
			Сметная прибыль -	Тенге			186654				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2519831				257
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				205434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2519831				257
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				205434			

РАЗДЕЛ 5. Лестница на 1 этаж

			Лестница N1								
78	327	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,098	20521,13	7170,72	2011	703	862	14,10	1
			т конструкций		10729,11	1755,52	1051	172	60,9	1,60	--

			Накладные расходы -		*8795,61*		*862*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7603,14*				*745*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1192,47*				*117*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2345,34*		*230*					
			Сметная стоимость				*3103*					
79	**328**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	**0,098**	**252377,50**	**--**	**24733**	**--**	**1049**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10700,81*		*1049*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*1049*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*2063*					
			Сметная стоимость				*27844*					
80	**329**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**7,498**	**50,12**	**0,83**	**376**	**6**	**88**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**126**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*88*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,21*				*69*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,52*				*19*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*37*					
			Сметная стоимость				*501*					
81	**337**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**7,91**	**912,47**	**31,32**	**7218**	**248**	**4745**	**1,08**	**9**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**6746**	**111**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*599,83*		*4745*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*4258*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*487*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*957*					
			Сметная стоимость				*12920*					
82	**338**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**7,91**	**2076,27**	**--**	**16423**	**--**	**696**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*88,03*		*696*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*696*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*1370*					
			Сметная стоимость				*18489*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**50761**	**957**				**10**
				Тенге			**7924**	**284**				**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24017**					
		Материалы -		Тенге			**467**					
		Всего заработная плата -		Тенге				**6984**				
		Местные материалы -		Тенге			**16423**					
			Накладные расходы -	Тенге			**5529**					

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4327			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1202			
			Сметная прибыль -	Тенге			2364					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31909					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата -	Тенге				6984				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26744					
		Материалы -		Тенге			257					
		Всего заработная плата -		Тенге				1223				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24733					
			Накладные расходы -	Тенге			1911					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					745			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1166			
			Сметная прибыль -	Тенге			2292					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30947					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата -	Тенге				1223				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			62856					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата -	Тенге				8208				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			14489545	638650				2888
				Тенге			2144348	166530				198
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14462801					
		Материалы -		Тенге			8168228					
		Всего заработная плата -		Тенге				2309654				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1283343					
		Местные материалы -		Тенге			2229986					
			Накладные расходы -	Тенге			1866553					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1202350			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					664203			
			Сметная прибыль -	Тенге			1306348					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17635702					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3084
			Сметная заработная плата -	Тенге				2309654				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26744					
		Материалы -		Тенге			257					
		Всего заработная плата -		Тенге				1223				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24733					
			Накладные расходы -	Тенге			1911					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					745			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1166			
			Сметная прибыль -	Тенге			2292					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30947					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата -	Тенге				1223				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17666649					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3086
			Сметная заработная плата -	Тенге				2310877				

Итого по акту:			17 666 649
Временные здания и сооружения	0,009		158 999,84
ИТОГО			17 825 648,84
Зимнее удорожание	0,017		303 036,03
Итого			18 128 684,87
НДС 12%	0,12		2 175 442,18
Итого с НДС			20 304 127,06
С учётом понижающего коэффициента К1=		0,868743849	17 639 085,48
Итого по акту:			**17 639 085,48**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Вотлан С.К.