ИВЗ 514 000
№36 б/с 8110 44 0002 1*
101247 / 100.1290

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
Заводоуправление
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "

Форма "№ 2"

Заказ№ 4100004671

Объект:Ремонт кабинета №501(Инженерный корпус)

Заявка№2001125702

А К Т № 38
приемки выполненных работ за июнь 2012г

п/п	обоснование	Наименование работ	ед.изм	кол-во	тр-ты ед	тр-тывсего
		Смета №1323-2012				
		Работа по контракту				
1		Замена оконных блоков из ПВХ	м2	10	16000	160000
2		Изготовление, установка жалюзи	м2	12	4500	54000
3		Замена подоконных досок	м	5	1650	8250
		ИТОГО	**тенге**			**222 250**
4	56-11-1	Демонтаж деревян.дверных коробок	шт	1	1,9603	2,0
5	56-12-1	Демонтаж дверных полотен	м2	2	0,3628	0,7
6	10-23-1	Монтаж дверей	м2	2	0,899	1,8
7	56-13-1	Снятие наличников	шт	1		
8	Вход в поз.6	Установка наличников	м	5	0,0421	0,2
9	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутренних	м	5		
10	Вход в поз.11	Шпаклевка откосов	м2	5	3,852	19,26
11	62-17-5	окраска водоэмульсионным составом откосов	м2	5		
12	57-23-1 прим	Установка порогов	м2	5	0,2802	1,40
13	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м	1	0,0944	0,094
14	61-2-7	Ремонт шту-ки стен отд местами площадью до 1м2	м2	97,4	0,257	25,0
15	Вход в поз.17	Шпаклевка стен	м2	10	2,266	22,66
16	15-252-1	Оклейка стен обоями	м2	97,4		
17	15-180-5	окраска водоэмульсионным составом по обоям	м2	97,4	0,578	56,30
			м2	97,4	0,231	22,500
18	8-593-2 К=0,3	Демонтаж светильников	шт	6	0,159	0,95
19	8-594-9	Монтаж светильника с люминесцентной лампой IP54 К200/209 2*18Вт	шт	6	1,5	9,00
20	57-2-5	Разборка полов из линолеума	м2	42	0,114	4,8
21	11-9-2	устройство пола изДСП	м2	42	0,0733	3,1
22	11-36-1	Устройство пола из линолеума	м2	42	0,382,	16,0
23	62-36-4	Снятие набелов из эмульсионной краски	м2	48	0,257	12,3
24	61-4-7	Ремонт штукатурки потолка с вентиляцией	м2	7	2,802	19,6
25	15-64-4	Выравнивание потолков раствором из сухих смесей	м2	48	0,5535	26,6
26	62-25-1 примен.	Грунтовка потолков на 2 раза	м2	48	0,0390	1,9
27	62-18-5	Окраска потолков водоэмульсией за 2 раза	м2	48	0,3625	17,4
28	67-7-1 67-17-1	Демонтаж и монтаж выключателей	шт	1	0,2974	0,3
29	67-7-1 67-17-1	Демонтаж и монтаж розеток	шт	4	0,2974	1,2
30	46-32-1	Пробивка борозд для прокладки эл. провода	м	30	0,2419	7,3
31	62-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	30	0,149	4,5
32	69-9-4	Заделка борозд в стенах	м	30	0,238	7,1
33	57-3-1	Демонтаж деревянного плинтуса	м	30	0,0377	1,1
34	57-23-5	Устройство пластикового плинтуса	м	30	0,0944	2,8
35	15-36-1	Облицовка ниши гипсокартоном	м2	4	1,288	5,2
36	20-12-11	Установка решеток вентиляционных	шт	2	1,07	2,1
37	20-31-1	Установка кондиционеров сплит-системы	шт	1	6,000	6,0
38	8-35-2	Устройство лесов и подмостей с перестановкой	м2	133	0,435	57,9
39	ЕНИР19-1	Вынос строительного мусора с помощью носилок на расстояние свыше 100м	тн	3	4,34	13,0
40	Вход в поз.39	Погрузка строительного мусора на А/М вручную	тн	3	0,53	1,6
41	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3		
		ИТОГО ч/мес по форме				**2,50**

Итого к оплате по форме :**866 369тенге(восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять тенге)**

в том числе:				
Строительно-монтажные работы:	ч/мес	2,5	54000	**135000**
Работы по контракту				**222250**
Материалы подрядчика				**498012**
Механизмы подрядчика:				**11107**
Дрель электрическая	м/см	16,5	171	**2821,5**
Автомашина КАМАЗ	м/см	0,5	12809	**6404,5**
Шуруповерт	м/см	11	171	**1881**

Работу сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Е.П.Кузнецов

Принял Начальник АХО Избасаров С

Начальник бюро учета Прохорова И.Н.

Инженер ОКР Смирнова Н.В.