С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за август 2011г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					90/023	04.05.2011г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодорог ул.Западная													
участок от ул.М.Ауэзова до ул.Горняков			12410714		11707628								11707628
НДС 12%			1489286		1404915								1404915
Итого:			13900000		13112543								13112543

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"
_____ Векшина Л.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ А.А.Пиянзов

Стройка:
Объект:

Акт выполненных работ №1 от 17.08. 2011г.

Средний ремонт автодороги по ул.Западная (участок от ул.М.Ауэзова до ул.Горняков)

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге 13 112,54
Сметная заработная плата, тыс.тенге 563,93
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч 1,90
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	82,084	233,53	21,85	19170	1794	19232	1,04600	8
				166,97	9,18	13706	754	133	0,03520	
		1м2								
2	1999930107	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	9,768	3986,80	0,00	38943	0	0	0,00000	
		т								
3	Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	4275,450	10,38	5,70	44379	24370	30820	0,03090	13
				4,68	0,74	20009	3164	133	0,01570	6
		1м2 площади основания								
4	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4275,450	38,29	33,29	163707	142330	93825	0,03300	14
				5,00	11,50	21377	49168	133	0,04038	17
		1м2 основания								
5	1999930835	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм	64,132	852,51	0,00	54673	0	0	0,00000	
		м3								
6	1999930812	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция свыше 40 мм	808,059	432,51	0,00	349494	0	0	0,00000	
		м3								
7	1999930107	Вода	128,263	17,61	0,00	2259	0	0	0,00000	
		м3								
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1395,510	84,26	84,26	117586	117586	23514	0,00000	
				0,00	16,85	0	23514	100	0,28959	4

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
		1т								
9	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	3898,480	24,52	15,35	95591	59842	57034	0,03360	131
				5,94	5,06	23157	19726	133	0,01766	69
		1м2 покрытия								
10	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3	15593,920	0,02	0,00	312	0	207	0,00009	1
				0,01	0,00	156	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
11	1999930107	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	560,602	3626,80	0,00	2033191	0	0	0,00000	0
		т								
12	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	11,452	36,23		415	0	552	0,20000	2
		100м		36,23		415	0	133	0,00000	0
13	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	0,360	472,75	427,75	170	154	77	0,29000	0
				45,00	117,15	16	42	133	0,44000	0
		1т битума								
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,340	40097,59	339,59	13633	115	64	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	48	133	0,58000	0
15	ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 5 км	0,343	64,35	64,35	22	22	4		0
		тн			12,90	0	4	100	0,00000	0
16	ЕСНРК 08.02.-03-200 2 п.0-2-22	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	3,800	392,70	392,70	1492	1492	0		0
		м/час			227,30	0	864	0	0,00000	0
17	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4375,200	24,52	15,35	107280	67159	64010	0,03360	14
				5,94	5,06	25989	22139	133	0,01766	7
		1м2 покрытия								
18	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	8750,400	0,02	0,00	176	0	117	0,00009	
				0,01	0,00	88	0	133	0,00000	
		1м2 покрытия								
19	1999930107	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	528,520	3986,80	0,00	2107104	0	0	0,00000	
		т								
20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1098,890	84,26	84,26	92592	92592	18516	0,00000	
				0,00	16,85	0	18516	100	0,28959	31
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				210 178	210 178			
							42 030			72
		Всего прямые затраты				**5 242 189**	**507 456**			**64**
						104 913	**137 939**			**1 11**
		Накладные расходы, тенге				**307 972**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**333 010**				

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Всего по смете, тенге		5 883 171		
		Сметная заработная плата, тенге		289 048		
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951				
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)		11 478 067		
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах		563 933		
		В том числе материалы в текущих ценах		9 032 779		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		229 561		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		11 707 628		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		1 404 915		
		Сметная стоимость строительства		13 112 543		

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Ускенбаев О.К

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расчеты проверены