КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН:

29.12.2010ж. қаулы № 1183
У.А. Кайнозаров

БЕКІТІЛГЕН:

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2010 жылғы «22» 12 № Арыс ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Сайрам ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № 37 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға С. Сапарбаев — аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
С.Ш. Сүгірбаев — СҚО МСҚБ басқар бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші
С. Жантамиев — Сайрам ауданының құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
М. Аскарова — Ауданның білім беру бөлімінің бастығының м.а
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Г. Михайлова — „Жүй проект" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Р. Оспанов — аудандық СЭҚ бас. бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы қызмет органдары
Н. Ахтанов — аудандық төтенше жағ. сақ. бастығы өртке қарсы қызмет саласы б/п-ы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
А. Мамырбаев — ауд. сәулет және қала құрылыс бөлім бас. м.а
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
М. Есимов — „КДСМ" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
А. Қарабаев — „Сайрам ауылы" ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
К. Әлиев — СҚО мем. сәулет қадағ. инсп.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Р. Ахметбаев — Оңтүстік экология департам. ОҚО әкім мем. инсп. бөлім бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

НЫҚТАДЫ:

Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) „Сайрам ауданының
құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)
ОҚО, Сайрам ауданы мекен-жайы бойынша
Арыс ауыл округі, Арыс ауылы Анартаев
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам. удан, махалла, көше, үйдің
атындағы орта мектебі
нөмірі) (корпустың)
Анартаев атындағы орта мектебіне оқу корпусын
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
жаңадан салуы.
жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта
айдалануға қабылдауды ұсынды.

. Құрылыс .....
(шешім шығарған органның атауы)
00.....жылғы «.....» ..... № ..... шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.)
негізінде және ОҚО мі СҚД басқармасының
(шешім шығарған органның атауы)
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200.....жылғы «.....» ..... №
рұқсатына сәйкес салынған.
. Құрылысты ..... құрылыс - монтаж жұмыстарын
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер „ҚДСМ" ЖШС
(ұйымның атауы)
және .....
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда
олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.
4. Құрылыс жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы .....
„Дуэт проект" лицензия 17-ГСЛ № 000925
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және ..... құрылыс жобасы
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері
мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))
зірлеген.
. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген мемлекет жоспарлау тапсырмасы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым бол
ғанда олардың тізбесі актінің .. қосымшасында көрсетіледі))
Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
үлгі бойынша
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер
йынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.
Жобалау-смета құжаттамасын „Оңтүстік мем. сараптама" ЕМК
ЖШС „Жезгос-экспертиза"
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
00...жылғы «12» мамыр № 19-0216/10 бекіткен.
Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
ұмыстың басталуы 18 июль 2010 ж.; жұмыстың аяқталуы декабрь 2010 ж
(айы және жылы)
рылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
5 ай; іс жүзінде .....
Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: рұқсат қағазы
сараптама
құрылыс жобасы

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т. б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жер ауданы	шш. м.	754,87		754,87	
Бұр. көлемі	мың. м.	2907,22		2907,22	
пайд. алаңы	шш. м.	417,27		417,27	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м²		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі оның ішінде	м³		
жер асты бөлігі жапсарлас салынған	м³		
және жанаса салынған үй-жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Оның ішінде:						
1 бөлмелі						
2 бөлмелі						
3 бөлмелі						
4 бөлмелі						

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша сипаттамалар)

Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар.

іс шаралар орындалған

орындалуы туралы мәліметтер

Су және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, электр жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы: 75,632 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 58,027 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 17605 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 75632 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 58027 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 17605 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық .....

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніні ні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған Анет ауылындағы (объектінің атауы) орта мектепке оқу корпусын

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Е. Сүгірбаев (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары С. Сүгірбаев (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Қолдары:

Р. Оспанов

Н. Атанов

Р. Отебаев

Т. Әлметов

Ә. Мамырбаев

С. Жаңатамиев

М. Ахарова

А. Жарибаев

Р. Мамышева

М. Әмілов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

2006 г., г. Шымкент, ТОО Издательский дом, «Оңтүстік полиграфия» з. 510

25 0416

20___ ЖЫЛДАН ___ МЕН, ҚР ӘМ-НІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ 13.07.2012 Ж. БЕРГЕН № 12006421 ЛИЦЕНЗИЯСЫ БОЙЫНША, ЖЕКЕШЕ НОТАРИУСЫ СУЛТАНБЕКОВ ЕРКИН ТУРСЫНБЕКОВИЧ ОСЫ ҚОЛТАҢБАНЫҢ, ЖЕКЕШЕ НОТАРИУСТЫҢ ТҰПНҰСҚАСЫ МЕН ДҰРЫСТЫҒЫН КУӘЛАНДЫРАМЫН, СОНДЫҚТАН ОСЫ ҚҰЖАТТЫҢ ТҰПНҰСҚАСЫНДА ӨЗГЕ ДЕ ҚОЛДАРМЕНІҢ ОШІРІЛГЕН, ҚОСЫЛЫП ЖАЗЫЛҒАН, СЫЗЫЛҒАН СӨЗДЕР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТАЗАРТЫЛЫП ОҢДЫРЫЛҒАН, ҚОСЫЛЫП ЖАЗЫЛҒАН СӨЗДЕР ЖОЛҒАН ЖОҚ, КЕЛІСІЛМЕГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖОЛҒАН ЖОҚ.

20___ ГОДА, Я, СУЛТАНБЕКОВ ЕРКИН ТУРСЫНБЕКОВИЧ, ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС ЛИЦЕНЗИЯ № 12006421, ОТ 13.07.2012 Г. ВЫДАНА КОМИТЕТОМ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МЮ РК., СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВЕРНОСТЬ ЭТОЙ КОПИИ С ПОДЛИННИКОМ ДОКУМЕНТА. В ПОСЛЕДНЕМ ПОДЧИСТОК, ПРИПИСОК, ЗАЧЕРКНУТЫХ СЛОВ И ИНЫХ НЕОГОВОРЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ОСОБЕННОСТЕЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.

РЕЕСТРДЕГІ ТІРКЕЛДІ N 4291 ПО РЕЕСТРУ

АЛЫНҒАН СОМА 024 ОПЛАЧЕНО

25 0416

НҰМІРЛЕНГЕН БАУЛАНҒАН
МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН
НОТАРИУС ___4___ БЕТТЕ

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Инженер: ТОО"Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор № от _____ 2010г

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	7 330 104	8 209 716	7 330 104	8 209 716	7 330 104	8 209 716
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	35 918	40 228	35 918	40 228	35 918	40 228
3	Авторский надзор 0,2%	14 660	16 419	14 660	16 419	14 660	16 419
4	**Всего к оплате**	**7 380 682**	**8 266 364**	**7 380 682**	**8 266 364**	**7 380 682**	**8 266 364**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

_____ С.Жанталиев

Гл специалист

_____ Г.Жумабек

Инженер:

ТОО "Сайрам Құрылыс"

_____ А.Карабаев

_____ А.Касымбек

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Прораб

_____ М.Баймбетов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

Наименование обьекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ								
1.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	117,00	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	5549 / 303	5246 / 1616	0,02 / 0,05	2 / 6
2.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	204,75	17,73 / 3,55	-- / --	3630 / 726	-- / --	0,07 / --	15 / --
3.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	93,93	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	2713 / 98	2616 / 792	0,01 / 0,03	1 / 3
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом.	м3	7,07	262,72 / 262,72	-- / --	1857 / 1857	-- / --	1,85 / --	13 / --
5.	Е0201-165	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах.	м3	5,42	[illegible] / [illegible]	--	1182 / 1182	--	1,54 / --	8 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	98,00	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	4648 / 254	4394 / 1353	0,02 / 0,05	2 / 5
7.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	191,10	17,73 / 3,55	-- / --	3388 / 678	-- / --	0,07 / --	14 / --
8.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	98,00	88,98 / 0,25	88,73 / 24,61	8720 / 24	8696 / 2412	0,00 / 0,08	0 / 8
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	88,20	6,48 / --	6,48 / 2,10	571 / --	571 / 186	-- / 0,01	-- / 1
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,80	134,10 / 134,10	-- / --	1314 / 1314	-- / --	0,97 / --	10 / --
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,20	21,55 / 17,03	4,52 / --	1900 / 1502	398 / --	0,11 / --	10 / --
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10 / 134,10	-- / --	402 / 402	-- / --	0,97 / --	3 / --
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,76	9051,97 / 195,75	66,01 / 24,93	24983 / 540	182 / 69	1,35 / 0,12	4 / 0
14.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,52	10761,12 / 585,00	353,46 / 133,52	70163 / 3814	2305 / 871	3,60 / 0,65	23 / 4
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 / --	-- / --	3759 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 / --	-- / --	3218 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,86	10761,12 / 585,00	353,46 / 133,52	20016 / 1088	657 / 248	3,60 / 0,65	7 / 1
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь			67700		3759			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 -------- --	-- -------- --	112 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	11,20	10128,10 -------- 441,00	311,32 -------- 117,61	113435 -------- 4939	3487 -------- 1317	2,82 -------- 0,57	32 -------- 6
21.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	7294,77 -------- 5535,00	680,89 -------- 256,50	30 -------- 23	3 -------- 1	33,10 -------- 1,26	0 -------- 0
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 -------- --	-- -------- --	214 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,28	10407,98 -------- 567,00	-- -------- --	13322 -------- 726	-- -------- --	3,66 -------- --	5 -------- --
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 -------- 1890,00	327,33 -------- 123,75	129 -------- 47	8 -------- 3	11,60 -------- 0,60	0 -------- 0
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 -------- --	-- -------- --	1253 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 -------- --	-- -------- --	403 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	14,70	234,91 -------- 58,05	4,19 -------- 1,58	3452 -------- 853	62 -------- 23	0,38 -------- 0,01	6 -------- 0
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ								291052
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==========								
28.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	230,00	7,91 -------- --	7,91 -------- 2,57	1819 -------- -	1819 -------- 591	-- -------- 0,01	-- -------- 2
29.	Е0101-19	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы [illegible]	м3	41,[illegible]	47,43 -------- 2,59	44,64 -------- [illegible]	2134 -------- 117	[illegible] -------- [illegible]	0,02 -------- [illegible]	1 -------- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,4 м3								
30.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	78,75	17,73 / 3,55	-- / --	1396 / 279	-- / --	0,07 / --	6 / --
31.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3759,99	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	108611 / 3910	104701 / 31718	0,01 / 0,03	27 / 118
32.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	283,01	262,72 / 262,72	-- / --	74351 / 74351	-- / --	1,85 / --	523 / --
33.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	298,00	9,24 / --	9,24 / 3,00	2755 / --	2755 / 894	-- / 0,01	-- / 3
34.	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	м2	36,50	148,23 / 84,38	10,11 / 3,78	5410 / 3080	369 / 138	0,52 / 0,02	19 / 1
35.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	2693,00	88,98 / 0,25	88,73 / 24,61	239631 / 673	238957 / 66275	0,00 / 0,08	5 / 228
36.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1057,50	6,48 / --	6,48 / 2,10	6852 / --	6852 / 2225	-- / 0,01	-- / 9
37.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	117,50	134,10 / 134,10	-- / --	15757 / 15757	-- / --	0,97 / --	114 / --
38.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1057,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	22785 / 18009	4776 / --	0,11 / --	114 / --
39.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	175,00	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	5055 / 182	4873 / 1476	0,01 / 0,03	1 / 6
40.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	[illegible]	134,10 / [illegible]	-- / --	23468 / 23468	-- / [illegible]	0,97 / --	170 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	298,00	6,48 ---	6,48 2,10	1931 ---	1931 627	-- 0,01	-- 2
42.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55 17,03	4,52 --	1724 1362	361 --	0,11 --	9 --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								513679
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС ФУНДАМЕНТЫ								
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21,25	9051,97 195,75	66,01 24,93	192354 4160	1403 530	1,35 0,12	29 3
44.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	55,06	9807,21 272,25	196,62 74,27	539985 14990	10826 4089	1,79 0,36	99 20
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,38	65000,00 --	-- --	24844 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	65900,00 --	-- --	23551 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	110,86	10493,50 441,00	311,32 117,61	1163309 48889	34513 13038	2,82 0,57	313 64
48.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,02	11199,33 5557,50	5172,70 1953,00	185 92	85 32	30,90 9,54	1 0
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	176 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 --	-- --	909 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,20	9051,97 195,75	66,01 24,93	28966 626	211 80	1,35 0,12	4 0
52.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 5 м3	м3	[illegible]	12387,28	[illegible]	[illegible]317	1427	6,54	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под колонны			1021,50	42,44	12973	539	0,21	3
53.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	67700,00	--	14447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00	--	1839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	9051,97	66,01	5069	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
57.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	1,26	14177,62	308,99	17864	389	11,00	14
					1757,25	116,73	2214	147	0,57	1
58.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	64700,00	--	2681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,10	18837,97	11119,34	1854	1094	42,50	4
					7560,00	4200,75	744	413	20,52	2
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	66,92	229,90	4,19	15385	280	0,38	26
					58,05	1,58	3885	106	0,01	1
63.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,30	134,10	--	845	--	0,97	6
					134,10	--	845	--	--	--
64.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	5,67	10851,41	257,71	61528	1461	4,05	23
					634,50	30,69	3598	520	0,40	2
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	41200,00		2,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
66.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,99	10040,78	--	30022	--	3,66	11
					567,00	--	1695	--	--	--
67.	Е010В-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	4,00	8057,34	281,14	32245	1125	4,94	20
					774,00	105,75	3098	423	0,51	2
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС ФУНДАМЕНТЫ								2328056

ИТОГО: 3132782 450889 1772
259477 133387 505

Накладные расходы :

На общестроительные работы	412764
Всего накладных расходов:	412764
Итого с накладными	3545546

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	212733
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3758276
Итого с временными, 2,72 %	3860501
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3887525
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3902967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3941572
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7186376
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	143728
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7330104
Налог на добавленную стоимость, 12 %	879612
Итого с НДС	8209726

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Инженер: ТОО"Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор № от _____ 2010г

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	18 906 074	21 174 803	18 906 074	21 174 803	11 575 970	12 965 086
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	92 640	103 757	92 640	103 757	56 722	63 529
3	Авторский надзор 0,2%	37 812	42 350	37 812	42 350	23 152	25 930
4	**Всего к оплате**	**19 036 526**	**21 320 909**	**19 036 526**	**21 320 909**	**11 655 844**	**13 054 545**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

_____ С.Жанталиев

Гл.специалист

_____ Г.Жумабек

Инженер

ТОО"Сайрам Құрылыс"

_____ Арабаев

спецпат

_____ Тай

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Прораб

_____ М.Баимбетов

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

Наименование объекта: ф-2 3А сентябрь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС СТЕНЫ								
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	83,00	8049,04	535,84	668070	27875	4,54	377
					699,75	126,00	58079	10458	0,61	51
2.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	72,00	8007,96	337,41	576566	24294	4,38	315
					670,50	126,00	48276	9072	0,62	45
3.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	8679,65	422,15	1389	68	55,40	9
					8257,50	157,50	1321	25	0,77	0
4.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00	--	1692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,30	41200,00	--	12182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	К109-17	Чистка швов кладки от раствора	м2	-6294,89	96,03	--	-75405	--	0,21	-1337
					29,21	--	-22405	-	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
7.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	16,82	16546,47	367,51	278312	6182	13,10	220
					2202,75	138,83	37050	2335	0,68	11
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00	--	34910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,38	64400,00	--	88965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,08	64700,00	--	5335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ								407522
		Раздел: СЕРДЕЧНИКИ МС-1								
11.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,88	14043,95	990,15	26425	1863	10,40	20
					1644,75	374,04	3095	704	1,83	3
12	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	68800,00	--	4692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕРДЕЧНИКИ МС-1								32546
		Раздел: РАМЫ РМ-1 -5ШТ								
14	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,00	14328,15	990,15	57313	3961	10,40	42
					1644,75	374,04	6579	1496	1,83	7
15	Е0106-18-7	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,95	16706,04	407,30	32577	794	14,40	28
					2586,00	153,86	4651	300	0,75	3
16	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные	т	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
17.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	71100,00 -------- --	-- -------- --	5005 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28	64400,00 -------- --	-- -------- --	82265 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,11	50100,00 -------- --	-- -------- --	5664 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: РАМЫ РМ-1 -5ШТ								198701
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 -2ШТ								
20.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,58	13711,47 -------- 5040,00	5475,87 -------- 1552,87	21696 -------- 7975	8665 -------- 2457	28,90 -------- 5,46	46 -------- 9
21.	С12021-146	Косоуры	т	1,58	108500,00 -------- --	-- -------- --	171682 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,54	5030,50 -------- 2272,50	2020,02 -------- 502,43	2726 -------- 1231	1094 -------- 272	14,10 -------- 1,79	8 -------- 1
23.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,54	1333,50 -------- 679,50	312,12 -------- --	722 -------- 368	169 -------- --	2,96 -------- --	2 -------- --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 -2ШТ								196826
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
24.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	32,00	1378,40 -------- 353,25	244,31 -------- 87,60	44109 -------- 11304	7818 -------- 2803	2,10 -------- 0,39	67 -------- 12
25.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	22,00	1884,51 -------- 407,73	403,26 -------- 144,49	52766 -------- 12537	11291 -------- 3696	2,74 -------- 0,66	77 -------- 15
[illegible]	[illegible]	Многослойные панели [illegible] толщиной [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
27.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	651,92	45,00	--	29336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143017-7 1-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	205,24	349,00	--	71629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143017-7 1-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	229,08	260,00	--	59561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ								2317468
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ГАЛЕРЕЯ ФУНДАМЕНТЫ								
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	9051,97	66,01	6336	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
31.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,47	10493,50	311,32	88880	2637	2,82	24
					441,00	117,61	3735	996	0,57	5
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,84	9051,97	66,01	7604	55	1,35	1
					195,75	24,93	164	21	0,12	0
35.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,30	11757,90	112,36	38801	371	6,34	21
					1021,50	42,44	3371	140	0,21	1
36.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,00	[illegible]	-	[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1910
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2661 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	64400,00 --	-- --	11036 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,48	9051,97 195,75	66,01 24,93	4345 94	32 12	1,35 0,12	1 0
40.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	1,08	14177,62 1757,25	308,99 116,73	15312 1898	334 126	11,00 0,57	12 1
41.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	633 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00 --	-- --	2525 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,06	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	1112 446	657 248	42,50 20,52	3 1
44.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3129 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,39	229,91 58,05	4,19 1,58	1008 255	18 7	0,38 0,01	2 0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								188968
		Раздел: СТЕНЫ								
46.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,22	8049,04 699,75	335,84 126,00	66187 5754	2762 1036	4,54 0,61	37 5
47.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	5679,65 9257,50	422,15 19,50	249 237	12 3	56,40 3,13	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-33,24	38,93	--	-1294	--	0,22	-7
					38,93	--	-1294	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								66368
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
51.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,50	16546,47	367,51	8273	184	13,10	7
					2202,75	138,83	1101	69	0,68	0
52.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00	--	2658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	64700,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ								12182
		Раздел: РАМЫ РМ-1 -2ШТ								
55.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,94	14328,15	990,15	27797	1921	10,40	20
					1644,75	374,04	3191	726	1,83	4
56.	Е0106-19-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,80	16706,04	407,30	13365	326	14,40	12
					2385,00	153,86	1908	123	0,75	1
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3,75	--	--	--
					--	--		--	--	--
58.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	71100,00			--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
59.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	64400,00 -------- --	-- -------- --	10963 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
60.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,02	50100,00 -------- --	-- -------- --	756 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: РАМЫ РМ-1 -2ШТ								57056
		Раздел: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ СТЕНЫ								
61.	Е0108-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	48,44	8057,34 -------- 774,00	281,14 -------- 105,75	390298 -------- 37493	13618 -------- 5123	4,94 -------- 0,51	239 -------- 25
62.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 -------- --	-- -------- --	135 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 -------- --	-- -------- --	1211 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-135,06	38,93 -------- 38,93	-- -------- --	-5258 -------- -5258	-- -------- --	0,22 -------- --	-30 -------- --
65.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	44,91	1031,35 -------- 225,00	34,73 -------- 13,01	46318 -------- 10105	1560 -------- 584	1,43 -------- 0,06	64 -------- 3
66.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 -------- --	-- -------- --	79 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 -------- --	-- -------- --	599 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	[illegible]	8679,65 -------- [illegible]	[illegible] -------- [illegible]	123 -------- 117	6 -------- [illegible]	56,40 -------- 0,77	1 -------- [illegible]
69.	С11542-1	Арматура стержневая [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,47	16333,32	367,51	23977	540	13,10	19
					2202,75	138,83	3234	204	0,68	1
71.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	64400,00	--	7239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								469333
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
75.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	м3	0,18	14851,12	955,03	2602	167	15,20	3
					2430,00	360,77	426	63	1,76	0
76.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								3406
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
78.	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 11 м2	шт	5,00	500,35	300,88	2502	1504	1,24	6
					[illegible]	91,30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ребристые п [illegible] панели	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		настилы, плиты приведенной толщиной 8 см			--	--	--	--	--	--
80.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	28,10	55,91	0,07	1571	2	0,30	8
					53,10	0,02	1492	1	0,00	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								87244

ИТОГО:	5273110	120623	1517
	237709	43978	207

Накладные расходы :

На общестроительные работы	315070
На металломонтажные работы	11073
Всего накладных расходов:	326143
Итого с накладными	5599253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	335955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5935208
Итого с временными, 2,72 %	6096646
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	6139323
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6163710
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6224676
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	11348990
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	226980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11575970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1389116
Итого с НДС	12965086

Составил: Сдал:

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Инженер: ТОО"Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор № от _____ 2010г

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	61 754 129	69 164 624	61 754 129	69 164 624	25 086 430	28 096 802
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	302 595	338 907	302 595	338 907	122 924	137 674
3	Авторский надзор 0,2%	123 508	138 329	123 508	138 329	50 173	56 194
4	**Всего к оплате**	**62 180 232**	**69 641 860**	**62 180 232**	**69 641 860**	**25 259 526**	**28 290 670**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

_____ С.Жанталиев

Гл.специалист

_____ Г.Жумабек

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Прораб

_____ М.Баимбетов

Инженер:

ТОО"Сайрам Құрылыс"

_____ А.Карабаев

Гл.специалист

_____ А.Касымбай

2 982 231

64736360

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО КОРПУСА ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (2шт)								
1.	Е0108-41-1	КЛАДКА ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА М100	м3	1,24	9258,03	379,78	11485	471	11,90	15
					1935,00	141,75	2400	176	0,70	1
2.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	8679,65	422,15	712	35	56,40	5
					8257,50	157,50	678	13	0,77	0
3.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,13	14043,95	990,15	1854	131	10,40	1
					1644,75	374,04	217	49	1,83	0
6.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,34	12259,07	316,01	4137	107	8,25	3
					1368,00	119,39	462	40	0,58	0
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу : ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (2шт)								22810

Раздел: ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2шт)

11.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,54	147100,00	--	79699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	46,90	1117,40	4,92	52406	231	1,15	54
					193,05	1,87	9054	88	0,01	0
13.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,20	15103,39	241,10	18124	289	8,06	10
					1282,50	91,08	1539	109	0,44	1
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1674	-	--	--
					--	--	--		--	--
15	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d 8 мм	т	0,10	65000,00	--	6061		--	--
					--	--	--		--	--
16	С1204[illegible]-6	Арматурные изделия не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I [illegible] мм	т	0,0[illegible]	800,00	-	76[illegible]	-	--	--
					--	--	--		--	--
17	Е0[illegible] 11-7	Установка закладных деталей весом до [illegible] кг	1т	0,[illegible]	917,62	304	58	2	1[illegible]8,00	
					[illegible] 5,00	114	2[illegible]	1	0,56	
[illegible]	С[illegible]	[illegible] и анкерных [illegible] матурк	т	[illegible]	[illegible]	-	2[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	E0106-22-7	Устройство	м3	1,20	16020,58	383,89	19225	461	14,20	17
					2295,00	145,01	2754	174	0,71	1
20.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,59	61200,00	--	36230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	45800,00	--	3224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11731	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4128	14	0,56	0
24.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	40200,00	--	5017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	30,20	619,28	23,26	18702	702	1,57	47
					261,00	8,71	7883	263	0,04	1
26.	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	30,20	127,03	9,83	3836	297	0,69	21
					115,20	3,69	3479	111	0,02	1
27.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	[illegible],41	175710,10	826,10	71[illegible]	740	42,70	17
					8100,00	590,75	3[illegible]	280	3,37	1
28.	E0109-46-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	[illegible] 00	20,14	0,23	[illegible]	9	0,12	5
					19,91	0,09	[illegible]	4	0,00	0
29.	C110[illegible]9	Болты строительные с гайками шайбами	т	[illegible]00	149300,00	-	[illegible]	-	-	-
					--	-	-	-	-	-
[illegible]	E010[illegible]	Устройство [illegible]мычек	м3	24	16333,32	[illegible]	3	88	[illegible]	[illegible]
					2202,75	[illegible]		3[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Карка[illegible] плоские [illegible] арма[illegible] [illegible]	т	[illegible]	4 200,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- --	151 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4857 667	21 8	58,00 0,56	4 0
34.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00 ---	-- --	2772 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	407 400	4 1	198,00 0,56	2 0
36.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01	50100,00 ---	-- --	605 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,70	10874,11 614,25	260,48 89,46	7612 430	182 63	3,94 0,35	3 0
38.	Е0107-60-[illegible]	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	19,44	282,17 98,55	6,56 2,48	5485 1916	128 48	0,57 0,01	11 0
39.	С12021-26 [illegible]	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22	133700,00 ---	-- --	28839 --	-- --	-- --	-- -
40.	Е0115-172 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением [illegible], количество окрасок 2	м2	6,26	165,8[illegible] 108,[illegible]	0,07 0,02	1038 676	-- --	0,65 0,00	4 0
		Итого по разделу: [illegible] НИЦЫ Л-1 (2шт)								9[illegible]
		Раздел ПЕРЕКРЫТИЕ								
4	[illegible]41-13	Металлизация закладных [illegible] изделий выпусков арма[illegible]	[illegible]	[illegible]00	4020[illegible] ---	[illegible]	99	-- ---	-- ---	
4	[illegible]-14	Уплотнение покрытий /мо[illegible] выпусков арматуры	[illegible]	[illegible]0	414 ---	2 -	[illegible]	1[illegible] -	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,97	442,30	30,89	429	30	1,23	1
					191,93	11,68	186	11	0,06	0
44.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,97	12300,00	--	11931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-818	Петля врезная	шт	2,00	21,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	390,60	174,36	0,99	68105	387	0,07	27
					11,59	0,38	4527	148	0,00	1
48.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	390,60	189,44	4,72	73997	1844	0,40	157
					70,88	1,78	27686	695	0,01	3
49.	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м3	88,06	5510,00	--	485210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	390,60	219,04	15,94	85555	6226	0,24	95
					34,65	5,96	13534	2328	0,03	11
51.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	3906,00	7,25	0,14	28308	547	0,00	4
					0,11	0,05	430	195	0,00	1
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ								756048
		Раздел: КРОВЛЯ								
2.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,45	463,82	334,[illegible]	181305	[illegible]824	22,10	187
					197,50	126,[illegible]	28699	[illegible]064	0,62	[illegible]
3.	Е01 0 49-	Укладка по фермам [illegible]тонов из [illegible]ьев	м3	1,50	[illegible]7,97	309,[illegible]	30844	163	13,80	21
					[illegible]	117	[illegible]669	[illegible]75	[illegible],59	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] заши[illegible] [illegible] конструкции [illegible]рм [illegible] [illegible] [illegible]	м3	9,94	[illegible]	28	[illegible]705	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	54,52	228,96	7,54	12483	411	1,43	78
					214,65	2,86	11703	156	0,01	1
56.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,36	12700,00	--	17272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,84	12200,00	--	10248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,84	573,75	28,11	482	24	0,78	1
					123,75	10,58	104	9	0,05	0
59.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	504,66	149,86	0,99	75628	500	0,07	35
					11,59	0,38	5849	192	0,00	1
60.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	504,66	1862,16	8,20	939758	4138	1,71	863
					272,95	3,08	137747	1554	0,02	8
61.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	4,14	8200,00	--	33948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0,60	7310,00	--	4364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,92	12700,00	--	24384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0110-[illegible]-1	Обрешетка под кровлю, покрытие и настилы по фермам	м2	504,66	20,48	0,91	1033[illegible]	459	0,03	15
					4,68	0,34	23[illegible]	172	0,00	1
65.	Е0115-[illegible]-5-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	[illegible],52	184,13	1,51	100[illegible]	86	0,53	25
					88,65	0,61	48	3[illegible]	0,00	1
66.	Е0110-[illegible]-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	13,[illegible]	2[illegible]4,72	16,[illegible]	29	4[illegible]	0,50	[illegible]
					18,50	[illegible]	[illegible]	1[illegible]	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		—	123,75	10,58	16	1	0,05	0
68.	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	100,80	604,77	2,49	60961	251	0,06	6
					9,68	0,92	976	93	0,00	0
69.	E0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	9,74	91,77	--	894	--	0,52	5
					82,80	--	806	--	--	--
70.	E0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	36,00	6,60	0,90	238	32	0,03	1
					5,42	0,34	195	12	0,00	0
71.	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,41	12700,00	--	5144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	E0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	11,20	6,60	0,90	74	10	0,03	0
					5,42	0,34	61	4	0,00	0
73.	C11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,04	8200,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,08	12700,00	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,68	573,75	28,11	389	19	0,78	1
					123,75	10,58	84	7	0,05	0
76.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	41008,57	2434,57	324	19	170,00	1
					31950,00	920,25	252	7	4,49	0
77.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	400	--	--	--
						--	-	--	--	--
78.	E0107-20-[illegible]	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,06	175710,10	1826,10	10762	111	42,70	3
					81[illegible],00	690,75	596	4[illegible]	3,37	0
79.	[illegible] 4	Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. [illegible] с подготовкой [illegible] количество окрасок 2		2,01	[illegible],33	0,07	[illegible]34	--	0,65	1
					[illegible],00	0,02	--	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	113,48	174,36	0,99	19786	112	0,07	8
					11,59	0,38	1315	43	0,00	0
82	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	27,00	174,36	0,99	4708	27	0,07	2
					11,59	0,38	313	10	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								1465453
		Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА -4шт								
83	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	1155,99	81,61	4624	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
84	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,19	12200,00	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	10200,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,45	10600,00	--	4791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,20	10200,00	--	2081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,10	10900,00	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,14	9700,00	--	1397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90	[illegible]	Устройство мелких покрытий рандбалкенов, парапетов, свесов и из листовой оцинкованной стали	м2	14,00	15,87	[illegible]	1022	[illegible]	0,97	[illegible]
					53,23		145		0,00	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,10	573,75	28,11	633	31	0,78	1
					123,75	10,58	136	12	0,05	0
92.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	23,24	1833,89	8,20	42620	191	1,48	34
					236,25	3,08	5490	72	0,02	0
93.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,91	3960,00	--	7556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	0,96	2130,00	--	2045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	ТПР-Т	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ СТВОРОК СЛУХОВОГО ОКНА	М2	-1,66	147,80	--	-245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С111-0944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	266,80	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97	Е0115-201 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,66	382,25	1,65	633	3	0,22	0
					33,30	0,63	55	1	0,00	0
98	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,04	22541,72	316,57	947	13	22,50	1
					3487,50	119,25	146	5	0,58	0
99.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,04	573,75	28,11	24	1	0,78	0
					123,75	10,58	5	--	0,05	0
		Итого по разделу: СЛУХОВЫЕ ОКНА -4шт								81725
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6								
100	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	13,08	582,56	23,26	7985	3188	1,57	225
					261,00	8,71	3571	1194	0,04	5
1	Е0111-5-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	13,08	127,03	8,83	1741	347	0,69	25
					115,29	1,69	157	103	0,02	1
1	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				18,50	0,09	2663	13	0,00	0
103.	E0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	13,71	186,14	1,88	2552	26	0,47	6
					78,30	0,72	1073	10	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6								104182
		Раздел: ДЕТ.130-201,44М2								
104.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	201,44	489,81	6,38	98666	1285	0,45	90
					69,53	2,39	14006	481	0,01	2
105.	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	201,44	1905,05	11,03	383752	2222	0,60	121
					95,18	4,14	19173	834	0,02	4
106.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	215,54	109,84	0,46	23675	99	0,08	16
					12,04	0,18	2595	39	0,00	0
107.	E0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	201,44	185,69	1,88	37405	379	0,47	94
					78,30	0,72	15773	145	0,00	1
		Итого по разделу: ДЕТ.130-201,44М2								543498
		Раздел: ДЕТ.735-106,8М2								
108.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	106,80	258,92	9,95	27653	1063	0,36	38
					52,20	3,74	5575	399	0,02	2
109.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	427,20	35,11	0,67	15000	286	0,00	2
					0,63	0,25	269	107	0,00	1
110.	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	106,80	582,16	23,26	62217	2484	1,57	168
					261,0	8,71	27875	930	0,04	5
111.	E0111-19	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	106,80	127,3	9,83	13567	1050	0,69	4
					115,0	3,69	12303	394	0,02	[illegible]
112.	E0111-3-	Устройство плинтусов цементных		112,14	30,5	0,22	3406	25	0,0	2
					1[illegible]	0,09	12[illegible]	1[illegible]	0,0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	E0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	106,80	186,14	1,88	19880	201	0,47	50
					78,30	0,72	8362	77	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕТ.735-106,8М2								141713
		Раздел: ДЕТ.1-201,44М2								
114.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	201,44	275,97	2,58	55591	520	0,32	65
					51,53	0,97	10380	195	0,00	1
115.	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	201,44	1536,74	8,54	309561	1720	0,55	110
					86,63	3,20	17451	645	0,02	3
116.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	215,54	109,84	0,46	23675	99	0,08	16
					12,04	0,18	2595	39	0,00	0
117.	E0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	201,44	185,69	1,88	37405	379	0,47	94
					78,30	0,72	15773	145	0,00	1
		Итого по разделу: ДЕТ.1-201,44М2								426231
		Раздел: ДВЕРИ								
118.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,10	440,35	102,53	1805	420	0,90	4
					151,65	35,67	622	146	0,14	1
119.	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,52	354,36	83,13	1247	293	0,80	3
					138,83	29,17	489	103	0,12	0
120.	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,10	104,40	0,09	428	--	0,36	1
					56,48	0,05	232	--	0,00	0
121.	E0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	3,52	70,46	0,05	248	--	0,25	1
					39,83	0,02	140	--	0,00	0
122.	[illegible]	Блоки дверные входные и тамбурные с остеклянными окрашенными двупольными [illegible] ДН 21 15ПВ, ДН 24 15ПВ	м2	3,52	16 0,00	-	5318	-	-	-
					--	--			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	4,10	4810,00 / --	-- / --	19721 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 / --	-- / --	3920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 / --	-- / --	2980 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	2,77	766,66 / 134,33	3,04 / 1,15	2120 / 371	8 / 3	0,84 / 0,01	2 / 0
127.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	31,56	440,35 / 151,65	102,53 / 35,67	13897 / 4786	3236 / 1126	0,90 / 0,14	28 / 4
128.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,49	354,36 / 138,83	83,13 / 29,17	1237 / 485	290 / 102	0,80 / 0,12	3 / 0
129.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	31,56	3540,00 / --	-- / --	111722 / --	-- / --	-- / --	-- / --
130.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,49	3760,00 / --	-- / --	13122 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1500,00 / --	-- / --	19500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
132.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	638,23	186,14 / 78,30	1,88 / 0,72	118800 / 49973	1200 / 460	0,47 / 0,00	299 / 2
133.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	12,80	1871,26 / 333,00	2,10 / 0,79	23952 / 4[illegible]2	27 / 10	2,00 / 0,00	26 / 0

Итого по разделу ДВЕРИ

Раздел НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 64518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	308,76	254,12	1,96	78462	605	0,61	189
					108,90	0,45	33624	139	0,03	8
135.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	308,52	146,46	50,15	45186	15472	0,53	165
					92,03	18,68	28393	5763	0,09	28
136	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	2,00	227200,00	--	454400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	313,22	998,98	4,92	312901	1541	1,15	360
					193,05	1,87	60467	586	0,01	3
138.	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	164,70	176,72	0,97	29105	160	0,53	88
					95,40	0,36	15712	59	0,00	0
139.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	708,04	105,42	1,65	74641	1168	0,06	44
					10,24	0,63	7250	446	0,00	2
140.	С	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ПИГМЕНТОВ	М3	11,59	40,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	6,49	1186,86	--	7702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142	С	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ПИГМЕНТОВ	М3	1,04	40,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,58	1186,86	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др / без водосточных труб	м2	621,84	31,04	0,05	19299	31	0,05	30
					7,70	0,02	4788	13	0,00	0

Всего по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 10[illegible]893

Раздел 11 ПРОЧИЕ РАБОТЫ
СТРЕЛЕННЫЙ С[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,07	12259,07	316,01	858	22	8,25	1
					1368,00	119,39	96	8	0,58	0
146.	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	13711,47	5475,87	693	277	28,90	1
					5040,00	1552,87	255	78	5,46	0
147.	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00	--	6757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,09	22541,72	316,57	2029	28	22,50	2
					3487,50	119,25	314	11	0,58	0
149.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,09	573,75	28,11	52	3	0,78	0
					123,75	10,58	11	1	0,05	0
150.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,47	165,83	0,07	243	--	0,65	1
					108,00	0,02	158	--	0,00	0

Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ
СТРЕМЯНКА СТ-1 10631

Раздел: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

151.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	425,70	14,12	851	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
152.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	146,00	422,48	3,96	61682	578	0,30	43
					52,20	1,49	7621	218	0,01	1
153.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	108,00	343,48	3,96	37096	428	0,30	32
					52,20	1,49	5638	161	0,01	[illegible]
154.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	84,50	264,48	3,96	22349	335	0,30	[illegible]
					52,20	1,49	4411	126	0,01	[illegible]
[illegible]	[illegible] 18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кбт	66,[illegible]	433,44	3[illegible]	249124	[illegible]	0,7	[illegible]
					11[illegible]	[illegible]	7456	[illegible]	0,[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	1,47 0,07	9 0
157.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1270,00 --	-- --	2540 --	-- --	-- --	-- --
158.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	869,00 --	-- --	3476 --	-- --	-- --	-- --
159.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
160.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	260,00 --	-- --	2080 --	-- --	-- --	-- --
161.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	367,00 --	-- --	2202 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	53,00	62,80 23,18	-- --	3329 1228	-- --	0,12 --	7 --
163.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	53,00	28,80 23,18	-- --	1527 1228	-- --	0,12 --	7 --
164.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	53,00	377,00 --	-- --	19981 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	4,00	7432,32 1190,25	111,65 42,75	29729 4761	447 171	6,66 0,20	27 1
166.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровод и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,50	10,99 10,69	-- --	445 440	-- --	0,05 --	17 --
167.	Е01[illegible]-1[illegible]-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром свыше 50 мм и т.п. изделиями с добавлением колер[illegible] количестве [illegible]	м2	00,00	165,83 108,00	0,0[illegible] 0,02	1[illegible]83 1[illegible]00	7 2	0,65 0,00	65 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,00	165,83 / 108,00	0,07 / 0,02	5970 / 3888	3 / 1	0,65 / 0,00	23 / 0
169.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,00	200,00 / --	-- / --	6800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								513042
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
170.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	32,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,44	7739 / 5972	543 / 238	1,12 / 0,03	36 / 1
171.	С111-1620	РЕШЕТКИ РВП-2 200х200	м2	1,28	656,65 / --	-- / --	841 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								8580
		Раздел: СМЕТА 2-1-5 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД В1								
172.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	3627 / 598	42 / 16	0,34 / 0,01	3 / 0
173.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	21,00	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	7658 / 1257	88 / 33	0,34 / 0,01	7 / 0
174.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	21,00	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	6923 / 1257	88 / 33	0,34 / 0,01	7 / 0
175.	[illegible]0901-6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2 Ду 25 мм	шт	2,00	507,00 / --	-- / --	1014 / --	-- / --	-- / --	-- / --
176.	[illegible]0901-[illegible]	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, Ру [illegible] МПа [illegible]	шт	2,00	[illegible] / --	-- / --	[illegible] / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
177.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00 ---	-- ---	724 ---	-- ---	-- ---	-- ---
178.	2407-1902	КРАН ТУАЛЕТНЫЙ. ГОСТ 20275-74, ГОСТ 19681-74 КТН-15ЖД	ШТ	8,00	271,92 ---	-- ---	2175 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,32	35,13 4,16	0,02 --	292 35	-- --	0,02 --	0 --
180.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	52,00	10,99 10,69	-- --	571 556	-- --	0,05 --	3 --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5 ВОДОПРОВОД В1								23801
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
181.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70,00	620,54 106,20	0,64 0,25	43438 7434	45 18	0,58 0,00	41 0
182.	С130810-1 82	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	6,00	227,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
183.	С130804-5 6	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	1,20	820,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
184.	503-80238 -11	ОТВОД135-50ФТП93.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,01	37559,95 --	-- --	376 --	-- --	-- --	-- --
185.	503-80236 -11	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,01	28529,68 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
186.	503-80255 -11	ЗАГЛУШКА 3-50 ФТП 117.001 ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,01	7227,01 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
[illegible]	5[illegible]-80250	КРЕСТОВИНА РОСАЯ 60-100-50 ФТП 10[illegible].00[illegible] ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,0[illegible]	362,04 --	-- --	91 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		8,00	5930,28	21,53	47442	172	1,95	16
					346,50	9,00	2772	72	0,04	0
189.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,70	218,93	--	810	--	1,54	6
					218,93	--	810	--	--	--
190.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,70	134,10	--	496	--	0,97	4
					134,10	--	496	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								95360
		Раздел: БАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
191.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,36	22541,72	316,57	8115	114	22,50	8
					3487,50	119,25	1256	43	0,58	0
192.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,36	573,75	28,11	207	10	0,78	0
					123,75	10,58	45	4	0,05	0
193.	Е0118-12-2	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 4 м3	1поддон	1,00	352,39	53,14	352	53	1,85	2
					299,25	20,25	299	20	0,10	0
194.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,23	147100,00	--	181257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	35,73	84,59	1,84	3023	66	0,11	4
					18,45	0,70	659	25	0,00	0
196.	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1,00	2606,34	330,46	2606	330	13,40	13
					2182,50	123,75	2182	124	0,60	1
197.	Е0117-7-2	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 0,5 т до 1 т	бак	2,00	449,73	76,23	899	152	2,12	4
					346,50	29,25	693	58	0,14	0
198.	С12021-9 9	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры поставляемые целиком прямоугольного сечения при массе изделия до 1,1 т	т	1,69	149600,00	--	102925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	E0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	1,00	159,07	1,57	159	2	0,78	1
					141,75	--	142	--	--	--
200.	2307-10149	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 2 12КЧ11БК РУ25	ШТ	1,00	736,46	--	736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	2307-10812	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	ШТ	2,00	1450,27	--	2901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2257	449	312,70	3
					62775,00	18657,00	571	170	91,12	1
203.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	18,00	623,70	14,12	11227	254	0,55	10
					100,35	5,29	1806	95	0,03	0
204.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	232,70	14,12	465	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
205.	E0116-10-1	Установка вентиляционной трубы в баке из ст.труб 32х2мм	м	1,00	232,70	14,12	233	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
206.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
207.	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,[illegible]	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	507,[illegible]	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	C130810-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20 57х[illegible]	шт	11,00	227,[illegible]	--	2497	--		
					--	--	--	--	--	--
211.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм			--	--	--	--	--	--
212.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	440,21	332,43	440	332	0,61	1
					102,38	86,87	102	87	0,33	0
213.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,10	820,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	149	30	312,70	0
					62775,00	18657,00	38	11	91,12	0
215.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	151044,59	29540,14	3172	620	202,90	4
					35280,00	11160,00	741	234	54,50	1
217.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	20,00	91,37	8,47	1827	169	0,28	6
					48,60	3,15	972	63	0,02	0
218.	С11031-88	Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	м3	0,23	1430,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20,00	114,31	6,39	2286	128	0,19	4
					29,93	2,48	599	50	0,01	0
220.	С11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1710	--	--	
					--	--	--	--	--	
221.	Е0113-26-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС 759	м2	39,72	72,53	0,07	2881	3	0,01	
					2,79	0,0	111		0,00	
	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	39,72	4,67	0,0	186		0,0	
					1,18		45		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1950
221.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	19,86	240,26 / 100,80	92,82 / 34,88	4772 / 2002	1843 / 693	0,59 / 0,17	12 / 3
224.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	1,19	4590,00 / --	-- / --	5462 / --	-- / --	-- / --	-- / --
225.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	21,27	191,79 / 151,65	26,19 / 9,90	4079 / 3226	557 / 211	0,91 / 0,05	19 / 1
226.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,08	109500,00 / --	-- / --	9154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
227.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	10,99 / 10,69	-- / --	220 / 214	-- / --	0,05 / --	1 / --
		Итого по разделу: БАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								372912
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
228.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	2599 / 634	137 / 27	2,00 / 0,08	4 / 0
229.	1517-1101	КОРПУС ЩРВ-9 ОСТ 16-0.684.116-74	шт	2,00	2679,11 / --	-- / --	5358 / --	-- / --	-- / --	-- / --
230.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7017 / 3178	185 / 32	1,00 / 0,01	14 / 0
231.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29/1/16А	шт	12,00	72,03 / --	-- / --	864 / --	-- / --	-- / --	-- / --
232.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29/1/25А	шт	[illegible]	72,03 / --	-- / --	144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
[illegible]	Ц0108-[illegible]-1	Автомат одно-, двух [illegible] устанавливаемый [illegible]	шт	[illegible]	501,20 / [illegible]	13,20 / [illegible]	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]	[illegible] / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
234.	1504-1906-8	Устройство защитного отключения,380В,25А 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	шт	2,00	227,00 4851,13	2,30 --	454 9702	5 --	0,01 --	0 --
235.	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	72,00	244,37 151,65	65,36 34,45	17595 10919	4706 2481	0,95 0,16	68 11
236.	C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	72,00	2480,00 153,45	-- 31,93	178560 7672	-- 1596	-- 0,14	-- 7
237.	E0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	50,00	235,27 153,45	53,84 31,93	11763 7672	2692 1596	0,96 0,14	48 7
238.	C151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	шт	34,00	1180,00 153,45	-- 31,93	40120 7672	-- 1596	-- 0,14	-- 7
239.	C151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	шт	16,00	1180,00 153,45	-- 31,93	18880 7672	-- 1596	-- 0,14	-- 7
240.	E0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	3,00	199,08 76,05	6,30 2,50	597 228	19 7	0,48 0,01	1 0
241.	C151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	3,00	209,00 76,05	-- 2,50	627 228	-- 7	-- 0,01	-- 0
242.	E0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д	шт	3,00	135,55 124,20	-- 2,50	407 373	-- 7	0,78 0,01	2 0
243.	C151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	3,00	457,00 99,00	-- 2,50	1371 297	-- 7	-- 0,01	-- 0
244.	C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	194,00	99,00 14,00	-- 2,50	19206 2716	-- 7	-- 0,01	-- 0
245.	C151705-	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8798-75/ тип 8ПС-22	шт	194,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3,00	24,00 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
247.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
248.	1504-1906 8	Устройство защитного отключения,380В,25А 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	шт	2,00	4851,13 --	-- --	9702 --	-- --	-- --	-- --
249.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	34,70 29,48	-- --	555 472	-- --	0,19 --	3 --
250.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	16,00	68,00 --	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	35,40 29,48	-- --	106 88	-- --	0,19 --	1 --
252.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	18,00	45,74 31,05	-- --	823 559	-- --	0,20 --	4 --
254.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	18,00	182,00 --	-- --	3276 --	-- --	-- --	-- --
255.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3,00	82,17 53,55	-- --	247 161	-- --	0,34 --	1 --
256	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
257	С15 803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты IP31, для соединения протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок диаметр 10 мм высота 35 мм, тип [illegible] УХЛ2	100шт	0,12	24 00,00 --	-- --	3132 -	-- -	-- -	-- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,06	16300,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								340542
		Раздел: СМЕТА 2-1-8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
259.	Сб.5.1	СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ	ШТ	8,00	6020,00	--	48160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Сб.5.5	СТУЛ	ШТ	8,00	2258,00	--	18064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Сб.5.1	ДОСКА КЛАССНАЯ	ШТ	8,00	17100,00	--	136800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Сб.5.1	ДОСКА-ЭКРАН	ШТ	8,00	7525,00	--	60200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Сб.5.1	КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ СТОЛ И ДВА СТУЛА	ШТ	80,00	6880,00	--	550400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Сб.5.1	ШКАФ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ УЧАЩИХСЯ	ШТ	16,00	12900,00	--	206400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Сб.5.1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ	ШТ	8,00	13761,00	--	110088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								1130112
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ГАЛЕРЕЯ								
266.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-9,09	38,93	--	-354	--	0,[illegible]2	-2
					38,93		-354			
267.	Е0106-1-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,24	14043,95	[illegible],15	3371	238	10,[illegible]0	2
					64[illegible],71	[illegible]	[illegible]	9[illegible]	[illegible]	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	169	--	--	--
269.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	399	--	--	--
270.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,89	12472,22	316,01	11055	280	8,25	7
271.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	1213	106	0,58	1
272.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	367	--	--	--
273.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	1945	--	--	--
274.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	86	--	--	--
275.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	184	--	--	--
276.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,01	11199,33	5172,70	425	--	--	--
277.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	5557,50	1953,00	93	43	30,90	0
278.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65000,00	--	46	16	9,54	0
279.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	65900,00	--	125	--	--	--
280.	С12041-[illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	18837,[illegible]	11119,34	422	--	--	--
					7560,[illegible]	4200,75	140	82	42,50	0
			т	0,01	50600,[illegible]	--	56	31	20,52	0
					[illegible]	--	376	--	--	--

1950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1468	6	58,00	1
					9675,00	114,75	202	2	0,56	0
282.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,03	9850,48	1162,95	337	40	46,60	2
					7357,50	108,00	252	4	0,53	0
284.	C12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03	180100,00	--	6167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,45	165,83	0,07	75	--	0,65	0
					108,00	0,02	49	--	0,00	0
286.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,18	67700,00	--	11933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	14,40	174,36	0,99	2511	14	0,07	1
					11,59	0,38	167	5	0,00	0
288.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	14,40	189,44	4,72	2729	68	0,40	6
					70,88	1,78	1021	26	0,01	0
289.	C11031-10-2	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м3	3,17	5510,00	--	17488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	14,40	219,04	15,94	3154	230	0,24	3
					34,65	5,96	499	86	0,03	0
291.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	144,04	7,25	0,14	1044	20	0,00	0
					0,11	0,05	16	7	0,00	0

Итого по разделу: ГАЛЕРЕЯ 66545

Раздел: КРОВЛЯ

E0110-14	Установка стропил	м3	0,[illegible]	153,9	[illegible]	24,2	[illegible]	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1			—						
					3397,50	126,00	1963	73	0,62	0
293.	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,14	20617,97	309,62	2948	44	13,80	2
					2452,50	117,00	351	17	0,57	0
294.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,72	573,75	28,11	414	20	0,78	1
					123,75	10,58	89	8	0,05	0
295.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	7,90	228,96	7,54	1809	60	1,43	11
					214,65	2,86	1696	23	0,01	0
296.	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,20	12700,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	C11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,11	12200,00	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,11	573,75	28,11	60	3	0,78	0
					123,75	10,58	13	1	0,05	0
299.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	26,50	149,86	0,99	3971	26	0,07	2
					11,59	0,38	307	10	0,00	0
300.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	26,50	1886,07	8,20	49981	217	1,71	45
					272,95	3,08	7233	82	0,02	0
301.	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,11	7940,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА КОНЬКОВАЯ	м3	0,11	7940,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,11	12700,00	--	1613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	E0111-50	Обрешетка под кровлю покрытия настилы по фермам	м2	[illegible]	20,48	0,91	13	24	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	7,90	4,68	0,34	124	9	0,00	0
					184,13	1,61	1455	13	0,53	4
306.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,00	88,65	0,61	700	5	0,00	0
					22541,72	316,57	29	--	22,50	0
307.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,00	3487,50	119,25	5	--	0,58	0
					573,75	28,11	1	--	0,78	0
308.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	3,00	123,75	10,58	--	--	0,05	0
					6,60	0,90	20	3	0,03	0
309.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,01	5,42	0,34	16	1	0,00	0
					8200,00	--	98	--	--	--
310.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,02	--	--	--	--	--	--
					12700,00	--	286	--	--	--
311.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	--	--	--	--	--	--
					573,75	28,11	20	1	0,78	0
312.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	123,75	10,58	4	--	0,05	0
					41008,57	2434,57	38	2	170,00	0
313.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	31950,00	920,25	29	1	4,49	0
					50600,00	--	47	--	--	--
314.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	--	--	--	--	--	--
					175710,10	1826,10	1659	17	42,70	0
315.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,30	8100,00	690,75	76	7	3,37	0
					165,83	0,07	50	--	0,65	0
316.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	106,00	0,02	32	--	0,00	0
					149300,00	--	21	--	--	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]		13,[illegible]	[illegible]	0,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	в один слой			11,59	0,38	151	5	0,00	0
318.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ЛЕЖЕНЬ	м2	2,70	181,22	0,99	489	3	0,07	0
					11,59	0,38	31	1	0,00	0
319.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,60	715,87	1,24	4725	8	0,97	6
					153,23	0,47	1011	3	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								90488
		Раздел: ПОЛЫ ДЕТ.742-14,39М2								
320.	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	14,39	582,56	23,26	8383	335	1,57	23
					261,00	8,71	3756	125	0,04	1
321.	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	14,39	127,03	9,83	1828	141	0,69	10
					115,20	3,69	1658	53	0,02	0
322.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	15,11	30,29	0,22	458	3	0,10	2
					18,50	0,09	280	1	0,00	0
323.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1,44	186,14	1,88	268	3	0,47	1
					78,30	0,72	113	1	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ДЕТ.742-14,39М2								10937
		Раздел: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
324.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	9051,97	66,01	1810	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
325.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,43	10874,11	260,48	4676	112	3,94	2
					614,25	89,46	264	38	0,35	0
326.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	9051,97	66,01	3259	24	1,35	
					195,75	24,93	70	9	0,12	
[illegible]	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до [illegible]	м3	1,00	10874,11	260,48	11313	1	3,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1950
		под оборудование								
328.	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,04	614,25 64092,87	89,46 304,24	1204 2830	175 13	0,35 20,00	1 1
329.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	3330,00 40200,00	114,75 --	147 1777	5 --	0,56 --	0 --
330.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,73	11064,56 634,50	257,71 91,69	30206 1732	704 250	4,05 0,40	11 1
331.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	2150 --	-- --	-- --	-- --
332.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	897 --	-- --	-- --	-- --
333.	C12041-11-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	62100,00 --	-- --	2557 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								71476
		Раздел: КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт)								
334.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,44	10851,41 634,50	257,71 91,69	4785 280	114 40	4,05 0,40	2 0
335.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --
336.	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	2,16	582,56 261,00	23,26 8,71	1258 564	50 19	1,57 0,04	3 0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт)								6333
		Раздел: ПАНДУС								
337.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,83	10407,98 567,0	-- --	8639 [illegible]	-- --	3,68 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1950
338.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	94 / 34	6 / 2	11,60 / 0,60	0 / 0
339.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 / --	-- / --	736 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПАНДУС								
		Раздел: КОНСОЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								9468
340.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,03	12259,07 / 1368,00	316,01 / 119,39	356 / 40	9 / 3	8,25 / 0,58	0 / 0
341.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	916 / 322	3 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
342.	C12041-13	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 / --	-- / --	392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
343.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	24 / 22	1 / --	56,40 / 0,77	0 / 0
344.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 / --	-- / --	144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: КОНСОЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК КВ-1,2								1832
345.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	3,21	197,92 / 34,65	15,94 / 5,96	635 / 111	51 / 19	0,24 / 0,03	1 / 0
346.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	48,15	[illegible] / 0,11	0,14 / 0,05	281 / 5	7 / [illegible]	0,00 / 0,00	0 / 0
347.	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	3,21	[illegible] / [illegible]	7,62 / 2,86	3991 / 129	24 / [illegible]	0,23 / 0,01	1 / 0

1950

3	4	5	6	7	8	9	10	11
348. E0112-10- Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,36	715,87	1,24	974	2	0,97	1
			153,23	0,47	208	1	0,00	0
Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК КВ-1,2								
Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								4882
349. E0115-202 -1 Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	0,97	766,66	3,04	744	3	0,84	1
			134,33	1,15	130	1	0,01	0
350. E0110-28- 5 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	м2	1,75	813,30	2,28	1423	4	1,25	2
			189,68	0,86	332	2	0,00	0
351. C11011-81 6 Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
352. E0109-53- 2 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,02	9850,48	1162,95	178	21	46,60	1
			7357,50	108,00	133	2	0,53	0
353. C12021-26 8 Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00	--	2289	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
354. C11011-76 1 Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,40	502,00	--	201	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
355. E0115-172 -4 Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,52	165,83	0,07	87	--	0,65	0
			108,00	0,02	57	--	0,00	0
Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
Раздел: ФРАМУГИ								5505
356. E0110-16- 1 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,27	884,14	71,29	239	19	1,64	0
			272,25	25,25	74	7	0,10	0
357. C12061-2 Блоки оконные одностворные со сваренными створками ОС 6-9 дм	м2	0,2	4 [illegible],20		1148		--	
			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилья			--	--	--	--	--	--
358.	С11011-81 В	Петля врезная	шт	2,00	21,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Е0115-201 -5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,27	440,29	1,74	119	--	0,32	0
					49,73	0,63	13	--	0,00	0
										1548
		Итого по разделу: ФРАМУГИ								
		Раздел: ПОЛЫ ДЕТ.240 -4,42М2								
360.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	4,42	2004,02	11,72	8858	52	1,06	5
					171,68	4,39	759	19	0,02	0
361.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	4,64	30,29	0,22	141	1	0,10	0
					18,50	0,09	86	--	0,00	0
362.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,44	186,14	1,88	82	1	0,47	0
					78,30	0,72	35	--	0,00	0
										9081
		Итого по разделу: ПОЛЫ ДЕТ.240 -4,42М2								
		Раздел: ДЕТ.225 -3,83М2								
363.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	3,83	925,06	4,90	3543	19	0,38	1
					58,50	1,85	224	7	0,01	0
364.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	4,02	109,84	0,46	442	2	0,08	0
					12,04	0,18	48	1	0,00	0
365.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	0,38	186,14	1,88	71	1	0,47	0
					78,30	0,72	30	--	0,00	0
										4056
		Итого по разделу: ДЕТ.225 -3,83М2								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
366.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	16,19	17,55	0,12	810	6	0,09	4
					13,73	0,05	634	2	0,00	0

3	4	5	6	7	8	9	10	11
367. E0115-162-1 Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	188,50	17,55	0,12	3308	23	0,09	17
			13,73	0,05	2588	9	0,00	0
368. E0115-165-8 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	20,26	186,14	1,88	3771	38	0,47	9
			78,30	0,72	1586	15	0,00	0
369. E0115-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,18	652,60	6,33	4033	39	1,79	11
			312,75	2,39	1933	15	0,01	0
Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								11922
Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА								
370. C130806-120 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	м	10,00	4560,00	--	45600	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
371. C12021-243 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,26	153500,00	--	40447	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
372. E0106-11-4 Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,02	7294,77	680,89	177	17	33,10	1
			5535,00	256,50	135	6	1,26	0
373. C12041-10 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,02	42500,00	--	680	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
374. C11011-59 Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1242	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
375. E0113-44-2 Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	м2	11,40	731,08	271,94	8334	3100	0,53	6
			108,00	101,25	1231	1154	0,50	6
376. E0113-44-9 Обеспыливание	м2	11,40	59,00	47,75	673	544	0,07	1
			11,25	18,00	128	205	0,09	1
377. E0113-45-1 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	11,40	23,19	0,11	264	1	0,09	[illegible]
			14,65	0,05	167	1	0,00	0
378. E0113-44. Очистка щетками	м2	11,84	[illegible]	-	719	-	0,34	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,75	--	719	--	--	--
379.	E0113-44-9	Обеспыливание	м2	11,84	59,00	47,75	699	565	0,07	1
					11,25	18,00	133	213	0,09	1
380.	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	11,84	23,19	0,11	275	1	0,09	1
					14,65	0,05	173	1	0,00	0
381.	E0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	11,84	234,34	0,07	2775	1	0,01	0
					2,72	0,02	32	--	0,00	0
382.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,07	17355,76	2191,28	1154	146	73,60	5
					12555,00	101,25	835	7	0,49	0
383.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,07	147100,00	--	9880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4,00	20,14	0,23	81	1	0,12	0
					19,91	0,09	80	--	0,00	0
385.	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,05	16546,47	367,51	761	17	13,10	1
					2202,75	138,83	101	6	0,68	0
387.	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,05	10445,55	283,24	522	14	4,15	0
					722,25	106,99	36	5	0,52	0
388.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
389.	C12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 20-22 мм	т	0,01	52900,00	--	346	--	--	--
					--	-	--	--	--	-
390.	E0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	т	0,17	17314,25	8[illegible],00	2857	1438	32,36	5
					5793,75	2[illegible]	956	370	7,83	[illegible]
[illegible]	C12041-[illegible]	Оттяжки	т	0,[illegible]	78300,00		7970		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	4,79	60,75 / --	-- / --	291 / --	-- / --	0,34 / --	2 / --
393.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	4,79	59,00 / 11,25	47,75 / 18,00	282 / 54	229 / 86	0,07 / 0,09	0 / 0
394.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,57	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	345 / 42	1 / --	0,02 / 0,00	0 / 0
395.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,36	35,13 / 4,16	0,02 / --	504 / 60	-- / --	0,02 / --	0 / --
396.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52 / 180,00	33,52 / 2,25	232 / 180	34 / 2	0,90 / 0,01	1 / 0
397.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	757,00 / --	-- / --	757 / --	-- / --	-- / --	-- / --
398.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,49	5030,50 / 2272,50	2020,02 / 502,43	2488 / 1124	999 / 248	14,10 / 1,79	7 / 1
399.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,49	2452,13 / 1230,75	545,76 / --	1213 / 609	270 / --	5,25 / --	3 / --
400.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,50	146000,00 / --	-- / --	72922 / --	-- / --	-- / --	-- / --
401.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,12	12259,07 / 1368,00	316,01 / 119,39	1471 / 164	38 / 14	8,25 / 0,58	1 / 0
402.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	2138 / 294	9 / 3	58,00 / 0,56	2 / 0
403.	С12041-12	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 / --	-- / --	1220 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,66	7285,83	3593,45	4805	2370	14,30	9
					2385,00	971,06	1573	640	3,51	2
405.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,66	542,84	144,52	358	95	1,34	1
					292,50	--	193	--	--	--
406.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,36	146000,00	--	52127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,31	91800,00	--	28091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
409.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	шт	1,00	2023,80	664,00	2024	664	9,00	9
					1348,00	151,00	1348	151	0,88	1
411.	1906-1601 8	Таль ручная червячная /взрывобезопасное исполнение/ г/п 1,0	шт	1,00	15334,36	--	15334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА 313953

Раздел: СМЕТА 6-1-3 КОТЕЛЬНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

412.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	364,67	4,19	8023	92	0,34	7
					59,85	1,58	1317	35	0,01	0
413.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	9,00	329,67	4,19	2967	38	0,34	3
					59,85	1,58	539	14	0,01	0
414.	С120901-6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п, для воды Ру 1,6 МПа /16	шт	4,00	408,00	--	1632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
415.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,81	21,80	0,05	39	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
417.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,61	35,13	0,02	127	--	0,02	0
					4,16	--	15	--	--	--
418.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	31,00	10,99	--	341	--	0,05	2
					10,69	--	331	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ								13853
		Раздел: ТЗ -ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
419.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	9,00	329,67	4,19	2967	38	0,34	3
					59,85	1,58	539	14	0,01	0
420.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	266,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	143,32	1,57	287	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
422.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	С131101-9 0	Смесители для душевых установок См-Д-Стф со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	1,00	1530,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	21,80	0,05	9	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
425.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,85	34,76	0,02	29	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115		—	4,16	--	4	--	--	--
426.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,00	10,99	--	99	--	0,05	0
					10,69	--	96	--	--	--
		Итого по разделу: Т3 -ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								6937
		Раздел: К1 -КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.БЫТОВАЯ								
427.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
428.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
429.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	14,00	748,88	1,43	10484	20	0,56	8
					102,38	0,54	1433	8	0,00	0
430.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,00	620,54	0,64	1862	2	0,58	2
					106,20	0,25	319	1	0,00	0
431.	E0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	3,00	865,58	21,19	2597	64	1,16	3
					196,20	7,94	589	24	0,04	0
432.	E0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70	6,95	2825	14	0,46	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
433.	E0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	3,00	3724,87	85,00	11175	255	2,31	7
					407,25	31,84	1222	96	0,16	0
434.	E0122-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	440135,49	55944,86	1320	168	197,00	1
					34200,00	21134,25	103	63	103,22	0
435.	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	523,00	--	1048	--	--	--
					--	--	-	--	--	--
436.	E0122-24-	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,00	300,57	225,64	[illegible]	2031	0,41	4
					[illegible]	53,98		531	[illegible]	[illegible]

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
437.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	6,00	440,21	332,43	2641	1995	0,61	4
					102,38	86,87	614	521	0,33	2
438.	503-80236-11	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,00	35529,68	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	503-80239-11	ОТВОД 135-100ФТП94.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,00	77150,17	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	503-80238-11	ОТВОД135-50ФТП93.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,00	37559,95	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	503-80244-11	ТРОЙНИК Т90-100.100ФТП99.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,01	109634,45	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	503-80245-11	ТРОЙНИКТ45-50.50ФТП100.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,00	44665,89	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	503-80252-11	ПЕРЕХОД П-100.50 ФТП 84.001 ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,00	52786,96	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	503-80258-11	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,00	154300,33	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,68	218,93	--	586	--	1,54	4
					218,93	--	586	--	--	--
446.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,68	134,10	--	359	--	0,97	3
					134,10	--	359	--	--	--

Итого по разделу: К1 -КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.БЫТОВАЯ 53930

Раздел: СМЕТА 6-1 4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

447.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
448.	917-1104	БОКС МОНТАЖНЫЙ ШРН 3	шт	1,00	3701,40		3701		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСТ 16-0.684.116-74								
449.	1517-1507	Установка реек,элементов,крепящихся к раме,каркасу щита до 1300мм или шкафу до 1400мм,при помощи которых устанавливаются аппараты	компл.	1,00	502,33 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
450.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2005 / 908	53 / 9	1,00 / 0,01	4 / 0
451.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/16А		1,00	72,03 / --	-- / --	72 / --	-- / --	-- / --	-- / --
452.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/6А		3,00	72,03 / --	-- / --	216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
453.	Ц0108-525 -5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	компл	1,00	471,75 / 284,00	4,75 / --	472 / 284	5 / --	2,00 / --	2 / --
454.	1504-1906 8	Устройство защитного отключения УЗО22 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	шт	1,00	4758,94 / --	-- / --	4759 / --	-- / --	-- / --	-- / --
455.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	7,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	1514 / 455	840 / 241	0,41 / 0,20	3 / 1
456.	Ц0108-593 -7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	357,50 / 131,00	164,00 / 46,60	1072 / 393	492 / 140	0,82 / 0,27	2 / 1
457.	Ц0108-593 -10	Светильник местного освещения	шт	1,00	133,20 / 114,00	4,10 / 0,70	133 / 114	4 / 1	0,71 / 0,00	1 / 0
458.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3,00	871,00 / --	-- / --	2613 / --	-- / --	-- / --	-- / --
459.	С151701-8 9	Светильник переносной для освещения рабочей зоны в	шт	1,00	443,00		44	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м		—	--	--	--	--	--	--
460.	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	шт	4,00	762,00	--	3048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	2,00	158,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	шт	4,00	52,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,01	22300,00	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
469.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	57,20	1,00	114	2	0,37	1
					52,20	0,20	104	--	0,00	0
470.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
471.	С151801-1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	С151801-1	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
474.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	1,00	123,90 111,00	0,70 0,20	124 111	1 --	0,65 0,00	1 0
475.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1,00	68,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
476.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
477.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
478.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	72,00	175,20 72,70	75,70 20,60	12614 5234	5450 1483	0,44 0,12	32 9
479.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3,00	27,70 19,70	2,10 0,50	83 59	6 2	0,10 0,00	0 0
480.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	3,00	63,00 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --
481.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100,00 --	-- --	3126 --	-- --	-- --	-- --
482	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
483.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,00	16300,00 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: СМЕТА 6-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	66,21	27,84	26,18	1843	1733	0,01	1
					1,66	7,20	110	477	0,03	2
485.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,05	262,72	--	538	--	1,85	4
					262,72	--	538	--	--	--
486.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,42	6,48	6,48	106	106	--	--
					--	2,10	--	35	0,01	0
487.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,04	134,10	--	944	--	0,97	7
					134,10	--	944	--	--	--
488.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,42	21,55	4,52	354	74	0,11	2
					17,03	--	280	--	--	--
489.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,68	2484,20	152,52	14110	866	1,02	6
					153,68	57,15	873	325	0,28	2
490.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,53	1986,57	564,43	20915	5942	3,33	35
					567,00	195,49	5969	2058	0,75	8
491.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	5,76	24600,00	--	141696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
492.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,64	26600,00	--	17024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	0,83	26600,00	--	22025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
494.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	3,12	26000,00	--	81016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
495.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,20	28000,00 ---	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --
496.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,32	134,00 ---	-- --	-444 --	-- --	-- --	-- --
497.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	-3,32	134,00 ---	-- --	-444 --	-- --	-- --	-- --
498.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,18	18000,00 ---	-- --	3168 --	-- --	-- --	-- --
499.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,31	10128,10 441,00	311,32 117,61	3140 137	97 36	2,82 0,57	1 0
500.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	9051,97 195,75	66,01 24,93	1629 35	12 4	1,35 0,12	0 0
501.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,40	12438,58 1075,50	954,99 330,44	4975 430	382 132	6,51 1,34	3 1
502.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 ---	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
503.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,11	122464,88 73125,00	45997,13 16970,25	13471 8044	5060 1867	415,00 88,16	46 10
504.	С130806-6 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	111,10	190,00 ---	-- --	21109 --	-- --	-- --	-- --
505.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,00	107[illegible]0,00	[illegible]	76	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
506.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,05	107900,00	--	5904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	18,50	367,36	5,38	6796	100	0,94	17
					186,75	2,25	3455	42	0,01	0
508.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	110,00	99,59	8,16	10955	898	0,31	34
					52,43	3,15	5767	346	0,02	2
509.	С11031-15 2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,25	17600,00	--	22000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
510.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	110,00	114,31	6,39	12574	703	0,19	21
					29,93	2,48	3292	273	0,01	1
511.	С11011-72 8	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	48,40	124,80	--	6040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								417688
		Раздел: СМЕТА 6-3 ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 20М3								
512.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	56,00	47,43	44,84	2656	2511	0,02	1
					2,59	13,81	145	773	0,05	3
513.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	98,00	19,70	--	1931	--	0,08	8
					3,94	--	386	--	--	--
514.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	457,56	28,89	27,85	13217	12741	0,01	3
					1,04	8,44	476	3860	0,03	14
515.	Е0101-16-8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью основания до 5	м3	34,44	537,30	--	18505	-	3,5	121
					537,30		18505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
516.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	442,80	6,48	6,48	2869	2869	--	--
					--	2,10	--	932	0,01	4
517.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	49,20	134,10	--	6598	--	0,97	48
					134,10	--	6598	--	--	--
518.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	442,80	21,55	4,52	9541	2000	0,11	48
					17,03	--	7541	--	--	--
519.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	35,84	590,33	24,55	21157	880	0,26	9
					39,83	9,20	1428	330	0,04	2
520.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	24,02	12073,18	954,99	289998	22939	6,51	156
					1075,50	330,44	25834	7937	1,34	32
521.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,38	266,00	--	6485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
522.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	24,38	94,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,29	41200,00	--	11998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
524.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	4918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
525.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,26	73000,00	--	18695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,50	249,54	9,95	1872	75	0,36	[illegible]
					52,20	3,74	392	28	0,08	[illegible]
527	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	72,01	245,44	3,82	17674	275	0,31	1[illegible]
					37,[illegible]	1,14	[illegible]	104	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
528.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,80	1986,57	564,43	3576	1016	3,33	6
					567,00	195,49	1021	352	0,75	1
529.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	1,22	25600,00	--	31232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,58	27200,00	--	15776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,80	134,00	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,80	94,00	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,24	2831,00	1856,11	679	445	4,93	1
					812,93	597,97	195	144	2,37	1
534.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	2,00	913,00	--	1826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
536.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,24	94,00	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8354,03	35,42	16708	71	1,31	1
					[illegible]	17,59	418	7	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,58	442,30	30,89	257	18	1,23	1
					191,93	11,68	111	7	0,06	0
539.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,58	12300,00	--	7134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
541.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	13010,10	1826,10	65	9	42,70	0
					8100,00	690,75	40	3	3,37	0
542.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	18837,97	11119,34	196	116	42,50	0
					7560,00	4200,75	79	44	20,52	0
544.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	10,40	129,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
545.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,00	121637,97	11119,34	304	28	42,50	0
					7560,00	4200,75	19	11	20,52	0
546.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,22	245,44	3,82	1036	16	0,21	1
					37,35	1,44	158	6	0,01	0
547.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,73	10040,78	--	17411	--	3,66	6
					567,00	--	983	--	--	--
548.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,73	10040,78	--	17411	--	3,66	6
					567,00	--	983	--	--	--
549.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	20,00	24,60	0,69	492	14	0,08	2
					11,70	0,27	234	5	0,00	0

Итого по разделу СМЕТА 6-3 ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬ
[illegible] 553571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 4-2 СЕТИ КЛ-10кВ								
550.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,73	27,84	26,18	243	229	0,01	0
					1,66	7,20	14	63	0,03	0
551.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,27	218,93	--	59	--	1,54	0
					218,93	--	59	--	--	--
552.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,25	6,48	6,48	15	15	--	--
					--	2,10	--	5	0,01	0
553.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	134,10	--	101	--	0,97	1
					134,10	--	101	--	--	--
554.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2,00	47,43	44,84	95	90	0,02	0
					2,59	13,81	5	28	0,05	0
555.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3,50	17,73	--	62	--	0,07	0
					3,55	--	12	--	--	--
556.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
557.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,00	36,70	27,80	330	250	0,06	1
					8,80	6,90	79	62	0,04	0
558.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,36	10600,00	--	3816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	230316,38	--	2764	--	175,00	2
					27450,00	--	329	--	--	--
560.	Е0122-8-[illegible]	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	64249,38	8122,48	385	49	254,00	2
					15900,00	3069,00	275	18	14,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561.	С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	6,00	436,00	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
562.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	18,00	27,70	2,10	499	38	0,10	2
					19,70	0,50	355	9	0,00	0
563.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	62,00	26,40	3,10	1637	192	0,11	7
					19,10	0,50	1184	31	0,00	0
564.	С151601-9 5	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	1000м	0,08	998500,00	--	79880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
565.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10	1245,00	4042	2490	4,00	8
					756,00	275,00	1512	550	1,59	3
566.	2405-1539	МУФТА НАТЯЖНАЯ НМ-300 У3 ТУ 36-УССР342-76Е,ИЗМ.НР1-79	ШТ	2,00	614,93	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СЕТИ КЛ-10кВ 97907

Раздел: СЕТИ ВЛ-10кВ

567.	Ц0108-66- 1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	3,00	655,50	60,50	1966	182	3,00	9
					466,00	13,50	1398	40	0,08	0
568.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНД1-10/400	К-Т	1,00	10200,65	861,60	10201	862	--	--
					1557,00	261,00	1557	261	1,51	2
570.	ТПЭСС-1-9 1	СТОИМОСТЬ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПУНКТА С ПРИВОДОМ	К-Т	1,00	22655,00	--	22655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2300,70	1439,00	4601	2878	5,00	10
					844,00	317,00	1688	634	1,84	4
572.	2405-1538	МУФТА КОНЦЕВАЯ МА4ТОВАЯ 4КМ4-Т ТУ 16-538.285-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	2,00	11529,90	--	23060	--	--	--
						--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573.	Е0133-110 -1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	1км	0,54	52004,47	30853,34	28082	16661	112,00	60
					20115,00	6934,14	10862	3744	24,28	13
574.	СПРАЙС	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СИП-3 50ММ2	КМ	1,62	62990,12	--	102044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
575.	ЕПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР А10-1	ШТ	2,00	30251,70	3450,21	60503	6900	--	--
					1408,50	852,75	2817	1706	4,95	10
576.	ТПЭСС-1-91	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПОРЫ А10-1	К-Т	5,00	14145,00	--	70725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	ЕПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2	ШТ	2,00	16524,04	1567,11	33048	3134	--	--
					632,25	389,25	1264	778	2,26	5
578.	ТПЭСС-1-91	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПОРЫ П10-2	К-Т	5,00	725,65	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
579.	ЕПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР УП10-1	ШТ	3,00	30945,72	3450,21	92837	10351	--	--
					1408,50	852,75	4226	2558	4,95	15
580.	ТПЭСС-1-91	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПОРЫ УП10-1	К-Т	3,00	561,20	--	1684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
581.	ЕПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ПЛИТ П-3	ШТ	20,00	2054,79	796,44	41096	15929	--	--
					247,50	290,25	4950	5805	1,68	34
582.	ЕПЭСС-1-91	УСТАНОВКА ОТВЕТВЛЕНИЯ ТИПА УОП	ШТ	1,00	1870,93	14,23	1871	14	--	--
					76,50	4,50	76	4	0,03	0
583.	ТПЭСС-1-91	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УОП	К-Т	1,00	669,30	--	669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-10кВ								500468
		Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
584.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали диаметр 13 мм	м	200,00	51,70	2,80	10340	560	0,16	32
					27,50	0,30	5500	60	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,12	45300,00	--	5617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
586.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10,00	247,70	20,70	2477	207	0,70	7
					111,00	1,60	1110	16	0,01	0
587.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	45300,00	--	2038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								20473
		Раздел: СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 378,25М2								
588.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	378,25	24,29	17,83	9187	6742	0,04	16
					6,41	5,07	2425	1917	0,02	7
589.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,35	39,69	37,82	2792	2660	0,01	1
					1,87	11,00	132	774	0,04	3
590.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	123,12	17,73	--	2183	--	0,07	9
					3,55	--	437	--	--	--
591.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	378,25	467,65	--	176887	--	0,14	54
					24,75	--	9362	--	--	--
592.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1513,00	73,43	--	111106	--	0,02	35
					3,98	--	6022	--	--	--
593.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	90,00	495,91	6,63	44632	597	0,70	63
					108,68	1,76	9781	158	0,01	1
594.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,44	24600,00	--	35424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 378,25М2								382210
		Раздел: ОТМОСТКА 2.110-3П ДЕТ.89-214,865М2								
595.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,20	10040,78	--	323288	--	3,66	118
					567,00	--	18256	--	--	--
596.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	214,65	467,65	--	100380	--	0,14	31
					24,75	--	5313	--	--	--
		Итого по разделу: ОТМОСТКА 2.110-3П ДЕТ.89-214,865М2								423668

ИТОГО:

	10932389	242482	6567
	1095214	79430	377

Накладные расходы :

На монтажные работы	71159
На общестроительные работы	1146625
На металломонтажные работы	7775
На сантехнические работы	94951
Всего накладных расходов:	1320509
Итого с накладными	12252899

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	664298
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12917197
Итого с временными, 2,72 %	13236415
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	13320801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13369022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13489574
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	24594539
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	491891
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25086430
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3010372
Итого с НДС	28096802

Принял:

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Инженер: ТОО"Сайрам Курылыс"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор № от _____ 2010г

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	36 667 699	41 067 823	36 667 699	41 067 823	17 761 625	19 893 020
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	122 949	137 703	122 949	137 703	87 032	97 476
3	Авторский надзор 0,2%	50 183	56 205	50 183	56 205	35 523	39 786
4	**Всего к оплате**	**36 840 832**	**41 261 732**	**36 840 832**	**41 261 732**	**17 884 180**	**20 030 282**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

_____ С.Жанталиев

Гл специалист

_____ Г.Жумабек

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Прораб

_____ М Баимбетов

Инженер:

ТОО "Сайрам Курылыс"

_____ А.Ташбаев

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС СТЕНЫ								
1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	80,68	8049,04	335,84	649397	27096	4,54	366
					699,75	126,00	56456	10166	0,61	49
2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	71,22	8007,86	337,41	570320	24030	4,38	312
					670,50	126,00	47753	8974	0,62	44
3	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	8679,65	422,15	1407	68	56,40	9
					8257,50	157,50	1339	26	0,77	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС СТЕНЫ								1221123
		Раздел: РАМЫ РМ-1 -5ШТ								
4	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,55	14328,15	990,15	79521	5495	10,40	58
					1644,75	374,04	9128	2076	1,83	10
5	E0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 5 м, объ	м3	2,08	16705,04	407,30	33412	815	14,40	29
					2885,00	153,00	6770	318	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте балок до 500 мм								
		Итого по разделу: РАМЫ РМ-1 -5ШТ								112933
		Раздел: ПАРАПЕТ								
6.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	16,92	7289,04	335,84	123323	5682	4,54	77
					699,75	126,00	11839	2132	0,61	10
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	8679,65	422,15	1355	66	56,40	9
					8257,50	157,50	1289	25	0,77	0
8.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	667	--	--	--
					--	--	-	-	--	--
9.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6003	--	--	--
					--	--	-	-	--	--
10.	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	-84,13	38,93	--	-3275	-	0,22	-18
					38,93	--	-3275	-	--	--
11.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,92	14043,95	990,15	26964	1901	10,40	20
					1644,75	374,04	3158	718	1,83	4
12.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	71100,00	--	3367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	7,55	12472,22	316,01	94190	2387	8,25	62
					1368,00	119,39	10331	902	0,58	4
15.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3127	--	--	--
					--	--	-	--	--	--
16.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	71100,00	--	16565	--	--	--
					--			--	-	-
17.	[illegible]	Каркасы и сетки плоские: [illegible]	т	0,02	69000			--		
								-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,06	11199,33	5172,70	699	323	30,90	2
					5557,50	1953,00	347	122	9,54	1
21	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,03	18837,97	11119,34	631	372	42,50	1
					7560,00	4200,75	253	141	20,52	1
24	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,29	70437,87	304,24	20551	89	58,00	17
					9675,00	114,75	2823	33	0,56	0
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,29	40200,00	--	11729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,47	9850,48	1162,95	4604	544	46,60	22
					7357,50	108,00	3439	50	0,53	0
28	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,47	180100,00	--	84172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, [illegible]	м2	6,12	163,83	0,07	1015		0,65	4
					123,00	0,02	661		0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу: ПАРАЛЕТ								412269
	Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
30.	E0107-46-4 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	32,00	1378,40	244,31	44109	7818	2,10	67
				352,25	87,60	11304	2803	0,39	12
31.	E0107-46-5 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	31,00	1884,51	403,26	58420	12501	2,74	85
				447,75	145,29	13880	4535	0,66	20
32.	E0107-57-15 Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	340,80	55,91	0,07	19053	24	0,30	102
				53,10	0,02	18096	7	0,00	0
33.	E0107-26-1 Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,03	8261,82	364,32	252	11	52,70	2
				7897,50	137,25	241	4	0,67	0
34.	C12041-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	402	--	--	-
				--	--	--	--	--	--
35.	C12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	203	--	--	-
				--	--	--	--	--	--
36.	C12041-73 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1297	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
37.	E0106-22-9 Устройство	м3	8,32	12484,80	269,20	103874	2240	8,21	68
				1332,00	101,70	11082	846	0,50	4
38.	E0106-22-5 Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,85	16140,96	379,21	13720	322	13,00	11
				2117,25	143,26	1800	122	0,70	1
39.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	911	--	--	-
				--	--	--	--	--	--
40.	C12041-94 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,17	69000,00	--	12056	--	-	-
				--	--	--	--	--	--
41.	C12041-99 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодич. класса A- [illegible] d 16-18 мм	т	0,54	5960[illegible]	--	31521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	71100,00 / --	-- / --	16883 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 / --	-- / --	354 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	62100,00 / --	-- / --	3912 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	214 / 75	1 / --	198,00 / 0,56	0 / 0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ								307180
		Раздел: АНТИСЕЙСМОПОЯС								
46.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	16,08	12259,07 / 1368,00	316,01 / 119,39	197126 / 21997	5081 / 1920	8,25 / 0,58	133 / 9
47.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	69000,00 / --	-- / --	11057 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,71	64700,00 / --	-- / --	46030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	395 / 376	19 / 7	56,40 / 0,77	3 / 0
50.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 / --	-- / --	2302 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,69	14189,89 / 1282,50	241,10 / 91,08	9791 / 885	166 / 63	8,06 / 0,44	6 / 0
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 / --	-- / --	1365 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С12041-[illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d [illegible] мм	т	[illegible]	65900,0[illegible]		7[illegible]	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	6,90	197,92	15,94	1366	110	0,24	2
					34,65	5,96	239	41	0,03	0
55.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	103,50	5,84	0,14	604	14	0,00	0
					0,11	0,05	11	5	0,00	0
56.	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	6,90	931,92	7,62	6430	53	0,23	2
					40,28	2,86	278	20	0,01	0
57.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	715,87	1,24	1976	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
		Итого по разделу: АНТИСЕЙСМОПОЯС								286092
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
58.	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	137,08	51,34	2,62	7037	359	0,07	9
					10,51	0,99	1441	136	0,00	1
59.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,97	10040,78	--	110117	--	3,66	40
					567,00	--	6218	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								117154
		Раздел: ОКНА								
60.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	129,50	346,04	18,87	44812	2444	0,82	106
					136,44	6,39	17669	828	0,03	4
61.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,00	472,81	19,00	1418	57	1,30	4
					217,73	6,18	653	19	0,03	0
62.	C13061-18-2	Блоки оконные из ПХВ профилей стеклопакетные [illegible]	м2	3,00	[illegible]		43500	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
63.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	129,50	8050,00 / --	-- / --	1042475 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	129,50	236,26 / 94,05	5,58 / 2,12	30595 / 12179	723 / 275	0,59 / 0,01	76 / 1
65.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м2	20,00	2030,00 / --	-- / --	40600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ОКНА								1203401
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
66.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	300,00	254,12 / 108,90	1,96 / 0,45	76236 / 32670	588 / 135	0,61 / 0,03	183 / 8
67.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	300,00	146,46 / 92,03	50,15 / 18,68	43938 / 27609	15045 / 5604	0,53 / 0,09	160 / 28
68.	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	1,65	227200,00 / --	-- / --	374880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	170,39	355,00 / --	-- / --	60488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	300,00	998,98 / 193,05	4,92 / 1,87	299694 / 57915	1476 / 561	1,15 / 0,01	345 / 3
71.	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	200,00	176,72 / 95,40	0,97 / 0,36	35344 / 19080	194 / 72	0,53 / 0,00	107 / 0
72.	Е0115-11-[illegible]	Улучшенная [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	камню стен			108,90	0,45	5997	25	0,03	1
73. E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	347,49	150,62 / 69,08	0,62 / 0,23	52338 / 24005	215 / 80	0,44 / 0,00	151 / 0
	Итого по разделу НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								956913
	Раздел: СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
74. E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1485,00	36,51 / 26,33	-- / --	54217 / 39100	-- / --	0,16 / --	241 / --
75. E0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	40,00	53,13 / 27,68	-- / --	2125 / 1107	-- / --	0,11 / --	7 / --
76. C130804-1	Трубы винипластовые	кг	216,81	650,00 / --	-- / --	140926 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77. C130804-1	Трубы винипластовые	кг	10,68	650,00 / --	-- / --	6942 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78. E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1525,00	11,04 / 9,23	1,09 / 0,66	16843 / 14076	1669 / 1005	0,06 / 0,00	89 / 4
79. E0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	475,00	4,55 / 4,12	-- / --	2161 / 1957	-- / --	0,03 / --	12 / --
80. C151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	1,37	24900,00 / --	-- / --	34113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81. C151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,41	39800,00 / --	-- / --	16119 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2			--	--	--	-	--	--
83.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,20	29000,00	--	5800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								279745
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ГАЛЕРЕЯ ПАРАПЕТ								
84.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,98	7289,04	335,84	14432	665	4,54	9
					699,75	126,00	1386	249	0,61	1
85.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	72	4	56,40	0
					8257,50	157,50	69	1	0,77	0
86.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 ГАЛЕРЕЯ ПАРАПЕТ								14860
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
88.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	1378,40	244,31	2757	489	2,10	4
					353,25	87,60	706	175	0,39	1
89.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	6,80	3160,00	--	21488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	6,80	45,00	--	306	--	--	--
					--	--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		конструкций								
92.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	8257,50 50600,00	157,50 --	96 585	2 --	0,77 --	0 --
93.	Е0106-22-9	Устройство	м²	0,26	12484,80 1332,00	269,20 101,70	3246 346	70 26	8,21 0,50	2 0
94.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м²	0,76	14189,89 1282,50	241,10 91,08	10784 975	183 69	8,06 0,44	6 0
95.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	333 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02	58600,00 --	-- --	1031 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ								40631
		Раздел: АНТИСЕЙСМОПОЯС								
97.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м³	0,71	12259,07 1368,00	316,01 119,39	8679 969	224 85	8,25 0,58	6 0
98.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	64700,00 --	-- --	2050 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: АНТИСЕЙСМОПОЯС								11210
		Раздел: ПОЛЫ								
100.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м²	14,39	51,34 10,51	2,62 0,99	739 151	38 14	0,07 0,00	1 0
101.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	0,15	10940,[illegible] [illegible]	-- --	1[illegible]59 [illegible]	-- --	3,65 --	[illegible] --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,39	315,28	13,43	4537	193	0,37	5
					52,65	5,04	758	73	0,02	0
103	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	57,56	48,22	0,67	2776	39	0,00	0
					0,63	0,25	36	14	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ								14610
		Раздел: ОКНА								
104	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	5,18	346,04	18,87	1792	98	0,82	4
					136,44	6,39	707	33	0,03	0
105	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	5,18	8050,00	--	41699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	5,18	236,26	5,58	1224	29	0,59	3
					94,05	2,12	487	11	0,01	0
107	С12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м2	0,85	2030,00	--	1726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКНА								46441
		Раздел: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ ПОКРЫТИЕ								
108	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1,00	674,98	198,98	675	199	1,80	2
					315,00	56,75	315	57	0,22	0
109	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,06	26300,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110	Е0107-13-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, фартуков и до 1 м2 [illegible]	шт	5,00	593,65	24,15	2968	125	1,03	5
					17,98	6,[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С143021-2 9	Плиты козырьков из бетона класса В 5, сплошные, плоские	м3	0,52	17300,00	--	8944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ ПОКРЫТИЕ								13595
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (2ШТ)								
112.	Е0106-22-9	Устройство	м3	3,26	12484,80	269,20	40700	878	8,21	27
					1332,00	101,70	4342	332	0,50	2
113.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	64400,00	--	10562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,33	14189,89	241,10	4683	80	8,06	3
					1282,50	91,08	423	30	0,44	0
117.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (2ШТ)								66898
		Раздел: АНТИСЕЙСМОПОЯС								
119.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,13	12259,07	316,01	26112	673	8,25	18
					1368,00	119,39	2914	254	0,58	1
120.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	71100,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-[illegible]	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	[illegible]	[illegible]	70000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	-	--	--
122.	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	7294,77	680,89	4	--	33,10	0
					5535,00	256,50	3	-	1,26	0
123.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	83557,62	304,24	442	3	198,00	1
					33075,00	114,75	155	1	0,56	0
125.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40300,00	--	189	-	--	--
						-	--		-	--
		Итого по разделу: АНТИСЕЙСМОПОЯС								35577
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК КВ-1,2								
126.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	4[illegible],89	241,10	4541	[illegible]	8,06	3
					1282,50	91,08	410	29	0,44	0
127.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	637	-	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК КВ-1,2								8670
		Раздел: КРОВЛЯ								
129.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	7,63	4140,52	245,72	31578	1874	2,71	21
					382,50	92,25	2917	704	0,45	3
130.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	54,48	204,04	15,94	11115	868	0,24	13
					24,65	5,96	1888	325	0,03	2
131.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчаных стяжек	м2	544,75	6,25	0,11	3403	56	0,00	0
					0,11	0,03	60	-	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок			1890,00	123,75	121	8	0,60	0
133	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	64100,00 --	-- --	4290 --	--	-- --	-- --
134.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	59,65	1325,40 45,45	9,15 3,42	79056 2711	546 204	0,26 0,02	16 1
135.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	30,62	720,67 39,15	3,73 1,40	14860 [illegible]	77 29	0,23 0,01	5 0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								144469
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
136.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	6,11	884,14 272,25	71,29 25,25	5402 1663	436 154	1,64 0,10	10 1
137.	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	м2	0,98	4530,00 --	-- --	4439 --	-- --	-- --	-- --
138.	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	м2	5,13	5460,00 --	-- --	28010 --	-- --	-- --	-- --
139.	С111-0941	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	133,40 --	-- --	267 --	-- --	-- --	-- --
140.	С111-945	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 2,1 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	3,00	399,05 --	-- --	1197 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е01[illegible]-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренными переплетами	м2	8,81	767,76 [illegible]	1,04 [illegible]	[illegible]	19 [illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,69	236,26	5,58	636	15	0,59	2
					94,05	2,12	253	6	0,01	0
143.	C12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м	3,30	701,00	--	2313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								46955
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
144.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,42	440,35	102,53	1946	453	0,90	4
					151,65	35,67	670	158	0,14	1
145.	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,42	104,40	0,08	461	--	0,36	2
					56,48	0,05	250	--	0,00	0
146.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,80	440,35	102,53	793	185	0,90	2
					151,65	35,67	273	64	0,14	0
147.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,21	634,99	31,85	4578	230	1,15	8
					190,80	12,04	1376	87	0,06	0
148.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,78	4250,00	--	11815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,60	4010,00	--	14436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,63	3900,00	--	10257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	C12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	C12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудносгораемыми полотнами ДГ 21-13ПГТ	м2	2,59	18500,00	--	12570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплек т	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
154.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплек т	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
155.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплек т	1,00	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
156.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещени	комплек т	4,00	1380,00 --	-- --	5520 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								1[illegible]81
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.4 ДЕТ.245 -37,38М2								
157.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,99	10040,78 567,00	-	30026 1696	-- --	[illegible]	11 --
158.	Е0111-15- 1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	37,38	410,34 52,43	14,76 5,54	15338 1960	552 207	0,36 0,03	13 1
159.	Е0111-15- 2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-74,76	49,28 1,69	0,67 0,25	-3684 -126	-50 -19	0,01 0,00	-1 -0
160.	Е0111-39- 2	Устройство плинтусов цементных	м	39,25	30,29 18,50	0,22 0,09	1189 726	9 4	0,10 0,00	4 0
161.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	3,74	186,14 78,30	1,88 0,72	696 293	7 3	0,47 0,00	2 0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.4 ДЕТ.245 -37,38М2								43565
		Раздел: ДЕТ.240 -4,42М2								
162.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,35	10040,78 [illegible]	-- --	3550 [illegible]	-- --	[illegible] -	1 --

1930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕТ.225 -3,83М2								
163.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,31	10040,78	--	3076	--	3,66	1
					567,00	--	174	--	--	--
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,83	258,92	9,95	992	38	0,36	1
					52,20	3,74	200	1	0,02	0
		Итого по разделу: ДЕТ.225 -3,83М2								4068
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
165.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	46,18	57,96	0,35	2677	6	0,30	14
					51,98	0,14	2400	6	0,00	0
166.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	189,61	309,82	4,07	58745	771	0,74	140
					13,66	0,97	25726	6	0,05	13
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								61422
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
167.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	6,02	254,12	1,96	1530	12	0,61	4
					108,90	0,45	656	3	0,03	0
168.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	145,17	254,12	1,96	36891	284	0,61	89
					108,90	0,45	15809	65	0,03	4
169.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	8,81	254,12	1,96	2239	17	0,61	5
					108,90	0,45	959	4	0,03	0
170.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	155,97	13,95	0,90	2175	140	0,06	9
					9,68	0,34	1510	53	0,00	0
171.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 300мм	м	27,56	108,77	0,60	2998	17	0,32	9
					57,38	0,23	1581	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т п / из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	2569	7	0,00	0
173.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	28,40	150,62 69,08	0,62 0,23	4278 1962	18 7	0,44 0,00	12 0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								59774
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА								
174.	E0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог высотой до 25 м	т	1,08	23199,51 6435,00	10777,33 2415,02	25002 6935	11615 2603	35,30 7,99	38 9
175.	E0109-4-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,08	1333,50 679,50	312,12 --	1437 732	336 --	2,96 --	3 --
		Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА								26439
		Раздел: СМЕТА 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
176.	E0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,00	13328,59 8203,95	1763,76 680,30	26657 16408	3528 1361	47,38 3,22	95 6
177.	ТПРАЙС	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ Z-60	ШТ	2,00	119374,44 --	-- --	238749 --	-- --	-- --	-- --
178.	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3293,83 2285,05	123,78 47,74	6588 4570	248 95	13,39 0,23	27 0
179.	C131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	18600,00 --	-- --	37200 --	-- --	-- --	-- --
180.	E0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	1,00	12609,53 466,[illegible]	78,52 1,03	12610 466	79 [illegible]	2,71 [illegible]	3 0
		[illegible]	--	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	чугунные, диаметр условного прохода 50 мм			592,08	27,81	592	28	0,16	0
[illegible]	[illegible]-91	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ ПМУ-1	шт	1,00	5394,80	--	5395	--	--	--
183	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной [illegible] мм	м2	4,00	1810,91 259,88	13,82 5,44	7244 1040	55 22	1,62 0,03	6 0
184	E0120-2-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	4,81	310,91 259,88	13,82 5,44	1497 1251	67 26	1,62 0,03	8 0
185	[illegible]-[illegible]-[illegible]-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	7,00	2250,00 --	-- --	15750 --	-- --	-- --	--
186	[illegible]-[illegible]-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	255,17 184,28	[illegible] [illegible]	510 369	11 5	1,11 0,01	0 0
187	[illegible]-[illegible]-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением d-200 мм	шт	2,00	3600,00 --	-- --	7200 --	-- --	-- --	--
188	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	6,00	160,75 130,50	20,80 7,79	964 783	125 47	0,72 0,04	4 0
189	C130806-8-2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	6,00	756,00 --	-- --	4536 --	-- --	-- --	--
190	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	44,00	425,70 100,35	14,12 5,29	18731 4415	621 233	0,55 0,03	24 1
191	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	399,70 100,35	14,12 5,29	1599 401	56 21	0,55 0,03	2 0
192	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	264,48 52,20	3,96 1,49	5819 1148	87 33	0,30 0,01	7 0
193	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных [illegible] труб [illegible] мм	м	8,00	471,67 [illegible]	4,19 [illegible]	3773 [illegible]	34 [illegible]	0,34 [illegible]	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	6,00	329,67 55,95	4,19 1,58	1978 334	25 9	0,34 0,03	2 0
195.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
196.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	4,00	6880,00 -	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --
197.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	8,00	330,00 -	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
199.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	2,00	869,00 --	-- --	1738 --	-- --	-- --	-- --
200.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2,00	6460,00 --	-- --	12920 --	-- --	-- --	-- --
201.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	4,00	260,00 --	-- --	1040 --	-- --	-- --	-- --
202.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
203.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	5,00	408,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	2,00	875,92 319,50	30,04 11,25	1752 639	60 23	1,86 0,06	4 0
205.	2307-1088-4	КЛАПАН 17Ч3БР1 ДУ40 РУ16	ШТ	2,00	1767,51 -	-- --	3535 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		—	254,25	15,75	1017	63	0,07	0
207.	2307-1077 0	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ50,РУ25	ШТ	2,00	1790,17	--	3580	--	--	--
208.	С130809-5 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/ Ду 20 мм	шт	4,00	354,00	--	1416	--	--	--
209.	С130903-1 5	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч36ч для воды и пара. Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/ Ду 25 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
210.	С130809-3 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	4,00	260,00	--	1040	--	--	--
211.	С130903-2 5	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/ Ду 20 мм	шт	1,00	292,00	-	292			
212.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	48,96	1,62	98	3	0,23	0
213.	1704-2019 3	Манометр вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом МП4-У ТУ25-02-1101-74	шт	2,00	7015,00	--	14030	--	--	--
214.	2307-1003 2	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	ШТ	2,00	226,60	--	453	--	--	--
215.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
216.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
217.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением клея количество окрасок 2	м2	3,20	165,83	0,07	531	--	0,65	2
		[illegible]			108,00	0,02	346	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	56		0,00	0
219.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	[illegible]	27,26	0,09	265	[illegible]	0,09	0
					3,13	--	30	--	--	--
220.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	21,80	0,05	52	--	0,03	0
					5,81	0,02	14	--	0,00	0
221.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,40	27,26	0,02	65	[illegible]	0,02	0
					3,13	--	8		--	--
222.	E0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	44,00	86,42	6,01	3802	264	0,26	11
					44,33	2,25	1953	99	0,01	0
223.	C11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ [illegible] М-200, Dв 18-57 мм	м3	2,70	17600,00	--	12300		--	--
					--	--	--		--	--
224.	E0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	7,00	154,17	17,64	1079	123	0,51	4
					86,85	6,53	608	46	0,03	0
225.	C11031-15-1	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	м3	0,14	12800,00	--	1792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	44,00	137,80	8,16	6063	359	0,24	11
					38,25	3,15	1683	139	0,02	1
227.	C11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-Б /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00	--	4090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	7,00	188,55	12,17	1320	85	0,25	2
					40,50	4,50	284	32	0,02	0
229.	C11011-93-9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-Б /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	--	[illegible]	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуцилиндрами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	компл	16,00	607,80	40,67	9725	651	2,90	46
					535,50	15,30	8568	245	0,07	1
231.	С13131-19	Маты минераловатные прошивные без покровов М-125 толщиной 40 мм	м3	0,50	6000,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С13131-15-0	Войлок /ГОСТ 20429-84/	10м2	1,73	3260,00	--	5640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0118-9-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	шт	1,00	3632,57	460,21	3633	460	8,74	9
					1552,72	176,64	1553	177	0,84	1
234.	С131202-8	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,4 К.280 объемом 0,64 м3	шт	1,00	31700,00	--	31700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е01.0.1-1	Установка зонтов над оборудованием	м	1,10	2700,27	33,19	[illegible]	36	0,87	2
					151,20	12,40	318	26	0,06	0
236.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,00	10,99	--	396	--	0,05	2
					10,69	--	385	--	--	--
237.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	44,00	11,13	--	490	--	0,05	2
					10,69	--	470	--	--	--
238.	СБ1.9Т.5	РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА	ШТ	1,00	9200,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	758,67	70,66	759	71	3,74	4
					639,63	26,26	640	26	0,13	0
240.	СПРАЙС	МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	ШТ	1,00	9333,17	--	9333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных [illegible]	м	2,00	[illegible]	[illegible]	687	[illegible]	[illegible]	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
243.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	682,00 --	-- --	682 --	-- --	-- --	-- --
[illegible]	[illegible]	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/ Ду 25 мм	шт	2,00	225,00 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								595391

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

245.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	13,00	343,48 52,20	3,96 [illegible]	4465 679	51 19	0,30 0,01	4 0
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	264,48 52,20	[illegible] 1,49	[illegible] 1827	139 52	0,30 0,01	[illegible] 0
247.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	3,30	4331,44 111,70	35,77 13,80	14294 369	118 46	0,70 0,07	2 0
248.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	8,00	408,00 --	-- --	3264 --	-- --	-- --	-- --
249.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	362,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
250.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
251.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	682,00 --	-- --	1364 --	-- --	-- --	-- --
252.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/ Ду 25 мм	шт	4,00	225,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	225,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	48,00	10,99 10,69	-- --	528 513	-- --	0,05 --	2 --
255.	Е0115-172	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колеров, количество окрасок 2	м2	4,60	165,83 108,00	0,07 0,02	763 497	-- --	0,65 0,00	3 0
256.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колеров, количество окрасок 2	м2	5,00	165,83 108,00	0,07 0,02	829 540	-- --	0,65 0,00	3 0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								28224
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
257.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,20	1810,91 259,88	13,82 5,44	5795 832	44 17	1,62 0,03	5 0
258.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,00	1549,73 206,72	9,61 3,77	4649 620	29 11	1,28 0,02	4 0
259.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2,00	355,85 186,64	16,96 7,44	712 373	34 15	1,12 0,03	2 0
260.	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1,00	681,41 545,74	55,80 22,33	681 546	56 22	3,51 0,11	4 0
261.	С131305-37	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-111, d патрубка 500 мм	шт	1,00	7220,00 --	-- --	7220 --	-- --	-- --	-- --
262.	Е0120-1Г-[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		диаметром 200 мм								
263.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром [illegible]	шт	1,00	63,79 5319,46	2,48 2,61	191 5319	7 23	0,01 4,67	0 5
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ			760,73	9,92	761	10	0,04	0
		Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								27477
264.	СБ.1.9	ОГНЕТУШИТЕЛЬ [illegible]	шт	3,00	[illegible]	--	1890	--		
265.	СБ.1.9	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	шт	1,00	1840,00	--	1840	--		
266.	СБ.5.1	ЛОПАТА	шт	1,00	288,00	--	288	--		
267.	СБ.5.1	ВЕДРО	шт	2,00	[illegible]	--	680	--		
268.	СБ.5.5	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	шт	1,00	5380,00	--	5380	--		
269.	С143008-92	Песок природный	м3	0,50	1980,00	--	990	--		
270.	С11011-82	Войлок строительный	т	0,00	149700,00	--	509	--		
		Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								11577
		Раздел: СМЕТА 6-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
271.	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00	446,80 254,00	14,80 2,30	447 254	15 2	1,00 0,01	1 0
272.	С151801-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.	Ц0108-572	Блок управления шкафного [illegible] пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
274.	1517-2104	БОКС МОНТАЖНЫЙ [illegible] ОСТ 16-0.684.116-74	шт	1,00	2538,10	--	2538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	[illegible]	Устройство [illegible] раме каркасу щита до 1300мм или шкафу до 1400мм при помощи которых устанавливаются аппараты	компл	[illegible]	[illegible]		502			
					--	--	--	--	--	--
276.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
277.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/16А		1,00	72,03	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/6А		2,00	72,03	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/10А		2,00	72,03	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29/1/25А		1,00	72,03	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	4,00	782,90	17,90	3132	72	3,00	12
					387,00	2,30	1548	9	0,01	0
282.	1504-4549	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230	шт	4,00	2150,34	--	8601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию [illegible] диаметр до 25 мм	м	40,00	34,20	1,20	1368	48	0,14	[illegible]
					[illegible]			[illegible]	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.	Ц01 8-41[illegible] -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	[illegible]	8,50	0,10	[illegible]	[illegible]	0,05	2
285.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий многожильный в общей оплетке, суммарное сечение	м	160,00	5,40	0,10	864	16	0,02	3
286.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,20	13300,00	--	2660	--	--	--
287.	С130804-1	Трубы [illegible]	100	0,34	650,00	--	3790	--	--	--
288.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	0,30	175,20 72,70	75,70 20,60	176 364	103	0,04 0,12	2 1
289.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,01	102830,00	--	14	--	--	--
290.	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	118,40 90,50	22,80 4,00	118 90	23 4	0,49 0,02	0 0
291.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,00	341500,00	--	109	--	--	--
292.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	55,00 23,20	7,60 0,90	2200 928	304 36	0,13 0,01	5 0

33717

Итого по разделу: СМЕТА 6-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел: СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.	E0101-13-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	124,84	33,67 1,57	32,10 12,33	4203 196	4007 1539	0,01 0,05	1 6
294.	E0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом/	м3	3,86	262,72 262,72	-- --	1014 1014	-- --	1,85 --	7 --
295.	[illegible]	Засыпка траншей и котлованов [illegible]	м3	97,09	6,48 [illegible]	6,48 [illegible]	[illegible]	629 [illegible]	-- [illegible]	-- [illegible]
296.	[illegible]	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,27	134,10 134,10	-- --	3255 3255	-- --	0,97 --	24 --
297.	E0[illegible]-[illegible]-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м	0,08	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	6103 3264	2818 750	247,00 37,30	19 3
298.	C130804-2-86	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	м	78,78	797,00 --	-- --	62788 --	-- --	-- --	-- --
299.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	3,48	12518,08 2286,00	2308,84 864,68	43563 7955	8035 3009	13,87 4,22	48 15
300.	C143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	2,16	9200,00 --	-- --	19872 --	-- --	-- --	-- --
301.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,68	32800,00 --	-- --	55104 --	-- --	-- --	-- --
302.	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,68	134,00 --	-- --	-225 --	-- --	-- --	-- --
303.	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,68	250,00 [illegible]	-- --	-420 [illegible]	-- --	-- --	-- [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	водопроводных и канализационных колодцев высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1,0 м [illegible]			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
305.	С143018-4	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	6,00	913,00 -- --	-- -- --	5478 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
306.	[illegible]	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,35	8576,73 [illegible] 1935,00	379,70 [illegible] [illegible]	2966 [illegible] 677	131 [illegible] 49	11,90 [illegible] 0,70	4 [illegible] 0
307.	[illegible]	[illegible] (ЦТЕ) [illegible] 3634-99	т	[illegible]	2060,00 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
308.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	133700,00 -- --	-- -- --	11619 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
309.	Е0127-21 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	32,04	24,29 -- 6,41	17,83 -- [illegible]	778 -- 205	571 -- 162	0,04 -- 0,02	1 -- 1
310.	Е0101-17- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,77	39,72 -- 1,87	37,82 -- 11,00	189 -- 9	180 -- 52	0,01 -- 0,04	0 -- 0
311.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	8,35	17,73 -- 3,55	-- -- --	148 -- 30	-- -- --	0,07 -- --	1 -- --
312.	Е0127-55- 1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	32,04	467,65 -- 24,75	-- -- --	14983 -- 793	-- -- --	0,14 -- --	5 -- --
		Итого по разделу: СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								313615
		Раздел: СМЕТА 4-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-100-10/0,4КВ И СЕТИ КЛ-0,4КВ								
313.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА и [illegible]	шт	1,00	2238,10 [illegible] [illegible]	1743,10 [illegible] 414,40	2238 [illegible] 495	1743 [illegible] [illegible]	3,00 [illegible] 0,93	3 [illegible] 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанции [illegible] работам	шт	1,00	4090,16 [illegible]	[illegible]	4098 [illegible]	1460 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Комплектная трансформаторная подстанция, проходная, типа КТПГ-100-6/10/0,4 мощность силового трансформатора 100 кВА напряжение [illegible] ВН 6;10 кВ номинальное напряжение [illegible] выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2[illegible] мм	шт	1,00	97350,[illegible] [illegible]	[illegible]	97[illegible] [illegible]	-- --	[illegible]	[illegible]
316.	Е0101-12-4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	78,57	27,84 [illegible] 1,[illegible]	26,18 [illegible] 1,20	2187 [illegible] 130	2057 [illegible] 566	[illegible] [illegible]	1 [illegible] 2
317.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,43	218,93 [illegible] 218,93	-- [illegible]	532 [illegible] 532	-- [illegible] --	2,54 [illegible]	4 [illegible]
318.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,25	6,48 [illegible] --	6,48 [illegible] 2,10	151 [illegible] --	151 [illegible] 49	-- [illegible] 0,01	-- [illegible] 0
319.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,75	134,10 [illegible] 134,10	-- [illegible] --	1039 [illegible] 1039	-- [illegible] --	0,97 [illegible] --	8 [illegible] --
320.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	23,00	47,43 [illegible] 2,59	44,84 [illegible] 13,81	1091 [illegible] 60	1031 [illegible] 318	0,02 [illegible] 0,05	0 [illegible] 1
321.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	40,25	17,73 [illegible] 3,55	-- [illegible] --	714 [illegible] 143	-- [illegible] --	0,07 [illegible] --	3 [illegible] --
322.	Е0101-166 -2	ПОДСЫПКА ГРУНТА	м3	8,00	134,10 [illegible] 134,10	-- [illegible] --	1073 [illegible] 1073	-- [illegible] --	0,97 [illegible] --	8 [illegible] --
323.	Ц0109-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	54,00	33,70 [illegible] [illegible],80	27,80 [illegible] 5,90	2369 [illegible] [illegible]	1779 [illegible] 84	[illegible] [illegible] 4	4 [illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,89	10600,00 --	-- --	9413 --	-- --	-- --	-- --
325.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединениями манжетами [illegible] до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	230316,38 [illegible]	-- [illegible]	16201 -812	-- --	175,00	12
326.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных [illegible] м до 1 кг	м	66,00	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	1828 1300	139 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	-1	[illegible] потовых траншеях без покрытий масса [illegible] кг			[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] 2789	[illegible]	[illegible]	[illegible]
328.	С151601-1 86	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x6 мм2	1000м	0,06	85800,00 --	-- --	4805 --	-- --	-- --	-- --
329.	С151601-1 97	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x16 мм2	1000м	0,16	551460,00 --	-- --	86028 --	-- --	--	--
330.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	10,00	603,80 527,00	-- --	6038 5270	-- --	3,00 --	30 [illegible]
331.	2405-1534	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-1-Т ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	10,00	1360,53 --	-- --	13605 --	-- --	-- --	-- --
332.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	11,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	22232 8316	13695 3025	4,00 1,59	44 18
333.	2405-1539	МУФТА НАТЯЖНАЯ НМ-300 У3 ТУ 36-УССР342-76Е,ИЗМ.НР1-79	ШТ	11,00	614,93 --	-- --	6764 --	-- --	-- --	-- --
334.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	361 37	0,70 0,01	11 0
335.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,12	44300,00 --	-- --	5250 --	-- --	-- --	-- --
336.	Ц0108-472 -3	Заземлитель горизонтальный в траншеях из полосовой стали, [illegible] мм2	м	60,00	61,90 [illegible]	3,30 0,40	3714 [illegible]	198 [illegible]	0,14 0,00	8 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	т	0,08	46400,00	--	3508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-100-10/0,4КВ И СЕТИ КЛ-0,4КВ

ИТОГО:	784920	[illegible]	4748
	703191	[illegible]	[illegible]

На монтажные работы	96408
[illegible] работы	[illegible]
на [illegible] работы	[illegible]
На сантехнические работы	62997
Всего накладных расходов:	[illegible]
Итого [illegible]	[illegible]

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	448094
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9164761
Итого с временными, 2,72 %	9380085
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	9437007
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9469534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9550851
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	17413358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	348267
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17761625
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2131395
Итого с НДС	19893020

Принял: Сдал:

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Инженер: ТОО"Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор № от _____ 2010г

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

№ п/п	Наименование видов и комплексов работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	64 708 253	72 473 243	64 708 253	72 473 243	2 954 124	3 308 619
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	317 070	355 119	317 070	355 119	14 475	16 212
3	Проектно-изыскательские работы	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
4	Стоимость экспертизы	470 260	526 691	470 260	526 691	470 260	526 691
5	Авторский надзор 0,2%	129 417	144 946	129 417	144 946	5 908	6 617
6	**Всего к оплате**	**67 725 000**	**75 600 000**	**67 725 000**	**75 600 000**	**5 544 768**	**5 958 140**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

_____ С.Жанталиев

Гл.специалист

_____ Г.Жумабек

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Прораб

_____ М.Баимбетов

Инженер:

ТОО"Сайрам Құрылыс"

_____ А.Карабаев

Гл.специалист

_____ А.Касымбай

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Сайрамского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса (пристройки) к СШ им.Анартаева в селе Арыс с/о Арыс Сайрамского района

Наименование обьекта: Ф-2 ЗА октябрь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС КРЫЛЬЦА КР-1, КР-2, КР-3								
1.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	17,10	582,56	23,26	9962	398	1,57	27
					261,00	8,71	4463	149	0,04	1
2.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	17,10	127,03	9,83	2172	168	0,69	12
					115,20	3,69	1970	63	0,02	0
3.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2724	9	198,00	6
					33075,00	114,75	959	3	0,56	0
4.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	16,64	282,17	6,56	4695	109	0,57	10
					98,55	2,48	1640	41	0,01	0
6.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,26	133700,00	--	34179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	7,41	165,83	0,07	1229	1	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	800	--	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС КРЫЛЬЦА КР-1, КР-2, КР-3								56126
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
8.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	677,04	57,96	0,35	39240	237	0,30	202
					51,98	0,14	35193	95	0,00	0
9.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	677,04	362,53	2,33	245445	1578	0,26	176
					43,65	0,88	29553	596	0,00	3
10.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1215,02	309,82	4,07	376440	4940	0,74	899
					135,68	0,97	164854	1179	0,05	63
11.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	64,20	652,60	6,33	41897	406	1,79	115
					312,75	2,39	20079	153	0,01	1
12.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	563,99	411,89	2,10	232300	1184	0,39	220
					65,03	0,79	36676	446	0,00	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								935322
		Раздел: КРОВЛЯ								
13.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-504,66	1862,16	8,20	-939758	-4138	1,71	-863
					272,95	3,08	-137747	-1554	0,02	-8
14.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	504,66	1886,16	8,20	951868	4138	1,71	863
					272,95	3,08	137747	1554	0,02	8
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								12110
		Раздел: СМЕТА 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОРОТА С КАЛИТКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
15.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	46653,25	2042,41	46653	2042	25,00	25
					4158,00	600,66	4158	601	2,90	3
16.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18911,46	33,72	18911	34	13,00	13
					2242,54	11,22	2243	11	0,04	0
17.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0
18.	У1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А, строительные работы	калитка	1,00	6886,44	--	6886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОРОТА С КАЛИТКОЙ								76939
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		==========								
19.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
20.	СПРАЙС	ГРАНИТ-16	ШТ	1,00	6748,43	--	6748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	8,00	369,90	1,60	2959	13	2,00	16
					347,00	--	2776	--	--	--
22.	СПРАЙС	ДАТЧИК ИП-212	ШТ	8,00	449,37	--	3595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	702,30	--	1405	--	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
24.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	160,00	43,80	--	7008	--	0,15	24
					24,50	--	3920	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								26321

ИТОГО: 1106817 11128 1783

315403 3339 73

Накладные расходы :

На монтажные работы	11183
На общестроительные работы	322271
На металломонтажные работы	2523
Всего накладных расходов:	335677
Итого с накладными	1442494

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86550
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1529044
Итого с временными, 2,72 %	1570634
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1581628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1597334
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1603617
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2923756
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58475
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2982231
С понижающим коэф.К=0,9906	2954124
Налог на добавленную стоимость, 12 %	354495
Итого с НДС	3308619

Принял: Сдал:

Казакстан Республикасы Шымкент каласы «КДСМ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Оңт. Каз. обл. Сайрамский район «САЙРАМ КҰРЫЛЫС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі