11

№38

Заказчик: "АО Арселор Миттал Темиртау" ЦЗЛ
Подрядчик: ТОО "Атлант-Темир"
Контракт РУ709 от03.01.2007
Заявка №2001110871
Заказ № 4100004624

Инв.№ **1000157/10750**
МВЗ **514190**
б/с **8110440002** **1***

Бухгалтер **Кравцова Н.Ю.**
27.06.12

Объект:

Ремонт кабинета 185а

А К Т № 40
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

Смета №1438-2011

№ П/П	Обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Объем работ		Трудозатраты ч/час	
			Ед. изм.	кол-во	цена за един.	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	15-36-1	Обшивка стен гипсокартоном под оклейку обоями с креплением по фирменным направляющим	м2	62	1,288	79,86
2	62-25-1 примен.	Огрунтовка поверхностей грунтовкой	м2	40	0,039	1,56
3	15-252-1	Оклейка стен обоями под покраску	м2	40	0,578	23,12
4	15-180-5 прим	Окраска водоэмульсионными составами по обоям	м2	40	0,231	9,240
5	61-1-2	Выравнивание поверхности стен под облицовку	м2	5	0,4237	2,12
6	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	5	1,52	7,6
7	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	10,5	0,1139	1,2
8	11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из ДСП	м2	10,5	0,0733	0,77
9	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	10,5	0,382	4,01
10	57-3-1	Разборка плинтусов	м	10,5	0,0377	0,4
11	11-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	10,5	0,0899	0,94
12	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	10,5	1,760	18,48
13	8-593-20	Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг	шт	2	1,020	2,04
14	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	5	0,0584	0,29
15	67-17-1	Монтаж - розетка	шт	4	0,239	0,96
16	67-17-1	Монтаж - выключатель	шт	1	0,239	0,24
17	46-32-1	Пробивка борозд для прокладки эл. провода	м	30	0,2419	7,26
18	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в борозде	м	30	0,1492	4,48
19	8-526-2	Монтаж автомата 32А в электрощиток	шт	1	2	2,00
20	65-12-1	Монтаж раковины "Тюльпан"	шт	1	2,89	2,89
21	17-2-3	Установка смесителя раковины	шт	1	0,7	0,7
22	16-15-1	Установка вентилей d=25мм водоснабжение	шт	2	1,47	2,94
23	16-14-2	Прокладка трубопроводов г/х водоснабжения d=25 мм	м	8	1,290	10,32
		Оборудование				
24	10-35-1	Установка и сборка мебели	шт	1	0,677	0,68
		ИТОГО:	**ч/час**			**184,10**
		Условия производства К=1	**ч/час**			**-**
		ИТОГО с условиями пр-ва:	**ч/час**			**184,10**
	Среднемесячная норма времени 2011г		**ч/ч**			**164,67**

1	2	3	4	5	6	7
		Трудозатраты	ч/м			1,10
		К оплате 1,1*54000	тенге			59 400,00
		материалы подрядчика				227 068,00
		ИТОГО к оплате:				286 468,00

Сдал:

Директор ТОО"Атлант-Темир" — Кузнецов Е.П. 22.06.2012

Принял:

Начальник Центра-ЦЗЛ — Винокуров О.В. 27.06.2012

Начальник СРОС Центра-ЦЗЛ — Чудин И.И. 22.06.2012

Инженер ОКР — Суворина Л.В.