**Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами"**

**Подрядчик: ТОО "Амиран"**

**Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здании ГУ"Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами"**

*Приложение №1*

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за <u>август месяц 2013г.</u>

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник | Организац.Правовая | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код | | |
| | | | 45 | 09.07.2013г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текущий ремонт здании ГУ"Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами" | 2 939 140 | | 1 247 770 | 1 247 770 | | | | | 352 697 | 3 291 837 |
| в том числе: август месяц 2013 года | | **1 208 021** | **512 870** | **512 870** | | | | | **144 963** | **1 352 984** |
| **И Т О Г О к оплате:** | | **1 208 021** | | | | | | | **144 963** | **1 352 984** |

**Заказчик**_____

**Подрядчик**_____

Заказчик ГУ "Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназческими классами"

Подрядчик ТОО "Амиран"

Наименование строительства и его адрес: ГУ "Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназческими классами"

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Текущий ремонт здании

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 9-42-1 | **Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** | **104** | **111,97** | **33,76** | **11645** | **3511** | **5562** | **0,32** | **33** |
| | | | **м2** | | **51,08** | **8,35** | **5312** | **868** | **90** | **0,03** | **3** |
| 2 | 2 | 1-1-434 | **Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7** | **104** | **1190** | | **123760** | | | | |
| | | | **м2** | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1-1-137 | **Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм** | **5** | **365** | | **1825** | | | | |
| | | | **кг** | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1-1-1040 | **Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм** | **0,003** | **92100** | | **276** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 13-16-10 | **Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз** | **3225,8** | **16,64** | **0,02** | **53668** | **65** | **12745** | **0,02** | **70** |
| | | | **м2** | | **4,39** | **0** | **14161** | **0** | **90** | **0** | **0** |
| 6 | 6 | 13-26-21 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177** | **3225,8** | **19,64** | **0,02** | **63362** | **65** | **9087** | **0,02** | **52** |
| | | | **м2** | | **3,13** | **0** | **10097** | **0** | **90** | **0** | **0** |
| 7 | 21 | 10-23-2 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2** | **7,2** | **323,78** | **83,13** | **2331** | **599** | **1452** | **0,8** | **6** |
| | | | **м2** | | **138,83** | **29,17** | **1000** | **210** | **120** | **0,12** | **1** |
| 8 | 22 | 6-2-6 | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние** | **7,2** | **3760** | | **27072** | | | | |
| | | | **м2** | | | | | | | | |
| 9 | 23 | 1-1-789 | **Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение** | **2** | **1500** | | **3000** | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | комплект | | | | | | | | |
| 10 | 24 | 16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | 0 |
| 11 | 25 | 9-1-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 3 | 266 | | 798 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 12 | 26 | 17-3-2 | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым | 6 | 9190,25 | 42,37 | 55142 | 254 | 3871 | 2,79 | 17 |
| | | | комплект | | 488,25 | 15,75 | 2930 | 94 | 128 | 0,08 | 0 |
| 13 | 27 | 10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 3,78 | 398,48 | 102,53 | 1506 | 388 | 850 | 0,9 | 3 |
| | | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 573 | 135 | 120 | 0,14 | 1 |
| 14 | 28 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 3,78 | 4010 | | 15158 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | 29 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 2 | 1380 | | 2760 | | | | |
| | | | комплект | | | | | | | | |
| 16 | 34 | 9-46-1 | Демонтаж каркасов ворот | 0,15 | 21101,33 | 10119,75 | 3165 | 1518 | 807 | 24,84 | 4 |
| | | | т | | 4590 | 1385,84 | 689 | 208 | 90 | 4,89 | 1 |
| 17 | 35 | 9-46-1 | Монтаж каркасов ворот | 0,15 | 30907,82 | 16866,24 | 4636 | 2530 | 1345 | 41,4 | 6 |
| | | | т | | 7650 | 2309,74 | 1148 | 346 | 90 | 8,15 | 1 |
| 18 | 36 | 2-1-85 | Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | 0,15 | 120300 | | 18045 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 19 | 37 | 46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 9,45 | 158,38 | 23,78 | 1497 | 225 | 1357 | 0,91 | 9 |
| | | | м2 | | 134,6 | 8,98 | 1272 | 85 | 100 | 0,04 | 0 |
| 20 | 38 | 56-23-1 | Установка дверных коробок в каменных стенах | 9,45 | 319,42 | 1,7 | 3018 | 16 | 1173 | 0,73 | 7 |
| | | | м2 | | 114,66 | 0,27 | 1084 | 3 | 108 | 0 | 0 |
| 21 | 39 | 56-24-5 | Установка дверных полотен внутренних межкомнатных | 5 | 243,23 | 15,06 | 1216 | 75 | 1225 | 1,2 | 6 |
| | | | полотно | | 224,53 | 2,41 | 1123 | 12 | 108 | 0,03 | 0 |
| 22 | 40 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 9,45 | 4010 | | 37895 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | 45 | 62-7-2 | Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов | 62 | 103,19 | 0,09 | 6398 | 6 | 3735 | 0,39 | 24 |
| | | | м2 | | 63,72 | 0,02 | 3951 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 439592 | 9367 | | | 241 |
| | | | | | | | 44102 | 2009 | | | 8 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 31623 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 7714 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 4908 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 44245 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 483837 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 6637 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 22 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **29030** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **512867** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,44 %** | | | | **520252** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %** | | | | **522983** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **525064** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **530267** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **530267** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **52748** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **271** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,23355** | | | | **1184335** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **23687** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1208021** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **144963** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1352984** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **1352984** | | | | |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами"**

**Подрядчик: ТОО "Амиран"**

**Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами"**

*Приложение №1*

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник | Организац.Правовая | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код | |
| | | | 45 | 09.07.2013г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текущий ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №22 дошкольным мини-центром и с гимназическими классами" | 1 731 119 | | 734 900 | 734 900 | | | | | 207 734,25 | 1 938 853 |
| в том числе: июль месяц 2013 года | | **1 731 119** | **734 900** | **734 900** | | | | | **207 734,25** | **1 938 853** |
| **И Т О Г О к оплате:** | | **1 731 119** | | | | | | | **207 734,25** | **1 938 853** |

**Заказчик** _____

**Подрядчик** _____

Заказчик ГУ "Общеобразовательная школа №22 дошкольным миницентром и с гимназческими классами".
Подрядчик ТОО "Амиран"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здании

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июль 2013 года

на Текущий ремонт здании

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **7** | **11-36-1** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **69** | **925,06** | **4,9** | **63829** | **338** | **5122** | **0,38** | **26** |
| | | | **м2** | | **58,5** | **1,85** | **4037** | **128** | **123** | **0,01** | **1** |
| **2** | **8** | **62-7-5** | **Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **40** | **119,7** | **0,11** | **4788** | **4** | **2745** | **0,45** | **18** |
| | | | **м2** | | **72,61** | **0,02** | **2904** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **3** | **9** | **62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **40** | **312,84** | **0,09** | **12513** | **4** | **1716** | **0,28** | **11** |
| | | | **м2** | | **45,39** | **0,02** | **1816** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **4** | **10** | **62-18-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **69** | **328,66** | **0,09** | **22677** | **6** | **3831** | **0,36** | **25** |
| | | | **м2** | | **58,73** | **0,02** | **4052** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **5** | **11** | **11-36-1** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **37** | **925,06** | **4,9** | **34227** | **181** | **2747** | **0,38** | **14** |
| | | | **м2** | | **58,5** | **1,85** | **2165** | **68** | **123** | **0,01** | **0** |
| **6** | **12** | **62-7-5** | **Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **30** | **119,7** | **0,11** | **3591** | **3** | **2059** | **0,45** | **13** |
| | | | **м2** | | **72,61** | **0,02** | **2178** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **7** | **13** | **62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **30** | **312,84** | **0,09** | **9385** | **3** | **1287** | **0,28** | **8** |
| | | | **м2** | | **45,39** | **0,02** | **1362** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **8** | **14** | **62-18-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов** | **37** | **328,66** | **0,09** | **12160** | **3** | **2054** | **0,36** | **13** |
| | | | **м2** | | **58,73** | **0,02** | **2173** | **1** | **94,5** | **0** | **0** |
| **9** | **15** | **11-36-1** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **52** | **925,06** | **4,9** | **48103** | **255** | **3860** | **0,38** | **20** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 58,5 | 1,85 | 3042 | 96 | 123 | 0,01 | 0 |
| 10 | 16 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 34 | 119,7 | 0,11 | 4070 | 4 | 2334 | 0,45 | 15 |
| | | | м2 | | 72,61 | 0,02 | 2469 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | 62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов | 34 | 312,84 | 0,09 | 10636 | 3 | 1459 | 0,28 | 10 |
| | | | м2 | | 45,39 | 0,02 | 1543 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 62-18-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов | 52 | 328,66 | 0,09 | 17090 | 5 | 2887 | 0,36 | 19 |
| | | | м2 | | 58,73 | 0,02 | 3054 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 72 | 925,06 | 4,9 | 66604 | 353 | 5345 | 0,38 | 28 |
| | | | м2 | | 58,5 | 1,85 | 4212 | 133 | 123 | 0,01 | 1 |
| 14 | 20 | 11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 106 | 123,31 | 0,16 | 13071 | 17 | 2119 | 0,09 | 10 |
| | | | м | | 16,18 | 0,07 | 1715 | 7 | 123 | 0 | 0 |
| 15 | 30 | 62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов | 51 | 312,84 | 0,09 | 15955 | 5 | 2189 | 0,28 | 14 |
| | | | м2 | | 45,39 | 0,02 | 2315 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 16 | 31 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 14 | 925,06 | 4,9 | 12951 | 69 | 1039 | 0,38 | 5 |
| | | | м2 | | 58,5 | 1,85 | 819 | 26 | 123 | 0,01 | 0 |
| 17 | 32 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 48 | 119,7 | 0,11 | 5746 | 5 | 3294 | 0,45 | 22 |
| | | | м2 | | 72,61 | 0,02 | 3485 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 18 | 33 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 17 | 925,06 | 4,9 | 15726 | 83 | 1262 | 0,38 | 6 |
| | | | м2 | | 58,5 | 1,85 | 995 | 31 | 123 | 0,01 | 0 |
| 19 | 41 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 40 | 119,7 | 0,11 | 4788 | 4 | 2745 | 0,45 | 18 |
| | | | м2 | | 72,61 | 0,02 | 2904 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | 62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов | 40 | 312,84 | 0,09 | 12513 | 4 | 1716 | 0,28 | 11 |
| | | | м2 | | 45,39 | 0,02 | 1816 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 21 | 43 | 62-11-5 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 64 | 108,59 | 0,11 | 6950 | 7 | 3921 | 0,4 | 26 |
| | | | м2 | | 64,8 | 0,03 | 4147 | 2 | 94,5 | 0 | 0 |
| 22 | 44 | 62-18-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов | 64 | 328,66 | 0,09 | 21034 | 6 | 3553 | 0,36 | 23 |
| | | | м2 | | 58,73 | 0,02 | 3759 | 1 | 94,5 | 0 | 0 |
| 23 | 46 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 387 | 119,7 | 0,11 | 46324 | 43 | 26562 | 0,45 | 174 |
| | | | м2 | | 72,61 | 0,02 | 28100 | 8 | 94,5 | 0 | 0 |
| 24 | 47 | 62-11-5 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов | 370 | 108,59 | 0,11 | 40178 | 41 | 22668 | 0,4 | 148 |
| | | | м2 | | 64,8 | 0,03 | 23976 | 11 | 94,5 | 0 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 48 | 15-169-5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | 1377 | 37,86 | 0,05 | 52133 | 69 | 27746 | 0,11 | 150 |
| | | | м2 | | 19,17 | 0,02 | 26397 | 28 | 105 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 557042 | 1518 | | | 828 |
| | | | | | | | 135432 | 552 | | | 3 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 136260 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 136260 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 693302 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 20439 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 68 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 41598 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 734900 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,44 % | | | | 745483 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,528 % | | | | 749419 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 752401 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 759856 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 759856 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 156423 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 899 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,23355 | | | | 1697175 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 33944 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1731119 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 207734 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1938853 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1938853 | | | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: Плекбаев Г.А. (подпись)