Генподрядчик: ИП Бегенов С.З. Справка КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kokshe Building Service"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.М.Габдуллина, 92

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за июнь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.М.Габдуллина, 92	**2 082 661**	**2 082 661**							**249 919**	**2 332 580**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Бегенов С.З.**
Директор ИП Бегенов С.З.

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Кирилов В.Ю.**
Директор ТОО "Kokshe Building Service"

Генподрядчик: ИП Бегенов С.З.
Субподрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.М.Габдуллина, 92

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.М.Габдуллина, 92

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	754	986,11	54,9	743525	41398	272280	0,74	557,96
		м2 оштукатуриваемой поверхности		617,08	41,89	465277	31584	54,8	0,0554	41,7716
2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	754	756,27	17,15	570225	12928	130420	0,37	278,98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	227302	10690	54,8	0,0187	14,0998
3	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	754	275,34	1,94	207603	1459	76265	0,231	174,174
		м2 окрашиваемой поверхности		183,64	0,93	138468	701	54,8	0,0011	0,8294
		Всего прямые затраты				**1521353**				**1011**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	831 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	634 521
Накладные расходы I уровня, тенге	478 965
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 000 318
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	84 813
Итого, тенге	2 085 131
Всего	**2 085 131**
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 085 131**
НДС (12 %)	250 216
Всего по акту с учетом НДС	**2 335 347**
Всего с учетом ценовой скидки Субподрядчика, k=0,998815	**2 332 580**
ИТОГО к оплате:	**2 332 580**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Бегенов С.З.**
Директор ИП Бегенов С З

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Кирилов В.Ю.**
Директор ТОО "Kokshe Building Service"