ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

САЙРАМ АУДАНЫ ӘКІМДІГІ

АКИМАТ САЙРАМСКОГО РАЙОНА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2011. № 1435

Ақсу ауылы

село Аксу

Құрылысы аяқталған Арыс ауыл округі, Нұржанқорған ауылындағы«№62 Анартаев атындағы жалпы орта мектебіне 6 сыныптық жапсаржай мен спортзал құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік комиссияның актісін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 26 бабына сәйкес, 2011 жылғы 07 маусымдағы Сайрам ауданы әкімінің №12 шешімімен тағайындалған мемлекеттік комиссияның 2011 жылғы 24 қарашадағы актісін қарай келіп, аудан әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Арыс ауыл округі, Нұржанқорған ауылындағы «№62 М.Анартаев атындағы жалпы орта мектебіне 6 сыныптық жапсаржай мен спортзал құрылысы» нысаны құрылыс жұмыстарының аяқталуына байланысты оны пайдалануға қабылдау туралы 2011 жылғы 24 қарашадағы мемлекеттік комиссияның актісі бекітілсін.

2. Арыс ауыл округі, Нұржанқорған ауылындағы «№62 М.Анартаев атындағы жалпы орта мектебіне 6 сыныптық жапсаржай мен спортзал құрылысы» нысаны «№62 М.Анартаев атындағы жалпы орта мектебі мемлекеттік мекемесінің» балансына өткізілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары С.Сапарбаевқа жүктелсін.

Аудан әкімі **У.Қайназаров**

0001709

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН:

Қаулы № 1428 07.12.2011

БЕКІТІЛГЕН:

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

200.....жылғы «.....» ..... № ..... Сәйрам ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Сәйрам жіне жіне
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2011 жылғы «07» 02 № 109 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Сакарбаев С.А — аудан жіне орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Сүйірбаев С — ОҚО бойынша МСҚБ
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші
Шайхамиев С.Б — Сәйрам ауданы құрылыс бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
Аскорова Д — Білім бөлімі бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Маханова Р — «Дум-Проект» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Оспанов Р.Ж. — Сәйрам ауданы МСЭК бөлім бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы қызмет органдары
Бөлембетов М.Р. — Сәйрам аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Мамырбаев А — Ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
Семенов Н.С — «КДСМ» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Мекпен Б. ОҚО бақылау және әлеуметтік қорғау мем. еңбек инспекциясы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Оспанбаев Р. Шу-Талас жолаушы деңгейлерінің ОҚО филиалы инженері
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
А. Қорабаев инженерлік бақылау «Сәйрам-Құрылыс» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) „ОҚО Сайрам ауданының Құрылыс бөлімі" ММ
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша „ОҚО Сайрам ауданы, Ақсу ауылы орнын Нұржанқорған
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, мекенжай, мекенжай нөмірі) (корпустың)
ауылындағы Ахмадаев атындағы жалпы орта мектебінің 6 сыныптың жанындағы мен спортзал ғимаратының
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта
құрылысы"
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Сайрам ауданының жергілікті бюджеті
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы «07» 02 № 109 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы «29» 06 № 9 рұқсатына сәйкес салынған.
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған

3. Құрылысты Құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер „КФСМ" ЖШС
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар —
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылыс жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы „Дум-проект" ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .. қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Үлгі
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Оңтүстік мемсараптама" ЕМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «23» мамыр № 19-0269 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 29.06.2011ж.; жұмыстың аяқталуы 24.11.2011ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 4,5 ай; іс жүзінде 4,5

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс комиссия бұйрығы

сетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т. б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Құр. ауданы	ш.м	78529			
Құр. көлемі	куб.м	5169,22			
Пайд. алаңы	м.	982,04			

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м²		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі оның ішінде	м³		
жер асты бөлігі жапсарлас салынған	м³		
және жанаса салынған үй-жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар.

ерекшеліктің бұрынғы орындалған

орындалуы туралы мәліметтер

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тұстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы: 165,873 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 132,485 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 5,791 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 165,873 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 132,485 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 5,791 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық .....

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі ні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ОКО Сәуірлі сауығу, Арқа сұлы оқушы Жұмысшорталығы

(объектінің атауы)

ауылындағы Ахмаев атындағы жалпы орта мектептің жаңа ғимараты

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Сахарбаев С.А.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Сүйрбаев С.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Қолдары:**

Байтібеков М.Р.

Тастанбеков С.Б.

Мамырбаев А.

Нұрақ Б.

Оспанов Р.Ж.

Ахмедова Д.

Мухамедова Р.

Өтібаев Р.

Қорабаев А.

Есенов М.С.

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

2006 г., г. Шымкент, ТОО Издательский дом, «Оңтүстік полиграфия» з. 5102—1000

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	6 730 313	7 537 950	6 730 313	7 537 950	6 730 313	7 537 950
	Инженеринговые услуги 0,49 %	32 979	36 936	32 979	36 936	32 979	36 936
	Авторский надзор 0,2 %	13 461	15 076	13 461	15 076	13 461	15 076
	Всего к оплате	**6 776 752**	**7 589 962**	**6 776 752**	**7 589 962**	**6 776 752**	**7 589 962**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО

С. Жанталиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

М. Есимов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство. Подготовительные работы								
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	2268	263,03	93,15	596550	211262	464192	1,07	2424
		м3		169,88	34,79	385288	78904	100	0,17	379
2	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	71,7	4330,04	2095,79	310464	150268	216794	13,32	955
		м3		2234,25	789,37	160196	56598	100	3,86	277
3	Е0107-24-13 к=0,8	Демонтаж оград из колючей проволоки	245	237,36	109,74	58154	26886	54123	0,78	192
		м		127,62	30,17	31268	7391	140	0,11	27
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1338	27,10	--	36260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А6- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 6 км, класс груза1	1338	46,17	--	61775	--	12355	0,19	259
		т		9,23	--	12355	--	100	--	--
		Земляные работы (котлован)								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5153,61	28,89	27,85	148867	143507	47369	0,01	37
		м3		1,04	8,44	5360	43474	97	0,03	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	159,39	262,72	--	41874	--	47318	1,85	295
		м3		262,72	--	41874	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	199,7	9,24	9,24	1846	1846	581	--	--
		м3		--	3,00	--	599	97	0,01	2
4	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	55	376,90	10,11	20730	556	5479	0,52	29
		м2		84,38	3,78	4641	208	113	0,02	1
5	С11011-846 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 12-14	0,46	77200,00	--	35512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	4278	89,00	88,73	380754	379599	103161	--	8
		м3		0,25	24,61	1070	105282	97	0,08	363
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	957	6,48	6,48	6201	6201	1953	--	--
		м3		--	2,10	--	2013	97	0,01	8
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	861,3	6,48	6,48	5581	5581	1758	--	--
		м3		--	2,10	--	1812	97	0,01	7
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	95,7	134,10	--	12833	--	14502	0,97	93
		м3		134,10	--	12833	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	861,3	21,55	4,52	18558	3890	14228	0,11	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	14668	--	97	--	--
11	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	610	47,43	44,84	28931	27351	9704	0,02	11
		м3		2,59	13,81	1580	8424	97	0,05	32
12	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1067,5	40,50	--	43234	--	8647	0,17	182
		т		8,10	--	8647	--	100	--	--
13	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	688	28,89	27,85	19874	19158	6324	0,01	5
		м3		1,04	8,44	716	5804	97	0,03	22
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	688	134,10	--	92261	--	104255	0,97	669
		м3		134,10	--	92261	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 мвъезд и выезда	199,7	6,48	6,48	1294	1294	407	--	--
		м3		--	2,10	--	420	97	0,01	2
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	199,7	21,55	4,52	4303	902	3299	0,11	22
		м3		17,03	--	3401	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1925855	978301			5273
		Накладные расходы -	Тенге			1116447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							558
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3224840				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1925855	978301			5273
		Накладные расходы -	Тенге			1116447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							558
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182538				
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**3224840**				
		Время здания и сооружение 2,72 %				87716				
		ИТОГО:				3312556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на зим. время 0,7 %				23188				
		Выслуга лет 1 %				33126				
		Дополнитеьные отпуска 0,4 %				13250				
		ИТОГО:				3382119				
		Итого с коэф.перех цен К=1,95097				6598346				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				131967				
		ИТОГО:				6730313				
		НДС 12 %				807638				
		ВСЕГО:				**7537950**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

_____ С.Жанталиев

_____ Г. Жумабек

Подрядчик:

Директор: ТОО "КДСМ"

_____ М. Есимов

_____ А. Ешимбетов

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл. специалист

_____ А. Касымбай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	16 491 744	18 470 752	16 491 744	18 470 752	9 761 431	10 932 802
	Инженеринговые услуги 0,49 %	80 810	90 507	80 810	90 507	47 831	53 571
	Авторский надзор 0,2 %	32 983	36 942	32 983	36 942	19 523	21 866
	Всего к оплате	**16 605 537**	**18 598 200**	**16 605 537**	**18 598 200**	**9 828 785**	**11 008 238**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО

_____ **С. Жанталиев**

Гл. специалист

_____ **Г. Жумабек**

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ **М. Есимов**

Нач. участка

_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО

_____ **Р. Естемесова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы ниже отм. 0,000. Фундаменты, Блок А								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,34	9051,97	66,01	229377	1673	5872	1,35	34
				195,75	24,93	4960	632	105	0,12	3
		м3								
2	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	67	9807,21	196,62	657083	13174	24378	1,79	120
				272,25	74,27	18241	4976	105	0,36	24
		м3								
3	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2232	65000,00	--	14510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7384	67700,00	--	49987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	148,2	10493,50	311,32	1555137	46138	86925	2,82	418
				441,00	117,61	65356	17430	105	0,57	85
		м3								
6	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0028	11199,33	5172,70	31	14	22	30,90	--
				5557,50	1953,00	16	5	105	9,54	--
		1т								
7	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000,00	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0023	65900,00	--	152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,2	9051,97	66,01	47070	343	1205	1,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	1018	130	105	0,12	1
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом м3	20,74	11757,90	112,36	243859	2330	23169	6,34	131
				1021,50	42,44	21186	880	105	0,21	4
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3	0,337	67700,00	--	22816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки простр-е: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1276	66000,00	--	8422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки прост-ые: сталь период-го профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4742	64400,00	--	30541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т	0,48	9051,97	66,01	4345	32	111	1,35	1
				195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
15	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок м3	1,08	14177,62	308,99	15312	334	2125	11,00	12
				1757,25	116,73	1898	126	105	0,57	1
16	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки прост-ые: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,0108	69000,00	--	745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0384	71100,00	--	2730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-6	Установка стальных конст-ий, остающихся в теле бетона т	0,1181	18837,97	11119,34	2224	1313	1458	42,50	5
				7560,00	4200,75	893	496	105	20,52	2
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	0,1181	53000,00	--	6258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т	1,73	9561,97	66,01	16549	114	401	1,35	2
				195,75	24,93	339	43	105	0,12	--
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,0421	5239,08	327,33	220	14	89	11,60	--
				1890,00	123,75	79	5	105	0,60	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0065	65000,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0356	67700,00	--	2410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	101,61	239,96	4,19	24382	426	7149	0,38	39
		м2		58,05	1,58	5898	161	118	0,01	1
		Фундаменты, Блок Б								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,7	9051,97	66,01	33492	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,12	--
2	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	11,26	9807,21	196,62	110429	2214	4097	1,79	20
		м3		272,25	74,27	3066	836	105	0,36	4
3	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0548	65000,00	--	3561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1942	67700,00	--	13145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	52,05	10493,50	311,32	546187	16204	30529	2,82	147
		м3		441,00	117,61	22954	6122	105	0,57	30
6	Е0106-11-5	Установка анк-х болтов в виде сваренных кар-в при бето-и	0,0633	11199,33	5172,70	708	327	499	30,90	2
		1т		5557,50	1953,00	352	124	105	9,54	1
7	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0104	65000,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки пл-е: сталь период-о пр-я кл.А-III, d 12 мм	0,0529	65900,00	--	3486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,32	9051,97	66,01	57208	417	1464	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1237	158	105	0,12	1
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6	11757,90	112,36	70547	674	6703	6,34	38
		м3		1021,50	42,44	6129	255	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,32	12387,20	112,36	65900	598	5943	6,34	34
				1021,50	42,44	5434	226	105	0,21	1
		м3								
12	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	18,06	12337,81	489,23	222821	8835	17713	4,75	86
				749,25	184,82	13531	3338	105	0,90	16
		м3								
13	С12041-72 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,435	67700,00	--	29447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки прост-ые: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0818	66000,00	--	5401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1704	62100,00	--	10582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,04	59100,00	--	61615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0106-11-6	Установка стальных констр-ций, остающихся в теле бетона	0,1181	18837,97	11119,34	2224	1313	1458	42,50	5
				7560,00	4200,75	893	496	105	20,52	2
		1т								
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1181	53000,00	--	6258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	38,64	239,96	4,19	9272	162	2719	0,38	15
				58,05	1,58	2243	61	118	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4187570	96893			1130
		Накладные расходы -	Тенге			224888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4677205				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4187570**	**96893**			**1130**
		Накладные расходы -	Тенге			**224888**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**264747**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по Акту:	**Тенге**			**4677205**				
		Время здания и сооружение 2,72 %				127220				
		ИТОГО:				4804425				
		Затраты на зим. время 0,7 %				33631				
		Выслуга лет 1 %				48044				
		Дополнитеьные отпуска 0,4 %				19218				
		ИТОГО:				4905318				
		Итого с коэф.перех цен К=1,95097				9570030				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				191401				
		ИТОГО:				9761431				
		НДС 12 %				1171372				
		ВСЕГО:				**10932802**				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

А. Карабаев

Гл. специалист

А. Касымбай

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

М. Есимов

Нач. участка

А. Ешимбетов

Нач. ПТО

Р. Естемесова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор: № 82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	35 135 693	39 351 975	35 135 693	39 351 975	18 643 949	20 881 223
	Инженеринговые услуги 0,49 %	172 165	192 825	172 165	192 825	91 355	102 318
	Авторский надзор 0,2 %	70 271	78 704	70 271	78 704	37 288	41 762
	Всего к оплате	**35 378 129**	**39 623 504**	**35 378 129**	**39 623 504**	**18 772 592**	**21 025 303**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
_____ **С. Жанталиев**

Гл. специалист
_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
_____ **А. Карабаев**

Гл.специалист
_____ **А.Касымбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ **М. Есимов**

Гл.инженер:
_____ **Б. Байымбетов**

Нач. участка:
_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО
_____ **Р. Естемесова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор №82 2 июнь 2011г

Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочие, обслуживающие машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы выше отм. 0,000 Стены, Блок А								
1	Е0108-6-1	Кладка стен нару-х простых при высоте этажа до 4 м	114,76	7224,64	335,84	829064	38539	111816	4,54	521
		м3		699,75	126,00	80300	14459	118	0,61	70
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	80,11	7209,86	337,41	577582	27030	75293	4,38	351
		м3		670,50	126,00	53714	10094	118	0,62	50
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2283	8679,65	422,15	1981	96	2266	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1885	36	118	0,77	--
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0201	64100,00	--	1285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2082	41200,00	--	8576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	368,45	-38,93	--	-14344	--	-16925	-0,22	-81
		м2		-38,93	--	-14344	--	118	--	--
		Перегородки								
7	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	62,43	945,51	34,73	59028	2168	17534	1,43	89
		м2		225,00	13,01	14047	812	118	0,06	4
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100,00	--	83	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0171	41200,00	--	702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14,5	132,03	66,18	1914	960	1482	0,34	5
				63,23	38,95	917	565	100	0,06	1
		отверст.								
11	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	203	-1,61	-0,76	-327	-154	-237	--	-1
				-0,72	-0,45	-146	-91	100	--	--
		отверст.								
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0086	175710,10	1826,10	1511	16	106	42,70	--
				8100,00	690,75	70	6	140	3,37	--
		т								
13	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,06	23472,00	302,67	1408	18	237	24,61	1
				3840,75	114,75	230	7	100	0,56	--
		м3								
		Перемычки								
14	Е0106-18-9	Устройство перемычек	24,86	16546,47	367,51	411345	9136	61122	13,10	326
				2202,75	138,83	54760	3451	105	0,68	17
		м3								
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,1	66000,00	--	72600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,2	64400,00	--	141680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0942	64700,00	--	6095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0012	65000,00 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0157	65900,00 --	-- --	1035 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Перекрытие								
20	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	35	1378,40 353,25	244,31 87,60	48244 12364	8551 3066	21602 140	2,10 0,39	74 13
21	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	32,5	1884,51 447,75	403,26 146,29	61247 14552	13106 4754	27029 140	2,74 0,66	89 21
22	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	712,7	3160,00 --	-- --	2252132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С143017-71- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	226	349,00 --	-- --	78874 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С143017-71- 6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	249,84	213,00 --	-- --	53216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	712,7	45,00 --	-- --	32072 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Работы выше отм. 0,000 блок Б, Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м								
			50,37	7178,34	281,14	361573	14161	46806	4,42	223
				681,75	105,75	34340	5327	118	0,51	26
		м3								
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1622	8679,65	422,15	1408	68	1611	56,40	9
				8257,50	157,50	1340	26	118	0,77	--
		т								
28	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0108	64100,00	--	692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1514	41200,00	--	6239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	150,41	-38,93	--	-5855	--	-6909	-0,22	-33
				-38,93	--	-5855	--	118	--	--
		м2								
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0048	8679,65	422,15	42	2	48	56,40	--
				8257,50	157,50	40	1	118	0,77	--
		т								
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600,00	--	243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Е0106-11-6	Установка стальных конс-ий, остаю-ся в теле бетона								
			0,0034	18837,97	11119,34	63	37	42	42,50	--
				7560,00	4200,75	25	14	105	20,52	--
		1т								
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0034	50600,00	--	170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0099	18837,97	11119,34	187	110	123	42,50	--
				7560,00	4200,75	75	42	105	20,52	--
		1т								
36	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0099	45300,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0401	70437,87	304,24	2822	12	412	58,00	2
				9675,00	114,75	388	5	105	0,56	--
		1т								
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0401	40200,00	--	1611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	80,55	125,15	0,62	10081	50	6566	0,43	35
				68,85	0,23	5546	19	118	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5006808	113907			1624
			Тенге			254246	42591			203
		Накладные расходы -	Тенге			350021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5678239				
		Бурение скважины глубиной 70м - 2шт								
40	Е0104-9-2 К=1,5 т.ч.п.3.7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	10	1072,21	872,77	10722	8728	3063	1,06	11
				180,44	114,06	1804	1141	104	0,70	7
		м								
41	Е0104-47-1 К=1,2 т.ч.п.3.52	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	706,95	522,89	7070	5229	2536	1,06	11
				182,52	61,29	1825	613	104	0,28	3
		м								
42	Е0104-54-1 К=1,03 т.ч.п.3.77	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	107481,33	82220,58	214963	164441	81834	141,11	282
				25260,75	14082,36	50522	28165	104	50,59	101
		шт								
43	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	2	2995,55	2461,33	5991	4923	1829	2,75	6
				479,25	400,18	959	800	104	1,58	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0104-9-2 К=1,2 т.ч.п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	26	884,38	721,03	22994	18747	6987	0,84	22
				144,35	114,06	3753	2966	104	0,56	15
		м								
45	Е0104-9-5 К=1,2 т.ч.п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	70	3503,63	2873,56	245254	201149	71000	3,30	231
				575,10	400,18	40257	28013	104	1,89	132
		м								
46	Е0104-9-7 К=1,2 т.ч.п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	34	7018,74	5754,61	238637	195657	64932	6,55	223
				1158,30	678,01	39382	23052	104	3,02	103
		м								
47	Е0104-49-1 К=1,4 т.ч.п.3.60	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	10	153,82	126,41	1538	1264	428	0,16	2
				27,41	13,71	274	137	104	0,07	1
		м								
48	Е0104-46-3 К=1,0 т.ч.п.3.51	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	96	356,81	265,23	34254	25462	12839	0,52	50
				91,58	37,02	8792	3554	104	0,14	13
		м								
49	Е0104-46-4 К1,0 т.ч.п.3.51	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	34	603,38	470,63	20515	16001	6827	0,75	26
				132,75	60,31	4513	2051	104	0,22	7
		м								
50	Е0104-54-2 К1,0 т.ч.п.3.75	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	113483,44	87158,44	226967	174317	86491	147,00	294
				26325,00	15257,19	52650	30514	104	53,94	108
		шт								
51	ЕВрем.нормы	изготовление перфорированных фильтров	18	2786,52	127,30	50157	2291	44542	--	--
				2379,38	--	42829	--	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
53	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	3,14	78900,00	--	247746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	0,02	78900,00	--	1578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	141,7	3000,00	--	425100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	11	7430,00	--	81730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	11,62	6450,00	--	74949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С143101-1	Вода	190	5,00	--	950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-1014 Изм. и	Портландцемент тампонажный бездобавочный	2,56	12300,00	--	31463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	81	457,00	--	37017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	71	153,00	--	10863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта**	0,0262	8200,00	--	215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2532380**	**1292281**			**1500**
			Тенге			**315195**	**202509**			**782**
		Накладные расходы -	Тенге			**538412**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**150965**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33283**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3255039**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7539188**	**1406188**			**3124**
			Тенге			**569441**	**245100**			**985**
		Накладные расходы -	Тенге			**888433**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**472375**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33283**				
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**8933278**				
		Время здания и сооружение 2,72 %				242985				
		ИТОГО:				9176263				
		Затраты на зим. время 0,7 %				64234				
		Выслуга лет 1 %				91763				
		Дополнитеьные отпуска 0,4 %				36705				
		ИТОГО:				9368965				
		Итого с коэф.перех цен К=1,95097				18278382				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				365568				
		ИТОГО:				18643949				
		НДС 12 %				2237274				
		ВСЕГО:				**20881223**				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл. специалист

_____ А. Касымбай

Подрядчик:

ТОО "КЛСМ"

Гл. инженер

_____ Б. Байымбетов

Нач. участка

_____ А. Ешимбетов

Нач. ПТО

_____ Р. Естемесова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 /1 31 июля 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	11 084 234	12 414 341	11 084 234	12 414 341	11 084 234	12 414 341
2	Инженеринговые услуги 0,49 %	54 313	60 830	54 313	60 830	54 313	60 830
3	Авторский надзор 0,2 %	22 168	24 829	22 168	24 829	22 168	24 829
	Всего к оплате	**11 160 715**	**12 500 000**	**11 160 715**	**12 500 000**	**11 160 715**	**12 500 000**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО

_____ **С. Жанталиев**

Гл. специалист

_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам - Курылыс"

_____ **А. Карабаев**

Гл.специалист

_____ **С. Искаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ **М. Есимов**

Гл.инженер:

_____ **Б. Баймбетов**

Нач. участка:

_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО

_____ **Р. Естемесова**

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия, Отмостка 2.110-3п дет.89-332 м2								
1	Е0106-1-1	**Устройство подготовки из бетона В7,5 толщ.150мм** м3	43,42	9194,77	66,01	399228	2866	10061	1,35	59
				195,75	24,93	8499	1082	105	0,12	5
2	Е0127-55-1	**Устройство асфальт-х покрытий дорожек и т-в односл-х из литой мелкозер-й асфальт-й смеси толщ 3 см** м2	332	449,08	--	149095	--	10929	0,14	48
				24,75	--	8217	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**548323**	**2866**			**106**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603471				
		Водоотвод, Ж/бет.арычный лоток тип 1								
3	С143018-159 Изм. и	**Лотки водопропускные трапеце-о сечения вы-а 400 мм** м	102	2080,00	--	212160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-13-5	**Разра-а грунта 2 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ков-м вм-ю 0,25 м3,грун-й арык** м3	14,36	33,67	32,10	483	461	193	0,01	--
				1,57	12,33	23	177	97	0,05	1
5	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разраб-х меха-м способом** м3	0,444	262,72	--	117	--	132	1,85	1
				262,72	--	117	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**212760**	**461**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			225870				
		Физкультурно-спортивная зона, Школьный стадион с площадками для игр и беговой дорожкой								
6	У1-10-5	**Ворота футбольные, строительные работы**	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				749,10	558,36	1498	1117	140	2,70	5
		ворота								
7	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50,00	100
				8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	--
		ворота								
8	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
				2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
		стойка								
9	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26,00	52
				4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	--
		стойка								
10	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	2	18942,15	427,53	37884	855	2067	5,30	11
				874,50	109,98	1749	220	105	0,54	1
		стойка								
11	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструкций	2	14604,61	22,48	29209	45	4317	14,00	28
				2390,63	7,48	4781	15	90	0,03	--
		стойка								
		Площадка для настольного тенниса-80м2								
12	У1-14-7	Стол для настольного тенниса, строительные работы	2	11282,71	1060,60	22565	2121	2123	4,00	8
				658,35	352,50	1317	705	105	1,70	3
		стол								
13	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,20	12
				1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	--
		стол								
		Площадка для гимнастики 1-1Vкл.т.п.29-01-45.88-200м2								
14	У1-9-22	Устройство для подвески спор-х снарядов т.п..310-4-1	2	6157,14	256,98	12314	514	2105	5,60	11
				920,70	81,78	1841	164	105	0,40	1
		шт								
15	У1-9-23	Монтаж металлоконструкций	2	14367,73	22,48	28735	45	2565	8,20	16
				1417,45	7,48	2835	15	90	0,03	--
		шт								
16	У1-9-31	Стенка гимнастическая, строительные работы	2	21590,13	543,33	43180	1087	7705	21,00	42
				3531,00	138,18	7062	276	105	0,68	1
		стенка								
17	У1-7-5	Бум разновысокий, строительные работы	2	14746,47	344,91	29493	690	5739	16,00	32
				2640,00	93,06	5280	186	105	0,46	1
		балансир								
18	У1-9-6	Препятствие для перелезания, строительные работы	5	5284,37	91,91	26422	460	11726	13,00	65
				2211,00	22,56	11055	113	105	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		констр.								
19	У1-9-7	Препятствие для перелезания, монтаж металлоконс-й	5	49330,92	72,44	246655	362	21997	28,00	140
				4865,88	22,44	24329	112	90	0,08	--
		констр.								
20	У1-9-27	Ворота для пролезания, строительные работы	4	8766,49	372,28	35066	1489	4700	6,00	24
				994,95	124,08	3980	496	105	0,61	2
		констр.								
21	У1-9-28	Ворота для пролезания, монтаж металлоконструкций	4	15387,96	22,48	61552	90	8709	14,00	56
				2411,78	7,48	9647	30	90	0,03	--
		констр.								
22	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	3	7984,53	519,60	23954	1559	2201	3,20	10
				529,65	169,20	1589	508	105	0,83	2
		рукоход								
23	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	3	9226,09	13,74	27678	41	4094	8,80	26
				1512,65	3,74	4538	11	90	0,01	--
		рукоход								
		Площадка для гимнастики V-X1 кл.т.п.29-01-45.88-200м2								
24	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	9	6122,01	295,80	55098	2662	5158	2,70	24
				447,15	98,70	4024	888	105	0,48	4
		брусья								
25	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	9	4829,33	--	43464	--	3873	2,80	25
				478,13	--	4303	--	90	--	--
		брусья								
26	У1-9-31	Стенка гимнастическая, строительные работы	4	21590,13	543,33	86361	2173	15411	21,00	84
				3531,00	138,18	14124	553	105	0,68	3
		стенка								
27	У1-9-22	Шесты вертикальные, строительные работы	2	6157,14	256,98	12314	514	2105	5,60	11
				920,70	81,78	1841	164	105	0,40	1
		шт								
28	У1-9-23	Шесты вертикальные, монтаж металлоконструкций	2	14367,73	22,48	28735	45	2565	8,20	16
				1417,45	7,48	2835	15	90	0,03	--
		шт								
29	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,10	3
				513,15	163,56	513	164	105	0,80	1
		брусья								
30	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,30	5
				907,59	1,87	908	2	90	0,01	--
		брусья								
31	У1-9-8	Перекладины гимнастические, строительные работы	8	2998,67	61,55	23989	492	9294	6,60	53
				1092,30	14,10	8738	113	105	0,07	1
		комплекс								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	У1-9-9	Перекладины гимнастические, монтаж металлокон-й	8	20127,40	29,35	161019	235	14370	12,00	96
				1986,55	9,35	15892	75	90	0,04	--
		комплекс								
33	У1-7-4	Бревно, строительные работы	4	5161,95	118,62	20648	474	5751	8,10	32
				1338,15	31,02	5353	124	105	0,15	1
		балансир								
34	У1-43-20	Станок для развития мышц живота и спины	3	10009,05	242,88	30027	729	5270	9,70	29
				1605,45	67,68	4816	203	105	0,33	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1341083	24288			1050
		Накладные расходы -	Тенге			180565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1612947				
		Внутриплощадочные электрические сети, ЛЭП-0,4КВ								
35	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экск-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместим-ю 0,25 м3	72,46	33,67	32,10	2440	2326	977	0,01	1
				1,57	12,33	114	893	97	0,05	4
		м3								
36	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механи-ым способом	2,24	262,72	--	589	--	665	1,85	4
				262,72	--	589	--	113	--	--
		м3								
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере-ии 2 группы грунтов до 5 м	49,86	6,48	6,48	323	323	102	--	--
				--	2,10	--	105	97	0,01	--
		м3								
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,54	134,10	--	743	--	839	0,97	5
				134,10	--	743	--	113	--	--
		м3								
39	Е0101-24-2	Разработка грунта бульд-и мощ-ю 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ-и 2 группы грунтов до 10 м лишнего грунта	2,37	9,24	9,24	22	22	7	--	--
				--	3,00	--	7	97	0,01	--
		м3								
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневма-и трамбовками	49,86	21,55	4,52	1074	225	824	0,11	5
				17,03	--	849	--	97	--	--
		м3								
41	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	36,70	27,80	8441	6394	3430	0,06	14
				8,80	6,90	2024	1587	95	0,04	9
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	56	11,20	7,90	627	442	282	0,02	1
		м		3,30	2,00	185	112	95	0,01	1
43	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	230	32,40	23,70	7452	5451	3168	0,06	14
		м		8,60	5,90	1978	1357	95	0,03	8
44	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	56	18,80	14,20	1053	795	426	0,03	2
		м		4,50	3,50	252	196	95	0,02	1
45	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	2,02	9010,00	--	18236	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,069	219648,38	--	15156	--	2083	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1894	--	110	--	--
47	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, БНМ-140 мм	12	67,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по устан-м конструкциям по стенам и колоннам с кре-м скобами, диаметр до 25 мм	22	108,60	48,90	2389	1076	1083	0,22	5
		м		39,60	12,20	871	268	95	0,07	2
49	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по устан-м конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, д-р до50 мм	35	147,30	73,00	5156	2555	2254	0,29	10
		м		49,50	18,30	1733	640	95	0,11	4
50	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые диаметром 20 мм	3,01	650,00	--	1959	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые диаметром 32 мм	5,28	650,00	--	3432	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые диаметром 40 мм	5,25	650,00	--	3413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
53	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	126	27,70	2,10	3490	265	2418	0,10	13
				19,70	0,50	2482	63	95	--	--
		м								
54	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	217	26,40	3,10	5729	673	4041	0,11	24
				19,10	0,50	4145	108	95	--	1
		м								
55	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,086	53300,00	--	4584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,154	85800,00	--	13213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
57	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,049	120100,00	--	5885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
58	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,054	74900,00	--	4045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
59	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	10	603,80	--	6038	--	5007	3,00	30
				527,00	--	5270	--	95	--	--
		шт								
60	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алю-и или медными жилами, с пласт-й изоляцией в алюм-й, свинцовой или пластм-й оболочке, с заш-и покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип ПКВэ-2	10	3160,00	--	31600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		Заземление								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,5	218,93	--	3393	--	3835	1,54	24
				218,93	--	3393	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							8300
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,6	134,10	--	1556	--	1758	0,97	11
		м3		134,10	--	1556	--	113	--	--
63	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикал-й из круглой стали, ди-р 16 мм	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
64	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,079	44300,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	26,30	3,30	1315	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
66	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	46400,00	--	2914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети, Тепловые сети, Земляные работы								
67	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмести-ю 0,25 м3	38,6	33,67	32,10	1300	1239	520	0,01	--
		м3		1,57	12,33	61	476	97	0,05	2
68	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в кот-х и траншеях разработанных механизиро-м способом	2,91	262,72	--	763	--	862	1,85	5
		м3		262,72	--	763	--	113	--	--
69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем-и 2 группы грунтов до 5 м	26,82	6,48	6,48	174	174	55	--	--
		м3		--	2,10	--	56	97	0,01	--
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,98	134,10	--	400	--	452	0,97	3
		м3		134,10	--	400	--	113	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,82	21,55	4,52	578	121	443	0,11	3
		м3		17,03	--	457	--	97	--	--
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,046	124998,88	45997,13	5750	2116	5388	415,00	19
		км		73125,00	16970,25	3364	781	130	88,16	4
[illegible]	С130806-65 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	46,46	279,00	--	12962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-262	Опоры скользящие	0,0075	107900,00	--	809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	10	352,09	5,38	3521	54	1701	0,94	9
		м2		186,75	2,25	1868	23	90	0,01	--
81	С11011-169	Изол	10	126,00	--	1260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-3-9	Изоляция трубоп-в ди 57 мм полуци-и из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	46	103,45	8,47	4759	390	2681	0,33	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		55,13	3,15	2536	145	100	0,02	1
83	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,6	17600,00	--	10560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	114,31	6,39	5258	294	1491	0,19	9
		м		29,93	2,48	1377	114	100	0,01	1
85	С11011-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	19	131,04	--	2490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0118	109500,00	--	1291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канал КЛ60-45-8 (17м)								
87	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под канал	1,67	2484,20	152,52	4139	254	457	1,02	2
		м3		153,68	57,15	256	95	130	0,28	--
88	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,42	1986,57	564,43	12754	3624	6853	3,33	21
		м3		567,00	195,49	3640	1255	140	0,75	5
89	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0,Л4-8	5,04	25300,00	--	127512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,Л4д-8	0,18	26600,00	--	4788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,П5-8	1,12	26000,00	--	29120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	С143018-78 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. [illegible] СН РК 8.02-04С 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,П5д-8	0,08	28000,00	--	2240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,42	-134,00	--	-860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,42	-250,00	--	-1605	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,4	245,44	3,82	5007	78	934	0,21	4
		м2		37,35	1,44	762	29	118	0,01	--
		Опорные подушки ОП-1(5шт)								
96	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,02	1986,57	564,43	40	11	21	3,33	--
		м3		567,00	195,49	11	4	140	0,75	--
97	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,02	24600,00	--	492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,02	-134,00	--	-3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,02	-250,00	--	-5	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы для КЛ60-45-8(4шт)								
[illegible]	[illegible] Изм. и [illegible] 8 СН РК	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	1,2	841,62	34,37	1010	41	286	1,21	1
		м2		189,00	12,87	227	15	118	0,06	--
101	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	0,8	826,15	11,21	661	9	34	0,20	--
		м2		31,50	4,21	25	3	118	0,02	--
102	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	1,6	773,67	8,23	1238	13	160	0,47	1
		м2		81,68	3,08	131	5	118	0,02	--
103	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
104	Е0106-10-1	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм**	0,8	938,08	14,05	750	11	31	0,20	--
		м2		31,05	5,31	25	4	105	0,03	--
		Установка н.о. в канале КЛ60-45 (1компл.)								
105	С12021-263	**Опоры неподвижные**	0,0007	107900,00	--	79	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	0,1	9194,77	66,01	919	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
107	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В10**	0,4	12438,58	954,99	4975	382	590	6,51	3
		м3		1075,50	330,44	430	132	105	1,34	1
108	Е0106-1-1	**Заделка стыков цем.раствором М50**	0,01	5981,77	66,01	60	1	2	1,35	--
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т,швеллера №10 L-800	0,0069	17355,77	2191,29	119	15	78	73,60	1
		т		12555,00	101,25	86	1	90	0,49	--
110	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0069	147100,00	--	1011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0107-61-1	Монтаж плит перекрытия П5д-8	0,04	1986,57	564,43	79	23	43	3,33	--
		м3		567,00	195,49	23	8	140	0,75	--
112	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,П5д-8	0,04	28000,00	--	1120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	-134,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	-250,00	--	-10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диам.2,0м-1шт								
115	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,94	8209,77	1879,87	15927	3647	4978	8,86	17
		м3		1435,50	538,43	2785	1045	130	2,06	4
116	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	32800,00	--	36080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной ст-и за изменение кл.бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	--	-147	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143001-18	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	--	-275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	10800,00	--	9612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	11880,00	--	7009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0138	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	2	495,33	80,05	991	160	743	1,30	3
		врезка		254,25	31,50	509	63	130	0,15	--
		Внутриплощадочные сети водоснабжения								
124	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	5,4	66,75	51,25	360	277	180	0,12	1
		м3		15,50	9,62	84	52	133	0,04	--
125	Е0127-26-1	Устройство однослойных гравийных оснований толщиной 12 см,толщ.20см	27	40,45	34,29	1092	926	532	0,04	1
		м2		6,01	8,79	162	237	133	0,03	1
126	Е0127-26-3 К=8 к об.	Устройство оснований толщиной 12 см гравийных, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	216	1,47	1,37	317	295	144	--	--
		м2		0,10	0,40	22	87	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	194,97	33,67	32,10	6565	6259	2628	0,01	2
		м3		1,57	12,33	306	2403	97	0,05	10
128	Е0101-164-2 Т.Ч. П.1.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механиз-м способом	6,03	262,72	--	1584	--	1790	1,85	11
		м3		262,72	--	1584	--	113	--	--
129	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,6	21,55	4,52	1392	292	1067	0,11	7
		м3		17,03	--	1100	--	97	--	--
130	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, в грунтах 1 группы,защитный слой мягким грунтом	29,34	122,18	--	3585	--	4051	0,89	26
		м3		122,18	--	3585	--	113	--	--
131	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем-ии 2 группы грунтов до 5 м	131,5	6,48	6,48	852	852	268	--	--
		м3		--	2,10	--	277	97	0,01	1
132	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневма-и трамбовками	131,5	21,55	4,52	2833	594	2172	0,11	14
		м3		17,03	--	2239	--	97	--	--
133	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэ-ых труб диам. 65 мм	0,163	51202,26	20326,01	8346	3313	7666	179,00	29
		км		30825,00	5353,43	5024	873	130	20,64	3
134	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэт-х труб диам. 25 мм	0,0075	47611,09	17877,09	357	134	335	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	223	35	130	18,10	--
135	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	164,63	228,00	--	37536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-203 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	7,58	59,00	--	447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм,гильзы	0,0022	139336,75	90794,12	307	200	194	286,00	1
				48375,00	19582,83	106	43	130	84,07	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км								
С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	2,2	2370,00	--	5214	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,02	62566,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
			45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	--
	км								
С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	20,08	279,00	--	5602	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
			144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
	шт								
С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выд-м шпин-м 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	350,00	--	2450	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм	20	400,00	--	8000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м								
Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубоп-ам диам. 50 мм	21	74,06	9,93	1555	209	1720	0,32	7
			63,00	--	1323	--	130	--	--
	фланец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	31	285,00	--	8835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С130804-40 прим	Втулка под фланец, d-63 мм	1	594,00	--	594	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С130804-36	Муфта, d-25 мм	0,1	122,00	--	12	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130804-53	Тройник прямой, d-25x15 мм	0,1	178,00	--	18	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм,отводы	1,5	228,00	--	342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	С130804-34 прим	Заглушка, d-15	0,1	482,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	247994,13	49389,75	2470	492	1054	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	625	186	130	91,12	1
155	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм,отвод	1,5	228,00	--	342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикорр-й битумно-пол-й изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,02	151044,59	29540,14	3021	591	1207	202,90	4
		км		35280,00	11160,00	706	223	130	54,50	1
157	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1905	8097,13	--	1543	--	1989	51,50	10
		км		8032,50	--	1530	--	130	--	--
		Колодцы диам.1,5м-5шт								
158	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,9	8209,77	1879,87	56647	12971	17706	8,86	61
		м3		1435,50	538,43	9905	3715	130	2,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для соо-й водопровода, кан-и, резервуаров, колодцев и иррига-х систем из тяжелого бетона клВ22,5, круглые м3	3,25	32800,00 --	-- --	106600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	3,25	-134,00 --	-- --	-436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной ст-и за изменение кл бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	3,25	-250,00 --	-- --	-813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 шт	5	913,00 --	-- --	4565 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	8,9	8530,00 --	-- --	75917 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	5	8060,00 --	-- --	40300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
165	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0854	133700,00 --	-- --	11418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Колодец контрольный диам.1,0м-1шт								
166	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,7	8209,77 1435,50	1879,87 538,43	5747 1005	1316 377	1796 130	8,86 2,06	6 1
167	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для соор-й вод-а, кан-и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,28	32800,00 --	-- --	9184 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной сто-и за изменение кл бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	5330,00	--	4744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	5863,00	--	3459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0138	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-879 Изм. и	Хомут из полосовой стали 50х8	0,0039	75900,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,003	119700,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	32,04	234,38	17,83	7509	571	489	0,04	1
		м2		6,41	5,07	205	162	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0137-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки колодца из литой мелко-й асфальтобетонной смеси толщиной 3см	32,04	449,08	--	14389	--	1055	0,14	5
		м2		24,75	--	793	--	133	--	--
		Внутриплощадочные сети канализации								
179	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмести-ю 0,25 м3	90,31	33,67	32,10	3041	2899	1217	0,01	1
		м3		1,57	12,33	142	1113	97	0,05	4
180	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизир-м способом	2,79	262,72	--	734	--	829	1,85	5
		м3		262,72	--	734	--	113	--	--
181	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,2	21,55	4,52	565	118	433	0,11	3
		м3		17,03	--	446	--	97	--	--
182	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы,защитный слой из мягкого грунта	11,6	134,10	--	1556	--	1758	0,97	11
		м3		134,10	--	1556	--	113	--	--
183	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере-и 2 группы грунтов до 5 м	63,4	6,48	6,48	411	411	129	--	--
		м3		--	2,10	--	133	97	0,01	1
184	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневма-и трамбовками	63,4	21,55	4,52	1366	286	1047	0,11	7
		м3		17,03	--	1080	--	97	--	--
185	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэт-х труб диам. 150 мм	0,058	78245,00	36133,62	4538	2096	3880	247,00	14
		км		41850,00	9612,90	2427	558	130	37,30	2
186	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	58,58	522,00	--	30579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диам.1,0м-4шт								
187	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,85	9810,96	2308,84	37772	8889	15769	13,87	53
		м3		2286,00	864,68	8801	3329	130	4,22	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			20							8300
	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для соор-й вод-да, канализации, резервуаров, колодцев и ирригац-х систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной ст-и за изменение кл бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной ст-и за изм-е класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	5330,00	--	9487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	5863,00	--	13837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
195	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0452	133700,00	--	6043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы контрольные диам.1,0м-2шт								
196	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,4	8209,77	1879,87	11494	2632	3593	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2010	754	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	32800,00	--	18368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134,00	--	-75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250,00	--	-140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	5330,00	--	9487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,18	5863,00	--	6918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0277	133700,00	--	3701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1259241	80428			615
		Накладные расходы -	Тенге			143521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1486929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция на водозаборных скважинах с бактерицидными установками, Технологическое оборудование								
	П0138-548-1	Монтаж бактерицидных установок	2	5633,17	555,76	11266	1112	9036	29,00	58
		шт		4882,50	137,25	9765	274	90	0,80	2
	Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды УОВ-0,5м-2	2	100054,37	--	200109	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фл-и и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монти-е из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,008	59769,00	2748,00	478	22	402	316,00	3
		т		55580,00	297,00	445	2	90	1,72	--
208	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, мон-е из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0053	96902,00	3153,00	517	17	442	550,00	3
		т		91800,00	225,00	490	1	90	1,30	--
209	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, мон-е из готовых узлов, диаметр наружный 18мм	0,0012	192156,00	5446,00	228	6	195	1100,00	1
		т		182930,00	224,97	217	--	90	1,30	--
210	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	3	112,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм	1,5	63,00	--	94	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
214	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	шт		--	--	--	--	--	--	
215	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,10	5,40	1704	22	1506	3,00	12
	шт			416,00	2,30	1664	9	90	0,01	--
216	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507,00	--	2028	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
	шт			437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
218	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техн-м трубопроводе -диаметр трубопровода до 120 мм	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6,00	6
	шт			956,25	2,25	956	2	90	0,01	--
220	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
	шт			416,00	2,30	416	2	90	0,01	--
222	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
223	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
224	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,70	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
225	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0023	247994,13	49389,75	570	114	243	312,70	1
	т		62775,00	18657,00	144	43	130	91,12	--
227	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	6	185,10	4,70	1111	28	961	1,00	6
	м		178,00	--	1068	--	90	--	--
228	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	6	228,00	--	1368	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка,угольник	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
230	С130804-40 прим	Муфта под фланец, d-63 мм	0,2	594,00	--	119	--	--	--	--
	10шт		--	--	--	--	--	--	--
231	С130804-47 прим	Отвод d-63мм	0,4	416,00	--	166	--	--	--	--
	10шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,5	620,54	0,64	931	1	204	0,58	1
	м		106,20	0,25	159	--	128	--	--
233	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм,футляр	2	3167,06	70,85	6334	142	966	1,98	4
	м		351,00	26,53	702	53	128	0,13	--
234	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Е0113-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
	м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
236	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,56	35,13	0,02	55	--	6	0,02	--
	м2		4,16	--	6	--	90	--	--
237	Е0116-29-1 Гидравлическое испытание труб-в систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	10,99	--	121	--	151	0,05	1
	м		10,69	--	118	--	128	--	--
238	Е0122-31-1 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,011	8097,13	--	89	--	115	51,50	1
	км		8032,50	--	88	--	130	--	--
239	Прайс-лист Мотопомпа МП-600Б	1	18688,18	--	18688	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Сб5.1т.2п. 112 Тележка под мотопомпу	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Сб5.1т.1п. 256 Огнетушитель ОП-5	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Насосная станция над скважиной (2шт)								
242	Ц0107-247-1 Насос артезианский с погружным электродвигателем марки I ЭЦВ4-2,5-60	2	35225,00	18810,00	70450	37620	28026	65,00	130
	шт		11430,00	4140,08	22860	8280	90	24,01	48
243	Прайс-лист Насос ЭЦВ 4-2,5-60	2	46408,99	--	92818	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц22-17-1 Оголовок герметизированный	0,1122	1079,00	263,00	121	30	12	114,00	13
	т		95,00	37,90	11	4	80	0,22	--
245	С12021-132 Оголовок герметизированный	0,1122	161100,00	--	18075	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на техн-м оборудовании и тру-х на закладных устройствах - установка манометра	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
	шт		49,50	--	99	--	90	--	--
С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--
Ц0112-2-6	Труб-ы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, д-р наружный 57 мм	0,016	59769,00	2748,00	956	44	805	316,00	5
	т		55580,00	297,00	889	5	90	1,72	--
С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4	279,00	--	1116	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	501,70	24,00	2007	96	1727	3,00	12
	шт		473,00	6,80	1892	27	90	0,04	--
С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2	468,80	27,10	938	54	799	3,00	6
	шт		437,00	6,80	874	14	90	0,04	--
Прайс-лист	Обратный клапан фланцевый 19ч21р диам.50мм	2	904,12	--	1808	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194,00	--	388	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 50 мм	20	623,00	--	12460	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,70	1
	т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
259 С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равноп-е из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
260 Е0113-26-21 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1,44	27,26	0,02	39	--	4	0,02	--
	м2		3,13	--	5	--	90	--	--
261 Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11,13	--	45	--	55	0,05	--
	м		10,69	--	43	--	128	--	--
	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ, ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯНН 5111-2А7Б-У2								
262 Ц0108-573-2	Пульт управления "КАСКАД"(комплектно с элект-м)	2	948,00	337,00	1896	674	950	2,00	4
	шт		428,00	72,00	856	144	95	0,42	1
263 Ц0108-572-4	Блок упр-я шкаф-о исп-я или распре-й пункт /шкаф/, устанав-й на стене, высота и ши-а до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
	шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
264 С151803-159 прим.	Блок управления БОН 9201-19ДВУ2	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
265 С151803-148 прим.	Блок согласующих трансформаторов	1	12400,00	--	12400	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СПрайс-лист	Выключатель АЕ2013	2	1042,23	--	2084	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Лампа КМ-12-90	2	18,84	--	38	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Реле РПУ-0-561	2	560,84	--	1122	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЕ 211	2	942,22	--	1884	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Амперметр Э8025	2	1130,66	--	2261	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Переключатель ПГЗ-5П4Н	2	1996,88	--	3994	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	Трансформатор тока	6	852,48	--	5115	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-80-3	Подготовка к включению приборов	22	322,00	3,80	7084	84	6402	2,00	44
	шт		304,00	2,30	6688	51	95	0,01	--
Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	18	114,40	7,80	2059	140	843	0,29	5
	м		48,80	0,50	878	9	95	--	--
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
	м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и метал-е рукава: провод первый одножильный или многожи-й в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1
	м		7,30	--	146	--	95	--	--
СПрайс-лист	Металлорукав диаметр 20мм	18	52,06	--	937	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2	116,00	--	232	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	35,90	3,50	467	46	405	0,18	2
	м		32,40	0,40	421	5	95	--	--
С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0265	59000,00	--	1565	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	БАКТЕРИЦИДНАЯ СТАНЦИЯ, Электрооборудование								
Ц0108-572-3	Монтаж щита распределительного для установки выключателей автоматических типа ИЭК высота и ширина до 600x600x150 мм ЩРН-18	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
	шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
СПрайс-лист	Корпус ЩРН-18	1	1556,90	--	1557	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
	шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
СПрайс-лист	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-	2	80,76	--	162	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лист	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-	3	242,28	--	727	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устан-й на констр-и, на стене или колонне, на ток до 25 А АД-12	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
	шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
СПрайс-лист	Дифференциальный автомат АД-12	4	726,85	--	2907	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	1,00	192	3	167	0,36	1
			58,50	0,20	176	1	95	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4,РА10-002	3	46,00	--	138	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,001	24200,00	--	24	--	--	--	--
	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по устан-м конструкциям по стенам и колоннам с креп-м скобами, диаметр до 25 мм	28	108,60	48,90	3041	1369	1378	0,22	6
	м		39,60	12,20	1109	342	95	0,07	2
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,70	2,10	776	59	537	0,10	3
	м		19,70	0,50	552	14	95	--	--
С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,028	60500,00	--	1694	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые диам.20мм	3,84	650,00	--	2493	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	31,00	3,10	465	47	402	0,16	2
	м		27,90	0,30	418	4	95	--	--
С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0118	59000,00	--	696	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Электроосвещение								
Ц0108-593-6	Светильник пот-й или настенный однол-й с креп-м винтами для помещений с норм-и условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
	шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3,НПП03-60	2	871,00	--	1742	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60		--	--	--	--	--	--	--
	шт	1	24,00	--	24	--	--	--	--
С151706-16	Лампы биспира-е /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100		--	--	--	--	--	--	--
	шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2		--	--	--	--	--	--	--
	1000шт	0,002	22300,00	--	45	--	--	--	--
Ц0108-591-1	Выклю-ль однокл-й неут-го типа при отк-й проводке		--	--	--	--	--	--	--
	шт	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
С151801-11	Выключатель одноклав-й, тип 0-1-76-10/220,А16-001		49,70	0,20	50	--	95	--	--
	шт	1	134,00	--	134	--	--	--	--
Ц0108-591-3	Выключатель однокла-й полугер-й и герметический		--	--	--	--	--	--	--
	шт	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		115,00	0,20	115	--	95	--	--
	шт	1	215,00	--	215	--	--	--	--
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2		--	--	--	--	--	--	--
	м	12	175,20	75,70	2102	908	1064	0,44	5
С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		72,70	20,60	872	247	95	0,12	1
	1000м	0,012	52100,00	--	625	--	--	--	--
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		--	--	--	--	--	--	--
	шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			602986	45177			373
	Н.Т.О. Стоимость оборудования -	Тенге			337206				
	Накладные расходы -	Тенге			65891				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19901				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			688778				

Насосная станция, общ.раб., подземная камера(2шт)

310	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водос-я из стальных электросварных труб диам. 200 мм,сальник	0,4	2507,92	45,33	1003	18	157	1,66	1
		м		290,25	16,97	116	7	128	0,08	--
311	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
312	Е0116-6-6	Сальник диам. 50 мм	0,4	606,31	7,95	243	3	35	0,37	--
		м		65,48	2,97	26	1	128	0,01	--
313	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
314	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,2	1240,75	20,80	248	4	35	0,73	--
		м		130,50	7,79	26	2	128	0,04	--
315	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	2,8	57,96	0,35	162	1	153	0,30	1
		м2		51,98	0,14	146	--	105	--	--
316	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	26,6	17,55	0,12	467	3	385	0,09	2
		м2		13,73	0,05	365	1	105	--	--
317	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под отмостку из бетона В7,5 толщ.15см	3,11	9194,77	66,01	28605	205	721	1,35	4
		м3		195,75	24,93	609	78	105	0,12	--
318	Е0127-55-1	Асфальтобетон по уклону	20,74	449,08	--	9314	--	683	0,14	3
		м2		24,75	--	513	--	133	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Отопление и вентиляция, Отопление								
Ц0108-602-2	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
	шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
СПрайс-лист	**Электронагревательные печи ПЭТ-4**	1	1350,51	--	1351	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Вентиляция								
321 E0120-23-1	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Д200 ММ**	3	2268,80	7,30	6806	22	1733	2,78	8
	шт		448,87	2,36	1347	7	128	0,01	--
322 E0120-14-1	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
	шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
323 С131306-2	**Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм**	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
324 E0120-1-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из стали толщиной 0,5 мм**	3,7	1790,91	13,82	6626	51	1255	1,62	6
	м2		259,88	5,18	962	19	128	0,03	--
325 E0123-2-2	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**	0,004	485689,41	19866,96	1943	79	368	375,00	2
	км		63306,00	7440,75	253	30	130	36,34	--
326 E0115-172-3	**Масляная окраска воздуховода системы ВЕ1 снаружи, количество окрасок 2**	1,44	118,13	0,07	170	--	91	0,37	1
	м2		60,30	0,02	87	--	105	--	--
327 E0126-23-12	**Покрытие поверхности изоляции тру-в диа 159-273 мм рулонными мат-и при толщине изол-о слоя 40мм**	7,2	188,55	12,17	1358	88	324	0,25	2
	м		40,50	4,50	292	32	100	0,02	--
328 С11011-169	**Изол**	4,52	126,00	--	570	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			76770	501			43
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1351				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			9034				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5068				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90872				
	Блок Б (спортзал), Технологическое оборудование								
329	ССб.5.1т.1п .133	**Стенка гимнастическая**	10	9100,00	--	91000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
330	ССб.5.1т.1п .132	**Баскетбольный кольца и щиты**	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
331	ССб.5.5т.39 п.21	**Перекладина гимнастическая универсальная**	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
332	ССб.5.5т.39 п.7	**Подвеска блочная с гимнастическими кольцами**	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
333	ССб.5.1прил .2п.1	**Канат гимнастический для лазания**	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
334	ССб.5.1прил 2п.10	**Волейбольная сетка**	1	920,00	--	920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
335	ССб.5.5т.39 п.14	**Брусья гимнастические**	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
336	ССб.5.5т.39 п.13	**Бревно гимнастическое**	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
337	ССб.5.1т.1п .68	**Скамейка гимнастическая**	4	7310,00	--	29240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
338	ССб.5.1прил .2	**Мат гимнастический**	12	7327,00	--	87924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
339	ССб.5.1т.1п .162	**Конь гимнастический**	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
340	ССб.5.1т.1п .160	**Козел гимнастический**	2	14400,00	--	28800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
341	ССб.5.5т.39 п.10	**Стойка волейбольная консольная**	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			35							8300
ССб.5.5т.39 п.23	Стойка для прыжков в высоту	к-т	1	14000,00	--	14000	--	--	--	--
ССб.5.1прил .п.5	Мостик гимнастический	шт	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
ССб.5.5т.39 п.15	Дорожка гимнастическая для разбега	шт	1	91600,00	--	91600	--	--	--	--
ССб.5.5т.39 п.12	Ворота для ручного мяча	шт	2	12800,00	--	25600	--	--	--	--
ССб.5.5т.39 п.24	Установка для страховки подвесная(лонжа)	шт	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
ССб.5.5т.39 п.25	Шест для лазания	шт	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**647984**	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**647984**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**4689148**	**153721**			**2189**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**986540**				
	Накладные расходы -		Тенге			**420326**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**247376**				
	ИТОГО ПО АКТу		**Тенге**			**5356851**				
	В том числе обордование:					**986540**				
	Итого без оборудование:					**4370311**				
	Время здания и сооружение 2,72 %					118872				
	ИТОГО:					4489183				
	Затраты на зим. время 0,7 %					31424				
	Выслуга лет 1 %					44892				
	Дополнительные отпуска 0,4 %					17957				
	ИТОГО с оборудованием:					5569996				
	Итого с коэф.перех цен К=1,95097					10866896				
	Налоги, сборы, платежи 2 %					217338				
	ИТОГО:					11084234				
	НДС 12 %					1330108				
	ВСЕГО:					**12414341**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл.специалист

_____ С.Искаков

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "КДСМ"

_____ Б. Баймбетов

Нач. участка

_____ А. Ешимбетов

Нач. ПТО

_____ Р. Естемесова

Дубликат

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 /1 11 июля 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	80 817 708	90 515 832	80 817 708	90 515 832	11 388 669	12 755 309
	Инженеринговые услуги 0,49 %	396 007	443 528	396 007	443 528	55 804	62 501
	Авторский надзор 0,2 %	161 635	181 032	161 635	181 032	22 777	25 511
	Всего к оплате	**81 375 350**	**91 140 391**	**81 375 350**	**91 140 391**	**11 467 251**	**12 843 321**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
_____ **С. Жанталиев**
Гл специалист
_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
_____ **А. Карабаев**
Гл.специалист
_____ **А.Касымбай**

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ **М. Есимов**
Гл.инженер
_____ **Б. Байымбетов**
Нач. участка
_____ **А. Ешимбетов**
Нач. ПТО
_____ **Р. Естемесова**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор №82 /1 11 июля 2011г

Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им Анартаева в селе Пуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

8250

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ за сентярь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок А, Кровля								
1	Е0110-14-1	Установка стропил м3	5	21463,82 3397,50	334,28 126,00	107319 16988	1671 630	21141 120	22,10 0,62	111 3
2	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	300	149,86 11,59	0,99 0,38	44958 3477	297 114	4273 119	0,07 --	21 1
3	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочер-й по дерев-й обрешетке с ее устройством м2	300	365,24 272,95	8,20 3,08	109571 81885	2460 924	98543 119	1,71 0,02	513 5
		Тамбуры								
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	34,92	5240,00 --	-- --	182981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	7,2	12700,00 --	-- --	91440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Полы по серии 2.244-1в.6, дет.376-186,63 м2								
6	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	93,32	51,34 10,51	2,62 0,99	4791 981	244 92	1320 123	0,07 --	6 --
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,47	10040,78	--	74954	--	5206	3,66	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				567,00	--	4233	--	123	--	--
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	93,32	325,24	11,72	30350	1094	20209	1,06	99
				171,68	4,39	16020	410	123	0,02	2
9	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	95,18	1180,00	--	112312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	7,66	451,26	2,10	3454	16	2683	2,00	15
				333,00	0,79	2549	6	105	--	--
11	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	7,66	1180,00	--	9033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		дет.531-175,72 м2 м2								
12	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	87,86	51,34	2,62	4511	230	1243	0,07	6
				10,51	0,99	923	87	123	--	--
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	7,03	10040,78	--	70587	--	4903	3,66	26
				567,00	--	3986	--	123	--	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	175,72	258,92	9,95	45497	1748	12091	0,36	63
				52,20	3,74	9173	657	123	0,02	3
15	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	175,72	972,01	4,90	170802	861	13044	0,38	67
				58,50	1,85	10280	325	123	0,01	2
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м2	188,02	109,84	0,46	20652	86	2826	0,08	14
				12,04	0,18	2264	34	123	--	--
17	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м	17,57	185,69	1,88	3263	33	1458	0,47	8
				78,30	0,72	1376	13	105	--	--
		дет.740-16,24 м2 м2								
18	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	16,24	51,34	2,62	834	43	230	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,51	0,99	171	16	123	--	--
		м2								
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	10040,78	--	13045	--	906	3,66	5
				567,00	--	737	--	123	--	--
		м3								
20	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,24	410,34	14,76	6664	240	1158	0,36	6
				52,43	5,54	851	90	123	0,03	--
		м2								
21	Е0111-15-2 К=2 к об.	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	32,48	-49,28	-0,67	-1601	-22	-78	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-55	-8	123	--	--
		м2								
22	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	17,05	30,29	0,22	516	4	390	0,10	2
				18,50	0,09	315	2	123	--	--
		м								
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,62	186,14	1,88	302	3	135	0,47	1
				78,30	0,72	127	1	105	--	--
		м2								
		дет.376-6,5 м2								
24	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,5	51,34	2,62	334	17	92	0,07	--
				10,51	0,99	68	6	123	--	--
		м2								
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,52	10040,78	--	5221	--	363	3,66	2
				567,00	--	295	--	123	--	--
		м3								
26	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,5	1467,64	11,72	9540	76	1408	1,06	7
				171,68	4,39	1116	29	123	0,02	--
		м2								
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,83	256,85	0,32	1753	2	350	0,24	2
				41,63	0,11	284	1	123	--	--
		м								
		деТ.340-107,37 м2								
28	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	107,37	325,24	11,72	34921	1258	23253	1,06	114
				171,68	4,39	18433	471	123	0,02	2
		м2								
29	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	109,52	1180,00	--	129231	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
30	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,75	451,26	2,10	5302	25	4118	2,00	24
				333,00	0,79	3913	9	105	--	--
		м2								
31	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	11,75	1180,00	--	13865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		дет.470-199,74 м2								
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,74	258,92	9,95	51717	1987	13743	0,36	71
				52,20	3,74	10426	747	123	0,02	4
		м2								
33	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	199,74	972,01	4,90	194149	979	14827	0,38	76
				58,50	1,85	11685	370	123	0,01	2
		м2								
34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	213,72	109,84	0,46	23475	98	3212	0,08	16
				12,04	0,18	2573	38	123	--	--
		м								
35	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	19,97	185,69	1,88	3709	38	1657	0,47	9
				78,30	0,72	1564	14	105	--	--
		м2								
		дет.340-28,54 м2								
36	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноц-х с красите-и полов	28,54	1467,64	11,72	41886	334	6181	1,06	30
				171,68	4,39	4900	125	123	0,02	1
		м2								
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29,97	256,85	0,32	7697	10	1539	0,24	7
				41,63	0,11	1248	3	123	--	--
		м								
		Внутренняя отделка								
38	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	761,05	57,96	0,35	44109	266	41649	0,30	227
				51,98	0,14	39559	107	105	--	1
		м2								
39	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под	761,05	-26,60	-0,05	-20244	-38	-21232	-0,15	-114
				-26,55	-0,02	-20206	-15	105	--	--
		м2								
40	Е0115-79-9	Шпаклевка"Алинекс"	761,05	212,63	2,10	161822	1598	62106	0,36	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,93	0,79	58548	601	105	--	3
		м2								
41	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	761,05	396,70	2,33	301906	1773	65614	0,49	373
				81,23	0,88	61820	670	105	--	3
		м2								
42	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	846,88	380,27	2,10	322040	1778	58529	0,39	330
				65,03	0,79	55073	669	105	--	3
		м2								
43	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1601,32	-19,22	-0,05	-30777	-80	-32266	-0,11	-175
				-19,17	-0,02	-30697	-32	105	--	--
		м2								
44	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	739,87	154,52	1,88	114324	1391	61388	0,47	346
				78,30	0,72	57932	533	105	--	3
		м2								
45	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без ус-и плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	84,99	1871,26	2,10	159038	178	29787	2,00	170
				333,00	0,79	28302	67	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
46	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	167	2962,71	3,99	494772	666	82129	2,70	451
				467,15	1,22	78014	204	105	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3176025	21368			3228
		Накладные расходы -	Тенге			610127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4013321				
		Блок Б (спортзал)								
		Полы по серии 2.244-1 в.6								
47	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керам-й	5,9	4512,36	261,86	26623	1545	4343	3,44	20
				499,50	99,00	2947	584	123	0,48	3
		м3								
		дет.110-203 м2								
48	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых грамб+и под-х слоев грав-ых	8,12	1599,56	--	12988	--	4742	3,10	25
				474,75	--	3855	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	103	480,63	6,38	49504	657	9112	0,45	46
				69,53	2,39	7162	246	123	0,01	1
		м2								
50	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	103	1067,86	11,03	109989	1136	12583	0,60	62
				95,18	4,14	9804	426	123	0,02	2
		м2								
51	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	100,21	109,84	0,46	11007	46	1506	0,08	8
				12,04	0,18	1207	18	123	--	--
		м								
52	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	203	185,69	1,88	37694	382	16843	0,47	95
				78,30	0,72	15895	146	105	--	1
		м2								
		дет.740-3,24 м2								
53	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,62	51,34	2,62	83	4	23	0,07	--
				10,51	0,99	17	2	123	--	--
		м2								
54	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамб-и подс-х слоев бетон-х	0,1296	10040,78	--	1301	--	90	3,66	--
				567,00	--	73	--	123	--	--
		м3								
55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,24	410,34	14,76	1329	48	231	0,36	1
				52,43	5,54	170	18	123	0,03	--
		м2								
56	Е0111-15-2 К=2 к об.	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,48	-49,28	-0,67	-319	-4	-15	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-11	-2	123	--	--
		м2								
57	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,4	30,29	0,22	103	1	78	0,10	--
				18,50	0,09	63	--	123	--	--
		м								
58	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркеплинтусов	0,324	186,14	1,88	60	1	27	0,47	--
				78,30	0,72	25	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			250364	3815			258
		Накладные расходы -	Тенге			49562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			317922				

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мвыемка								
			131	9,24	9,24	1211	1211	381	--	--
				--	3,00	--	393	97	0,01	2
		м3								
60	Е0101-24-10 К=2 к об.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			262	7,91	7,91	2073	2073	653	--	--
				--	2,57	--	673	97	0,01	3
		м3								
61	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м крыто под покрытия и лотки								
			1086	9,24	9,24	10040	10040	3162	--	--
				--	3,00	--	3260	97	0,01	12
		м3								
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1086	6,48	6,48	7037	7037	2216	--	--
				--	2,10	--	2285	97	0,01	9
		м3								
63	Е0101-27-8 К=2 к об.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			5430	3,20	3,20	17373	17373	5471	--	--
				--	1,04	--	5641	97	--	22
		м3								
64	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме-и 2 группы грунтов до 5 м								
			93	6,48	6,48	603	603	190	--	--
				--	2,10	--	196	97	0,01	1
		м3								
65	Е0101-27-8 К=5 к об.	Засыпка траншей и ко-в буль-и мощ-ю 59 (80)кВт (л.с.), при пере-и грунтов 2 группы доб-ть на ка-е посл-е 5 м								
			465	3,20	3,20	1488	1488	469	--	--
				--	1,04	--	483	97	--	2
		м3								
66	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1310	6,48	6,48	8488	8488	2673	--	--
				--	2,10	--	2756	97	0,01	11
		м3								
67	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1310	14,12	12,00	18494	15717	5547	0,01	16
				1,62	2,75	2122	3596	97	0,01	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-132-2	Уплотнение грунта сам-и вибр-и катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при т-е слоя 30 см	1310	10,14	10,14	13283	13283	4592	--	--
				--	3,61	--	4734	97	0,01	16
		м3								
69	Е0101-132-8 К=3 к об.	Добавлять за каждый посл-й проход по одному следу самох-и вибр-и катками, массой 2,2 т, при то. слоя 30см	3930	0,88	0,88	3454	3454	1529	--	--
				--	0,40	--	1576	97	--	7
		м3								
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	591,4	14,12	12,00	8349	7095	2504	0,01	7
				1,62	2,75	958	1623	97	0,01	7
		м3								
71	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоход-и вибрац-и катками, м-й 2,2 т, на пе-й проход по од-у следу, при т-ш. слоя 25см	591,4	11,12	11,12	6576	6576	2274	--	--
				--	3,96	--	2345	97	0,01	8
		м3								
72	Е0101-132-7 К=3 к об.	Добавлять за каждый послед-й проход по одному следу само-и вибр-и катками, ма-й 2,2 т, при тол слоя 25 см	1774,2	0,98	0,98	1732	1732	767	--	--
				--	0,45	--	791	97	--	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			100200	96169			23
		Накладные расходы -	Тенге			32428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140585				
		Ограждение								
73	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	400	1918,69	135,73	767476	54292	78982	0,58	233
				96,20	44,84	38480	17936	140	0,22	88
		м								
74	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	400	187,12	0,32	74848	128	7952	0,13	51
				22,00	0,09	8800	36	90	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			842324	54420			284
		Накладные расходы -	Тенге			78982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50788				
		Накладные расходы -	Тенге			7952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			985014				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4368913	175771			3794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			771099				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303910				
		Накладные расходы -	Тенге			7952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4968				
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**5456843**				
		Время здания и сооружение 2.72 %				148426				
		ИТОГО:				5605269				
		Затраты на зим. время 0.7 %				39237				
		Выслуга лет 1 %				56053				
		Дополнитеьные отпуска 0.4 %				22421				
		ИТОГО:				5722980				
		Итого с коэф.перех цен К=1.95097				11165362				
		Налоги. сборы, платежи 2 %				223307				
		ИТОГО:				11388669				
		НДС 12 %				1366640				
		ВСЕГО:				**12755309**				

Инженеринговые услуги:

Гл. инженер "Сайрам-Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл. специалист

_____ А. Касымбай

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "КДСМ"

_____ Б. Байымбетов

Нач. участка

_____ А. Ешимбетов

Нач. ПТО

_____ Р. Естемесова

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	85 126 910	95 342 139	85 126 910	95 342 139	4 309 202	4 826 307
	Инженеринговые услуги 0,49 %	417 122	467 176	417 122	467 176	21 115	23 649
	Авторский надзор 0,2 %	170 254	190 684	170 254	190 684	8 618	9 653
	Всего к оплате	**85 714 286**	**96 000 000**	**85 714 286**	**96 000 000**	**4 338 935**	**4 859 609**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
_____ **С. Жанталиев**

Гл. специалист
_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
_____ **А. Карабаев**

Гл.специалист
_____ **С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ **М. Есимов**

Гл.инженер
_____ **Б. Байымбетов**

Нач. участка
_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО
_____ **Р. Естемесова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор №82 2 июнь 2011г

Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уборная на 12 очков, Электроосвещение								
1	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	6	199,08	6,30	1195	38	509	0,48	3
				76,05	2,50	456	15	108	0,01	--
		шт								
2	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4	2	209,00	--	418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-235-60								
			2	24,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	С151706-15	Лампы биспирал-е /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-235-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-524-2	Ящик с одним двухпол-м руб-м, или с двухполюсным рубиль-м и двумя предохран-ми, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предох-ми, устанав-й на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	1785,90	45,90	1786	46	526	3,00	3
				547,00	6,80	547	7	95	0,04	--
		шт								
7	С151803-169	Ящик однолинейный серии ЯВП, тип ЯВП2-15	1	2550,00	--	2550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0121-22-1	Установка вык-ей неутоп-го типа при отк-ой проводке	4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
				27,00	--	108	--	108	--	--
		шт								
9	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300,00	--	134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
11	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	3	78,15	8,23	234	25	220	0,39	1
				63,68	4,11	191	12	108	0,02	--
		м								
12	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3	11,04	1,09	33	3	32	0,06	--
				9,23	0,66	28	2	108	--	--
		м								
13	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	27	94,79	10,91	2559	295	2485	0,48	13
				78,30	6,91	2114	187	108	0,03	1
		м кабеля								
14	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	3	63,00	--	189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15030	406			21
		Накладные расходы -	Тенге			3888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20053				
		Покрытия, Асфальтобетонное покрытие тип 1-448 м2								
16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,толщ. 27см	448	496,99	17,83	222652	7986	6839	0,04	19
				6,41	5,07	2872	2270	133	0,02	8
		м2								
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальт-ых смесей плотных мелкоз-ых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ,толщ.5см	448	553,89	15,35	248142	6877	6554	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,94	5,06	2661	2267	133	0,02	8
		м2								
18	Е0127-54-1 К=2 к об.	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщ покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	896	66,33	--	59430	--	12	--	--
				0,01	--	9	--	133	--	--
		м2								
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	177	625,56	6,63	110725	1174	25998	0,70	124
				108,68	1,76	19236	311	133	0,01	1
		м								
20	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400 БР100.30.15	7,61	25200,00	--	191797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Асфальтобетонное покрытие тип 2-2790 м2								
21	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2790	295,99	12,52	825811	34929	157415	0,24	678
				38,03	4,39	106104	12254	133	0,02	49
		м2								
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,толщ.4см	152,65	449,08	--	68550	--	5025	0,14	22
				24,75	--	3778	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1727107	50966			857
		Накладные расходы -	Тенге			201843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2044686				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1742137	51372			878
		Накладные расходы -	Тенге			3888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124				
		Накладные расходы -	Тенге			201843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			2064740				
		Время здания и сооружение 2.72 %				56161				
		ИТОГО:				2120901				
		Затраты на зим. время 0,7 %				14846				
		Выслуга лет 1 %				21209				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				8484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				2165440				
		Итого с коэф.перех. цен К=1.95097				4224708				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				84494				
		ИТОГО:				4309202				
		НДС 12 %				517104				
		ВСЕГО:				**4826307**				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл. специалист

_____ С. Искаков

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "КДСМ"

_____ Б. Байымбетов

Нач. участка

_____ А. Ешимбетов

Нач. ПТО

_____ Р. Естемесова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор: № 82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	69 429 039	77 760 523	69 429 039	77 760 523	25 525 056	28 588 063
	Инженеринговые услуги 0,49 %	340 202	381 027	340 202	381 027	125 073	140 082
	Авторский надзор 0,2 %	138 858	155 521	138 858	155 521	51 050	57 176
	Всего к оплате	**69 908 099**	**78 297 071**	**69 908 099**	**78 297 071**	**25 701 179**	**28 785 321**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
С. Жанталиев

Гл. специалист
Г. Жумабек

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
А. Карабаев

Гл.специалист
А.Касымбай

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
М. Есимов

Гл.инженер
Б. Байымбетов

Нач. участка
А. Ешимбетов

Нач. ПТО
Р. Естемесова

А К Т
приемки выполненных работ за сентярь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок А, парапет								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 мнарапета из кирпича М100	18,3 м3	6605,04	335,84	120892	6147	17834	4,54	83
				699,75	126,00	12808	2306	118	0,61	11
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1696 т	8679,65	422,15	1472	72	1684	56,40	10
				8257,50	157,50	1400	27	118	0,77	--
3	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0113 т	64100,00	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1583 т	41200,00	--	6521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	91,02 т	-38,93	--	-3543	--	-4181	-0,22	-20
				-38,93	--	-3543	--	118	--	--
6	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,16 м2	14043,95	990,15	30335	2139	4579	10,40	22
				1644,75	374,04	3553	808	105	1,83	4
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023 м3	65000,00	--	1498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0533 т	67700,00	--	3607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							8240
9	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке т	9,03	12472,22	316,01	112609	2853	14101	8,25	74
				1368,00	119,39	12351	1078	105	0,58	5
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,0542	69000,00	--	3738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2785	71100,00	--	19804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммКр-1,2 т	0,0194	65000,00	--	1264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 ммКр-1,2 т	0,2056	61200,00	--	12585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании т	0,0666	127784,33	5172,70	8505	344	525	30,90	2
				5557,50	1953,00	370	130	105	9,54	1
15	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл А-I, d 6 мм 1т	0,0154	65000,00	--	998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки пл-е: сталь пер-о пр-я кл А-III,d12 мм т	0,0512	65900,00	--	3374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, ост-я в теле бетона т	0,0363	18837,97	11119,34	683	403	448	42,50	2
				7560,00	4200,75	274	152	105	20,52	1
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм 1т	0,0363	50600,00	--	1835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,3126	70437,87	304,24	22019	95	3213	58,00	18
				9675,00	114,75	3024	36	105	0,56	--
		1т								

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							8240
20	С12041-132		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			т	0,3126	40200,00 --	-- --	12567 --	-- --	-- --	-- --	--
21	Е0109-53-2		Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			т	0,4237	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	4173 3117	493 46	2847 90	46,60 0,53	20 --
22	С12021-87		Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			т	0,4237	180100,00 --	-- --	76305 --	-- --	-- --	-- --	--
23	Е0115-172-4		Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,								
			м2	6,66	165,83 108,00	0,07 0,02	1104 719	-- --	755 105	0,65 --	4 --
			Вентшахты ВШ 1-3								
24	Е0108-41-1		Кладка вентшахт из кирпича М100								
			м3	1,27	8373,93 1935,00	379,78 141,75	10627 2456	482 180	3110 118	11,90 0,70	15 1
25	Е0108-12-1		Армирование кладки стен и других конструкций								
			т	0,0332	8679,65 8257,50	422,15 157,50	289 274	14 5	330 118	56,40 0,77	2 --
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			т	0,0305	41200,00 --	-- --	1258 --	-- --	-- --	-- --	--
27	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			т	0,0027	64100,00 --	-- --	174 --	-- --	-- --	-- --	--
28	Е0106-14-4		Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м								
			м3	0,286	14043,95 1644,75	990,15 374,04	4017 470	283 107	606 105	10,40 1,83	3 1
29	С12041-53 Изм. и		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл А-I, d 6 мм								
			т	0,0041	65000,00 --	-- --	264 --	-- --	-- --	-- --	--
30	С12041-73 Изм. и		Каркасы и сетки пл-е: сталь пер-о п-я кл А-III, d 12мм								
			т	0,0134	65900,00 --	-- --	886 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	т 0,3825	12259,07 1368,00	316,01 119,39	4689 523	121 46	597 105	8,25 0,58	3 --
32	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл А-I, d 6 мм	м3 0,002	65000,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки пл-е: сталь пер-о пр-я кл А-III,d12мм	т 0,0075	65900,00 --	-- --	497 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Антисейсмопояс	т							
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	24,26	12259,07 1368,00	316,01 119,39	297405 33188	7666 2896	37888 105	8,25 0,58	200 14
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,2273	69000,00 --	-- --	15685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 0,8426	71100,00 --	-- --	59910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т 0,0473	8679,65 8257,50	422,15 157,50	411 391	20 7	470 118	56,40 0,77	3 --
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0473	50600,00 --	-- --	2394 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	т 374,88	55,91 53,10	0,07 0,02	20959 19906	26 7	27879 140	0,30 --	112 --
		Кровля	м							
40	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,43	12700,00 --	-- --	18129 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, ш-й 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сортакобылки	м3 0,9	12200,00 --	-- --	10980 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-427	Металлочерепица- оцинк-й лист с поро-м покрытием м3	568,68	1340,00 --	-- --	762035 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин 75-150 мм, толщ 32, 40 мм, IV сортаобрешетка м2	4,68	7940,00 --	-- --	37159 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород дл-й до 6,5 м, шир-й 75-150 мм, толщ 32, 40 мм, IV сортаконь-я обрешетка м3	0,67	7940,00 --	-- --	5320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	2,64	13200,00 --	-- --	34848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Тамбуры								
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	3,6	14328,15 1644,75	990,15 374,04	51581 5921	3565 1347	7631 105	10,40 1,83	37 7
47	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	2,16	16706,04 2385,00	407,30 153,86	36085 5152	880 332	5758 105	14,40 0,75	31 2
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	0,1776	66000,00 --	-- --	11722 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0282	71100,00 --	-- --	2002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1006	64400,00 --	-- --	6481 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1955	62100,00 --	-- --	12139 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	т 0,0754	50100,00 --	-- --	3776 --	-- --	-- --	-- --	--
53	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	т 2,16	16426,04 2385,00	407,30 153,86	35480 5152	880 332	5758 105	14,40 0,75	31 2
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3 0,0352	66000,00 --	-- --	2323 --	-- --	-- --	-- --	--
55	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,1715	62100,00 --	-- --	10651 --	-- --	-- --	-- --	--
56	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т 0,0251	50100,00 --	-- --	1259 --	-- --	-- --	-- --	--
57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	т 2,36	14474,09 1282,50	241,10 91,08	34159 3027	569 215	3404 105	8,06 0,44	19 1
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,0999	67700,00 --	-- --	6760 --	-- --	-- --	-- --	--
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0052	50600,00 --	-- --	264 --	-- --	-- --	-- --	--
		Полы по серии 2.244-1в.6, дет.376-186,63 м2	т							
60	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2 93,32	51,34 10,51	2,62 0,99	4791 981	244 92	1320 123	0,07 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							8240
61	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,47	10040,78 567,00	-- --	74954 4233	-- --	5206 123	3,66 --	27 --
			м3							
62	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	93,32	325,24 171,68	11,72 4,39	30350 16020	1094 410	20209 123	1,06 0,02	99 2
			м2							
63	C11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	95,18	1180,00 --	-- --	112312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2							
64	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток ту-а гарнитура по кирпичу и бетону	7,66	451,26 333,00	2,10 0,79	3454 2549	16 6	2683 105	2,00 --	15 --
			м2							
65	C11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	7,66	1180,00 --	-- --	9033 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2							
		дет.531-175,72 м2								
66	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	87,86	51,34 10,51	2,62 0,99	4511 923	230 87	1243 123	0,07 --	6 --
			м2							
67	E0111-2-9	Устройство уплотняемых тра-и подс-х слоев бетонных	7,03	10040,78 567,00	-- --	70587 3986	-- --	4903 123	3,66 --	26 --
			м3							
		Окна								
68	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более	139,86	348,93 171,01	18,88 6,57	48802 23917	2640 919	29804 120	1,02 0,03	143 4
			м2							
69	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,4	472,81 217,73	19,00 6,18	1608 740	65 21	914 120	1,30 0,03	4 --
			м2							
70	C12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	139,86	6920,00	--	967831	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							8240
71	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	3,4	14500,00 --	-- --	49300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м2	86,4	2030,00 --	-- --	175392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Наружные двери м								
73	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двуп-ми по-и ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ м2	7,04	5630,00 --	-- --	39635 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окр-ми двупо-и полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	2,66	5850,00 --	-- --	15561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С11011-788	Скобяные изделия для двух-ых вхо-х дверей в здание комплект	3	2980,00 --	-- --	8940 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Внутренние двери								
76	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	6,98	3760,00 --	-- --	26245 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	28,93	3540,00 --	-- --	102412 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	10,8	4010,00 --	-- --	43308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	6,95	4250,00 --	-- --	29538 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9							8240
80	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	13	1500,00	--	19500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
82	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	786,78	309,82	4,07	243762	3199	112889	0,74	582
		м2		135,68	0,97	106750	763	105	0,05	41
83	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	98,18	652,60	6,33	64072	621	32487	1,79	176
		м2		312,75	2,39	30706	235	105	0,01	1
84	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7ммшпаклевка"Алинекс" стен и откосов	1601,32	185,23	1,83	296613	2930	104044	0,30	473
		м2		61,20	0,68	98001	1089	105	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4403511	38091			2230
		Накладные расходы -	Тенге			448092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286267				
		Накладные расходы -	Тенге			2847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5145716				
		Электроосвещение								
85	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исп-я или распре-й пункт /шкаф/, устан-й на стене, высота и ши-а до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
86	СПрайс-лист	Корпус ЩРВ-18	2	1556,90	--	3114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Корпус ЩРВ-9	1	1256,29	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							8240
88	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устан-й на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
				227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
89	СПрайс-лист	Выключатель автоматический число полюсов-1 ИЭК шт	17	80,76	--	1373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	Выключатель автоматический число полюсов-3 ИЭК шт	3	242,28	--	727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавли-й на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 ААД-12 шт	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
				227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
92	СПрайс-лист	Дифференциальный автомат АД-12 шт	4	726,85	--	2907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	144	244,37	65,36	35189	9412	28943	0,95	136
				151,65	34,45	21838	4961	108	0,16	22
94	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	3	377,15	88,98	1131	267	1001	1,61	5
				258,75	50,17	776	151	108	0,22	1
95	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	91	2480,00	--	225680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4 шт	3	4590,00	--	13770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 шт	41	1290,00	--	52890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4 шт	12	1400,00	--	16800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	9	199,08	6,30	1792	57	763	0,48	4
				76,05	2,50	684	22	108	0,01	--
100	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4 шт	7	209,00	--	1463	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
101	С151701-91	шт Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х60/Р2 0-01УХЛ4	2	214,00	--	428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-17-12	ШТ Монтаж сигнальных фонарей с лампами накал-ия и надп-ью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	--	542	--	537	0,78	3
				124,20	--	497	--	108	--	--
103	С151704-1	шт Указатель световой "выход" СЭУ 3.1	4	457,00	--	1828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С151706-79	шт Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	247	99,00	--	24453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С151705-3	шт Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	247	14,00	--	3458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С151706-9	шт Лампы биспира-е /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	9	24,00	--	216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-591-1 1	шт Розетки штепсельные трехполюсные	29	123,90	0,70	3593	20	3064	0,65	19
				111,00	0,20	3219	6	95	--	--
108	С151801-145	шт Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	29	68,00	--	1972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	Е0121-22-2	шт Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,40	--	1062	--	955	0,19	6
				29,48	--	884	--	108	--	--
110	С151801-12	шт Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156,00	--	4680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Е0121-22-3	шт Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	--	686	--	503	0,20	3
				31,05	--	466	--	108	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				12							8240
112	С151801-14	Выключатель 2-х клави-й, тип С-2-94-10/220 С56-004	шт	15	182,00 --	-- --	2730 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	Е0121-22-4	Установка выключателей гермет-х и полугермети-х	шт	2	82,17 53,55	-- --	164 107	-- --	116 108	0,34 --	1 --
114	С151801-18	Выключатель однополю-й для открытой установки, поворотный брызгозащ-й на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С151803-48	Коробки ответ-е пластма-е, степень защ-ы IP31, для соед-я, пр-и и ответ-я пров-в сеч-е до 4 мм2 или ск-х и от-х электро-к, д-р 106мм, вы-я 35,5мм, тип У192 УХЛ2	шт	0,156	26100,00 --	-- --	4072 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключ-й, переключа-й и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,074	16300,00 --	-- --	1206 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Е0121-3-1	Прокладка полиэ-х труб диам. до 25 мм в гот-е борозды	1000шт	1850	36,51 26,33	-- --	67544 48711	-- --	52607 108	0,16 --	300 --
118	Е0121-4-2	Затягивание в прол-ые трубы или ме-е рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1430	11,04 9,23	1,09 0,66	15794 13199	1565 942	15272 108	0,06 --	83 4
119	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	420	16,24 13,34	1,95 1,16	6819 5603	817 485	6575 108	0,08 0,01	35 2
120	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	350	26,92 24,75	-- --	9422 8663	-- --	9355 108	0,15 --	53 --
121	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,78	24900,00 --	-- --	44322 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13							8240
	[illegible] 176	Провода силовые для электроустановок на напря-е до 450В плоские, марка ППВ, число жил и се-е 3х2,5 мм2	0,42	39800,00	--	16716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые 1000м	253,45	650,00	--	164743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 кг	Тенге			750898	12660			677
		Накладные расходы -	Тенге			125861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			928802				

Блок Б (спортзал). Приямок 1300х1000х2200(Н)

124	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,19	9051,97	66,01	1720	13	44	1,35	--
				195,75	24,93	37	5	105	0,12	--
125	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м3	1,51	13362,60	1327,03	20178	2004	4112	12,49	19
				2137,50	456,24	3228	689	105	1,72	3
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0312	41200,00	--	1285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0976	64092,87	304,24	6256	30	353	20,00	2
				3330,00	114,75	325	11	105	0,56	--
128	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0049	8679,65	422,15	43	2	49	56,40	--
				8257,50	157,50	40	1	118	0,77	--
129	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл А-III, d 12 мм т	0,0049	52400,00	--	257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	Е0134-53-1	Устройство настила из риф-й стали для пол-х каналов м2	1,68	1062,00	221,40	1784	372	181	4,87	8
				812,25	84,38	1365	142	12	0,41	1
131	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщ2,5 мм из горяче-х листов с обрезными кромками, сталь С235 т	0,084	43100,00	--	3620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			14							8240
	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0001	47400,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
133	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,89	16546,47	367,51	47819	1062	7106	13,10	38
		м3		2202,75	138,83	6366	401	105	0,68	2
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,083	66000,00	--	5478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,164	64400,00	--	10562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	64700,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	69000,00	--	966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,035	68800,00	--	2408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечники МС-1,2,3,4								
139	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	16,51	14851,12	955,03	245133	15764	48368	15,20	251
		м3		2430,00	360,77	40110	5955	105	1,76	29
140	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл А-I, d 6мм	0,044	65000,00	--	2861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1436	65900,00	--	9465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3208	66000,00	--	21174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4442	62100,00	--	27583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,88	59100,00	--	110981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031	69000,00	--	2136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0689	68800,00	--	4741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/б пояс								
147	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,46	12472,22 1368,00	316,01 119,39	18199 1996	461 174	2279 105	8,25 0,58	12 1
		м3								
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0289	69000,00	--	1996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0909	68800,00	--	6256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс								
150	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	6,55	12259,07 1368,00	316,01 119,39	80297 8960	2070 782	10230 105	8,25 0,58	54 4
		м3								
151	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0533	69000,00	--	3676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2131	71100,00	--	15150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязки								
153	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,56	12472,22	316,01	106759	2705	13368	8,25	71
		м3		1368,00	119,39	11710	1022	105	0,58	5
154	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1122	69000,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3329	68800,00	--	22903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
156	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	1,58	143700,00	--	227139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	5,14	101700,00	--	522419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,103	147100,00	--	15154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	3,18	122800,00	--	390564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы по серии 2.244-1 в.6								
160	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,9	4512,36	261,86	26623	1545	4343	3,44	20
		м3		499,50	99,00	2947	584	123	0,48	3
		дет.110-203 м2								
161	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,12	1599,56	--	12988	--	4742	3,10	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										8240
162	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м3	100	474,75 480,63	-- 6,38	3855 48063	-- 638	123 8846	-- 0,45	-- 45
163	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	100	69,53 1067,86	2,39 11,03	6953 106786	239 1103	123 12216	0,01 0,60	1 60
164	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м2	117	95,18 109,84	4,14 0,46	9518 12851	414 54	123 1759	0,02 0,08	2 9
		дет.740-3,24 м2 м		12,04	0,18	1409	21	123	--	--
165	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,62	51,34 10,51	2,62 0,99	83 17	4 2	23 123	0,07 --	-- --
166	Е0111-2-9	Устройство уплотня-х трам-и подст-х слоев бетонных м2	0,13	10040,78 567,00	-- --	1305 74	-- --	91 123	3,66 --	-- --
		Окна м3								
167	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	28,8	348,93 171,01	18,88 6,57	10049 4925	544 189	6137 120	1,02 0,03	29 1
168	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	28,8	6920,00 --	-- --	199296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Двери								
169	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ м2	3,52	5630,00 --	-- --	19818 --	-- --	-- --	-- --	-- --
170	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	18							8240
172	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,44	3660,00	--	16250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	м2	3,49	3760,00	--	13122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176	Е0115-61-3	**Внутренняя отделка**	комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177	Е0115-61-3 Т.Ч. П3.10 К=0,9	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	219,19	309,82 135,68	4,07 0,97	67910 29740	891 213	31450 105	0,74 0,05	162 11
178	Е0115-65-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен высотой более 4 м с готовых лесов	м2	107,8	295,85 122,11	3,66 0,87	31892 13164	394 94	13921 105	0,67 0,05	72 5
179	Е0115-79-5	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	17,33	652,60 312,75	6,33 2,39	11310 5420	110 41	5734 105	1,79 0,01	31 --
		Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7ммшпаклевка"Алинекс" стен и откосов	м2	322,03	185,23 61,20	1,83 0,68	59650 19708	589 219	20924 105	0,30 --	95 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2597735	30354			1004

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			196274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2961650				
		Электроосвещение								
180	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	22	244,37	65,36	5376	1438	4422	0,95	21
				151,65	34,45	3336	758	108	0,16	3
181	С151702-47 прим.	**Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2** шт	22	2890,00	--	63580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
182	Е0121-17-5	**Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания** шт	1	199,08	6,30	199	6	85	0,48	--
				76,05	2,50	76	2	108	0,01	--
183	С151701-83	**Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4** шт	1	209,00	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами нака-я и надписью "Вход","Выход","Въезд","Подъезд" и т.д.** шт	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
185	С151704-1	**Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3** шт	2	457,00	--	914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	С151706-81	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65** шт	44	131,00	--	5764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	С151705-3	**Стартер для люм-х ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220** шт	44	14,00	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С151706-9	**Лампы биспира-е /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60** шт	1	24,00	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0108-591-1 1	**Розетки штепсельные трехполюсные** шт	4	123,90	0,70	496	3	423	0,65	3
				111,00	0,20	444	1	95	--	--
190	С151801-145	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220** шт	4	68,00	--	272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			20							8240
	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,40 29,48	-- --	35 29	-- --	32 108	0,19 --	-- --
192	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
193	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	45,74 31,05	-- --	91 62	-- --	67 108	0,20 --	-- --
194	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	2	182,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
195	E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	1	82,17 53,55	-- --	82 54	-- --	58 108	0,34 --	-- --
196	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
197	C151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления про-в сечение до 4 мм2 или скр-х и отк-х элек-к, ди-р 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 шт	0,023	26100,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
198	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,007	16300,00 --	-- --	114 --	-- --	-- --	-- --	-- --
199	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды 1000шт	310	36,51 26,33	-- --	11318 8162	-- --	8815 108	0,16 --	50 --
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
		м	240	11,04 9,23	1,09 0,66	2651 2215	263 158	2563 108	0,06 --	14 1
201	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2								
		м	70	16,24 13,34	1,95 1,16	1136 934	136 81	1096 108	0,08 0,01	6 --
202	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2								
		м	60	26,92 24,75	-- --	1615 1485	-- --	1604 108	0,15 --	9 --
203	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	0,3	24900,00 --	-- --	7470 --	-- --	-- --	-- --	-- --
204	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,07	39800,00 --	-- --	2786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
205	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые								
		кг	42,47	650,00 --	-- --	27605 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			133961	1846			105
		Накладные расходы -	Тенге			19432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			162597				
		Новая **Работы ниже отм.0,000. Земляные работы**								
206	Е0101-13-2 Т.Ч. П.3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, в траншеях прямоугольного сечения								
		м3	101,18	36,11 1,30	34,81 10,54	3654 132	3522 1067	1163 97	0,01 0,04	1 4
207	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			7,62	262,72 262,72	-- --	2001 2001	-- --	2261 113	1,85 --	14 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3							
			50,5	89,00	88,73	4495	4481	1218	--	--
				0,25	24,61	13	1243	97	0,08	4
209	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3							
			46,98	6,48	6,48	304	304	96	--	--
				--	2,10	--	99	97	0,01	--
210	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3							
			5,22	134,10	--	700	--	791	0,97	5
				134,10	--	700	--	113	--	--
211	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3							
			46,98	21,55	4,52	1012	212	776	0,11	5
				17,03	--	800	--	97	--	--
212	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпод полы	м3							
			8,8	134,10	--	1180	--	1333	0,97	9
				134,10	--	1180	--	113	--	--
213	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 недостающего грунта	м3							
			2,7	6,48	6,48	17	17	6	--	--
				--	2,10	--	6	97	0,01	--
		Фундаменты	м3							
214	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,77	9051,97	66,01	6970	51	178	1,35	1
				195,75	24,93	151	19	105	0,12	--
215	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3							
			10	351,59	172,69	3516	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
216	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт							
			6	504,50	243,37	3027	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
217	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	шт							
			2,04	10400,00	--	21216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,31	9640,00 --	-- --	31928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
219	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,74	10128,10 441,00	311,32 117,61	7495 326	230 87	434 105	2,82 0,57	2 --
220	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м3	4,8	239,96 58,05	4,19 1,58	1152 279	20 8	338 118	0,38 0,01	2 --
221	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23	245,44 37,35	3,82 1,44	5645 859	88 33	1053 118	0,21 0,01	5 --
222	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м2	0,45	1240,75 130,50	20,80 7,79	558 59	9 4	80 128	0,73 0,04	-- --
223	Е0106-33-3	**Приямок** Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м	0,86	13362,60 2137,50	1327,03 456,24	11492 1838	1141 392	2342 105	12,49 1,72	11 1
224	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	0,0026	41200,00 --	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
225	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0098	70437,87 9675,00	304,24 114,75	690 95	3 1	101 105	58,00 0,56	1 --
226	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1т	0,49	245,44 37,35	3,82 1,44	120 18	2 1	22 118	0,21 0,01	-- --
227	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,36	2905,40 812,25	221,40 84,38	1046 292	80 30	355 110	4,87 0,41	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Крылца								
228	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,23	10874,11	260,48	2501	60	170	3,94	1
				614,25	89,46	141	21	105	0,35	--
		м3								
229	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0059	5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
				1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
		1т								
230	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0059	41200,00	--	241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
231	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,25	403,91	14,76	909	33	160	0,36	1
				52,43	5,54	118	12	123	0,03	--
		м2								
232	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,5	-48,21	-0,67	-217	-3	-11	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-8	-1	123	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			111791	13441			68
		Накладные расходы -	Тенге			15967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7569				
		Накладные расходы -	Тенге			355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			135884				
		Работы выше отм.0,000. Стены Кладка								
233	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при вы-е этажа до 4 м	13,43	6605,04	335,84	88706	4510	13086	4,54	61
				699,75	126,00	9398	1692	118	0,61	8
		м3								
234	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	35,3	-38,93	--	-1374	--	-1622	-0,22	-8
				-38,93	--	-1374	--	118	--	--
		м2								
		Перемычки								
235	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 тПРМ-1	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	--
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
		шт								
236	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)3ПП14-71	0,119	25800,00	--	3070	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--
	м3								
	Перекрытие								
237	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2							
		2	1378,40	244,31	2757	489	1234	2,10	4
			353,25	87,60	707	175	140	0,39	1
	шт								
238	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приве-й толщ-й 11 см							
		8,88	3160,00	--	28061	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м2								
239	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов							
		8,88	45,00	--	400	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м2								
240	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором							
		2,6	55,91	0,07	145	--	193	0,30	1
			53,10	0,02	138	--	140	--	--
	м								
	Кровля								
241	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном							
		1,62	16336,79	207,16	26466	336	1132	3,63	6
			508,50	78,75	824	128	119	0,38	1
	м3								
242	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм							
		9	197,92	15,94	1781	143	435	0,24	2
			34,65	5,96	312	54	119	0,03	--
	м2								
243	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек							
		135	5,84	0,14	788	19	26	--	--
			0,11	0,05	15	7	119	--	--
	м2								
244	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике							
		9	1325,40	9,15	11929	82	523	0,26	2
			45,45	3,42	409	31	119	0,02	--
	м2								
245	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали							
		2,8	715,87	1,24	2004	3	512	0,97	3
			153,23	0,47	429	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			26							8240
		м2								
		Полы								
246	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9096	10407,98	--	9467	--	634	3,66	3
				567,00	--	516	--	123	--	--
		м3								
247	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,58	1473,62	11,72	11170	89	1642	1,06	8
				171,68	4,39	1301	33	123	0,02	--
		м2								
248	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,96	30,29	0,22	241	2	182	0,10	1
				18,50	0,09	147	1	123	--	--
		м								
249	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	0,76	186,14	1,88	141	1	63	0,47	--
				78,30	0,72	60	1	105	--	--
		м2								
		Двери								
250	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	440,35	102,53	810	189	414	0,90	2
				151,65	35,67	279	66	120	0,14	--
		м2								
251	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	104,40	0,09	192	--	125	0,36	1
				56,48	0,05	104	--	120	--	--
		м2								
252	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,84	5610,00	--	10322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
253	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Внутренняя отделка								
254	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	7,58	57,96	0,35	439	3	415	0,30	2
				51,98	0,14	394	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			28,4	309,82	4,07	8799	115	4075	0,74	21
				135,68	0,97	3853	28	105	0,05	1
		м2								
256	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			35,98	17,55	0,12	631	4	521	0,09	3
				13,73	0,05	494	2	105	--	--
		м2								
257	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			0,77	816,86	6,33	629	5	255	1,79	1
				312,75	2,39	241	2	105	0,01	--
		м2								
		Наружная отделка								
258	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			3,9	254,12	1,96	991	8	448	0,61	2
				108,90	0,45	425	2	105	0,03	--
		м2								
259	E0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком								
			3,9	38,67	--	151	--	122	0,18	1
				29,70	--	116	--	105	--	--
		м2								
260	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			40,88	254,12	1,96	10388	80	4694	0,61	25
				108,90	0,45	4452	18	105	0,03	1
		м2								
261	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая								
			42,72	13,95	0,90	596	38	449	0,06	2
				9,68	0,34	414	15	105	--	--
		м2								
262	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			5,1	108,77	0,60	555	3	309	0,32	2
				57,38	0,23	293	1	105	--	--
		м								
		Прочие работы								
263	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий								
			0,0511	16367,84	681,42	836	35	681	95,00	5
				14670,00	132,75	750	7	90	0,65	--
		т								
264	C12021-132	Стоимость м/к рамы РМ-1	0,0511	161100,00	--	8232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
265	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0138	41008,57	2434,57	566	34	635	170,00	2
				31950,00	920,25	441	13	140	4,49	--
		т								
266	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0138	45300,00	--	625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			232582	6255			154
		Накладные расходы -	Тенге			30568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15245				
		Накладные расходы -	Тенге			681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			279660				
		Подземная камера (2шт)								
267	Е0101-13-2 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /объем котлована до 300 м3/	272,68	34,66	33,42	9452	9112	3008	0,01	2
				1,25	10,12	340	2760	97	0,04	10
		м3								
268	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	20,52	262,72	--	5392	--	6093	1,85	38
				262,72	--	5392	--	113	--	--
		м3								
269	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	8,2	89,00	88,73	730	728	198	--	--
				0,25	24,61	2	202	97	0,08	1
		м3								
270	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	226,08	6,48	6,48	1465	1465	461	--	--
				--	2,10	--	476	97	0,01	2
		м3								
271	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,12	134,10	--	3369	--	3807	0,97	24
				134,10	--	3369	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	226,08	21,55	4,52	4871	1021	3735	0,11	24
				17,03	--	3850	--	97	--	--
			м3							
273	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 млишнего грунта	33,8	6,48	6,48	219	219	69	--	--
				--	2,10	--	71	97	0,01	--
			м3							
274	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	4	9142,82	100,65	36571	403	774	0,97	4
				146,25	38,03	585	152	105	0,19	1
			м3							
275	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	258,92	9,95	917	35	244	0,36	1
				52,20	3,74	185	13	123	0,02	--
			м2							
276	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,27	7994,17	1879,87	18147	4267	5825	8,86	20
				1435,50	538,43	3259	1222	130	2,06	5
			м3							
277	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
278	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	9383,00	--	22144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
279	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
280	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,54	32800,00	--	17712	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,54	-134,00	--	-72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
283	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3							
			0,54	-250,00	--	-135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
284	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3							
			38,4	245,44	3,82	9425	147	1758	0,21	8
				37,35	1,44	1434	55	118	0,01	--
285	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	м2							
			0,034	63800,00	--	2169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т							
			0,034	18000,00	--	612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
287	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	т							
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	комплект							
			0,0432	8679,65	422,15	375	18	429	56,40	2
				8257,50	157,50	357	7	118	0,77	--
289	С11011-774	Скобы ходовые	т							
			43,2	129,00	--	5573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
290	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	кг							
			0,6	62,59	29,74	38	18	32	0,23	--
				32,85	11,23	20	7	120	0,05	--
291	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2							
			0,6	1250,00	--	750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	м2							
			Тенге			177592	17432			125
		Накладные расходы -	Тенге			26431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			216264				

Уборная на 12 очков, Земляные работы

292	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмести-ю 0,4 м3**								
			206,61	28,89	27,85	5968	5753	1899	0,01	1
				1,04	8,44	215	1743	97	0,03	7
		м3								
293	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**								
			6,39	262,72	--	1679	--	1897	1,85	12
				262,72	--	1679	--	113	--	--
		м3								
294	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			213	6,48	6,48	1380	1380	435	--	--
				--	2,10	--	448	97	0,01	2
		м3								
295	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			144,5	6,48	6,48	936	936	295	--	--
				--	2,10	--	304	97	0,01	1
		м3								
296	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			129,6	6,48	6,48	840	840	264	--	--
				--	2,10	--	273	97	0,01	1
		м3								
297	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			14,4	134,10	--	1931	--	2182	0,97	14
				134,10	--	1931	--	113	--	--
		м3								
298	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			129,6	21,55	4,52	2792	585	2141	0,11	14
				17,03	--	2207	--	97	--	--
		м3								
299	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
				134,10	--	67	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	68,5	6,48	6,48	444	444	140	--	--
				--	2,10	--	144	97	0,01	1
		м3								
		Фундаменты и выгреб								
301	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,6	9051,97	66,01	32587	238	834	1,35	5
				195,75	24,93	705	90	105	0,12	--
		м3								
302	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	23,42	12438,58	954,99	291312	22366	34573	6,51	152
				1075,50	330,44	25188	7739	105	1,34	31
		м3								
303	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1554	41200,00	--	6402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
304	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14	10395,72	353,46	145540	4948	10562	3,60	50
				585,00	133,52	8190	1869	105	0,65	9
		м3								
305	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000,00	--	390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
306	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0309	67700,00	--	2089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
307	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,91	234,82	4,19	2092	37	627	0,38	3
				58,05	1,58	517	14	118	0,01	--
		м2								
308	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,122	16333,32	367,51	1993	45	300	13,10	2
				2202,75	138,83	269	17	105	0,68	--
		м3								
309	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	69000,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0047	68800,00	--	325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	13,14	264,36	4,19	3474	55	925	0,38	5
				58,05	1,58	763	21	118	0,01	--
		м2								
312	Е0106-36-4	Железнение поверхности	13,14	59,59	0,23	783	3	709	0,29	4
				51,30	0,09	674	1	105	--	--
		м2								
313	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	13,14	121,68	9,38	1599	123	846	0,24	3
				48,83	3,51	642	46	123	0,02	--
		м2								
314	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	39,42	45,49	4,86	1793	192	926	0,08	3
				17,28	1,82	681	72	123	0,01	--
		м2								
315	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	64,36	336,31	3,78	21645	243	11437	0,89	57
				149,18	1,42	9601	91	118	0,01	--
		м2								
316	Е0106-36-4	Железнение поверхности	64,36	59,59	0,23	3835	15	3473	0,29	19
				51,30	0,09	3302	6	105	--	--
		м2								
317	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,54	505,50	3,82	48801	369	4419	0,21	20
				37,35	1,44	3606	139	118	0,01	1
		м2								
318	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	2,27	16140,96	379,21	36688	862	5395	13,00	30
				2117,25	143,26	4813	326	105	0,70	2
		м3								
319	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0698	41200,00	--	2877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1107	52400,00	--	5799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0426	69000,00	--	2939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0686	59900,00	--	4108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0261	64700,00	--	1686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	9561,97	66,01	1243	9	30	1,35	--
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	--
		Стены								
325	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	14,52	6677,04	335,84	96951	4876	15574	5,07	74
		м3		783,00	126,00	11369	1830	118	0,61	9
326	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,62	6563,86	337,41	30325	1559	4342	4,38	20
		м3		670,50	126,00	3098	582	118	0,62	3
327	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0053	64100,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0442	41200,00	--	1821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	68,94	-38,93	--	-2684	--	-3167	-0,22	-15
		м2		-38,93	--	-2684	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,25	875,45	34,73	9849	391	3160	1,43	16
				225,00	13,01	2531	146	118	0,06	1
		м2								
331	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100,00	--	22	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
332	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0065	41200,00	--	267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
333	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,2772	13830,80	990,15	3834	274	588	10,40	3
				1644,75	374,04	456	104	105	1,83	1
		м3								
334	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000,00	--	195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
335	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0149	65900,00	--	983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
336	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,16	12259,07	316,01	14221	367	1812	8,25	10
				1368,00	119,39	1587	138	105	0,58	1
		м3								
337	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0156	69000,00	--	1076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
338	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0765	64700,00	--	4950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
339	Е0106-11-6	Установка стальных конст-й, остаю-я в теле бетона	0,0191	18837,97	11119,34	359	212	235	42,50	1
				7560,00	4200,75	144	80	105	20,52	--
		1т								
340	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	--	304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	С12041-9 Изм. в доп.изм.9 ГЦПС в	1	0,0131	44300,00 --	-- --	578 --	-- --	-- --	-- --	-- --
342	Е0110-16-1	1	0,552	21463,82 3397,50	334,28 126,00	11848 1875	185 70	2334 120	22,10 0,62	12 --
343	Е0110-30-2	Установка ферм арочных из брусьев м3	0,054	20617,97 2452,50	309,62 117,00	1113 132	17 6	167 120	13,80 0,57	1 --
344	Е0110-5-3	Установка стропилов каркаса из брусьев м3	0,15	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3381 523	47 18	649 120	22,50 0,58	3 --
345	Е0110-31-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,756	573,75 123,75	28,11 10,58	434 94	21 8	122 120	0,78 0,05	1 --
346	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м3	50,3	512,05 66,60	7,95 2,97	25756 3350	400 149	4164 119	0,42 0,01	21 1
347	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м2	0,1555	8200,00 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
348	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта м3	0,225	7310,00 --	-- --	1645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
349	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,195	12700,00 --	-- --	2477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
350	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покр-я и настилы по фермам м3	50,3	20,48 4,68	0,91 0,34	1030 235	46 17	303 120	0,03 --	1 --
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0074	175710,10	1826,10	1300	14	91	42,70	--
				8100,00	690,75	60	5	140	3,37	--
		т								
352	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	38,3	174,36	0,99	6678	38	546	0,07	3
				11,59	0,38	444	15	119	--	--
		м2								
353	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1555	6197,72	316,57	964	49	673	22,50	3
				3487,50	119,25	542	19	120	0,58	--
		м3								
354	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,1555	8200,00	--	1275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
355	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1555	573,75	28,11	89	4	25	0,78	--
				123,75	10,58	19	2	120	0,05	--
		м3								
356	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	33	384,14	4,48	12676	148	4290	0,67	22
				106,65	1,69	3519	56	120	0,01	--
		м2								
		Полы по серии 2.244-1,в.4, дет.140-10,62 м2								
357	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,62	410,34	14,76	4358	157	757	0,36	4
				52,43	5,54	557	59	123	0,03	--
		м2								
358	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	21,24	-49,28	-0,67	-1047	-14	-51	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-36	-5	123	--	--
		м2								
359	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	11,36	30,29	0,22	344	2	260	0,10	1
				18,50	0,09	210	1	123	--	--
		м								
360	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,06	186,14	1,88	198	2	88	0,47	--
				78,30	0,72	83	1	105	--	--
		м2								
		дет.254-18,5 м2								
361	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	18,5	51,34	2,62	950	48	262	0,07	1
				10,51	0,99	194	18	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2							
			1,48	10040,78	--	14860	--	1032	3,66	5
				567,00	--	839	--	123	--	--
363	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3							
			18,5	258,92	9,95	4790	184	1273	0,36	7
				52,20	3,74	966	69	123	0,02	--
364	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2							
			18,5	340,45	18,42	6298	341	2113	0,42	8
				85,95	6,91	1590	128	123	0,03	1
365	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2							
			18,5	232,19	9,05	4295	167	1234	0,25	5
				50,85	3,40	941	63	123	0,02	--
366	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2							
			18,5	258,92	9,95	4790	184	1273	0,36	7
				52,20	3,74	966	69	123	0,02	--
367	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2							
			18,5	410,34	14,76	7591	273	1319	0,36	7
				52,43	5,54	970	102	123	0,03	--
368	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2							
			37	-49,28	-0,67	-1823	-25	-88	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-63	-9	123	--	--
369	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2							
			19,8	30,29	0,22	600	4	453	0,10	2
				18,50	0,09	366	2	123	--	--
		дет.245-4,2 м2	м							
370	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			4,2	51,34	2,62	216	11	59	0,07	--
				10,51	0,99	44	4	123	--	--
371	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2							
			0,336	10040,78	--	3374	--	234	3,66	1
				567,00	--	191	--	123	--	--
372	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3							
			4,2	410,34	14,76	1723	62	299	0,36	2
				52,43	5,54	220	23	123	0,03	--
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,4	-49,28	-0,67	-414	-6	-20	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-14	-2	123	--	--
		м2								
374	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,49	30,29	0,22	136	1	103	0,10	--
				18,50	0,09	83	--	123	--	--
		м								
		Проемы								
375	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	884,14	71,29	2599	210	1050	1,64	5
				272,25	25,25	800	74	120	0,10	--
		м2								
376	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	2,94	4530,00	--	13318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
377	С111-941	Скобяные изделия окон высотой до 1,2м со спарени-и и один-и однос-и пере-и для обществ-х зданий	6	133,40	--	800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
378	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
				69,98	1,15	206	3	105	0,01	--
		м2								
379	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	440,35	102,53	1400	326	715	0,90	3
				151,65	35,67	482	113	120	0,14	--
		м2								
380	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	104,40	0,09	332	--	216	0,36	1
				56,48	0,05	180	--	120	--	--
		м2								
381	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250,00	--	13515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
382	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,8	816,86	6,33	2287	18	927	1,79	5
				312,75	2,39	876	7	105	0,01	--
		м2								
384	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100,7	309,82	4,07	31199	409	14449	0,74	75
				135,68	0,97	13663	98	105	0,05	5
		м2								
385	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	106,54	17,55	0,12	1870	13	1542	0,09	10
				13,73	0,05	1463	5	105	--	--
		м2								
386	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	30,4	217,46	2,70	6611	82	3516	0,65	20
				109,13	1,01	3318	31	105	0,01	--
		м2								
387	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	74,59	254,12	1,96	18955	146	8564	0,61	46
				108,90	0,45	8123	34	105	0,03	2
		м2								
388	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	108,77	0,60	3045	17	1694	0,32	9
				57,38	0,23	1607	6	105	--	--
		м								
389	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,71	13,95	0,90	1126	73	849	0,06	5
				9,68	0,34	781	27	105	--	--
		м2								
390	Ет.ч.кн4	надбавка за введение пигментов	1,53	40,00	--	61	--	61	--	--
				40,00	--	61	--	100	--	--
391	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,7264	1186,86	--	862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
392	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5,63	278,50	1,96	1568	11	646	0,61	3
				108,90	0,45	613	3	105	0,03	--
		м2								
393	Ет.ч.кн4	надбавка за введение пигментов	0,1064	40,00	--	4	--	4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,00	--	4	--	100	--	--
394	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,0507	1186,86	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Оголовок,крышка выгреба и вытяжной короб								
395	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,214	6197,72	316,57	1326	68	926	22,50	5
				3487,50	119,25	746	26	120	0,58	--
		м3								
396	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,214	10200,00	--	2183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
397	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
				123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
		м3								
398	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	0,6494	201,31	14,05	131	9	143	1,19	1
				178,20	5,31	116	3	120	0,03	--
		м2								
399	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,04	7570,00	--	303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
400	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	0,4257	164,44	50,15	70	21	47	0,53	--
				92,03	18,68	39	8	100	0,09	--
		м2								
401	С11031-25	Вата минеральная	0,0426	2530,00	--	108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
402	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
403	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	0,6494	185,69	1,88	121	1	54	0,47	--
				78,30	0,72	51	--	105	--	--
		м2								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,03	6197,72	316,57	186	9	130	22,50	1
			3487,50	119,25	105	4	120	0,58	--
	м3								
405 C11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,03	8200,00	--	246	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	м3								
406 E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,03	573,75	28,11	17	1	5	0,78	--
			123,75	10,58	4	--	120	0,05	--
	м3								
	Отмоска 2.110-3п лет.89								
407 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,59	9194,77	66,01	69788	501	1759	1,35	10
			195,75	24,93	1486	189	105	0,12	1
	м3								
408 E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	50,6	449,08	--	22724	--	1666	0,14	7
			24,75	--	1252	--	133	--	--
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1125394	51413			828
	Накладные расходы -	Тенге			170108				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77730				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1373232				
	Ограждение								
409 У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	417	1918,69	135,73	800094	56599	82339	0,58	243
			96,20	44,84	40115	18698	140	0,22	91
	м								
410 У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	417	187,12	0,32	78029	133	8290	0,13	53
			22,00	0,09	9174	38	90	--	--
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			878123	56733			296
	Накладные расходы -	Тенге			82339				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52946				
	Накладные расходы -	Тенге			8290				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5179				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1026877				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10411586**	**228225**			**5488**
ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			9377				
	Накладные расходы -	Тенге			145293				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49706				
	Накладные расходы -	Тенге			969779				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549356				
	Накладные расходы -	Тенге			12173				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80164				
	Накладные расходы -	Тенге			80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12546				
	ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**12230682**				
	В том числе обордование:				9377				
	Итого без оборудование:				**12221305**				
	Время здания и сооружение 2,72 %				332419				
	ИТОГО:				12553724				
	Затраты на зим. время 0,7 %				87876				
	Выслуга лет 1 %				125537				
	Дополнитеьные отпуска 0,4 %				50215				
	ИТОГО:				12826730				
	Итого с коэф.перех цен К=1,95097				25024565				
	Налоги. сборы. платежи 2 %				500491				
	ИТОГО:				25525056				
	НДС 12 %				3063007				
	ВСЕГО:				**28588063**				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

А. Карабаев

Гл. специалист

А. Касымбай

Подрядчик:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

Б. Байымбетов

Нач. участка

А. Ешимбетов

Нач. ПТО

Р. Естемесова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор: № 82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	43 903 983	49 172 460	43 903 983	49 172 460	8 768 290	9 820 485
	Инженеринговые услуги 0,49 %	215 130	240 945	215 130	240 945	42 965	48 120
	Авторский надзор 0,2 %	87 808	98 345	87 808	98 345	17 537	19 641
	Всего к оплате	**44 206 920**	**49 511 750**	**44 206 920**	**49 511 750**	**8 828 791**	**9 888 246**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
С. Жанталиев

Гл. специалист
Г. Жумабек

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
А. Карабаев

Гл.специалист
А.Касымбай

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
М. Есимов

Гл.инженер
Б. Байымбетов

Нач. участка
А. Ешимбетов

Нач. ПТО
Р. Естемесова

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 2 июнь 2011г.
Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за сентярь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы выше отм.0,000 Стены, Блок А								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наруж-х простых при высоте этажа до 4 м	114,75	7224,64	335,84	829064	38539	111816	4,54	521
		м3		699,75	126,00	80300	14459	118	0,61	70
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	80,11	7209,86	337,41	577582	27030	75293	4,38	351
		м3		670,50	126,00	53714	10094	118	0,62	50
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2282	8679,65	422,15	1981	96	2266	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1885	36	118	0,77	--
4	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0201	64100,00	--	1285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2082	41200,00	--	8576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	368,44	-38,93	--	-14344	--	-16925	-0,22	-81
		м2		-38,93	--	-14344	--	118	--	--
		Перегородки								
7	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	62,43	945,51	34,73	59028	2168	17534	1,43	89
		м2		225,00	13,01	14047	812	118	0,06	4
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100,00	--	83	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0171	41200,00	--	702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в желе-х кон-х верти-х отверстий глу-й 200 мм диам. 20 мм с применением охлаж-й жидкости /воды/	14,5	132,03	66,18	1914	960	1482	0,34	5
				63,23	38,95	917	565	100	0,06	1
		отверст.								
11	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.	203	-1,61	-0,76	-327	-154	-237	--	-1
				-0,72	-0,45	-146	-91	100	--	--
		отверст.								
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0086	175710,10	1826,10	1511	16	106	42,70	--
				8100,00	690,75	70	6	140	3,37	--
		т								
13	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,06	23472,00	302,67	1408	18	237	24,61	1
				3840,75	114,75	230	7	100	0,56	--
		м3								
		Монолитные балки МБ-I								
14	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	16426,04	407,30	6899	171	1120	14,40	6
				2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
		м3								
15	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки прост-е: сталь гладкая кл.А-I, d 8 мм	0,0132	66000,00	--	871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0022	64700,00	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0573	62100,00	--	3558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Сердечники МС-I								
18	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,1519	14043,95	990,15	2133	150	322	10,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1644,75	374,04	250	57	105	1,83	--
		м3								
19	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл.А-I, d 6 мм	0,0017	65000,00	--	109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0055	65900,00	--	363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Рамы РМ-1 (6шт)								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	11,46	14328,15	990,15	164201	11347	24292	10,40	119
				1644,75	374,04	18849	4286	105	1,83	21
		м3								
22	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,74	16706,04	407,30	79187	1931	12636	14,40	68
				2385,00	153,86	11305	729	105	0,75	4
		м3								
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2761	69000,00	--	19052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0845	71100,00	--	6007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,53	64400,00	--	98717	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1357	50100,00	--	6797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лестницы Л-1,2								
27	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,04	13711,47	5475,87	14318	5718	6196	28,90	30
				5040,00	1552,87	5263	1622	90	5,46	6
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-146	Косоуры	1,04	108500,00	--	113300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3598	5030,50	2020,02	1810	727	899	14,10	5
				2272,50	502,43	818	181	90	1,79	1
		т								
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3598	1333,50	312,12	480	112	220	2,96	1
				679,50	--	245	--	90	--	--
		т								
31	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3598	147100,00	--	52932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,5	1117,40	4,92	22907	101	4196	1,15	24
				193,05	1,87	3958	38	105	0,01	--
		м2								
33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,2	15103,39	241,10	18124	289	1731	8,06	10
				1282,50	91,08	1539	109	105	0,44	1
		м3								
34	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки прост-е: сталь гладкая кл. А-I, d 6 мм	0,0258	69000,00	--	1777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки прос-е:сталь гладкая класса А-I,d 8мм	0,0978	66000,00	--	6452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	С12041-96 Изм. и	Каркасы и сетки прост-е: сталь гладкая кл. А-I, d10 мм	0,0167	64700,00	--	1082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-01	0,0062	93997,62	304,24	587	2	217	198,00	1
				33075,00	114,75	206	1	105	0,56	--
		1т								
38	С12041-132	Металлизация зак-х и ан-х изделий и вып-в арматуры	0,0062	40200,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Перекрытие								
39	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	35	1378,40	244,31	48244	8551	21602	2,10	74
				353,25	87,60	12364	3066	140	0,39	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32,5	1884,51 447,75	403,26 146,29	61247 14552	13106 4754	27029 140	2,74 0,66	89 21
		шт								
41	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,0166	8261,82 7897,50	364,32 137,25	137 131	6 2	187 140	52,70 0,67	1 --
		т								
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл А-III, d 12 мм	0,0166	52400,00 --	-- --	872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
43	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	8,37	12484,80 1332,00	269,20 101,70	104498 11149	2253 851	12600 105	8,21 0,50	69 4
		м3								
44	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,85	16140,96 2117,25	379,21 143,26	13720 1800	322 122	2018 105	13,00 0,70	11 1
		м3								
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0221	41200,00 --	-- --	911 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1747	69000,00 --	-- --	12054 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
47	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,5379	58600,00 --	-- --	31521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
48	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2374	71100,00 --	-- --	16879 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	68800,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,063	62100,00	--	3912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-2	т 0,0023	93997,62	304,24	214	1	79	198,00	--
				33075,00	114,75	75	--	105	0,56	--
52	С12041-132	Металлизация зак-х и анк-х из-й и выпусков арматуры	1т 0,0023	40200,00	--	92	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цем-о-извес-м или цем-м раствором по камню и бетону стен	м2 786,78	309,82	4,07	243762	3199	112889	0,74	582
				135,68	0,97	106750	763	105	0,05	41
		Работы выше отм. 0,000 блок Б, Стены								
54	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3 100,74	7178,34	281,14	723146	28322	93613	4,42	445
				681,75	105,75	68679	10653	118	0,51	51
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т 0,324	8679,65	422,15	2812	137	3217	56,40	18
				8257,50	157,50	2675	51	118	0,77	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,022	64100,00	--	1410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,303	41200,00	--	12484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	т 300,81	-38,93	--	-11711	--	-13819	-0,22	-66
				-38,93	--	-11711	--	118	--	--
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м2 0,01	8679,65	422,15	87	4	99	56,40	1
				8257,50	157,50	83	2	118	0,77	--
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,01	50600,00	--	506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
61	Е0106-11-6	Установка стальных кон-й, остающихся в теле бетона	0,007	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	132 53	78 29	86 105	42,50 20,52	-- --
		1т								
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
63	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, ост-я в теле бетона	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	377 151	222 84	247 105	42,50 20,52	1 --
		1т								
64	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02	45300,00 --	-- --	906 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	70437,87 9675,00	304,24 114,75	5635 774	24 9	822 105	58,00 0,56	5 --
		1т								
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200,00 --	-- --	3216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
67	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	161,1	125,15 68,85	0,62 0,23	20162 11092	100 37	13132 118	0,43 --	70 --
		м2								
		Перемычки								
68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2	16546,47 2202,75	367,51 138,83	33093 4406	735 278	4917 105	13,10 0,68	26 1
		м3								
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,083	66000,00 --	-- --	5478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
70	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,164	64400,00 --	-- --	10562 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
71	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	64700,00 --	-- --	453 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т 0,014	69000,00 --	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т 0,035	68800,00 --	-- --	2408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3441410**	**146282**			**2491**
		Накладные расходы -	Тенге			**514804**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**226402**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4201340**				
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**4201340**				
		Время здания и сооружение 2,72 %				114276				
		ИТОГО:				4315616				
		Затраты на зим. время 0,7 %				30209				
		Выслуга лет 1 %				43156				
		Дополнитеьные отпуска 0,4 %				17262				
		ИТОГО:				4406244				
		Итого с коэф.перех цен К=1,95097				8596362				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				171927				
		ИТОГО:				8768290				
		НДС 12 %				1052195				
		ВСЕГО:				**9820485**				

Инженеринговые услуги:

ГКП "Сайрам-Курылыс"

Товарищество с ограниченной ответственностью «САЙРАМ КҰРЫЛЫС» Жалпы мекемесі

Гл. специалист А. Касымбай

А. Карабаев

Подрядчик:

Директор: ТОО "КДСМ"

М. Есимов

Нач. участка А. Ешимбетов

Нач. ПТО Р. Естемесова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 /2 25 сентябрь 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	35 356 960	39 599 762	35 356 960	39 599 762	35 356 960	39 599 762
	Инженеринговые услуги 0,49 %	173 249	194 039	173 249	194 039	173 249	194 039
	Авторский надзор 0,2 %	70 714	79 200	70 714	79 200	70 714	79 200
	Всего к оплате	**35 600 923**	**39 873 000**	**35 600 923**	**39 873 000**	**35 600 923**	**39 873 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
_____ **С. Жанталиев**

Гл. специалист
_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
_____ **А. Карабаев**

Гл.специалист
_____ **С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ **М. Есимов**

Гл.инженер:
_____ **Б. Байымбетов**

Нач. участка:
_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО
_____ **Р. Естемесова**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 /2 25 сентябрь 2011г.
Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок А, Ступени в проходе между блоком А и существ. зданием								
1	Е0106-3-4	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,76	10851,41	257,71	8247	196	579	4,05	3
		м3		634,50	91,69	482	70	105	0,40	--
2	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0039	41200,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	6,2	325,24	11,72	2016	73	1343	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1064	27	123	0,02	--
4	С11011-1168 Изм. и	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	6,32	1180,00	--	7462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крылца КР-1,2,3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,59	134,10	--	3029	--	3423	0,97	22
		м3		134,10	--	3029	--	113	--	--
6	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,95	10851,41	257,71	86280	2049	6063	4,05	32
		м3		634,50	91,69	5045	729	105	0,40	3
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1576	41200,00	--	6491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	48,1	582,56	23,26	28021	1119	15957	1,57	76
				261,00	8,71	12554	419	123	0,04	2
		м2								
9	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	48,1	127,03	9,83	6110	473	7034	0,69	33
				115,20	3,69	5541	177	123	0,02	1
		м2								
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	93997,62	304,24	2824	9	1047	198,00	6
				33075,00	114,75	994	3	105	0,56	--
		1т								
11	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,03	40200,00	--	1208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	10,08	282,17	6,56	2844	66	1426	0,57	6
				98,55	2,48	993	25	140	0,01	--
		м								
13	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1817	133700,00	--	24291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,27	165,83	0,07	874	--	598	0,65	3
				108,00	0,02	569	--	105	--	--
		м2								
		Лестницы л-1,2								
15	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	15,2	619,28	23,26	9413	354	5042	1,57	24
				261,00	8,71	3967	132	123	0,04	1
		м2								
16	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	15,2	127,03	9,83	1931	149	2223	0,69	10
				115,20	3,69	1751	56	123	0,02	--
		м2								
17	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	48,44	206,26	12,56	9991	608	12529	1,08	52
				180,00	4,75	8719	230	140	0,02	1
		м								
18	С143021-000 8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	48,44	1390,00	--	67332	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4051	13010,10	1826,10	5270	740	4985	42,70	17
				8100,00	690,75	3281	280	140	3,37	1
		т								
20	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
				19,91	0,09	796	4	90	--	--
		шт								
21	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,24	16333,32	367,51	3920	88	590	13,10	3
				2202,75	138,83	529	33	105	0,68	--
		м3								
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0073	41200,00	--	300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600,00	--	151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0685	70437,87	304,24	4824	21	704	58,00	4
				9675,00	114,75	663	8	105	0,56	--
		1т								
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0685	40200,00	--	2753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0121	33697,62	304,24	407	4	421	198,00	2
				33075,00	114,75	400	1	105	0,56	--
		1т								
28	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0121	50100,00	--	605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	10874,11	260,48	3806	91	259	3,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				614,25	89,46	215	31	105	0,35	--
		м3								
30	Е0107-60-3	Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	19,44	282,17	6,56	5485	128	2750	0,57	11
				98,55	2,48	1916	48	140	0,01	--
		м								
31	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2157	133700,00	--	28839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,26	165,83	0,07	1037	--	709	0,65	4
				108,00	0,02	676	--	105	--	--
		м2								
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,79	10407,98	--	18630	--	1248	3,66	7
				567,00	--	1015	--	123	--	--
		м3								
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,002	5239,08	327,33	10	1	4	11,60	--
				1890,00	123,75	4	--	105	0,60	--
		1т								
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6	619,28	23,26	3716	140	1990	1,57	9
				261,00	8,71	1566	52	123	0,04	--
		м2								
37	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	6	127,03	9,83	762	59	877	0,69	4
				115,20	3,69	691	22	123	0,02	--
		м2								
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,01	16333,32	367,51	163	4	25	13,10	--
				2202,75	138,83	22	1	105	0,68	--
		м3								
39	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0011	18837,97	11119,34	20	12	13	42,50	--
				7560,00	4200,75	8	5	105	20,52	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0011	45300,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
41	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,5	4140,52	245,72	2070	123	282	2,71	1
		м3		382,50	92,25	191	46	119	0,45	--
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,1	14189,89	241,10	29799	506	3029	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2693	191	105	0,44	1
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,234	41200,00	--	9641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,51	12472,22	316,01	18833	477	2358	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2066	180	105	0,58	1
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,11	14189,89	241,10	1561	27	159	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	141	10	105	0,44	--
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0186	41200,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0584	66000,00	--	3854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2565	62100,00	--	15930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0122	8679,65	422,15	106	5	121	56,40	1
		т		8257,50	157,50	101	2	118	0,77	--
50	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0122	45800,00	--	559	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	442,30	30,89	429	30	237	1,23	1
				191,93	11,68	186	11	120	0,06	--
		м2								
52	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,97	12300,00	--	11931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
53	С11011-818	Петля врезная	2	21,00	--	42	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	С11011-821	Ручка-скоба	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	425,94	174,36	0,99	74267	422	6067	0,07	30
				11,59	0,38	4937	162	119	--	1
		м2								
56	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	425,94	189,45	4,72	80692	2010	36829	0,40	172
				70,88	1,78	30191	758	119	0,01	4
		м2								
57	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	96,04	5510,00	--	529169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425,94	219,04	15,94	93296	6789	20584	0,24	104
				34,65	5,96	14759	2539	119	0,03	12
		м2								
59	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4259,4	7,25	0,14	30869	596	811	--	4
				0,11	0,05	469	213	119	--	1
		м2								
		Козырек КВ-1								
60	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,23	14189,89	241,10	3264	55	332	8,06	2
				1282,50	91,08	295	21	105	0,44	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	65000,00	--	455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0387	65900,00	--	2550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,3	197,92	15,94	455	37	111	0,24	1
				34,65	5,96	80	14	119	0,03	--
		м2								
64	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	34,5	5,84	0,14	201	5	7	--	--
				0,11	0,05	4	2	119	--	--
		м2								
65	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	2,3	931,92	7,62	2143	18	118	0,24	1
				40,28	2,86	93	7	119	0,01	--
		м2								
66	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,92	715,87	1,24	659	1	168	0,97	1
				153,23	0,47	141	--	119	--	--
		м2								
		Кровля								
67	Е0110-14-1	Установка стропил	4,16	21463,82	334,28	89289	1391	17589	22,10	92
				3397,50	126,00	14134	524	120	0,62	3
		м3								
68	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,59	20617,97	309,62	32700	491	4890	13,80	22
				2452,50	117,00	3890	186	120	0,57	1
		м3								
69	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,75	573,75	28,11	6168	302	1733	0,78	8
				123,75	10,58	1330	114	120	0,05	1
		м3								
70	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	57,1	228,96	7,54	13074	431	14904	1,43	82
				214,65	2,86	12257	163	120	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	573,75	28,11	516	25	145	0,78	1
				123,75	10,58	111	10	120	0,05	--
		м3								
72	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	214,18	149,86	0,99	32097	212	3051	0,07	15
				11,59	0,38	2482	81	119	--	--
		м2								
73	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	214,18	365,24	8,20	78226	1756	70353	1,71	366
				272,95	3,08	58460	660	119	0,02	3
		м2								
74	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	514,18	20,48	0,91	10531	468	3097	0,03	15
				4,68	0,34	2406	175	120	--	1
		м2								
75	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	57,1	184,13	1,61	10514	92	5352	0,53	30
				88,65	0,61	5062	35	105	--	--
		м2								
76	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,437	22541,72	316,57	9851	138	1891	22,50	10
				3487,50	119,25	1524	52	120	0,58	--
		м3								
77	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,437	573,75	28,11	251	12	70	0,78	--
				123,75	10,58	54	5	120	0,05	--
		м3								
78	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	108,6	604,69	2,49	65670	270	1370	0,06	6
				9,68	0,92	1051	100	119	--	--
		м								
79	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	10,5	91,77	--	963	--	913	0,52	5
				82,80	--	869	--	105	--	--
		м2								
80	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	36	6,60	0,90	238	32	249	0,03	1
				5,42	0,34	195	12	120	--	--
		м								
81	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,144	8200,00	--	1181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,405	12700,00	--	5144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
83	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	11,2	6,60	0,90	74	10	77	0,03	--
				5,42	0,34	61	4	120	--	--
		м								
84	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,0448	8200,00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
85	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,084	12700,00	--	1067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
86	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6778	573,75	28,11	389	19	109	0,78	1
				123,75	10,58	84	7	120	0,05	--
		м3								
87	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0085	41008,57	2434,57	350	21	392	170,00	1
				31950,00	920,25	272	8	140	4,49	--
		т								
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0085	50600,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кгскоба,МНД-2,М-1	0,065	175710,10	1826,10	11425	119	800	42,70	3
				8100,00	690,75	527	45	140	3,37	--
		т								
90	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 МНД-2,М-1, скрутки,скоба	2,14	165,83	0,07	355	--	243	0,65	1
				108,00	0,02	231	--	105	--	--
		м2								
91	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0013	149300,00	--	197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
92	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	133,02	174,36	0,99	23193	132	1895	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11,59	0,38	1542	51	119	--	--
		м2								
93	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой толь под лежень	32,64	181,22	0,99	5915	32	465	0,07	2
				11,59	0,38	378	12	119	--	--
		м2								
		Примыкание кровли галереи к блоку А								
94	Е0146-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	4,72	88,67	9,27	419	44	391	0,56	3
				79,40	3,51	375	17	100	0,02	--
		м2								
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0178	13010,10	1826,10	232	32	219	42,70	1
				8100,00	690,75	144	12	140	3,37	--
		т								
96	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0178	47200,00	--	840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
97	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0225	20617,97	309,62	464	7	69	13,80	--
				2452,50	117,00	55	3	120	0,57	--
		м3								
98	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0225	573,75	28,11	13	1	4	0,78	--
				123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
		м3								
99	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,56	365,24	8,20	2396	54	2155	1,71	11
				272,95	3,08	1791	20	119	0,02	--
		м2								
100	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	7,26	1340,00	--	9722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
101	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сортаобрешетка	0,02	7940,00	--	159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сортаконьковая обрешетка	0,019	7940,00	--	151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,029	13200,00	--	383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	6,56	20,48	0,91	134	6	40	0,03	--
		м2		4,68	0,34	31	2	120	--	--
105	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,56	174,36	0,99	1144	6	93	0,07	--
		м2		11,59	0,38	76	2	119	--	--
106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,84	715,87	1,24	2033	4	519	0,97	3
		м2		153,23	0,47	435	1	119	--	--
		Узел А (примыкание блока А к блоку Б)								
107	Е0110-14-1	Установка стропил	0,19	21463,82	334,28	4078	64	803	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	646	24	120	0,62	--
108	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,19	573,75	28,11	109	5	31	0,78	--
		м3		123,75	10,58	24	2	120	0,05	--
109	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	12,4	340,17	8,39	4218	104	700	0,27	3
		м2		43,88	3,17	544	39	120	0,02	--
110	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	12,4	20,48	0,91	254	11	75	0,03	--
		м2		4,68	0,34	58	4	120	--	--
111	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2452	8	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14	715,87	1,24	10022	17	2561	0,97	14
				153,23	0,47	2145	7	119	--	--
		м2								
		Слуховые окна-4 шт								
113	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	4624	326	4774	6,08	24
				963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
		шт								
114	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,568	12200,00	--	6930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
115	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,172	10600,00	--	1823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
116	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,016	10900,00	--	174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
117	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,084	9700,00	--	815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
118	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,24	351,85	8,20	8177	191	6619	1,48	34
				236,25	3,08	5490	72	119	0,02	--
		м2								
119	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	25,7	1340,00	--	34443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
120	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,22	6197,72	316,57	1363	70	952	22,50	5
				3487,50	119,25	767	26	120	0,58	--
		м3								
121	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,22	8200,00	--	1804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	23,24	20,48	0,91	476	21	140	0,03	1
		м2		4,68	0,34	109	8	120	--	--
123	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,84	573,75	28,11	482	24	135	0,78	1
		м3		123,75	10,58	104	9	120	0,05	--
124	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	5,76	184,13	1,61	1061	9	540	0,53	3
		м2		88,65	0,61	511	4	105	--	--
125	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,6	715,87	1,24	13315	23	3402	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2850	9	119	--	--
126	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,76	3960,00	--	6985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,96	2130,00	--	2045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	360,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,8	382,25	1,65	306	1	29	0,22	--
		м2		33,30	0,63	27	1	105	--	--
130	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений слуховых окон	3,27	300,09	0,16	981	1	748	1,26	4
		м2		217,80	0,07	712	--	105	--	--
		Лестница к слуховому окну-2шт								
131	Е0110-5-1	Устройство лестницы к слуховому окну	0,042	22541,72	316,57	947	13	182	22,50	1
				3487,50	119,25	146	5	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
132	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,042	573,75	28,11	24	1	7	0,78	--
				123,75	10,58	5	--	120	0,05	--
		м3								
		Тамбуры								
133	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке,В-1,В-2	42,12	965,99	28,84	40688	1215	35525	4,98	210
				927,00	10,15	39045	428	90	0,04	2
		м2								
134	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/,под ИМ-1	54	132,03	66,18	7130	3574	5518	0,34	18
				63,23	38,95	3414	2103	100	0,06	3
		отверст.								
135	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	270	-1,61	-0,76	-434	-205	-316	--	-1
				-0,72	-0,45	-194	-121	100	--	--
		отверст.								
136	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масеой до 20 кг	0,0293	175710,10	1826,10	5152	54	361	42,70	1
				8100,00	690,75	238	20	140	3,37	--
		т								
137	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли (стропил,мауэрлат,диагональных ног,стоек и т.д.)	0,5956	21463,82	334,28	12784	199	2518	22,10	13
				3397,50	126,00	2024	75	120	0,62	--
		м3								
138	Е0110-49-2	Укладка лежня,прогонов,конькового бруса	0,271	20617,97	309,62	5587	84	836	13,80	4
				2452,50	117,00	665	32	120	0,57	--
		м3								
139	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,8666	573,75	28,11	497	24	140	0,78	1
				123,75	10,58	107	9	120	0,05	--
		м3								
140	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство подшивки из досок толщ.25мм	6,84	228,96	7,54	1566	52	1785	1,43	10
				214,65	2,86	1468	20	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
141	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,171	12700,00	--	2172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
142	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	44,04	149,86	0,99	6600	44	627	0,07	3
				11,59	0,38	510	17	119	--	--
		м2								
143	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	44,04	365,24	8,20	16085	361	14466	1,71	75
				272,95	3,08	12021	136	119	0,02	1
		м2								
144	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	48,71	1340,00	--	65269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
145	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта обрешетка	0,32	7940,00	--	2541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
146	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта коньковая обрешетка	0,16	7940,00	--	1270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
147	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 мм, II сорта,карнизный щит	0,4	13200,00	--	5280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
148	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44,04	20,48	0,91	902	40	265	0,03	1
				4,68	0,34	206	15	120	--	--
		м2								
149	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подшивки из досок	6,84	184,13	1,61	1259	11	641	0,53	4
				88,65	0,61	606	4	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,А-1	0,0006	41008,57	2434,57	25	2	29	170,00	--
		т		31950,00	920,25	20	1	140	4,49	--
151	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2	0,0038	175710,10	1826,10	662	7	46	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
153	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 МНД-2,скрутки	0,1551	165,83	0,07	26	--	18	0,65	--
		м2		108,00	0,02	17	--	105	--	--
154	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2,94	174,36	0,99	513	3	42	0,07	--
		м2		11,59	0,38	34	1	119	--	--
155	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	5,4	120,60	8,67	651	47	699	0,68	4
		м2		104,63	3,26	565	18	120	0,02	--
156	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,135	12700,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным фронтонов	5,4	184,13	1,61	994	9	506	0,53	3
		м2		88,65	0,61	479	3	105	--	--
		Окна								
158	Е0110-22-2 прим.	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	139,86	236,26	5,58	33043	780	16140	0,59	82
		м2		94,05	2,12	13154	297	120	0,01	1
		Наружные двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	354,36	83,13	2495	585	1419	0,80	6
				138,83	29,17	977	205	120	0,12	1
		м2								
160	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,66	440,35	102,53	1171	273	598	0,90	2
				151,65	35,67	403	95	120	0,14	--
		м2								
161	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	0,05	496	--	337	0,25	2
				39,83	0,02	280	--	120	--	--
		м2								
162	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,66	104,40	0,09	278	--	180	0,36	1
				56,48	0,05	150	--	120	--	--
		м2								
163	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	2,83	766,66	3,04	2171	9	403	0,84	2
				134,33	1,15	380	3	105	0,01	--
		м2								
		Внутренние двери								
164	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	354,36	83,13	1237	290	704	0,80	3
				138,83	29,17	485	102	120	0,12	--
		м2								
165	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	36,13	440,35	102,53	15910	3704	8121	0,90	32
				151,65	35,67	5479	1289	120	0,14	5
		м2								
166	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	495,01	31,37	1728	109	750	0,99	3
				167,18	11,86	583	41	120	0,06	--
		м2								
167	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,55	634,99	31,85	6699	336	2568	1,15	12
				190,80	12,04	2013	127	120	0,06	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка проходов между блоками А и Б и между блоком А и сущ.зданием								
168	Е0115-79-9	Шпаклевка "Алинекс"	7,72	212,63	2,10	1642	16	630	0,36	3
				76,93	0,79	594	6	105	--	--
		м2								
169	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,72	396,70	2,33	3062	18	666	0,49	4
				81,23	0,88	627	7	105	--	--
		м2								
170	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	7,72	-26,60	-0,05	-205	--	-215	-0,15	-1
				-26,55	-0,02	-205	--	105	--	--
		м2								
171	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,67	309,82	4,07	9502	125	4401	0,74	23
				135,68	0,97	4161	30	105	0,05	2
		м2								
172	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм шпаклевка "Алинекс" стен	30,67	185,23	1,83	5681	56	1993	0,30	9
				61,20	0,68	1877	21	105	--	--
		м2								
173	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,04	380,27	2,10	5719	32	1039	0,39	6
				65,03	0,79	978	12	105	--	--
		м2								
174	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	30,67	-19,22	-0,05	-589	-2	-618	-0,11	-3
				-19,17	-0,02	-588	-1	105	--	--
		м2								
175	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	15,63	154,52	1,88	2415	29	1297	0,47	7
				78,30	0,72	1224	11	105	--	--
		м2								
		Отделка тамбуров								
176	Е0115-79-9	Шпаклевка "Алинекс"	18,04	212,63	2,10	3836	38	1472	0,36	6
				76,93	0,79	1388	14	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,04	396,70	2,33	7156	42	1555	0,49	9
				81,23	0,88	1465	16	105	--	--
		м2								
178	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	18,04	-26,60	-0,05	-480	-1	-503	-0,15	-3
				-26,55	-0,02	-479	--	105	--	--
		м2								
179	Е0115-79-5	Шпаклевка "Алинекс" стен	6,48	185,23	1,83	1200	12	421	0,30	2
				61,20	0,68	397	4	105	--	--
		м2								
180	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,48	380,27	2,10	2464	14	448	0,39	3
				65,03	0,79	421	5	105	--	--
		м2								
181	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	6,48	-19,22	-0,05	-125	--	-131	-0,11	-1
				-19,17	-0,02	-124	--	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
182	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	572,87	254,12	1,96	145578	1122	65776	0,61	350
				108,90	0,45	62386	258	105	0,03	15
		м2								
183	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен по оси 8	8,13	254,12	1,96	2066	16	933	0,61	5
				108,90	0,45	885	4	105	0,03	--
		м2								
184	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	394,66	108,77	0,60	42926	237	23873	0,32	126
				57,38	0,23	22646	91	105	--	--
		м								
185	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	8,13	105,42	1,65	857	13	93	0,06	1
				10,24	0,63	83	5	105	--	--
		м2								
186	Е0126-12-2	Изоляция стен фасадов плитами теплоизоляционными толщ.110мм	572,87	164,72	50,15	94364	28729	63422	0,53	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				92,03	18,68	52721	10701	100	0,09	53
		м2								
187	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200								
			63,02	10700,00	--	674268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
188	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий и откосов искусственными плитами на металлическом каркасе,керамогранит светлый								
			484,8	2962,71	3,99	1436320	1934	238419	2,70	1309
				467,15	1,22	226474	591	105	--	2
		м2								
189	Е0115-38-1	Облицовка цоколя зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,керамогранит темный								
			54,82	3142,91	3,99	172294	219	26960	2,70	148
				467,15	1,22	25609	67	105	--	--
		м2								
190	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
			408,78	150,62	0,62	61570	253	33432	0,43	178
				69,08	0,23	28239	94	118	--	--
		м2								
		Прочие работы, Примыкания проходов								
191	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных								
			33,28	137,18	0,90	4565	30	4083	0,54	18
				87,30	0,34	2905	11	140	--	--
		м								
		Венткороба ВЕ-1 - ВЕ-3								
192	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2104	22541,72	316,57	4743	67	911	22,50	5
				3487,50	119,25	734	25	120	0,58	--
		м3								
193	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2104	573,75	28,11	121	6	34	0,78	--
				123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
		м3								
194	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0257	175710,10	1826,10	4510	47	316	42,70	1
				8100,00	690,75	208	18	140	3,37	--
		т								
195	Е0110-7-2	Обшивка венкоробов гипсокартоном	14,45	35,29	4,32	510	62	512	0,18	3
				27,90	1,64	403	24	120	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	14,81	320,00	--	4740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Ограждение радиаторов-57 шт								
197	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,37	22541,72	316,57	30837	433	5921	22,50	31
				3487,50	119,25	4771	163	120	0,58	1
		м3								
198	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,37	573,75	28,11	785	38	221	0,78	1
				123,75	10,58	169	14	120	0,05	--
		м3								
199	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0433	175710,10	1826,10	7612	79	533	42,70	2
				8100,00	690,75	351	30	140	3,37	--
		т								
200	Е0110-66-1	Обшивка ограждения радиаторов рейками	114,91	35,57	1,19	4087	137	4282	0,20	24
				30,60	0,45	3516	52	120	--	--
		м2								
201	С11021-32	Стоимость реек	0,4788	16500,00	--	7900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
202	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,4788	573,75	28,11	275	13	77	0,78	--
				123,75	10,58	59	5	120	0,05	--
		м3								
203	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ограждения радиаторов	114,57	184,13	1,61	21096	184	10738	0,53	61
				88,65	0,61	10157	70	105	--	--
		м2								
		Стремянка СТ-1								
204	Е0106-19-1	Устройство вкладыша из бетона В12,5	0,07	12259,07	316,01	858	22	109	8,25	1
				1368,00	119,39	96	8	105	0,58	--
		1м3								
205	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0505	13711,47	5475,87	693	277	300	28,90	1
				5040,00	1552,87	255	78	90	5,46	--
		т								
206	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0505	133700,00	--	6757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
207	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,50	2
				3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
		м3								
208	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	--
				123,75	10,58	11	1	120	0,05	--
		м3								
209	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,47	165,83	0,07	243	--	166	0,65	1
				108,00	0,02	158	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4819347	70438			4636
		Накладные расходы -	Тенге			853826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6052302				
		РАЗДЕЛ 2.Отопление, Вентиляция, Магистральные трубопроводы								
210	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	50	425,70	14,12	21285	706	6761	0,55	28
				100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
		м								
211	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
				10,69	--	535	--	128	--	--
		м								
212	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,5	165,83	0,07	1410	1	964	0,65	5
				108,00	0,02	918	--	105	--	--
		м2								
213	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,5	200,00	--	4900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Отопление								
214	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4	472,48	3,96	1890	16	275	0,30	1
				52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	29	422,48	3,96	12252	115	1993	0,30	9
				52,20	1,49	1514	43	128	0,01	--
		м								
216	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	72	343,48	3,96	24731	285	4948	0,30	21
				52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1
		м								
217	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	282	264,48	3,96	74583	1117	19380	0,30	84
				52,20	1,49	14720	420	128	0,01	2
		м								
218	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	51	266,48	3,96	13590	202	3505	0,30	15
				52,20	1,49	2662	76	128	0,01	--
		м								
219	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	54,15	4331,44	35,77	234548	1937	8671	0,70	38
				111,70	13,40	6049	726	128	0,07	4
		1кВт								
220	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
221	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	682,00	--	5456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
222	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	225,00	--	3600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
223	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	15	437,00	--	6555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
224	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	367,00	--	3303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
225	Е0118-22-5	Установка кранов двойной регулировки	54	28,81	--	1555	--	1602	0,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,18	--	1251	--	128	--	--
		комплект								
226	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	54	377,00	--	20358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
227	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2954,47	38,10	11818	152	1104	1,14	5
				201,62	13,91	806	56	128	0,07	--
		1шт								
228	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	438	10,99	--	4814	--	5993	0,05	22
				10,69	--	4682	--	128	--	--
		м								
229	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	81	165,83	0,07	13433	6	9187	0,65	52
				108,00	0,02	8748	2	105	--	--
		м2								
230	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	43	165,83	0,07	7131	3	4877	0,65	28
				108,00	0,02	4644	1	105	--	--
		м2								
231	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68,5	200,00	--	13700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
232	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм,гильзы	10	700,75	20,80	7008	208	1770	0,73	7
				130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
		м								
		Вентиляция								
		ВЕ1-ВЕ3								
233	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1855,51	11,11	27833	167	4661	1,48	22
				238,61	4,16	3579	62	128	0,02	--
		м2								
234	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	355,85	16,96	1779	85	1240	1,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
		шт								
235	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	28	241,85	16,96	6772	475	6943	1,12	31
				186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
		шт								
236	СПрайс-лис т	Решетки РВП-2 (200х200) мм	28	103,70	--	2904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			531543	5787			395
		Накладные расходы -	Тенге			15028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			655998				
		РАЗДЕЛ 3. В1-водопровод хозяйственно-питьевой								
237	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
				76,95	3,87	231	12	128	0,02	--
		м								
238	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	27	596,67	4,19	16110	113	2123	0,34	9
				59,85	1,58	1616	43	128	0,01	--
		м								
239	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16	471,67	4,19	7547	67	1258	0,34	5
				59,85	1,58	958	25	128	0,01	--
		м								
240	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
		м								
241	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
		м								
242	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	39	329,67	4,19	12857	163	3067	0,34	13
				59,85	1,58	2334	62	128	0,01	--
		м								
243	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								
244	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
245	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
246	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941,00	--	941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
247	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
248	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
249	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	408,00	--	2856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
250	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	362,00	--	5068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
251	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70	7
				126,00	--	1260	--	128	--	--
		шт								
252	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430,00	--	11440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
253	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650,00	--	3300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
254	С130904-3 прим	Краны водоразборные туалетные марки КрНр	3	707,00	--	2121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
255	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	33,99	200,00	--	6798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
256	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,2	165,83	0,07	2687	1	1837	0,65	10
				108,00	0,02	1750	--	105	--	--
		м2								
257	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	103	10,99	--	1132	--	1409	0,05	5
				10,69	--	1101	--	128	--	--
		м								
258	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием,футляр	0,006	174224,44	71861,81	1045	431	859	441,00	3
				83025,00	27146,25	498	163	130	132,58	1
		км								
259	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	6	2370,00	--	14220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
260	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
261	С130804-40 прим	Втулка под фланец, d-63 мм	0,1	594,00	--	59	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
262	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	2,5	486,95	9,63	1217	24	702	1,22	3
				215,78	3,60	539	9	128	0,02	--
		м								
263	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм,отвод	1	228,00	--	228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Водомерный узел-1шт								
264	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
				67,50	--	68	--	128	--	--
		1счетчик								
265	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
266	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
				40,50	--	41	--	128	--	--
		комплект								
267	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,971	329,67	4,19	320	4	76	0,34	--
				59,85	1,58	58	2	128	0,01	--
		м								
268	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,12	693,07	10,34	1466	22	219	0,43	1
				76,95	3,87	163	8	128	0,02	--
		м								
269	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	3	62,13	--	186	--	86	0,12	--
				22,50	--	68	--	128	--	--
		комплект								
270	С130904-71 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950,00	--	14850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
271	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
272	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
273	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм,пробка	0	247994,13	49389,75	10	2	4	312,70	--
				62775,00	18657,00	3	1	130	91,12	--
		т								
		Т3-водопровод горячего водоснабжения								
274	Ц0128-923-1	Кипятильник	10	1140,24	--	11402	--	10145	8,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1127,25	--	11273	--	90	--	--
		шт								
275	СПрайс-лист	"АРИСТОН" НА 80 ЛИТРОВ	2	17047,38	--	34095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
276	СПрайс-лист	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 30 ЛИТРОВ	2	11699,18	--	23398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
277	СПрайс-лист	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 15 ЛИТРОВ	6	10362,13	--	62173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
278	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	26	172,07	3,65	4474	95	5306	0,89	23
				158,42	1,02	4119	27	128	--	--
		м								
279	С130804-68 прим	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN15, d-15x3,4 мм	23,37	93,00	--	2174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
280	СПрайс-лист	Кран шаровой полипропиленовый	10	91,09	--	911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
281	СПрайс-лист	Крепление трубопроводов	52	94,10	--	4893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
282	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	26	72,96	16,85	1897	438	1116	0,21	5
				38,59	4,33	1003	113	100	0,03	1
		м								
283	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	26	81,00	--	2106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		К1-канализация хозяйственно-бытовая								
284	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	53	748,88	1,43	39691	76	6982	0,56	30
				102,38	0,54	5426	29	128	--	--
		м								
285	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813	0,58	29
				106,20	0,25	5310	13	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			30							8260
286	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	5930,28	21,53	65233	237	5005	1,95	21
		м		346,50	9,00	3812	99	128	0,04	--
287	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
288	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
		комплект		258,75	18,00	518	36	128	0,09	--
289	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504,00	6
		км		95850,00	32451,75	1150	389	130	158,50	2
290	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	12	2840,00	--	34080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			505607	3114			272
		Стоимость оборудования -	Тенге			119666				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			119666				
		Накладные расходы -	Тенге			10145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			587157				
		РАЗДЕЛ 4.Электросиловое оборудование, БЛОК А, Б								
291	Ц0108-572-3	Монтаж щита распределительного для установки выключателей автоматических типа ИЭК высота и ширина до 600х600х150 мм ЩУНС 4х6-1-СИЗ-УХЛ4	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
292	СПрайс-лист	Корпус ЩУНС 4х6-1-СИЗ-УХЛ4	1	3402,21	--	3402	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
				340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
		шт								
295	СПрайс-лист	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-	2	80,76	--	162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
296	СПрайс-лист	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-	4	242,28	--	969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
297	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А АД-12	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
		шт								
298	СПрайс-лист	Дифференциальный автомат АД-12	1	726,85	--	727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
299	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		шт								
300	СПрайс-лист	С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЭТ4-	1	5351,77	--	5352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
301	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	48,70	2,60	1948	104	1102	0,17	7
				28,80	0,20	1152	8	95	--	--
		м								
302	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	35	58,80	4,30	2058	151	1071	0,19	7
				31,70	0,50	1110	18	95	--	--
		м								
303	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
				19,70	0,50	1478	38	95	--	--
		м								
304	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52100,00	--	782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2** 1000м	0,025	60500,00	--	1513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
306	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2** 1000м	0,035	360600,00	--	12621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
307	С130804-1 Изм. и	**Трубы винипластовые диам.20мм** 1000м	5,48	650,00	--	3562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	С130804-1 Изм. и	**Трубы винипластовые диам.32мм** кг	9,24	650,00	--	6006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
309	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2** кг	10	35,90	3,50	359	35	312	0,18	2
				32,40	0,40	324	4	95	--	--
310	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/** м	0,013	46400,00	--	603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 т	Тенге			48558	672			37
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10611				
		Накладные расходы -	Тенге			6352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			57568				
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация и оповещение, блок А, Б								
311	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей** шт	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
312	СПрайс-лист	**Приемно-контрольная прибор "Гранит-5"** шт	1	4137,28	--	4137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
313	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** шт	11	369,90	1,60	4069	18	3435	2,00	22
				347,00	--	3817	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	СПрайс-лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-41М	11	440,37	--	4844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
315	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	14	153,50	--	2149	--	1814	1,00	14
				144,00	--	2016	--	90	--	--
		шт								
316	СПрайс-лист	Датчик тепловой ИП-103-5/1-А3	14	57,41	--	804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
317	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	4	2062,70	1,60	8251	6	7135	11,00	44
				1982,00	--	7928	--	90	--	--
		шт								
318	СПрайс-лист	Ручной пожарный извещатель ИПР-3СУ	4	349,89	--	1400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
319	СПрайс-лист	РЕЗИСТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ МЛТ	3	69,00	--	207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
320	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	14	92,40	--	1294	--	1134	0,50	7
				90,00	--	1260	--	90	--	--
		шт								
321	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	14	59,00	--	826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
322	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: звуковой оповещатель	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
				950,00	--	950	--	90	--	--
		шт								
323	СПрайс-лист	Извещатель оптико-звуковой БИЯ-С	1	1143,81	--	1144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
324	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	200	43,80	--	8760	--	4410	0,15	30
				24,50	--	4900	--	90	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка КСПВ, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,2	3660,00	--	732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
326	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,60	48,90	1629	734	738	0,22	3
				39,60	12,20	594	183	95	0,07	1
		м								
327	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
				8,80	0,10	132	2	95	--	--
		м								
328	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые диам.20мм	2,06	650,00	--	1336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
329	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 ПУ НП	0,015	24900,00	--	374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Звонковая сигнализация, БЛОК А, Б								
330	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	10	181,60	--	1816	--	1727	1,00	10
				171,00	--	1710	--	101	--	--
		шт								
331	СПрайс-лист	Звонок громкого боя МЗ-1	2	1601,77	--	3204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
332	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
				29,48	--	29	--	108	--	--
		шт								
333	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
334	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	20	36,51	--	730	--	569	0,16	3
				26,33	--	527	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
335	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	20	16,24	1,95	325	39	313	0,08	2
				13,34	1,16	267	23	108	0,01	--
		м								
336	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5	103,71	11,48	519	57	480	0,50	3
				81,68	7,22	408	36	108	0,03	--
		м кабеля								
337	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	2,74	650,00	--	1781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
338	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	39800,00	--	796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
339	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,005	60500,00	--	303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
340	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
				648,00	--	648	--	101	--	--
		шт								
341	С151803-59 прим	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм,К702	1	491,00	--	491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58438	859			171
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13329				
		Накладные расходы -	Тенге			27272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90052				

РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование, Мебель и немонтируемое оборудование

342	ССб.5.1т.1п .17	Стол ученический 2-х местный для учебных кабинетов	60	6880,00	--	412800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
343	ССб.5.1т.1п .32	Стол для учителя ОР-2-778 Б-2113 Гост22046-76 шт	6	6020,00	--	36120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
344	ССб.5.5т.50 п.3	Стул шт	22	2258,00	--	49676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
345	ССб.5.1т.1п .6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц 3000х1000 шт	6	17100,00	--	102600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
346	ССб.5.1т.1п .7	Доска -экран классная для магнитных пособий, 1000х1000 шт	6	7525,00	--	45150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
347	ССб.5.1т.1п .83	Шкаф для учебно-наглядных пособий:секция нижняя,960х400х880,секция верхняя 960х400х1200 шт	6	17523,00	--	105138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
348	ССб.5.1т.1п .112	Шкаф для личных вещей учащихся шт	12	15265,00	--	183180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
349	ССб.5.5т.39 п.1	Шкаф закрытый одноярусный двухсекционный,со встроенной скамейкой шт	10	6515,00	--	65150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
350	ССб.5.5т.38 п.2	Шкаф для спортинвентаря шт	1	29670,00	--	29670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
351	ССб.5.1т.1п .41	Стол однотумбовый рабочий шт	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
352	ССб.5.1т.1п .100	Шкаф для учебно-наглядных пособий,инвентаря,реквизита секционный:секция нижняя,960х400х880,секция верхняя 960х400х800 шт	5	13761,00	--	68805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
353	ССб.5.1т.1п .114	Шкаф для одежды пятисекционный шт	4	17200,00	--	68800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	ССб.5.1т.1п .111	Шкаф для папок и бумаг	3	19780,00	--	59340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
355	ССб.5.1т.1п .113	Шкаф для одежды и сейфа	1	20855,00	--	20855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
356	ССб.5.1т.1п .52	Стол для заседаний	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
357	ССб.5.1т.1п .24	Кресло рабочее	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
358	ССб.5.1т.1п .50	Стол двухтумбовый рабочий	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
359	ССб.5.1т.1п .32	Стол под компьютер	3	6020,00	--	18060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
360	ССб.5.1т.2п .186	Ведро педальное	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
361	ССб.1.8т.2п .6	Стол медсестры	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
362	ССб.5.1т.2п .69	Стол врача	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
363	ССб.1.8т.3п .8	Столик инструментальный разборный СИ-4	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
364	ССб.5.1т.1п .107	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	17845,00	--	17845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
365	ССб.5.1т.2п .67	Кушетка медицинская	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
366	ССб.5.1т.1п .116	Ширма трехстворчатая	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Монтаж оборудования								
367	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	3	247,20	8,59	742	26	644	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				236,25	2,25	709	7	90	0,01	--
		шт								
368	Ц0134-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	2196,28	--	2196	--	1950	12,00	12
				2166,75	--	2167	--	90	--	--
		компл								
369	Ц0134-1-1	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
				3735,00	--	3735	--	90	--	--
		компл								
		Оборудование монтируемое								
370	ССб.8.1п.13 5	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
371	ССб.8.1п.13 2	Принтер	3	56215,00	--	168645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
372	ССб.5.5т.58 п.82	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	19340,00	--	19340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
373	ССб.5.5т.58 п.83	Приставка к ртутно-кварцевым облучателям	1	11346,00	--	11346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
374	ССб.5.1т.2п.196	Стерилизатор для медицинских инструментов с электрообогревом	1	24000,00	--	24000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1819287**	**26**			**35**
		Накладные расходы -	Тенге			5956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1826006				
		РАЗДЕЛ 7.Работы ниже отм. 0,000,Блок Б КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)								
375	Е0101-166-2	Подсыпка грунта вручную под крыльца	2,7	134,10	--	362	--	409	0,97	3
				134,10	--	362	--	113	--	--
		м3								
376	Е0106-3-4	Устройство железобетонных крылец КР-1 из бетона В10	1,78	10851,41	257,71	19316	459	1357	4,05	7
				634,50	91,69	1129	163	105	0,40	1
		1м3								
377	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0244	41200,00	--	1004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	7,5	582,56	23,26	4369	174	2488	1,57	12
				261,00	8,71	1958	65	123	0,04	--
		т								
379	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	7,5	127,03	9,83	953	74	1097	0,69	5
				115,20	3,69	864	28	123	0,02	--
		м2								
380	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,3/Д-1	0,0135	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
				33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--
		1т								
381	С12041-132	Металлизация	0,0126	40200,00	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
382	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,1	282,17	6,56	1721	40	863	0,57	3
				98,55	2,48	601	15	140	0,01	--
		м								
383	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0822	133700,00	--	10990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
384	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,38	165,83	0,07	395	--	270	0,65	2
				108,00	0,02	257	--	105	--	--
		м2								
		Работы выше отм. 0,000, Покрытие								
385	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,	5,09	5030,50	2020,02	25585	10274	12702	14,10	72
				2272,50	502,43	11558	2555	90	1,79	9
		т								
386	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,09	2452,13	545,76	12472	2776	5634	5,25	27
				1230,75	--	6260	--	90	--	--
		т								
387	Е0109-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,Б-1	0,102	5030,50	2020,02	513	206	255	14,10	1
				2272,50	502,43	232	51	90	1,79	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,102	2452,13	545,76	250	56	113	5,25	1
				1230,75	--	126	--	90	--	--
		т								
389	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,Св-1,2,3,ВС-1,РС-1	3,15	13864,97	4022,39	43661	12667	28800	56,50	178
				9090,00	1071,86	28624	3375	90	3,81	12
		т								
390	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,15	2452,13	545,76	7722	1719	3488	5,25	17
				1230,75	--	3876	--	90	--	--
		т								
391	Ст.ч.кп2т.3 .3	Доплата за применение марки стали С255	3,13	3385,00	--	10595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
392	Ст.ч.кп2т.3 .2	Доплата за применение марки стали С245	8,34	1860,00	--	15507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
393	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	332,54	744,17	33,03	247467	10983	15318	0,20	65
				38,81	12,37	12906	4114	90	0,06	20
		м2								
394	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	332,54	35,13	0,02	11682	7	1245	0,02	7
				4,16	--	1383	--	90	--	--
		м2								
395	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1431	175710,10	1826,10	25142	261	1761	42,70	6
				8100,00	690,75	1159	99	140	3,37	--
		т								
396	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	4,15	744,17	33,03	3088	137	191	0,20	1
				38,81	12,37	161	51	90	0,06	--
		м2								
397	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,15	35,13	0,02	146	--	16	0,02	--
				4,16	--	17	--	90	--	--
		м2								
398	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	44	20,14	0,23	886	10	792	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,91	0,09	876	4	90	--	--
		шт								
399	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0107	149300,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
400	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22541,72	316,57	7213	101	1385	22,50	7
				3487,50	119,25	1116	38	120	0,58	--
		м3								
401	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	--
				123,75	10,58	40	3	120	0,05	--
		м3								
402	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	246,5	112,45	34,24	27720	8441	13207	0,32	78
				51,08	8,45	12591	2083	90	0,03	7
		м2								
403	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	272,63	1190,00	--	324429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
404	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0054	525600,00	--	2817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
405	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	37,32	715,87	1,24	26716	46	6826	0,97	36
				153,23	0,47	5719	18	119	--	--
		м2								
406	Е0109-34-1	Монтаж стаканов С1, массой до 0,1 т	0,084	17355,77	2191,29	1458	184	957	73,60	6
				12555,00	101,25	1055	9	90	0,49	--
		т								
407	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,084	172800,00	--	14515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подвесной потолок (узел Б)								
408	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции рубероидом в один слой	203	174,36	0,99	35395	201	2892	0,07	14
				11,59	0,38	2353	77	119	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного	203	71,91	8,39	14598	1703	11461	0,27	54
				43,88	3,17	8908	644	120	0,02	3
		м2								
410	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	6,09	10600,00	--	64554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
411	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	203	20,48	0,91	4158	185	1223	0,03	6
				4,68	0,34	950	69	120	--	--
		м2								
412	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой толщ.110мм	203	189,45	4,72	38457	958	17552	0,40	82
				70,88	1,78	14389	361	119	0,01	2
		м2								
413	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	23	5510,00	--	126729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
414	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,17	22541,72	316,57	3832	54	736	22,50	4
				3487,50	119,25	593	20	120	0,58	--
		м3								
415	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,17	573,75	28,11	98	5	27	0,78	--
				123,75	10,58	21	2	120	0,05	--
		м3								
416	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	684	20,14	0,23	13776	157	12312	0,12	81
				19,91	0,09	13618	62	90	--	--
		шт								
417	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1259	149300,00	--	18789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
418	Е0109-38-1	Подшивка потолка стальным профилированным листом	203	586,83	137,31	119126	27873	82957	2,50	508
				418,50	35,56	84956	7219	90	0,15	31
		м2								
419	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7,Н60-845-0,7	203	1190,00	--	241570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Козырек КВ-1(1шт)								
420	Е0106-22-1	Устройство козырька КВ-1 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,25	14189,89	241,10	3547	60	361	8,06	2
		1м3		1282,50	91,08	321	23	105	0,44	--
421	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039	65000,00	--	250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0219	65900,00	--	1445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ср.толщ.30мм	2,5	197,92	15,94	495	40	121	0,24	1
		м2		34,65	5,96	87	15	119	0,03	--
424	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	37,5	5,84	0,14	219	5	7	--	--
		м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
425	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	2,5	931,92	7,62	2330	19	128	0,24	1
		м2		40,28	2,86	101	7	119	0,01	--
426	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 12 мм	1,75	715,87	1,24	1253	2	320	0,97	2
		м2		153,23	0,47	268	1	119	--	--
		Двери								
427	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	440,35	102,53	793	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
428	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	11,45	354,36	83,13	4057	952	2308	0,80	9
		м2		138,83	29,17	1590	334	120	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	70,46	0,05	248	--	168	0,25	1
				39,83	0,02	140	--	120	--	--
		м2								
430	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,05	766,66	3,04	807	3	150	0,84	1
				134,33	1,15	141	1	105	0,01	--
		м2								
		Внутренняя отделка								
431	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	3,24	125,81	1,42	408	5	245	0,45	1
				71,33	0,54	231	2	105	--	--
		м2								
432	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	3,24	17,55	0,12	57	--	47	0,09	--
				13,73	0,05	44	--	105	--	--
		м2								
433	Е0115-180-3 Т.Ч. П3.19 К=1,1	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /высотой от 4 м до 8 м/	107,8	386,98	2,31	41716	249	8195	0,43	46
				71,53	0,87	7711	94	105	1,10	119
		м2								
434	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов	127,93	380,27	2,10	48647	269	8841	0,39	50
				65,03	0,79	8319	101	105	--	--
		м2								
435	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	322,03	-19,22	-0,05	-6189	-16	-6489	-0,11	-35
				-19,17	-0,02	-6173	-6	105	--	--
		м2								
436	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	86,3	154,52	1,88	13335	162	7160	0,47	40
				78,30	0,72	6757	62	105	--	--
		м2								
437	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	22,29	17,55	0,12	391	3	323	0,09	2
				13,73	0,05	306	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	204,16	213,01	1,52	43488	310	26967	0,70	143
				111,38	0,56	22739	114	118	--	1
		м2								
		Наружная отделка								
439	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	346,78	254,12	1,96	88124	679	39816	0,61	212
				108,90	0,45	37764	156	105	0,03	9
		м2								
440	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	68,7	108,77	0,60	7472	41	4156	0,32	22
				57,38	0,23	3942	16	105	--	--
		м								
441	Е0126-12-2	Изоляция стен фасадов плитами теплоизоляционными толщ.110мм	346,78	164,72	50,15	57122	17391	38392	0,53	185
				92,03	18,68	31914	6478	100	0,09	32
		м2								
442	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	38,15	10700,00	--	408160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
443	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий и откосов искусственными плитами на металлическом каркасе,керамогранит светлый	360,52	2962,71	3,99	1068115	1438	177300	2,70	973
				467,15	1,22	168417	440	105	--	2
		м2								
444	Е0115-38-1	Облицовка цоколя зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,керамогранит темный	44,12	3142,91	3,99	138665	176	21698	2,70	119
				467,15	1,22	20611	54	105	--	--
		м2								
445	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен парапета	15,34	254,12	1,96	3898	30	1761	0,61	9
				108,90	0,45	1671	7	105	0,03	--
		м2								
446	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов(блок А,АС-60)	11,8	1497,59	15,48	17672	183	1734	0,75	9
				117,68	5,81	1389	69	119	0,03	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			46							8260
447	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,подоконные сливы	3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3
		м2		153,23	0,47	552	2	119	--	--
		Прочие работы, Решетки для окон МР-1(8шт),МР-2(8шт)								
448	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,6209	9850,48	1162,95	6116	722	4172	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4568	67	90	0,53	--
449	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,594	180100,00	--	106979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	26,88	502,00	--	13494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,08	165,83	0,07	2997	1	2050	0,65	12
		м2		108,00	0,02	1952	--	105	--	--
452	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона А-1	0,0454	18837,97	11119,34	856	505	561	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	344	191	105	20,52	1
453	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0454	44300,00	--	2013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
454	Е0106-19-2	Устройство вкладышей из бетона В12,5 для крепления решеток	0,272	10445,55	283,24	2841	77	237	4,15	1
		1м3		722,25	106,99	196	29	105	0,52	--
455	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0029	149300,00	--	430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление спортивного инвентаря								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм,под МН-1	32	287,62	138,67	9204	4437	6443	0,88	28
				148,95	52,38	4766	1676	100	0,26	8
		шт								
457	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0346	172357,31	536,06	5957	19	1730	289,00	10
				47475,00	202,50	1641	7	105	0,99	--
		1т								
458	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2982	175710,10	1826,10	52399	545	3670	42,70	13
				8100,00	690,75	2416	206	140	3,37	1
		т								
459	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,16	4
				28,80	0,16	691	4	90	--	--
		шт								
460	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				19,91	0,09	398	2	90	--	--
		шт								
461	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0031	319700,00	--	997	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
462	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,015	149300,00	--	2234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ограждение радиаторов-13 шт								
463	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,312	22541,72	316,57	7033	99	1350	22,50	7
				3487,50	119,25	1088	37	120	0,58	--
		м3								
464	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,312	573,75	28,11	179	9	50	0,78	--
				123,75	10,58	39	3	120	0,05	--
		м3								
465	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0099	175710,10	1826,10	1736	18	122	42,70	--
				8100,00	690,75	80	7	140	3,37	--
		т								
466	Е0110-66-1	Обшивка ограждения радиаторов рейками	26,21	35,57	1,19	932	31	977	0,20	5
				30,60	0,45	802	12	120	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	С11021-32	Стоимость реек	0,1092	16500,00	--	1802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
468	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1092	573,75	28,11	63	3	18	0,78	--
				123,75	10,58	14	1	120	0,05	--
		м3								
469	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ограждения радиаторов	26,13	184,13	1,61	4811	42	2449	0,53	14
				88,65	0,61	2316	16	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3707340	108478			3218
		Накладные расходы -	Тенге			422069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4553529				

РАЗДЕЛ 8. Отопление, БЛОК Б (спрот зал), Магистральные трубопроводы

470	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	36	425,70	14,12	15325	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		м								
471	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
		м								
472	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
473	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
474	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
475	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
476	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	44	10,99	--	484	--	602	0,05	2
				10,69	--	470	--	128	--	--
		м								
477	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9	165,83	0,07	1493	1	1021	0,65	6
				108,00	0,02	972	--	105	--	--
		м2								
478	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	200,00	--	4200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
479	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм,гильзы	1	700,75	20,80	701	21	177	0,73	1
				130,50	7,79	131	8	128	0,04	--
		м								
		Отопление								
480	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
				52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
		м								
481	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	33	343,48	3,96	11335	131	2268	0,30	10
				52,20	1,49	1723	49	128	0,01	--
		м								
482	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	264,48	3,96	5554	83	1443	0,30	6
				52,20	1,49	1096	31	128	0,01	--
		м								
483	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	30,45	4331,44	35,77	131892	1089	4876	0,70	21
				111,70	13,40	3401	408	128	0,07	2
		1кВт								
484	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
486	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	260,00	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
487	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
488	Е0118-22-5	Установка кранов двойной регулировки	13	28,81	--	374	--	386	0,12	2
				23,18	--	301	--	128	--	--
		комплект								
489	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	13	377,00	--	4901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
490	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных кран Маевского	13	62,81	--	816	--	386	0,12	2
				23,18	--	301	--	128	--	--
		комплект								
491	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	79	10,99	--	868	--	1081	0,05	4
				10,69	--	845	--	128	--	--
		м								
492	Е0115-172-3	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	38	118,13	0,07	4489	3	2407	0,37	14
				60,30	0,02	2291	1	105	--	--
		м2								
493	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9	165,83	0,07	1493	1	1021	0,65	6
				108,00	0,02	972	--	105	--	--
		м2								
494	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200,00	--	3800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

Вентиляция, ВЕ1,ВЕ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			4,94	1645,51	11,11	8129	55	1535	1,48	7
				238,61	4,16	1179	21	128	0,02	--
		м2								
496	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	4	3355,12	12,95	13420	52	2758	3,30	13
				533,93	4,73	2136	19	128	0,02	--
		шт								
497	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	4	548,46	25,89	2194	104	2407	2,96	12
				460,69	9,45	1843	38	128	0,05	--
		шт								
498	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	4	4530,00	--	18120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			254960	2415			143
		Накладные расходы -	Тенге			4448				
		Непредвиденные затраты -	Тенге			715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			303559				

РАЗДЕЛ 9.Водонапорная стальная башня емкостью 15м3 высотой опоры 12м

499	Е0101-13-2 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /при глубине котлована до 3 м/								
			127,88	34,66	33,42	4433	4273	1410	0,01	1
				1,25	10,12	160	1294	97	0,04	5
		м3								
500	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			9,63	262,72	--	2529	--	2857	1,85	18
				262,72	--	2529	--	113	--	--
		м3								
501	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки								
			65,7	89,00	88,73	5847	5830	1584	--	--
				0,25	24,61	16	1617	97	0,08	6
		м3								
502	Е0111-13-3	Пропитка битумом верхнего слоя подушки	58,06	543,02	24,55	31527	1425	3501	0,26	15
				39,83	9,20	2312	534	123	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
503	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			57,42	6,48	6,48	372	372	117	--	--
				--	2,10	--	121	97	0,01	--
		м3								
504	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			6,38	134,10	--	856	--	967	0,97	6
				134,10	--	856	--	113	--	--
		м3								
505	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			57,42	21,55	4,52	1237	259	949	0,11	6
				17,03	--	978	--	97	--	--
		м3								
506	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-и с ковшом вместимостью 0,4 м3,в карьере недостающего грунта								
			282	47,43	44,84	13375	12644	4486	0,02	5
				2,59	13,81	730	3895	97	0,05	15
		м3								
507	С010333-Х5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			493,5	40,50	--	19987	--	3997	0,17	84
				8,10	--	3997	--	100	--	
		т								
508	Е0101-13-2 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Обвалование грунтом 2 группы экскаваторами с грейферным ковшом								
			290	41,88	40,38	12147	11709	3865	0,01	3
				1,51	12,23	437	3547	97	0,05	13
		м3								
509	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			290	21,55	4,52	6248	1310	4791	0,11	31
				17,03	--	4939	--	97	--	--
		м3								
510	Е0101-90-6	Планировка откосов земляных подушек в грунтах 2 группы вручную								
			102	10,22	--	1042	--	1178	0,07	7
				10,22	--	1042	--	113	--	--
		м2								
511	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом								
			102	42,28	27,15	4312	2769	623	--	--
				--	6,30	--	643	97	0,02	2
		м2								
512	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	102	19,29	16,91	1968	1725	593	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,12	3,87	216	395	97	0,02	2
		м2								
513	Е0114-13-1	Устройство деревянной лестницы по насыпи	3,1	1446,25	15,01	4483	47	209	0,40	1
				58,50	5,63	181	17	105	0,03	--
		м2								
		Подземная часть(фундамент,колодец)								
514	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,04	51,34	2,62	413	21	114	0,07	1
				10,51	0,99	85	8	123	--	--
		м2								
515	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона В12,5	8,05	10491,76	210,97	84459	1698	4619	3,06	25
				470,25	76,19	3786	613	105	0,34	3
		м3								
516	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0268	65000,00	--	1742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
517	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0669	65300,00	--	4369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
518	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 3Д-1-8шт	0,1786	64092,87	304,24	11444	54	646	20,00	4
				3330,00	114,75	595	20	105	0,56	--
		1т								
519	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1786	40200,00	--	7178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
520	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,13	245,44	3,82	3468	54	647	0,21	3
				37,35	1,44	528	20	118	0,01	--
		м2								
		Колодец В1								
521	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,14	51,34	2,62	161	8	44	0,07	--
				10,51	0,99	33	3	123	--	--
		м2								
522	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1,5м	1,48	7994,17	1879,87	11831	2782	3798	8,86	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1435,50	538,43	2125	797	130	2,06	3
		м3								
523	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
524	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
525	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
526	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
527	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
528	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
529	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
530	Е0106-33-1	Заделка труб в стенах колодца бетоном В7,5	0,02	14045,17	1343,81	281	27	68	16,06	--
				2792,25	463,29	56	9	105	1,77	--
		м3								
531	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под отмостку из бетона В7,5 толщ.0,15м	1,65	9194,77	66,01	15213	109	383	1,35	2
				195,75	24,93	324	41	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
532	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,03	416,95	--	4599	--	363	0,14	2
				24,75	--	273	--	133	--	--
		м2								
		Металлоконструкции башни								
533	Е0109-6-1 прим	Монтаж водонапорной башни	3,04	26019,53	9264,15	79087	28158	23711	35,00	106
				7020,00	1647,77	21337	5008	90	5,59	17
		т								
534	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	3,04	153015,00	--	465091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
535	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13711,47	5475,87	3359	1342	1454	28,90	7
				5040,00	1552,87	1235	380	90	5,46	1
		т								
536	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,245	135037,00	--	33084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Отделочные рабты								
537	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2,внутренней поверхности башни и ствола	72,43	64,21	1,84	4651	133	1456	0,11	8
				18,45	0,70	1336	51	105	--	--
		м2								
538	Е0113-26-21 К=2 к об.	Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177,наружной поверхности башни и ствола за 2 раза	152,4	27,26	0,02	4155	3	429	0,02	2
				3,13	--	477	--	90	--	--
		м2								
		Отмостка вокруг башни								
539	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщ.10см под отмостку	40,7	216,65	12,52	8817	510	2296	0,24	10
				38,03	4,39	1548	179	133	0,02	1
		м2								
540	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	81,4	-15,14	--	-1232	--	-90	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-0,83	--	-68	--	133	--	--
		м2								
541	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,7	416,95	--	16970	--	1340	0,14	6
				24,75	--	1007	--	133	--	--
		м2								
		КЛ-10								
542	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,46	1986,57	564,43	914	260	491	3,33	2
				567,00	195,49	261	90	140	0,75	--
		м3								
543	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,3	26600,00	--	7980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
544	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,16	28000,00	--	4480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
545	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,46	-250,00	--	-115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
546	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,46	-134,00	--	-62	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Узел 1								
547	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см по уклону 10-50мм	8,04	416,95	--	3352	--	265	0,14	1
				24,75	--	199	--	133	--	--
		м2								
548	Е0127-14-2	Дренажный слой из гравия	0,5628	1008,04	73,75	567	42	25	0,14	--
				21,38	11,67	12	7	133	0,04	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	Е0106-13-1	Бортик по всему периметру фундамента	0,21	10101,07	86,60	2121	18	115	3,06	1
				490,50	32,72	103	7	105	0,16	--
		м3								
550	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	115636,32	31953,19	35	10	31	360,00	--
				66375,00	12071,25	20	4	130	58,95	--
		км								
551	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,3	1200,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
552	Е0146-25-3 прим	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	140,58	69,75	2249	1116	1718	0,35	6
				66,38	40,98	1062	656	100	0,06	1
		отверст.								
		Технологическое оборудование								
553	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	8	486,20	34,90	3890	279	3239	2,00	16
				443,00	6,80	3544	54	90	0,04	--
		м								
554	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	8	426,20	27,10	3410	217	2871	2,00	16
				392,00	6,80	3136	54	90	0,04	--
		м								
555	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	251,20	11,70	1507	70	1287	1,00	6
				236,00	2,30	1416	14	90	0,01	--
		м								
556	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	8	987,00	--	7896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
557	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	8	679,00	--	5432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	6	112,00	--	672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
559	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	3	185,10	4,70	555	14	481	1,00	3
		м		178,00	--	534	--	90	--	--
560	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	3	228,00	--	684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
562	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
565	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
566	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194,00	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	492,00	--	2460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
568	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
569	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0019	247994,13	49389,75	461	92	197	312,70	1
				62775,00	18657,00	117	35	130	91,12	--
		т								
570	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0042	121294,13	49389,75	509	207	445	312,70	1
				62775,00	18657,00	264	78	130	91,12	--
		т								
571	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	1	796,00	--	796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
572	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	680,00	--	680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
573	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
574	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
575	С130804-50	Переход, Dy-110х63 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
576	С130804-60 прим	Втулка под фланец, d-110 мм	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			60							8260
577	С130804-47 прим	Отвод, Dy-63мм	0,2	416,00	--	83	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
578	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,90	--
				35280,00	11160,00	71	22	130	54,50	--
		км								
579	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,006	179860,41	29821,28	1079	179	365	203,80	1
				35550,00	11265,75	213	68	130	55,02	--
		км								
580	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	228588,23	30337,38	1372	182	367	204,80	1
				35550,00	11459,25	213	69	130	55,97	--
		км								
581	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	--	49	--	63	51,50	--
				8032,50	--	48	--	130	--	--
		км								
582	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,008	8170,63	--	65	--	84	51,50	--
				8032,50	--	64	--	130	--	--
		км								
583	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	--	66	--	84	51,50	--
				8032,50	--	64	--	130	--	--
		км								
584	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
				63,00	--	63	--	90	--	--
		шт								
585	Прайс лист	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-12	1	1884,43	--	1884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
586	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	514,10	5,40	514	5	456	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				504,00	2,30	504	2	90	0,01	--
		шт								
587	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
588	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	251,20	11,70	251	12	214	1,00	1
				236,00	2,30	236	2	90	0,01	--
		м								
589	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	1	112,00	--	112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			995689	81159			446
	Стоимость оборудования -		Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1884				
		Накладные расходы -	Тенге			10898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1148958				

РАЗДЕЛ 10.Пожарный резервуар емк.50м3(2шт), Обще.работы, Объемы взяты на 2 резервуара

590	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1107,74	28,89	27,85	31998	30846	10182	0,01	8
				1,04	8,44	1152	9345	97	0,03	35
		м3								
591	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	34,26	262,72	--	9001	--	10171	1,85	63
				262,72	--	9001	--	113	--	--
		м3								
592	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7
				218,93	--	1051	--	113	--	--
		м3								
593	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	125	89,00	88,73	11125	11092	3014	--	--
				0,25	24,61	31	3076	97	0,08	11
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	734,4	6,48	6,48	4758	4758	1499	--	--
				--	2,10	--	1545	97	0,01	6
		м3								
595	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	81,6	134,10	--	10943	--	12365	0,97	79
				134,10	--	10943	--	113	--	--
		м3								
596	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	734,4	21,55	4,52	15823	3317	12132	0,11	79
				17,03	--	12507	--	97	--	--
		м3								
597	Е0101-33-9	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 1 группы	168	37,17	36,38	6245	6113	1894	0,01	1
				0,79	10,83	133	1820	97	0,04	6
		м3								
598	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	168	21,55	4,52	3620	759	2775	0,11	18
				17,03	--	2861	--	97	--	--
		м3								
599	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишнего грунта	33	9,24	9,24	305	305	96	--	--
				--	3,00	--	99	97	0,01	--
		м3								
600	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,36	1524,04	--	6645	--	2546	3,10	14
				474,75	--	2070	--	123	--	--
		м3								
601	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20 W4	68,92	12935,93	954,99	891545	65818	101742	6,51	449
				1075,50	330,44	74123	22774	105	1,34	92
		1м3								
602	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	69,95	266,00	--	18608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
603	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,9882	41200,00	--	40714	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
604	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2362	65000,00	--	15353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
605	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,3942	73000,00	--	28777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
606	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из раствора М100 для создания уклона 1м2	15	214,68	1,80	3220	27	1109	0,42	6
				69,75	0,68	1046	10	105	--	--
607	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	176,4	245,44	3,82	43296	674	8074	0,21	37
				37,35	1,44	6589	254	118	0,01	1
608	Е0115-72-1-К=2к об.	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону стен и днища в 2 слоя м2	307,52	367,64	3,58	113055	1101	40607	0,73	224
				124,88	0,88	38403	271	105	0,04	13
609	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	153,76	59,59	0,23	9163	35	8297	0,29	44
				51,30	0,09	7888	14	105	--	--
610	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	4	2843,49	414,99	11374	1660	2623	2,01	8
				339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
611	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м2	34,82	1870,00	--	65113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
612	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	11,2	55,91	0,07	626	1	833	0,30	3
				53,10	0,02	595	--	140	--	--
613	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В7,5 1м3	2,8	11893,67	316,01	33302	885	4373	8,25	23
				1368,00	119,39	3830	334	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198,00	4
				33075,00	114,75	714	2	105	0,56	--
		1т								
615	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0103	7294,77	680,89	75	7	63	33,10	--
				5535,00	256,50	57	3	105	1,26	--
		1т								
616	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	50600,00	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
617	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
618	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида	43,52	174,36	0,99	7588	43	620	0,07	3
				11,59	0,38	504	17	119	--	--
		м2								
619	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2831,00	1856,11	679	445	474	4,93	1
				812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
		м3								
620	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
621	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм,КЦ7-3(2шт)	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
622	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
		шт								
623	Е0110-9-2	Устройство деревянной крышки	0,58	201,31	14,05	117	8	128	1,19	1
				178,20	5,31	103	3	120	0,03	--
		м2								
624	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	0,03	9350,00	--	281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
625	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,58	20,48	0,91	12	1	3	0,03	--
				4,68	0,34	3	--	120	--	--
		м2								
626	Е0110-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	1,6	1137,42	2,78	1820	4	274	0,94	1
				141,75	1,06	227	2	120	0,01	--
		м2								
627	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
628	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,005	18837,97	11119,34	93	55	61	42,50	--
				7560,00	4200,75	37	21	105	20,52	--
		1т								
629	С11011-774	Скобы ходовые	4,96	129,00	--	640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
630	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1	0,13	13711,47	5475,87	1782	712	771	28,90	4
				5040,00	1552,87	655	202	90	5,46	1
		т								
631	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,086	133700,00	--	11498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1428390	128742			1084
		Накладные расходы -	Тенге			228475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1757094				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14169159	401690			10436
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1958011				
		Накладные расходы -	Тенге			60623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9777				
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			17032225				
		В том числе обордование:				1958011				
		Итого без оборудование:				15074214				
		Время здания и сооружение 2,72 %				410019				
		ИТОГО:				15484233				
		Затраты на зим. время 0,7 %				108390				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1 %				154842				
	Дополнительные отпуска 0,4 %				61937				
	ИТОГО:				17767413				
	Итого с коэф.перех. цен К=1.95097				34663689				
	Налоги, сборы, платежи 2 %				693274				
	ИТОГО:				35356960				
	НДС 12 %				4242835				
	ВСЕГО:				**39599762**				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

А. Карабаев

Гл.специалист

С.Искаков

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "КДСМ"

Б. Байымбетов

Нач. участка

А. Ешимбетов

Нач. ПТО

Р. Естемесова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Договор №82 /1 11 июля 2011г.
Наименование объекта: "Строительства пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган с/о Арыс Сайрамского района ЮКО"

№ п/п	Наименование види, комплекса работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	140 888 429	160 100 487	22 139 556	25 158 586	11 214 936	12 744 245
2	Инженеринговые услуги 0,49 %	690 353	784 492	108 484	123 277	54 953	62 447
3	Авторский надзор 0,2 %	281 777	320 201	44 279	50 317	22 430	25 488
4	Стоимость экспертизы	667 820	667 820	667 820	667 820	667 820	667 820
	Всего к оплате	**142 528 379**	**161 873 000**	**22 960 139**	**26 000 000**	**11 960 139**	**13 500 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
_____ **С. Жанталиев**

Гл.специалист
_____ **Г. Жумабек**

Инженеринговые услуги:
ТОО "Сайрам - Курылыс"
_____ **А. Карабаев**

Гл.специалист
_____ **С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ **М. Есимов**

Гл.инженер:
_____ **Б. Баймбетов**

Нач. участка:
_____ **А. Ешимбетов**

Нач. ПТО
_____ **Р. Естемесова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор №82, 82/1, 82/2 11 июль 2011года

Наименование объекта: "Строительство пристройки на 6 классов и спортзала к ОСШ им.Анартаева в селе Нуржанкорган Арысского с/о Сайрамского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Наклад-ные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия, Асфальтобетонное покрытие тип 2-2790 м2								
1	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,толщ.4см	2637,35	449,08	--	1184389	--	86815	0,14	380
				24,75	--	65275	--	133	--	--
		м2								
2	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	5580	70,29	--	392207	--	29537	0,02	129
				3,98	--	22208	--	133	--	--
		м2								
3	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1146	421,55	6,63	483099	7599	168326	0,70	800
				108,68	1,76	124547	2013	133	0,01	7
		м								
4	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8	18,34	24600,00	--	451066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Покрытие спортивных площадок тип 3-2760 м2								
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных грунтов толщиной 12см,толщ.6см	2760	24,29	17,83	67034	49197	42132	0,04	115
				6,41	5,07	17692	13986	133	0,02	50
		м2								
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погру-й на автомобили-самосвалы экс-и с ковшом вме-ю 0,5 м3 ГПГ	205,62	39,69	37,82	8160	7776	2567	0,01	3
				1,87	11,00	385	2261	97	0,04	8
		м3								
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /раб-и вне карьеров/, расстояние перево-и 5 км, класс груза 1	359,84	40,50	--	14573	--	2915	0,17	61
				8,10	--	2915	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см ,толщ. 4см из щебня фр.5мм	1462	102,44	34,29	149766	50133	28788	0,04	58
				6,01	8,79	8787	12858	133	0,03	44
		м2								
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2760	24,29	17,83	67034	49197	42132	0,04	115
				6,41	5,07	17692	13986	133	0,02	50
		м2								
10	Е0106-49-2 прим.	Приготовление спецсмеси	165,6	712,46	266,46	117983	44125	104521	2,95	489
				443,25	157,86	73402	26142	105	0,81	133
		м3								
11	С143008-111	Глина 45%	74,52	810,00	--	60361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	С143008-92	Песок природный 45%	74,52	1980,00	--	147550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	С11011-157	Известь строительная негашеная, сорт 1,10%	5,4	13300,00	--	71801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Отмостка 2.110-3п дет.89-332 м2								
14	Е0106-1-1	Устройство подготовки из бетона В7,5 толщ.150мм	49,8	9194,77	66,01	457900	3287	11539	1,35	67
				195,75	24,93	9748	1242	105	0,12	6
		м3								
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	332	449,08	--	149095	--	10929	0,14	48
				24,75	--	8217	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3822016	211314			2264
		Накладные расходы -	Тенге			530199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4613348				
		Ограждение								
16	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	3	46653,25	2042,41	139960	6127	19986	25,00	75
				4158,00	600,66	12474	1802	140	2,90	9
		ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	3	18911,46	33,72	56734	101	6085	13,00	39
				2242,54	11,22	6728	34	90	0,04	--
		ворота								
18	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
				547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		калитка								
19	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	2	-4487,91	-6,87	-8976	-14	-990	-3,20	-6
				-547,94	-1,87	-1096	-4	90	-0,01	--
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192206	6222			111
		Накладные расходы -	Тенге			19986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9597				
		Накладные расходы -	Тенге			5590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			230850				
		Озеленение								
20	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	90	146,77	15,14	13209	1362	15949	0,95	85
				131,63	5,74	11847	517	129	0,02	2
		яма								
21	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	90	151,76	--	13658	--	17398	0,82	74
				149,85	--	13487	--	129	--	--
		шт								
22	С143012-003 5	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	30	972,00	--	29160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С143012-004 0	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, без кома, высотой 1,5 м	60	689,00	--	41340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механиз-м способом для одноря-й живой изгороди в есте-м грунте	769	23,16	6,06	17810	4660	19776	0,12	92
				17,10	2,84	13150	2180	129	0,01	8
		м								
25	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	769	66,92	--	51458	--	66068	0,40	311
				66,60	--	51215	--	129	--	--
		м								
26	С143012-004 8	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	769	81,00	--	62289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			228924	6023			561
		Накладные расходы -	Тенге			119190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			369001				
		Малые архитектурные формы								
27	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	5	1718,71	57,07	8594	285	2029	2,20	11
				369,60	16,92	1848	85	105	0,08	--
		урна								
28	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,70	48
				1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
		скамья								
29	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, стро-е работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11,00	11
				1881,00	19,74	1881	20	133	0,10	--
		площадка								
30	СБ.1.9т.14 п.5	Противопожарный щит	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Сб1.9т.9п. 4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ	1	630,00	--	630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
32	Сб1.9т.9п. 3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛЫЙ ОУ-2	1	1840,00	--	1840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
33	Сб.5.1т.1п .254	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Сб.5.1т.1п .251	Ведро пожарное	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
35	Сб.5.5т.69 п.1	Багор пожарный	1	380,00	--	380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Сб.5.5т.69 п.9	Топор	1	420,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Сб.5.5т.69 п.2	Металлический ящик для песка	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	С12021-250	Отдельные конст-е э-ы зданий и соор-й с преоб-м толсто-й стали мас-й до 0,5 т,емкость для мойки обуви	0,06	154200,00	--	9252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			101503	1563			71
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			14358				
		Накладные расходы -	Тенге			13341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			120873				
		Водоотвод, Ж/бет.арычный лоток тип 1								
40	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цем-м раствором на орос-х и осушительных системах из сборного жел-на при объеме по соо-нию в целом до 10000 м3	11,22	2021,60	958,90	22682	10759	17030	5,38	60
				933,75	331,09	10477	3715	120	1,25	14
		м3								
41	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	27,32	2080,00	--	56830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0165	776590,71	28043,08	12814	463	2026	499,00	8
				83961,00	10500,76	1385	173	130	51,29	1
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			92326	11222			69
		Накладные расходы -	Тенге			19056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4436975**	**236343**			**3076**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**14358**				
		Накладные расходы -	Тенге			**701773**				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**303773**				
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**			**5452777**				
		Оборудование				**14358**				
		Итого без оборудование:				5438419				
		Время здания и сооружение 2.72 %				147925				
		ИТОГО:				5586344				
		Затраты на зим. время 0.7 %				39104				
		Выслуга лет 1 %				55863				
		Дополнитеьные отпуска 0.4 %				22345				
		ИТОГО:				5718015				
		Итого с коэф.перех цен К=1.95097				11155676				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				223114				
		ИТОГО:				11378790				
		НДС 12 %				1365455				
		ВСЕГО:				12744245				

Инженеринговые услуги:

ТОО "Сайрам-Курылыс"

_____ А. Карабаев

Гл. специалист

_____ С. Искаков

с последующей корректировкой

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "КДСМ"

_____ Б. Байымбетов

Нач. Участка

_____ А. Ешимбетов

Нач. ПТО

_____ Р. Естемесова