Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки
объекта в эксплуатацию

« 28 » октября 2019 г.

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Алай», индекс 070800, Восточно – Казахстанская область, район Алтай, город Алтай, улица Ленина, № 78
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 21 » октября 2019 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Плюс», директор Смирнов Сергей Ильич, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Алтай, улица Промышленная, 2/1,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 21 » октября 2019 года, Индивидуальный предприниматель «ARRIVE» Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 345/2,
В лице Есемкановой Айжан Айдархановны.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленных подрядчиком к приемке в эксплуатацию объектов: Средний ремонт улицы Ленина в городе Алтай (протяженностью 1580 м)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г. Алтай, ул Ленина.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 20__ года № _____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Сметная документация подготовлена Товариществом с ограниченной ответственностью «Зырян мостдорстрой»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;

месяц, год

окончание работ август 2019 года;

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически, месяц: 3,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
Люки. Демонтаж	шт	9	
Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,18	
Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,7	
Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1208	1245
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	16134	16460,7
Основания. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	16314	16460,7
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,42	11,52
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с	т смеси	1951,22	1968,764

применением укладчиков асфальтобетона			
Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	1,58	1,58
Разметка проезжей части вручную	м2	70,84	70,84

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальной период_____

_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 81443,283 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 69054,038 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 81443,283 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 69054,038 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт улицы Ленина в городе Алтай (протяженностью 1580 м) принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Алтай» _____ Передельский К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ИП ««ARRIVE»» _____ Есемканова А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Плюс» _____ Смирнов С.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.