Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства Абайского района"**
Карагандинская область, Абайский район, Абайская г.а., г.Абай, 3 мкр, 43 — **150340027537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Испонитель **Производственный кооператив "ЖУМЫСКЕР"**
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Тулепова, 2 — **900540000104**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор(контракт) Договор № 25 от 19.04.2018

Номер документа	Дата составления
1	**31.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт фасада ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района»			работа	1	4 576 000,00	4 576 000,00
				Итого	1	x	**4 576 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Председатель/ _____ /Лукьянчук Е.В.

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ /Санаубаров А.Д.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства Абайского района" Карагандинская бласть, Абайский район, Абайская г.а., г.Абай, 3 мкр, 43**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Производственный кооператив "ЖУМЫСКЕР" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Тулепова, 2**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **г.Абай, Микрорайон №3, здание ГУ "Отдел сельского хозяйства"**
наименование, адрес

Объект **Здание ГУ "Отдел сельского хозяйства"**

Договор подряда номер **25** дата **19.04.2018**

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период с	по

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Окна										
1	1	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	72,10684	427,5	19,32	222,35	30826	1393	16033	16632	1,11	80
				м2	185,83	6,39	0	13400	461	0	120	0,03	2
2	2	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ элементов в каменных стенах	72,10684	147,24	5,58	47,61	10617	402	3433	7489	0,59	42
				м2	94,05	2,12	0	6782	153	0	108	0,01	1
3	3	С12061-711 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой; двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	72,107	6416		6416	462637		462637			
				м2									
4	4	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	42,987	434		434	18656		18656			
				м									
5	5	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков (заделка проемов)наружних стен средней сложности из кирпича	50,2	6842,6	300,96	5515,63	343498	15108	276885	60125	6,28	315
				м3	1026	101,79	0	51505	5110	0	106,2	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е0161-7-1	Частичный ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	33,7235	937,29	67,78	225,18	31609	2286	7594	20894	3,85	130
				м2	644,33	11,29	0	21729	381	0	94,5	0,06	2
7	7	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	90	525,68	6,12	378,17	47311	551	34035	13581	0,81	73
				м2	141,39	2,32	0	12725	209	0	105	0,01	1
8	8	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	90	113,59	0,07	80,07	10223	6	7206	2847	0,2	18
				м2	33,45	0,02	0	3011	2	0	94,5	0	0
			Итого по разделу: #Окна					955378					
			Раздел: #Крыльцо(входной тамбур)										
9	9	Е0146-59-1	Разборка надземной части деревянных зданий (входной тамбур)	18	201,98	17,7	0	3636	319	0	3433	1,25	22
				м3	184,28	6,44	0	3317	116	0	100	0,03	1
10	10	Е0109-1-1	Устройство металлического каркаса стен и покрытия входного тамбура	0,54	8368,9	3350,04	1328,86	4519	1809	718	2197	20	11
				т	3690	830,84	0	1993	449	0	90	2,92	2
11	11	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,54	122008		122008	65884		65884			
				т									
12	12	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций здания	30,96	305,09	125,09	36,01	9446	3873	1115	4841	0,94	29
				м2	144	29,74	0	4458	921	0	90	0,1	3
13	13	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПХВ профили спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (стена и потолок)	20,46	8500		8500	173910		173910			
				м2									
14	14	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,5	9500		9500	99750		99750			
				м2									
15	15	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам	6,5	99,7	7,72	24,68	648	50	160	524	0,4	3
				м	67,31	0,39	0	438	3	0	119	0	0
16	16	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из профлиста	12	17,19	2,02	0	206	24	0	197	0,1	1
				м2	15,17	0,16	0	182	2	0	107,1	0	0
17	17	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим	Облицовка из профилированного оцинкованного листа под козырьком	75	195,27	0,73	129,24	14645	55	9693	4642	0,4	30
				м2	65,3	0,19	0	4897	15	0	94,5	0	0
18	18	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	86	896		896	77056		77056			
				м2									
19	19	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	104,9	121,68	8,3	19,2	12764	871	2014	11903	0,57	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	94,18	1,17	0	9879	123	0	119	0	1
20	20	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	117,778	896		896	105529		105529			
				м2									
21	21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	65	161,83	1,24	7,36	10519	81	478	11889	0,97	63
				м2	153,23	0,47	0	9960	31	0	119	0	0
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный лист для парапета	65	1410,9	0	1410,9	91709	0	91709	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
23	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ступеней	21,9	3305,29	66,01	3043,53	72386	1446	66653	5075	1,35	30
				м3	195,75	24,93	0	4287	546	0	105	0,12	3
24	24	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	98,865	313,66	29,99	93,09	31010	2965	9203	24541	1,18	117
				м2	190,58	11,23	0	18842	1110	0	123	0,05	5
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Плитка тротуарная	98,9	865	0	865	85549	0	85549	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: #Крыльцо(входной тамбур)					859165					
			ИТОГО:					1814541	31241				1023
								167405	9632				40
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					183770					
			На металломонтажные работы					7038					
			Всего накладных расходов:					190808					
			Итого с накладными					2005342					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					120319					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2125661					
			Итого в текущих ценах, к = 3,1329					6659483					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					133190					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					6792673					
			Всего с понижающим коэффициентом к=0,60148848					4085715					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					490286					
			Итого с НДС					4576000					
			Всего:					4576000					

Заказчик:

Руководитель _____ Санаубаров А.Д.

_____ 2018г.

Подрядчик:

ПрК Жумыскер _____ Лукьянчук Е. В.

"_____" _____ 2018г.