Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Ахметова, 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Ахметова, 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№ 4

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,47	4019,28	1347,3	1889	633	0	1108	3237
					2671,98	602,08	1256	283		240	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,1092	79		88			7	95
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,1092	1697		1882			151	2033
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	47	784,64	0	36878	0	0	39828	82843
					784,64	0	36878	0		6137	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	5,076	504		2558			205	2763
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,076	1697		8614			689	9303
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	29	578	0	16762	0	0	18103	37654
					578	0	16762	0		2789	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,1136	504		561			45	606
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,1136	1697		1890			151	2041

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									71122,29
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,2064	2109,24	0	435	0	0	313	809
			м3 грунта		2109,24	0	435	0		60	
11	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		8,4	261		2192				2368
			тенге за 1 тонну							175	
12	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		8,16	1697		13848				14955
			тенге за 1 тонну							1108	
13	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		4,8	16,48	13,79	79	66	0	30	117
			м3 грунта		2,63	5,94	13	28		9	
14	Е11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**		3,2	6343,24	1617,14	20298	5175	12240	4965	27284
			м3 основания		901	767,26	2883	2455		2021	
15	Е11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**		32	1821,05	30,07	58274	962	22175	38382	104388
			м бортового камня		1098	12,59	35136	403		7732	
16	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		1,376	29213		40197		40197		43413
			м3							3216	
17	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**		2,6	2109,24	0	5484	0	0	3948	10187
			м3 грунта		2109,24	0	5484	0		755	
18	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		4,42	261		1154				1246
			т							92	
19	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		4,42	1697		7501				8101
			т							600	
20	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		2,6	16,48	13,79	43	36	0	16	64
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
21	Е11-080101-0202	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**		1,04	6343,24	1617,14	6597	1682	3978	1614	8867
			м3 основания		901	767,26	937	798		657	
22	Е11-270201-1003	**Поребрик. Установка**		26	1821,05	30,07	47347	782	18018	31185	84815
			м поребрика		1098	12,59	28548	327		6283	
23	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		0,416	29213		12153		12153		13125
			м3							972	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									215601,43
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**		8,5	5575,23	1040,63	47389	8845	37292	3634	55106
			м3		147,31	248,57	1252	2113		4082	
25	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,1275	123912,86	1819,75	15799	232	15567	132	17205
			т		0	957	0	122		1274	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**		25,5	1242,56	44,07	31685	1124	29299	1617	35967
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1262	235		2664	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**		85	1329,9	44,07	113041	3746	105087	5391	127906
			м2 покрытия		49,51	9,21	4208	783		9475	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**		170	147,5	1,46	25074	248	24809	60	27145
			м2 покрытия		0,1	0,23	17	39		2011	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									232989,01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,2	2742,01	0	14258	0	0	10266	26487
					2742,01	0	14258	0		1962	
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,84	261		2307			185	2492
31	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,84	1697		15001			1200	16202
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2	16,48	13,79	86	72	0	32	127
					2,63	5,94	14	31		9	
33	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	20	696,37	136,62	13927	2732	5679	6952	22549
					275,81	46,03	5516	921		1670	
34	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	20	931,15	136,62	18623	2732	10374	6952	27621
					275,81	46,03	5516	921		2046	
35	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	20	507,5	136,62	10150	2732	1902	6952	18470
					275,81	46,03	5516	921		1368	
36	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20	1318,88	128,54	26378	2571	164	22959	53284
					1182,16	39,08	23643	782		3947	
37	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	3315		66300		66300		71604
										5304	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие тротуаров									167030,66
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	15,5	2234,23	0	34631	0	0	24934	64330
					2234,23	0	34631	0		4765	
39	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	26,35	261		6877			550	7428
40	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,35	1697		44716			3577	48293
41	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,5	16,48	13,79	255	214	1	96	379
					2,63	5,94	41	92		28	
42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15	64,62	64,62	969	969	0	294	1364
					0	27,2	0	408		101	
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15	5575,23	1040,63	83628	15610	65809	6413	97245
					147,31	248,57	2210	3729		7203	
44	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	50	892,33	189,65	44617	9483	33385	5502	54128
					34,98	66,9	1749	3345		4009	
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,125	123912,86	1819,75	15489	227	15262	129	16868
					0	957	0	120		1249	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	50	1188,99	2,86	59450	143	49838	10284	75312
					189,36	1,09	9468	54		5579	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	200	185,92	0	37184	0	31082	6590	47276
					30,51	0	6102	0		3502	
48	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	50	1052,28	4,94	52614	247	20375	30192	89430
					639,84	2,54	31992	127		6624	
49	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	50	12822,86		641143		641143		692434
										51291	
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1021573,13
		Раздел: 6. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
50	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	6,2	2234,23	0	13852	0	0	9974	25732
					2234,23	0	13852	0		1906	
51	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	10,54	261		2751				2971
52	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	10,54	1697		17886			220	19317
										1431	
53	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,2	16,48	13,79	102	86	0	38	152
					2,63	5,94	16	37		11	
54	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6	64,62	64,62	388	388	0	117	546
					0	27,2	0	163		40	
55	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	5575,23	1040,63	33451	6244	26324	2565	38898
					147,31	248,57	884	1491		2881	
56	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	20	892,33	189,65	17847	3793	13354	2201	21651
					34,98	66,9	700	1338		1604	
57	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	123912,86	1819,75	6196	91	6105	52	6747
					0	957	0	48		500	
58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20	1188,99	2,86	23780	57	19935	4114	30125
					189,36	1,09	3787	22		2231	
59	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	80	185,92	0	14874	0	12433	2636	18910
					30,51	0	2441	0		1401	
60	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	20	1052,28	4,94	21046	99	8150	12077	35772
					639,84	2,54	12797	51		2650	
61	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	20	14343,75		286875		286875		309825
										22950	
		Итого по разделу: 6. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									439047,11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
62	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**		10	2563,6	0	25636	0	0	18458	47621
			яма		2563,6	0	25636	0		3528	
63	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**		0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
			м3 основания		901	767,26	81	69		57	
64	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**		0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
			м3		1305,45	250,38	352	68		483	
65	Е11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**		0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
			т конструкций		7332,36	3633,08	260	129		93	
66	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		10	809		8090		8090		8737
			м							647	
67	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**		0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
			т конструкций		125671	13688,54	43191	4704		7294	
68	Е11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**		0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1242	12893	36177
			т конструкций		53869,6	499,15	18514	172		2680	
69	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**		0,14074	249771		35153		35153		37965
			т							2812	
70	С121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**		0,1942	262471		50972		50972		55050
			т							4078	
71	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0266	198797		5288		5288		5711
			т							423	
72	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**		0,00154	224711		346		346		374
			т							28	
73	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		4,45	393,04	0	1749	0	0	1207	3192
			м2		393,04	0	1749	0		236	
74	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
			м2		46,26	0,28	823	5		171	
75	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
			м2		27,03	0,28	962	10		318	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									217973,1
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
76	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		5	34263,85	870,56	171319	4353	6526	98163	291041
			шт.		32088	96,67	160440	483		21559	
77	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
78	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**		3	78610,71		235832				235832
			шт						235832		
		Отпускная цена			78611		235832				
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									523169,95
		Раздел: 9. Наружнее электроосвещение									
79	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9	330,6 138,1	146,83 47,76	2975 1243	1321 430	411	1204 334	4514
80	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,012	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	434 250	169 74	15	259 55	748
81	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00102	75193		77		77	6	83
82	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00816	162997		1330		1330	106	1436
83	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,01236	394639		4878		4878	390	5268
84	Ц13-080305-0605	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
85	С КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60**	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
86	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
87	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
88	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
89	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
90	С121-020101-0501	**Бетон под опору**	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
91	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
92	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
93	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	178		178		178	14	192
94	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	1	406		406		406	32	438
95	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	39		39		39	3	42
96	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	361		361		361	29	390
97	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
99	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
100	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
101	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309		1414
										105	
102	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
103	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
										680	
		Итого по разделу: 9. Наружнее электроосвещение									274302,6
		ИТОГО:					3162809	122753	1962271	523563	3953132
							596112	39984	351851	266759	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							351851		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		48617				
		Итого с зимними удорожаниями									4001748
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4201419
		НДС			12 %		504170				
		Итого с НДС									4705589

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)