Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
140000 г.Павлодар, ул.Кривенко 25 каб.701
РНН 451500234870, ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A Департамент Казначейства по Павлодарской области

Форма №2

Подрядчик: ТОО фирма "Резон"
г. Павлодар, Центральный промрайон, индекс 140005
РНН 451800018140 ИИК KZ158560000000042403
в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

АКТ №4-1-1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2012 года

Наименование работ и затрат: работы по строительству инженерных коммуникаций к интеллоектуальной школе Первого Президента РК химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 80 мест
Наименование объекта: Кабельная ЛЭП -10кВ

Договор № 42 О.И. от 23 сентября 2011г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Трудозатраты	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.														
		Кабельная ЛЭП-10кВ														
1	Е-27-20-1	Раборка бортовых камней на бетонном основании	м	3	122,85	122,85	0	0	369	369	0	0	133	491	0,767	2
2	Е-27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3 конструкций	1,5	66,76	15,5	51,26	9,62	100	23	77	14	133	49	0,117	0
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3 конструкций	0,6	408,12	238,5	169,62	4,07	245	143	102	2	133	193	1,55	1
4	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	т	4,164	27,10		27,1	18,97	113	0	113	79	100	79		0
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15км, 1 класс груза	т	4,164	119,02		119,02	23,8	496	0	496	99	100	99		0
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 25см из щебня фракции 40-70 мм при	м2 оснований	6	450,64	5	33,29	11,5	2704	30	200	69	133	132	0,033	0
7	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 оснований	6	372,32	5,94	15,35	5,06	2234	36	92	30	133	88	0,0336	0

	27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2 покрытия	18	43,64	0,01			786	0	0	0	133	0	0,00009	0
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,-т/м3 типа АБВ	м2 покрытия	6	479,51	5,94	15,35	5,06	2877	36	92	30	133	88	0,0336	0
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м.бортового камня	3	1841,14	108,68	6,63	1,76	5523	326	20	5	133	440	0,698	2
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	91	218,93	218,93			19923	19923	0	0	113	22513	1,54	140
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	25,699	122,18	122,18			3140	3140	0	0	113	3548	0,885	23
13	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м.кабеля	337	36,70	8,8	27,8	6,9	12368	2966	9369	2325	95	5026	0,06	20
14	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м.кабеля	337	11,20	3,3	7,9	2	3774	1112	2662	674	95	1697	0,02	7
16	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из а-цементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,072	230571,38	27450			16601	1976	0	0	110	2174	175	13
17	Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 13 кг	м.кабеля	144	91,20	59,2	25,7	6,3	13133	8525	3701	907	95	8960	0,38	55
18	Ц8-145-6	Кабели до 35кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1м до 13кг	м.кабеля	30	48,90	23,4	19,5	4,6	1467	702	585	138	95	798	0,14	4
19	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 13кг	м.кабеля	606	54,90	30,6	19,9	4,6	33269	18544	12059	2788	95	20265	0,19	115
21	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм2 открыто по строительным основаниям	м	10	78,30	64,6	2,1	0,3	783	646	21	3	95	617	0,39	4

		Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м.кабеля	337	32,40	8,6	23,7	5,9	10919	2898	7987	1988	95	4642	0,06	20
25	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	4757,70	1764	2963	655	19031	7056	11852	2620	95	9192	9	36
27	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10кВ, сечение до 140 мм2	шт	2	2900,20	2363	20,2	4,5	5800	4726	40	9	95	4498	12	24
29	Ц8-178-1	Указатель месторасположения кабелей, проложенных в земле	шт	5	221,00	104			1105	520	0	0	95	494	0,62	3
30	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6кг	шт	28	71,50	43,7	5,7	1	2002	1224	160	28	95	1189	0,24	7
32	Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4кг	шт	84	3,80	3,2	0,4	0,2	319	269	34	17	95	272	0,02	2
34	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6мм	м	20	84,60	32,4	2,8	0,2	1692	648	56	4	95	619	0,17	3
		Материалы														
15	30-8-92.	Песок природный	м3	9,773	838,00				8190	0	0	0		0		0
20	16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000В, марка АСБ число жил и сечение 3х240мм2	1000м	0,78	1756000,00				1369680	0	0	0		0		0
22	16-7-49.	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25мм2	т	0,0059	459500,00				2725	0	0	0		0		0
24	30-6-7.	Кирпич и камни керамические одинарные (гост 530-95*) 250х120х65 мм, М-100	1000шт	2,81	16400,00				46084	0	0	0		0		0
26	99-2-330	Муфта концева rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-нб (п/л Казцентрэлектропровод2011г.) ц/о=20401/1,02/1,06/1,951/1,12	шт	4	8635,00				34540	0	0	0		0		0
28	99-2-331	Муфта соединительная eks10-СКаТ-3-150/240-СЛ (п/л Казцентрэлектропровод2011г.) ц/о=20401/1,02/1,06/1,951/1,12	шт	2	15950,00				31900	0	0	0		0		0

31	18-3-85.	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26мм, тип К1150 У3	1000шт	0,028	70800,00				1982	0	0	0		0		0
33	18-3-78.	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60мм, тип К1161 У3	1000шт	0,084	43600,00				3662	0	0	0		0		0
		1.1 КЛ 60х45, L=12м и доборный элекмент 4шт														
35	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты К=12,000	м3 сборных конструкций	2,076	1986,57	567	564,43	195,49	4124	1177	1172	406	140	2216	3,33	7
36	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 К=12,000	м3	1,44	24900,00				35856	0	0	0	95	0		0
37	30-1-46.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=12,000	м3	-1,44	134,00				-193	0	0	0	95	0		0
38	30-1-45.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=12,000	м3	-1,44	250,00				-360	0	0	0	95	0		0
39	30-18-67.	конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 К=12,000	м3	0,636	25700,00				16345	0	0	0	95	0		0
40	30-1-46.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=12,000	м3	-0,636	134,00				-85	0	0	0	95	0	0,02	0

	30-1-45.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=12,000	м3	-0,636	250,00				-159	0	0	0	95	0	3	-2
42	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты К=12,000	м3 основания	1,176	1137,00	112,5	97,07	36	1337	132	114	42	118	205	0,78	1
43	Е7-61-1	Устройство доборного элемента К=4,000	м3 основания	0,36	1986,57	567	564,43	195,49	715	204	203	70	140	384	3,33	1
44	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 К=4,000	м3	0,36	26400,00				9504	0	0	0		0	0,75	0
45	30-1-46.	Надбаква или скидка к сметной стоимости за зменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=4,000	м3	-0,36	134,00				-48	0	0	0		0		
46	30-1-45.	Надбаква или скидка к сметной стоимости за зменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=4,000	м3	-0,36	250,00				-90	0	0	0	95	0	0,6	0
47	30-18-67.	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 К=2,000	м3	0,08	25700,00				2056	0	0	0		0		0
48	30-1-46.	Надбаква или скидка к сметной стоимости за зменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	м3	-0,04	134,00				-5	0	0	0		0		0
49	30-1-45.	Надбаква или скидка к сметной стоимости за зменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	м3	-0,04	250,00				-10	0	0	0		0		0
		1.2 УК-3 2шт														

	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты К=2,000	м3 сборных конструкций	0,96	1986,57	567	564,43	195,49	1907	544	542	188	140	1025	3,33	3
51	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 К=2,000	м3	0,44	26400,00				11616	0	0	0		0		0
52	30-18-67.	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 К=2,000	м3	0,52	25700,00				13364	0	0	0		0		0
53	30-1-46.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за мзменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=2,000	м3	-0,52	134,00				-70	0	0	0		0		0
54	30-1-45.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за мзменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=2,000	м3	-0,52	250,00				-130	0	0	0		0		0
55	30-1-47.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за мзменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 К=2,000	м3	0,44	134,00				59	0	0	0		0		0
56	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического К=2,000	м3 кладки	0,24	9530,05	915,75	296,60	110,25	2287	220	71	26	118	290	5,95	1
57	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты К=2,000	м3 основания	0,54	1137,00	112,50	97,07	36,00	614	61	52	19	118	94	0,78	0
58	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=2,000	м3	0,3	8715,37	195,75	66,01	24,93	2615	59	20	7	105	69	1,35	0
		Итого прямая затрата							1760785	78235	51892	12587		92446		492
		в т.ч.стоимость материалов							1630658							
		Накладные расходы							92446							
		ИТОГО							1853231	78235	51892	12587				492

0.4%	На оплату доп.отпусков 0,4%															
1,0%	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%							7413 .9644								
2,42%	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 2,42%							47539								
0,06	Непредвиденные затраты 6%															
	Итого по смете в ценах 2001 года							111194								
1,951	Переход в цены 2011 года							2039021								
0,02	Налоги, сборы, обязательные							3978130								
	Итого по смете в ценах 2011года							79563								
0,12	НДС 12%							4057693								
	Итого стоимость работ							486923								
								4544616								

Сдал Исполнитель

директор ТОО фирма "Резон" _____ Вырвинский П.Н.

Принял Заказчик

зам.начальника ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

_____ Асылбаев Е.С.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"

_____ Ещанов Е.К.

гл.специалист ГУ"Отдел строительства г.Павлодара"

_____ Байсарин Б.К.

Технадзор

Директор ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ Альгожина А