ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №35 "Балдырған" отдела образования акимата города Актау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными
ДОГОВОР: №49 от 26.07.2018 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями	609 000	543 750									65 250	609 000
Итого по объекту составляет: 609 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А

Заказчик: Кабдрахманова М.

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №35 "Балдырған" отдела образования акимата города Актау

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №49 от 26.07.2018 г.

Наименование объекта: Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ 28 ноябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и на бетонок	т	0,07	5239,08	327,33	367	23	--	--
					1890,00	123,75	132	9	0,72	0
2.	C12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,07	50600,00	--	3542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0106-1-20	Устройство пандусов бетонных	м3	4,40	8198,96	311,32	36075	1370	--	--
					441,00	117,61	1940	517	0,68	3
4.	E0109-53-2	Демонтаж ограждения входной группы	т	0,06	5949,81	799,56	357	48	--	--
					5150,25	75,60	309	5	0,44	0
5.	E0109-53-2	Монтаж ограждения пандусов	т	0,30	9850,48	1162,95	2955	349	--	--
					7357,50	108,00	2207	32	0,63	0
6.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,30	147100,00	--	44130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1 м2	1,40	116,63	10,56	163	15	--	--
					106,07	1,67	148	2	0,01	0
8.	E0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	1,40	193,52	9,95	271	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	73	5	0,02	0
9.	Е0111-11-1	Устройство покрытий из керамогранитных плит	м2	1,40	401,27	15,68	562	22	--	--
					245,25	5,87	343	8	0,03	0
10.	С11011-11 69	Керамогранит,толщина 10 мм, плита темная	м2	15,00	1350,00	--	20250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-14-3	Устройтство бетонной отмостки	м2	2,40	1658,67	--	3981	--	--	--
					64,35	--	154	--	--	--
12.	Е0111-36-4	Устройство антискользящего покрытия пандуса	м2	8,00	226,86	4,65	1815	37	--	--
					72,23	1,73	578	14	0,01	0
13.	СПрайс-18 1	Антискользящего покрытия	м2	8,00	2100,00	--	16800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0111-39-1	Устройство порожков на пандусе	м	12,00	12,88	0,46	155	6	--	--
					12,04	0,18	144	2	0,00	0
15.	С130801-4 2	Металлические порожки	м	12,00	284,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлическая поверхностей грунтовкой	м2	5,00	47,91	0,10	240	--	--	--
					11,70	0,04	58	--	0,00	0
17.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,00	178,35	0,24	892	1	--	--
					8,56	0,10	43	--	0,00	0
	ИТОГО:						216962	1885		39
							6132	596		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6912
Всего накладных расходов:	6912
Итого с накладными	223874

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13432
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	237306
Итого с временными, 1,1 %	239916
Итого с зимними удорожаниями, 0,5757 %	241297
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	242262
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	244685
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	533088
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10662
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	543750
Налог на добавленную стоимость, 12 %	65250
Итого с НДС	609000

Принял:

Сдал: