Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция и строительто арычных сетей и ливневой канализации по Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны),ул Родостовца от ул.Курмангазы до ул Шевченко (западная сторона)

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17	02.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительто арычных сетей и ливневой канализации по Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны),ул Родостовца от ул.Курмангазы до ул Шевченко (западная сторона)	15 520 748	15 520 748						1 662 937	15 520 748
Итого к оплате за август								**1 662 937**	**15 520 748**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **А. Бурбасов**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов А.М.**

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 2.08.2016г

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	1060,00	473,54	280,94	501957	297801	1,25	1323
					192,60	71,28	204156	75557	0,29	305
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	227,90	27,10	--	6176	--	0,11	26
					5,42	--	1235	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	227,90	176,40	176,40	40202	40202	--	--
					--	35,28	--	8040	0,74	169
4.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	65,17	4545,00	2961,00	296198	192968	9,44	615
					1584,00	769,86	103229	50172	2,63	172
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	171,50	27,10	--	4648	--	0,11	20
					5,42	--	930	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	171,50	176,40	176,40	30253	30253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4154697
Налог на добавленную стоимость, 12 %	498564
Итого с НДС	4 653 261

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

_____Бурбасов А.Т.

СДАЛ:

Директор ТОО «Када-А»

Директор _____Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 2.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	182,22	22,04	20,73	4016	3778	0,01	2
					1,31	5,70	239	1039	0,02	4
2.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	40,00	990,12	33,87	39605	1355	1,94	78
					263,25	12,47	10530	499	0,06	2
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	42,50	2646,95	1053,54	112496	44775	3,23	137
					515,25	267,30	21898	11360	1,08	46
4.	C143018-1-51	Лотки Б-3-1	шт	300,00	4960,00	--	1488000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								1644117
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	-7,42	22,04	20,73	-164	-154	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	-10	-42	0,02	-0
6.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	-0,74	200,88	--	-149	--	1,42	-1
					200,88	--	-149	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	41,16	27,84	26,18	1146	1077	0,01	0
					1,66	7,20	68	296	0,03	1
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	15,00	990,12	33,87	14852	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,11	2,85	2,85	12	12	--	--
					--	0,99	--	4	0,00	0
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,11	21,55	4,52	89	19	0,11	0
					17,03	--	70	--	--	--
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,11	14,12	12,00	58	49	0,01	0
					1,62	2,75	7	11	0,01	0
12.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	17,76	6,01	6,01	107	107	--	--
					--	2,08	--	37	0,01	0
13.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	22,23	6589,26	3701,25	146479	82279	11,80	262
					1980,00	962,33	44015	21392	3,29	73
14.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	117,00	10800,00	--	1263600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	192,00	318,03	13,70	61061	2630	0,60	116
					102,83	5,04	19743	968	0,02	5
16.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	1,11	1227,00	821,25	1362	912	1,94	2
					317,25	213,53	352	237	0,73	1
17.	С143023-145	Смотровой блок	шт	3,00	11700,00	--	35100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	E0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	3,00	476,31	35,42	1429	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
19.	C131104-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	3,00	16000,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1572982

ИТОГО:	3217099	137453		630
	101340	36029		133

Накладные расходы :

На общестроительные работы	157643
Всего накладных расходов:	157643
Итого с накладными	3374742

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	202485
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3577227
Итого с временными, 1,2 %	3620154
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3669026
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3683507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3719709
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9512856
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	190257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9703113
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1164374
Итого с НДС	10 867 487

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

СДАЛ:

Директор ТОО «Када-А»

Директор Эминов А.М.

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы. Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны), Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17	02.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы. Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны), Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)	30 640 975	2 500 000						267 857	2 500 000
Итого к оплате за октябрь								**267 857**	**2 500 000**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Сдал:

Директор ТОО Када-А _____ **Эминов М.А.**

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
1.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	26,00	758,48	--	19720	--	0,89	23
					122,18	--	3177	--	--	--
2.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,00	21,55	4,52	560	117	0,11	3
					17,03	--	443	--	--	--
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	26,00	14,12	12,00	367	312	0,01	0
					1,62	2,75	42	71	0,01	0
4.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	138,72	6,01	6,01	833	833	--	--
					--	2,08	--	289	0,01	1
5.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	0,95	6589,26	3701,25	6260	3516	11,80	11
					1980,00	962,33	1881	914	3,29	3
6.	С143023-2	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП	шт	5,00	10800,00	--	54000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	3.501-59/			--	--	--	--	--	--
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	69,00	318,03 102,83	13,70 5,04	21944 7095	945 348	0,60 0,02	42 2
8.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	1,48	1227,00 317,25	821,25 213,53	1816 470	1215 316	1,94 0,73	3 1
9.	С143023-145	Смотровой блок	шт	4,00	11700,00 --	-- --	46800 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	4,00	476,31 209,25	35,42 13,50	1905 837	142 54	1,31 0,07	5 0
11.	С131104-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	4,00	16000,00 --	-- --	64000 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0127-34-2	Установка оголовков из бортовых бетонных камней	м	56,00	435,64 108,68	6,63 1,76	24396 6086	371 98	0,70 0,01	39 0
13.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР80.30.18	м3	2,30	26700,00 --	-- --	61303 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								303905
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	25,00	393,76 108,68	6,63 1,76	9844 2717	166 44	0,70 0,01	17 0
15.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР80.30.18	м3	1,02	26700,00 --	-- --	27367 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								37212
		Раздел: ТИП 1								
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	83,00	110,13 3,56	12,65 3,63	9141 295	1050 302	0,02 0,01	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-21-2К=3		м2	83,00	23,48	--	1949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	83,00	38,43	33,28	3190	2762	0,03	3
					5,00	11,49	415	953	0,04	3
19.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	12,10	1650,90	--	19976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,60	38539,20	339,59	23124	204	0,58	0
					--	140,94	--	85	0,58	0
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	83,00	478,54	15,35	39719	1274	0,03	3
					5,94	5,06	493	420	0,02	1
22.	Е0127-54-1К=2		м2	83,00	113,78	--	9444	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								106542
		Раздел: ТИП 2								
23.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	202,50	110,13	12,65	22302	2561	0,02	5
					3,56	3,63	721	736	0,01	3
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	202,50	478,54	15,35	96905	3109	0,03	7
					5,94	5,06	1203	1025	0,02	4
25.	Е0127-54-1К=2		м2	202,50	113,78	--	23040	--	0,00	0
					0,02	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								142247
		Раздел: Тротуары								
26.	Е0127-55-1ПРИМ.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка	м2	25,00	352,43	--	8811	--	0,14	4
					24,75	--	619	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 толщиной 3 см Итого по разделу: Тротуары								8811
ИТОГО:							598716 26500	18579 5655		167 20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39153
Всего накладных расходов:	39153
Итого с накладными	637869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38272
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	676141
Итого с временными, 1,2 %	684255
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	693492
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	696229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	703072
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1798050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35961
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1834011
Налог на добавленную стоимость, 12 %	220081
Итого с НДС	2054092

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО «Компания Спецстрой»
Бурбасов А.Т.

СДАЛ:
Директор ТОО «Када-А»
Эминов М.А.

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительтво арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	0,52	758,48	--	391	--	0,89	0
					122,18	--	63	--	--	--
2.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,68	2646,95	1053,54	1800	716	3,23	2
					515,25	267,30	350	182	1,08	1
3.	С143018-151	Лотки Б-3-1	шт	4,00	4960,00	--	19840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								22031
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	3,00	758,48	--	2275	--	0,89	3
					122,18	--	367	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	51	--	--	--
6.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
7.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4,50	6,01	6,01	27	27	--	--
					--	2,08	--	9	0,01	0
8.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высотенасыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	0,38	6589,26	3701,25	2504	1406	11,80	4
					1980,00	962,33	752	366	3,29	1
9.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	10800,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	25,00	318,03	13,70	7951	343	0,60	15
					102,83	5,04	2571	126	0,02	1
11.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	0,74	1227,00	821,25	908	608	1,94	1
					317,25	213,53	235	158	0,73	1
12.	С143023-145	Смотровой блок	шт	2,00	11700,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	2,00	476,31	35,42	953	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
14.	С131104-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	2,00	16000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Наращивание смотровых блоков бетоном В20	м3	1,20	5400,37	66,01	6480	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
16.	Е0127-34-2	Установка оголовков из бортовых бетонных камней	м	5,88	435,64	6,63	2562	39	0,70	4
					108,68	1,76	639	10	0,01	0
17.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР80.30.18	м3	0,24	26700,00	--	6437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								107204
		Раздел: ТИП 2								
18.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	14,00	110,13	12,65	1542	177	0,02	0
					3,56	3,63	50	51	0,01	0
		Итого по разделу: ТИП 2								1542
ИТОГО:							130777	3518		35
							5736	967		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7705
Всего накладных расходов:	7705
Итого с накладными	138482

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8309
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	146791
Итого с временными, 1,2 %	148552
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	150557
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	151151
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	152637
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	390326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7806
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	398132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47776
Итого с НДС	445908

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО «Компания Спецстрой»
_____ Бурбасов А.Т.

СДАЛ:
Директор ТОО «Када-А»
Директор _____ Эминов М.А.

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы. Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		17	02.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы. Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны), Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)	28 140 975	12 620 227						1 352 167	12 620 227
Итого к оплате за сентябрь								**1 352 167**	**12 620 227**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" _____ **Эминов М.А.**

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	100,00	22,04	20,73	2204	2073	0,01	1
					1,31	5,70	131	570	0,02	2
2.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	19,50	990,12	33,87	19307	660	1,94	38
					263,25	12,47	5133	243	0,06	1
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	51,00	2646,95	1053,54	134995	53731	3,23	165
					515,25	267,30	26278	13632	1,08	55
4.	С143018-151	Лотки Б-3-1	шт	250,00	4960,00	--	1240000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								1396506
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	-7,42	22,04	20,73	-164	-154	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3			1,31	5,70	-10	-42	0,02	-0
6.	Е0101-164 -1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	-0,74	200,88	--	-149	--	1,42	-1
					200,88	--	-149	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	41,15	27,84	26,18	1145	1077	0,01	0
					1,66	7,20	68	296	0,03	1
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	41,15	990,12	33,87	40743	1394	1,94	80
					263,25	12,47	10833	513	0,06	3
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,12	2,85	2,85	12	12	--	--
					--	0,99	--	4	0,00	0
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,12	21,55	4,52	89	19	0,11	0
					17,03	--	70	--	--	--
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,12	14,12	12,00	58	49	0,01	0
					1,62	2,75	7	11	0,01	0
12.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	26,60	6589,26	3701,25	175274	98453	11,80	314
					1980,00	962,33	52668	25598	3,29	88
13.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	140,00	10800,00	--	1512000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	440,00	318,03	13,70	139932	6028	0,60	266
					102,83	5,04	45245	2218	0,02	11
15.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	4,81	1227,00	821,25	5902	3950	1,94	9
					317,25	213,53	1526	1027	0,73	4
16.	С143023-145	Смотровой блок	шт	13,00	11700,00	--	152100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	13,00	476,31	35,42	6192	460	1,31	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,25	13,50	2720	176	0,07	1
18.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	13,00	16000,00	--	208000	--	--	--
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками			--	--	--	--	--	-- 2241136

ИТОГО: 3637640 167752 890

144520 44246 164

Накладные расходы :

На общестроительные работы	215804
Всего накладных расходов:	215804
Итого с накладными	3853444

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231207
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4084651
Итого с временными, 1,2 %	4133667
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4189472
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4206007
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4247344
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10862240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	217245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11079485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1329538
Итого с НДС	12409023

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

СДАЛ:

Директор ТОО «Када-А»

Эминов М.А.

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №17 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительто арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5 м								
1.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	5,51	4545,00	2961,00	25043	16315	9,44	52
					1584,00	769,86	8728	4242	2,63	15
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	14,50	27,10	--	393	--	0,11	2
					5,42	--	79	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,50	176,40	176,40	2558	2558	--	--
					--	35,28	--	512	0,74	11
		Итого по разделу: Разборка ж/б труб д=0,5 м								27994
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
4.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом	м3	46,01	22,04	20,73	1014	954	0,01	0
					1,31	5,70	60	262	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
5.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	9,70	990,12	33,87	9604	329	1,94	19
					263,25	12,47	2554	121	0,06	1
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								10618
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
6.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,96	22,04	20,73	43	41	0,01	0
					1,31	5,70	3	11	0,02	0
7.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,20	200,88	--	40	--	1,42	0
					200,88	--	40	--	--	--
8.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13,42	27,84	26,18	374	351	0,01	0
					1,66	7,20	22	97	0,03	0
9.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	6,50	990,12	33,87	6436	220	1,94	13
					263,25	12,47	1711	81	0,06	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								6893
ИТОГО:							45505	20767		86
							13197	5326		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20083
Всего накладных расходов:	20083
Итого с накладными	65588

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3935
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	69523
Итого с временными, 1,2 %	70357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						71307		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						71588		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						72292		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						184877		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3698		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						188575		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22629		
		Итого с НДС						211204		

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Турбасов А.Т.

СДАЛ:

Директор ТОО «Када-А»

Директор Эминов М.А.