СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20170426-60978068	1.1. Номер учетной системы 209
2. Дата выписки 26.04.2017	3. Дата совершения оборота 16.03.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"	
8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 45001 9.2. Номер 0008992	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 209 11.2. Дата 16.03.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ796010361000246493
15. БИК HSBKKZKX	16. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240010430 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☐ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
18. Получатель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34	
Дополнительные сведения	

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 24.2 Дата	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза		раб	1	18925000	18925000			18925000	12%	2271000	21196000		
		Всего по счету:				**18925000.00**		**0.00**	**18925000.00**		**2271000.00**	**21196000.00**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	BcyjpA17h4AfGobKhNgsvOPKYS1VJsa1f+NWtpOgDotzqCGTDVdwQTfenkq35PIA6aicU92x6x/rEaELnfNwkg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
ДОГОВОР: № 44 от 22 февраля 2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2017г
(локальная смета 4-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	29-000000-0002(п	Разъединитель РЛНД-10/400 *шт*	1	29206		29206				
25	29-000000-0003(п	Светильник светодиодный уличный 150 Вт SL-96D *шт*	96	155206,94		14899866				
33	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,837	47333,43		39618				

Всего прямые затраты	**14968690**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 968 690
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 968 690
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	634 672
Итого, тенге	15 603 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 248 269
Всего	**16 851 631**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	404 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	550 469
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**17 806 539**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**18 925 000**
и с учетом понижающего коэффициента К = 0,99328195	
НДС (12 %)	2 271 000
Всего по акту с учетом НДС	**21 196 000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ Каримов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

Председатель правления _____ М.А.Олжабаева

Главный инженер _____ А.А.Стибленко

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20170419-39877311	1.1. Номер учетной системы 320
2. Дата выписки 19.04.2017	3. Дата совершения оборота 19.04.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 45001 9.2. Номер 0008992	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 321 11.2. Дата 19.04.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ796010361000246493
15. БИК HSBKKZKX	16. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240010430 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34	
Дополнительные сведения	

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 24.2 Дата	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ65070103KSN4516000	31. Назначение платежа Строительство линии освещения в 26 мкр г. Экибастуза
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза		раб.	1	13058359	13058359			13058358.93	12%	1567003	14625362		
		Всего по счету:				13058359.00		0.00	13058358.93		156700 3.00	14625362.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	XiBe0+B5V9Lzy3ZG+IL7a0j3ImOKyfMLcMyHXnNyzhDmOKTpnGOApCSgOyz8c6q1akQqmoNAp7236FXqOWQKSw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
ДОГОВОР: № 44 от 22 февраля 2017г

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2017г
(локальная смета 4-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтажные работы									
1	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	2	3261,5 885,5	1722,5 637	6523 1771	3445 1274	1891 62,1	1,18 0,691	2,36 1,382
2	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,358	14612,08		19843				
3	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *подстанция*	1	53086 21757	25577 8644	53086 21757	25577 8644	13012 42,8	27 8,29	27 8,29
4	51-080102-0405(от	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric *шт.*	1	684141		684141				

5	51-080101-0103(о								
		Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	1	433284		433284			
		шт.							
6	13-080303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	1	4800	81	4800	81	719	2	2
		шт.		1661	19	1661	19	42,8	0,02	0,02
7	29-000000-0001(п	Рубильник для ЩО РПС-1/1	1	8344		8344				
		шт								
8	23-070222-0104	Шина алюминиевая	3	965,6		2897				
		шт.								
9	11-070111-0108									
		Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	15,46	3004,98	588,36	46457	9096	16963	2,01	31,0746
		м оград		1564,1	202,78	24181	3135	62,1	0,1892	2,92503
10	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	569	23	569	23	317	0,71	0,71
		шт.		507	3	507	3	62,1	0,0034	0,0034
11	21-050308-0232									
		Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	0,992	269,64		267				
		м2								
12	21-050201-9901									
		Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,1413	141748,47		20029				
		т								
13	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00941	200945,33		1891				
		т								

14	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	23,4	1092,59		25567			
		м							
15	21-130211-0501	Петля накладная	2	280,77		562			
		шт.							
16	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	11	432,91	16,45	4762	181	538	0,14	1,54
		м		110,18	4,18	1212	46	42,8	0,0044	0,0484
17	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	6	2306	113,17	13836	679	1483	0,7	4,2
		шт.		551	26,5	3306	159	42,8	0,028	0,168
18	13-080102-0201	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	1	48017	12349	48017	12349	12840	32	32
		шт.		25787	4212	25787	4212	42,8	5,76	5,76
20	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	13	432,92	16,46	5628	214	636	0,14	1,82
		м		110,23	4,15	1433	54	42,8	0,0044	0,0572
21	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	1	2306	114	2306	114	247	0,7	0,7
		шт.		551	26	551	26	42,8	0,028	0,028
22	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	2	7718	1735	15436	3470	2617	3	6
		шт.		2491,5	566	4983	1132	42,8	0,6	1,2
23	58-000000-0001(п	Шкаф наружного освещения ШУНО-1, АО	2	176410		352820				
		шт								
24	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	105	3494,53	1987,62	366926	208700	138835	2,01	211,05
		светильник		1490,3	652,72	156481	68536	61,7	0,81	85,05
25	29-000000-0003(п	Светильник светодиодный уличный 150 Вт SL-96D	9	155206,94		1396862				
		шт								
26	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	78	335,63	15,23	26179	1188	4850	0,18	14,04
		м								

				141,69	3,58	11052	279	42,8	0,0038	0,2964
27	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04813	146302,04		7042				
		т								
28	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,2	67233,64	32220	147914	70884	60136	42,3	93,06
		км линии								
				32915,91	11386,36	72415	25050	61,7	14,13	31,086
29	11-330105-0418	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска	1	143950	50958	143950	50958	48646	85,7	85,7
		переход								
				65141	13702	65141	13702	61,7	14,896	14,896
30	29-000000-0004(п	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4 сеч. 4х16 мм2	1500	286,22		429330				
		м								
31	29-000000-0005(п	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ с нулевой несущей жилой. СИП-4 сеч. 4х35 мм2	700	530,71		371497				
		м								
72	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	32	4247,5	3530,31	135920	112970	33794	0,89	28,48
		котлован								
				717,19	994,41	22950	31821	61,7	0,92	29,44
73	11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	9,6	13517,4	7611,88	129767	73074	44145	6,4	61,44
		м3								
				5392,29	2060,63	51766	19782	61,7	2,2	21,12
74	29-000000-0015(п	Стойка СЦС-1,2-10	32	65921		2109472				
		шт								
75	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	20	354		7080				
		т								
76	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	20	3371,25		67425				
		т								

77	41-020102-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	20500	14,86		304630				
		т·км								
78	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	20	354		7080				
		т								
79	13-080205-0301									
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников (кронштейн К02х2/0,19)	66	7652,48	4686,7	505064	309322	114713	3,41	225,06
		шт.		2788,94	1271,98	184070	83951	42,8	1,37	90,42
80	13-080205-0301									
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников (кронштейн трубчатый)	39	7652,46	4686,67	298446	182780	67785	3,41	132,99
		шт.		2788,95	1271,97	108769	49607	42,8	1,37	53,43
81	13-080206-1501									
		Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	1	431	24	431	24	110	0,32	0,32
		м трассы		252	5	252	5	42,8	0,005	0,005
82	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	375640		376				
		км								
83	24-040207-3242	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	18	1178,64		21216				
		шт.								
84	24-040206-0723	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	1026,23		6157				
		шт.								
85	29-000000-0016(п	Поддерживающий зажим SO 239	89	1297,92		115515				
		шт								
86	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	153	1616,14		247269				
		шт.								
87	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	306	545,79		167012				
		м								
88	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	306	168,31		51503				
		шт.								
89	24-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	105	1449,5		152198				
		шт.								
90	29-000000-0017(п	Корпус для предохранителя SV 29.25	105	1248,33		131075				

		шт								
91	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	105	765,38		80365				
		шт.								
92	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	105	1601,12		168118				
		шт.								
93	24-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	88	454,92		40033				
		шт.								
94	24-040207-5016	Зажимы прокалывающие SLIP32.2 ГОСТ Р 51177-98	56	2196,75		123018				
		шт.								
95	24-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98	8	3981,48		31852				
		шт.								
96	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	38	2891,7		109885				
		шт.								
97	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	22	45,9		1010				
		шт.								
	Раздел 2 Демонтажные работы									
98	11-340203-0102	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	19	2986,89	–	56751	–	35242	3,98	75,62
		опора		2986,89	–	56751	–	62,1	–	–
99	41-310102-0101	Демонтируемая опора. Погрузка	3,42	316		1081				
		т								
100	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	3,42	534,4		1828				
		т								
101	41-310102-0102	Демонтируемая опора. Разгрузка	3,42	207		708				
		т								
102	11-330105-0101	Демонтаж провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	0,62155	22493,77	22493,77	13981	13981	1932	–	–
		км линии		–	5037,41	–	3131	61,7	5,0424	3,1341
		Всего прямые затраты				**9727031**				**1037**
										349
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	816 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 079 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	314 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 971 048
- перевозка грузов, тенге	389 832
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 470 245
Накладные расходы I уровня, тенге	601 451
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 328 482
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	437 928
Итого, тенге	10 766 410
Сметная прибыль (8 %), тенге	861 313
Всего	**11 627 722**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	279 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	379 827
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**12 286 614**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**13 058 359**
и с учетом понижающего коэффициента К = 0,99328195	
НДС (12 %)	1 567 003
Всего по акту с учетом НДС	**14 625 362**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Руководитель _____ Каримов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG Compani-ПР"
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
Председатель правления _____ М.А.Олжабаева
Главный инженер _____ А.А.Стибленко

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20170524-50694060	1.1. Номер учетной системы 443
2. Дата выписки 24.05.2017	3. Дата совершения оборота 24.05.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"	
8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 45001 9.2. Номер 0008992	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 443 11.2. Дата 24.05.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ796010361000246493
15. БИК HSBKKZKX	16. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240010430 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
18. Получатель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34	
Дополнительные сведения	

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 24.2 Дата	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ65070103KSN4516000	31. Назначение платежа Строительство линии освещения в 26 мкр г. Экибастуза
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза		раб	1	6938897	6938897			6938897.32	12%	832668	7771565		
		Всего по счету:				6938897.00		0.00	6938897.32		832668.00	7771565.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Mb/FD3hJHj0ieEowuDBAiCRAYB9rfQ5jv4kivMR7/6xszrNm++dRMHI3WDk2zCExIlPCbQa8oNh9eBGeld02Sg==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Э[illegible]астуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза
ДОГОВОР: № 44 от 22 февраля 2017г

Акт №3
приемки выполненных работ от 18 мая 2017г
(локальная смета 4-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
28	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,397	67233,63	32219,86	161159	77231	65520	42,3	101,3931
		км линии		32915,73	11386,32	78899	27293	61,7	14,13	33,86961
30	29-000000-0004(п	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4 сеч. 4х16 мм2	1856	286,22		531224				
		м								
31	29-000000-0005(п	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ с нулевой несущей жилой. СИП-4 сеч. 4х35 мм2	541	530,71		287114				
		м								
32	13-080205-0704	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка	0,95	27720	15900	26334	15105	6094	12,5	11,875
		км		10682,11	4306,32	10148	4091	42,8	4,64	4,408
33	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,113	47333,43		5349				
		км								
34	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	6	130,5	123,33	783	740	189	0,0109	0,0654

	м3 гру								
			7,17	46,17	43	277	59,1	0,0498	0,2988
35 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6	21,17	21,17	127	127	27	–	–
	м3 грунта								
			–	7,5	–	45	59,1	0,00806	0,04836
36 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,075	95533,33	–	7165	–	4384	133	9,975
	канало-километр трубопровода								
			94133,33	–	7060	–	62,1	–	–
37 23-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	75	720,62		54047				
	м								
38 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	120	317,4	269,05	38088	32286	7318	0,06	7,2
	м кабеля								
			48,35	94,14	5802	11297	42,8	0,0998	11,976
39 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	120	201,62	91,58	24194	10989	6111	0,11	13,2
	м кабеля								
			88,64	30,34	10637	3641	42,8	0,04	4,8
40 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	120	276,96	228,61	33235	27433	6592	0,06	7,2
	м кабеля								
			48,35	79,99	5802	9599	42,8	0,0848	10,176
41 21-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	0,405	31625,15		12808				
	1000шт.								
42 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	92	190,7	86,74	17544	7980	4306	0,1	9,2
	м кабеля								
			80,59	28,77	7414	2647	42,8	0,0378	3,4776
43 23-060131-1026	Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,12	562458,21		67495				
	км								
44 23-060137-0630	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,12	1239937,18		148792				
	км								
45 13-080206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	9	461	84,44	4149	760	1197	0,36	3,24
	м								
			283,33	27,33	2550	246	42,8	0,029	0,261
46 23-010201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9	876,43		7888				
	м								

47	13-080206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до мм. Прокладка	м	8	562,63	45	4501	360	830	0,3	2,4
					236,13	6,25	1889	50	42,8	0,0066	0,0528
48	21-130814-1810	Рукава металлические диаметром 50 мм Р3-Ц-Х	м	8	246,28		1970				
49	29-000000-0005(пл	Хомут-стяжка 4,2х300	шт	20	6,13		123				
50	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	5764,11	2939,78	51877	26458	17377	3,06	27,54
					2241,22	888,11	20171	7993	61,7	0,87	7,83
51	21-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	9	20246,16		182215				
52	29-000000-0006(пл	Кронштейн РА-1	шт	1	9846		9846				
53	29-000000-0007(пл	Кронштейн РА-2	шт	1	8094		8094				
54	29-000000-0008(пл	Кронштейн РА-3	шт	2	10514		21028				
55	29-000000-0009(пл	Кронштейн РА-4	шт	2	7677		15354				
56	29-000000-0010(пл	Кронштейн Р2	шт	3	7009		21027				
57	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Кронштейн КМ-1)	т	0,0027	205555,56	11481,48	555	31	52	52	0,1404
					41851,85	3333,33	113	9	42,8	3,48	0,0094
58	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Уголок 80х80х6, дл.2300мм)	т	0,01693	205197,87	11636,15	3474	197	327	52	0,88036
					41878,32	3307,74	709	56	42,8	3,48	0,05892
59	21-130812-0401	Скоба концевая диаметром 25 мм (скоба КМ-3)	шт.	9	6035,34		54318				
60	29-000000-0011(пл	Хомут Х-7	шт	9	709,28		6384				
61	29-000000-0012(пл	Хомут Х-8	шт	45	709,28		31918				
62	29-000000-0013(пл	Проводник ЗП-1	шт	54	625,83		33795				
63	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	146302,04		1217				

64	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-7х9 ГОСТ Р 51177-98	63	127,55		8036			
		шт.							
65	13-080201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	9	16018,89	10858,33	144170	97725	29999	6	54
		шт.		4835	2952,89	43515	26576	42,8	3,18	28,62
66	23-061703-0101	Муфта защитная для кабелей связи соединительная КН-35	9	942,48		8482				
		шт.								
67	13-080101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	3	19404,33	2379,67	58213	7139	12802	11	33
		комплект (3 фазы)		8864	1106,33	26592	3319	42,8	1,37	4,11
68	51-080401-1302(от	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	6004		18012				
		шт.								
69	24-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	3	650,81		1952				
		шт.								
70	29-000000-0014(пр	Наконечник д.7.8	18	6,68		120				
		шт								
71	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,02187	716767,77		15676				
		т								
72	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	34	4247,47	3530,29	144414	120030	35905	0,89	30,26
		котлован		717,18	994,38	24384	33809	61,7	0,92	31,28
73	11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	10,2	13517,45	7611,96	137878	77642	46904	6,4	65,28
		м3		5392,25	2060,59	55001	21018	61,7	2,2	22,44
74	29-000000-0015(пр	Стойка СЦС-1,2-10	34	65921		2241314				
		шт								
75	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	34,12	354		12078				
		т								
76	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	34,12	3371,25		115027				
		т								

77 41-020102-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами в карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км *т·км*	30589,28	14,86	454557	
78 41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка *т*	34,12	354	12078	

Всего прямые затраты	**5247198**	**377**	
		164	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 729		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 233		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 966		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 832 484		
- перевозка грузов, тенге	593 740		
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	18 012		
Накладные расходы I уровня, тенге	245 934		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 493 132		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	232 909		
Итого, тенге	5 726 041		
Сметная прибыль (8 %), тенге	458 083		
Всего	**6 184 124**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	147 987		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	196 699		
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**6 528 810**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**6 938 897**		
и с учетом понижающего коэффициента К = 0,99328195			
НДС (12 %)	832 668		
Всего по акту с учетом НДС	**7 771 565**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ Каримов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

Председатель правления _____ М.А.Олжабаева

Главный инженер _____ А.А.Стибленко

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» мая 2017 г. г. Экибастуз

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», 141201, город Экибастуз, улица Дуйсембаева, 34, руководитель Каримов Абай Мажитович.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 26.05.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть», Председатель Правления Олжабаева Майгуль Аскаровна, город Экибастуз, улица М.Ауэзова, 12.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.05.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «EG Compani-ПВ», директор Нуртазин Жанат Абенович , №00371 от 28.02.2012г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26.05.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «INNOVATION CENTER PROJECT», ГИП Девяткин Денис Анатольевич.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, 26 микрорайон;
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 13.11.2015 года, №1357/11, ГУ «Акимат города Экибастуза Павлодарской области»;
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», от 10.03.2017г.,
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», индивидуальный проект;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2017г.;
(месяц, год)
окончание работ май 2017г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

по проекту:	**по факту:**
опоры СВ-95–9 шт;	опоры СВ-95 –9шт;
опоры СЦс-1,2-10 –66 шт;	опоры СЦс-1,2-10 –66шт;
самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*35– 1,241км;	самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*35– 1,241км;
самонесущий изолированный провод СИП-4 сечением 4*16 – 3,356км;	самонесущий изолированный провод СИП-4 сечением 4*16 – 3,356км;
светильник светодиодный, SL-96 –105шт;	светильник светодиодный, SL-96–105шт;
кронштейн – 105шт;	кронштейн – 105шт.
шкаф наружного освещения ШУНО-1–2шт;	шкаф наружного освещения ШУНО-1–2шт;
КТПН-63кВА – 1шт.	КТПН-63кВА – 1шт.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: опоры СВ-95 –9шт; опоры СЦс-1,2-10 –66шт; самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*35– 1,241км; самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*16 – 3,356км; светильник светодиодный SL-96–105шт; кронштейн – 105шт; шкаф наружного освещения ШУНО-1–2шт; КТПН-63кВА – 1шт.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 45 360,0 **тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ** 18 141,7 **тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря** 27 218,3 **тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 43 592,93 **тысяч тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ 17 332,99 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 26 259,94 **тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство линии освещения в 26 микрорайоне города Экибастуза»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик Каримов Абай Мажитович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Нуртазин Жанат Абенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Шевченко Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Жіппен қайымдалған және
нөмірленген 5 бетте
Прошнуровано и пронумеровано
на 5 листах
_____
(подпись)

26.05.2017г