Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		1,15	4019,28	1347,3	4622	1549	0	2711	7920
			м3 конструкции		2671,98	602,08	3073	692		587	
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		2,714	79		214				232
			тенге за 1 тонну							17	
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		2,714	1697		4606				4974
			т							368	
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		115	784,64	0	90234	0	0	97452	202701
			м		784,64	0	90234	0		15015	
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		12,42	504		6260				6760
			т							501	
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		12,42	1697		21077				22763
			т							1686	
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		67	578	0	38726	0	0	41824	86993
			м		578	0	38726	0		6444	
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		2,5728	504		1297				1400
			т							104	
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		2,5728	1697		4366				4715
			т							349	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									171400,77
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,8385	2109,24	0	1769	0	0	1273	3285
			м3 грунта		2109,24	0	1769	0		243	
11	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		34,125	261		8907				9619
			тенге за 1 тонну							713	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	33,15	1697		56256			4500	60756
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,5	16,48	13,79	321	269	1	120	477
					2,63	5,94	51	116		35	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	13	6343,24	1617,14	82462	21023	49726	20169	110842
					901	767,26	11713	9974		8211	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	130	1821,05	30,07	236736	3909	90088	155927	424076
					1098	12,59	142740	1636		31413	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,59	29213		163301		163301		176365
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	11	2109,24	0	23202	0	0	13064	43099
					2109,24	0	23202	0		16705	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,7	261		4881			3193	5271
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	18,7	1697		31734			390	34273
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11	16,48	13,79	181	152	1	2539	269
					2,63	5,94	29	65		68	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,4	6343,24	1617,14	27910	7115	16830	20	37516
					901	767,26	3964	3376		6827	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	110	1821,05	30,07	200315	3307	76228	2779	358833
					1098	12,59	120780	1385		131938	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,76	29213		51415		51415	26580	55528
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								4113	
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									889389,12
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	41	2374
					988,47	77,34	988	77		1055	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	176	3753
					1544,49	96,67	1544	97		1625	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	278	26196
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	34
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки								3	
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									27988,51
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	47,7	5575,23	1040,63	265938	49638	209273	20394	309239
					147,31	248,57	7027	11857		22907	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7155	123912,86	1819,75	88660	1302	87358	740	96551
					0	957	0	685		7152	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	143,1	1242,56	44,07	177810	6306	164419	9076	201836
					49,51	9,21	7085	1318		14951	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		477	1329,9	44,07	634360	21021	589723	30252	717781

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		49,51	9,21	23616	4395		53169	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		954	147,5	1,46	140712	1392	139225	336	152331
			м2 покрытия		0,1	0,23	94	217		11284	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1307479,49
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	9,9	828,84	127,48	8205	1262	4213	3417	12553
					275,81	43,82	2730	434		930	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0264	123912,86	1819,75	3271	48	3223	27	3562
					0	957	0	25		264	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,947	12805	969,68	24931	1888	21575	2349	29463
					754,03	363,18	1468	707		2182	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33	1188,99	2,86	39237	95	32893	6787	49706
					189,36	1,09	6249	36		3682	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	33	743,68	0	24541	0	20514	4349	31202
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б			122,03	0	4027	0		2311	
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									100186,35
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,2	2742,01	0	14258	0	0	10266	26487
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2742,01	0	14258	0		1962	
			тенге за 1 тонну	8,84	261		2307				2492
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,84	1697		15001			185	
											16202
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2	16,48	13,79	86	72	0	1200	
					2,63	5,94	14	31		32	127
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	20	696,37	136,62	13927	2732	5679	9	
					275,81	46,03	5516	921		6952	22549
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	20	931,15	136,62	18623	2732	10374	1670	
					275,81	46,03	5516	921		6952	27621
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	20	507,5	136,62	10150	2732	1902	2046	
					275,81	46,03	5516	921		6952	18470
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20	1318,88	128,54	26378	2571	164	1368	
					1182,16	39,08	23643	782		22959	53284
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	3315		66300		66300	3947	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров								5304	71604
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									167030,66
51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	77,5	2234,23	0	173153	0	0	124670	321649
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2234,23	0	173153	0		23826	
			тенге за 1 тонну	131,75	261		34387				37138
53	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	131,75	1697		223580			2751	
										17886	241466

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	77,5	16,48	13,79	1277	1069	5	478	1896
					2,63	5,94	204	460		140	
55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75	157,91	70,53	11843	5290	0	6676	20000
					87,37	36,25	6553	2719		1481	
56	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75	5575,23	1040,63	418142	78048	329046	32067	486225
					147,31	248,57	11048	18643		36017	
57	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	250	892,33	189,65	223083	47413	166925	27508	270638
					34,98	66,9	8745	16726		20047	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,625	123912,86	1819,75	77446	1137	76308	646	84339
					0	957	0	598		6247	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	250	1188,99	2,86	297248	716	249192	51420	376562
					189,36	1,09	47340	271		27893	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1000	185,92	0	185920	0	155412	32949	236379
					30,51	0	30508	0		17510	
61	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	250	1052,28	4,94	263070	1235	101875	150960	447152
					639,84	2,54	159960	635		33122	
62	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	250	12822,86		3205714		3205714		3462171
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								256457	
											5114862,33
		Раздел: 8. Озеленение									
63	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1000	415,57	9,78	415572	9783	136650	239151	707101
					269,14	2,62	269139	2624		52378	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									415571,9
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
64	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	31	2563,6	0	79472	0	0	57220	147626
					2563,6	0	79472	0		10935	
65	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,279	6343,24	1617,14	1770	451	1067	433	2379
					901	767,26	251	214		176	
66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,837	20965,32	1097,63	17548	919	15537	1185	20232
					1305,45	250,38	1093	210		1499	
67	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,11005	25354,71	12073,5	2790	1329	655	833	3913
					7332,36	3633,08	807	400		290	
68	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	809		25079		25079		27085
										2006	
69	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,065408	169148,1	38277,14	180212	40781	5540	102448	305272
					125671	13688,54	133891	14584		22613	
70	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,065408	59952,04	2469,65	63873	2631	3849	39968	112149
					53869,6	499,15	57393	532		8307	
71	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,436294	249771		108974		108974		117691
										8718	
72	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,60202	262471		158013		158013		170654
										12641	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08246	198797		16393		16393	1311	17704
74	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004774	224711		1073		1073	86	1159
75	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,795	393,04	0	5422	0	0	3741	9896
					393,04	0	5422	0		733	
76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,18	87,89	2,27	4850	125	2172	1772	7151
					46,26	0,28	2552	15		530	
77	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	110,36	92,87	1,62	10249	179	7087	2079	13315
					27,03	0,28	2983	30		986	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									675716,62
		Раздел: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
78	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
					2563,6	0	2564	0		353	
79	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
80	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
					1305,45	250,38	59	11		81	
81	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
					7332,36	3633,08	95	47		34	
82	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027		4349
										322	
83	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
					125671	13688,54	8098	882		1368	
84	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
					53869,6	499,15	3471	32		502	
85	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	248843		7864		7864		8493
										629	
86	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03285	224711		7382		7382		7972
87	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,0575	393,04	0	416	0	0	591	759
					393,04	0	416	0		287	
88	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,23	87,89	2,27	372	10	167	56	548
					46,26	0,28	196	1		136	
89	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,46	92,87	1,62	786	14	543	41	1021
					27,03	0,28	229	2		159	
		Итого по разделу: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/								76	39558,81
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
90	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
91	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	96264	290		12935	
					58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
92	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2			*58009*				
					78610,71		157221				157221

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена	шт						157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
											318022,25
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
93	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
94	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,07	36143,74	14082,11	2530	986	88	1508	4361
					20801,2	6131,64	1456	429		323	
95	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00306	75193		230		230		248
										18	
96	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03264	162997		5320		5320		5746
										426	
97	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0721	394639		28453		28453		30730
										2276	
98	Ц13-080305-0605	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	6	11596,5	6308,19	69579	37849	6778	28283	105691
					4158,6	2388,42	24952	14331		7829	
99	С КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	шт	6	67857,14		407143		407143		439714
										32571	
100	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	6	11037,97	5953,19	66228	35719	1701	30512	104479
					4801,28	2261,58	28808	13569		7739	
101	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,048108	586028		28193		28193		30448
										2255	
102	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	3	34870,26	11134,38	104611	33403	13843	56704	174220
					19121,6	4505,24	57365	13516		12905	
103	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156222	586028		91550		91550		98875
										7324	
104	С121-020101-0501	**Бетон под опору**	м3	0,75	16484		12363		12363		13352
										989	
105	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	744	194	442	186	1004
					901	767,26	108	92		74	
106	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1653	429	852	523	2349
					826,8	422,01	372	190		174	
107	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	178		890		890		961
										71	
108	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	8	406		3248		3248		3508
										260	
109	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	39		429		429		463
										34	
110	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
111	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3089		12356		12356		13344
										988	
112	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3475		10425		10425		11259
										834	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
114	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
115	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1309		7854		7854	628	8482
116	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
117	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
118	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1967		31472		31472	2518	33990
119	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
120	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	668572		66		66	5	71
121	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358		28		28	2	30
122	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	744188		13		13	1	14
123	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	709		14		14	1	15
124	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	731		1		1	0	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									919881,37
		ИТОГО:					10147092	441815	7309641	1678309	12754203
		В том числе :					1765428	144415	215230	928809	
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		169276				
		Итого с зимними удорожаниями									12923485
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									13568316
		НДС			12 %		1628198				
		Итого с НДС									15196514

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУКОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)