Справка КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Реал-Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.8-марта, 44

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2017 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.8-марта, 44	**1 669 643**	**1 669 643**							**200 357**	**1 870 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Жумабаева Г.Е.
ТОО "Кокшетау Реал-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Кирилов В.Ю.
Директор ТОО "Kokshe Building Service"

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Реал-Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.8-марта, 44

Акт

приемки выполненных работ март 2018 года

Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу г.Кокшетау ул.8-марта, 44

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	893	140,21	1,69	125204	1509	41662	0,13	116,09
		м		108,41	0,6	96806	536	42,8	0,0006	0,5358
2	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,654	90281,09		59044				
		км								
3	23-060513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,239	140118,76		33488				
		км								
4	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1798	638,14	19,24	1147380	34585	286200	0,44	791,12
		м кабеля		366,91	5	659707	8984	42,8	0,005	8,99
5	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,951	122521,13		116518				

в том числе	310 387
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 079 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 285
Накладные расходы I уровня, тенге	1 614 646
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	58 127
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 672 773
Итого, тенге	**1 672 773**
Всего	
Итого в текущих ценах 2017 г.	**1 672 773**
НДС (12 %)	200 733
Всего по акту с учетом НДС	**1 873 506**
Всего с учетом ценовой скидки Субподрядчика, k=0,998128642	**1 870 000**
ИТОГО к оплате:	**1 870 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Жумабаева Г.Е.**
ТОО "Кокшетау Реал-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Кирилов В.Ю.**
Директор ТОО "Kokshe Building Service"