Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 5**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№ 13

за сентябрь 2019 года
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,55	4019,28	1347,3	2211	741	0	1297	3788
					2671,98	602,08	1470	331		281	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,298	79		103				111
										8	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,298	1697		2203				2379
										176	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	55	784,64	0	43155	0	0	46608	96944
					784,64	0	43155	0		7181	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	5,94	504		2994				3233
										240	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,94	1697		10080				10887
										806	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									60745,05
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,1419	2109,24	0	299	0	0	215	556
					2109,24	0	299	0		41	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	5,775	261		1507				1628
										121	
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	5,61	1697		9520				10282
										762	
10	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		3,3	16,48	13,79	54	46	0	20	81

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	9	20		6	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,2	6343,24	1617,14	13955	3558	8415	3413	18758
					901	767,26	1982	1688		1389	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	22	1821,05	30,07	40063	661	15246	26388	71767
					1098	12,59	24156	277		5316	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,946	29213		27635		27635		29846
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3	2109,24	0	6328	0	0	2211	
					2109,24	0	6328	0		4556	11754
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,1	261		1331			871	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,1	1697		8655			106	1438
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	16,48	13,79	49	41	0	692	9347
					2,63	5,94	8	18		19	73
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,2	6343,24	1617,14	7612	1941	4590	5	
					901	767,26	1081	921		1862	10232
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	30	1821,05	30,07	54631	902	20789	758	
					1098	12,59	32940	378		35983	97864
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	29213		14022		14022	7249	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								1122	15144
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									185663,35
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	3	1142,92	154,45	3429	463	0	41	
					988,47	77,34	2965	232		3165	7122
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	3	1850,6	193,06	5552	579	339	528	
					1544,49	96,67	4633	290		4874	11260
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24256		72768		72768	834	
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96			5821	78589
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,21	455		96			8	103
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,21	522		110			8	103
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки								9	118
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									82688,03
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной смеси или фрезерованной крошкой	м3	7	5575,23	1040,63	39027	7284	30711	2993	45381
					147,31	248,57	1031	1740		3362	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,105	123912,86	1819,75	13011	191	12820	109	14169
					0	957	0	100		1050	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		21	1242,56	44,07	26094	925	24129	1332	29620

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 покрытия /кз аб/			49,51	9,21	1040	193		2194	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	70	1329,9	44,07	93093	3085	86542	4439	105335
					49,51	9,21	3466	645		7803	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	140	147,5	1,46	20650	204	20431	49	22355
					0,1	0,23	14	32		1656	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									191873,3
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,08	2742,01	0	5703	0	0	4106	10595
					2742,01	0	5703	0		785	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,536	261		923				997
					1697		6001			74	
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,536							6481
					16,48	13,79	34	29	0	480	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,08	2,63	5,94	5	12		13	51
					696,37	136,62	5571	1093	2272	4	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	8	275,81	46,03	2206	368		2781	9020
					931,15	136,62	7449	1093	4150	668	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	8	275,81	46,03	2206	368		2781	11048
					507,5	136,62	4060	1093	761	818	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	8	275,81	46,03	2206	368		2781	7388
					1318,88	128,54	10551	1028	65	547	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	8	1182,16	39,08	9457	313		9184	21314
					3315		26520		26520	1579	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8							28642
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров								2122	
		Раздел: 6. Озеленение									66812,26
43	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	65	415,57	9,78	27012	636	8882	15545	45962
					269,14	2,62	17494	171		3405	
		Итого по разделу: 6. Озеленение									27012,17
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
44	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8	2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
					2563,6	0	20509	0		2822	
45	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	6343,24	1617,14	457	116	275	112	614
					901	767,26	65	55		45	
46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	20965,32	1097,63	4529	237	4009	306	5221
					1305,45	250,38	282	54		387	
47	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0284	25354,71	12073,5	720	343	169	215	1010
					7332,36	3633,08	208	103		75	
48	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		8	809		6472		6472		6990

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							518	
49	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,274944	169148,1	38277,14	46506	10524	1430	26438	78780
					125671	13688,54	34552	3764		5836	
50	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,274944	59952,04	2469,65	16483	679	993	10314	28942
					53869,6	499,15	14811	137		2144	
51	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,112592	249771		28122		28122		30372
52	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15536	262471		40777		40777	2250	44040
53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	198797		4230		4230	3262	4569
54	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001232	224711		277		277	338	299
55	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,56	393,04	0	1399	0	0	22	2554
					393,04	0	1399	0		965	
56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,24	87,89	2,27	1252	32	561	189	1845
					46,26	0,28	659	4		457	
57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,48	92,87	1,62	2645	46	1829	137	3436
					27,03	0,28	770	8		537	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/								255	174378,48
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
58	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
					38906,7	1807,24	38907	1807		5647	
59	Счет	Воркаут тип 1	шт	1	3812619,64		3812620				3812620
		Отпускная цена							3812620		
		Сметная стоимость оборудования			3812620		3812620				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке					*3812620*				3858370,74
		Раздел: 9. Озеленение СП									
60	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	3	8294,64	0	24884	0	0	0	26875
					0	0	0	0		1991	
61	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,45	536		241			19	260
62	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,45	837		377			30	407
63	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,45	366		165			13	178
		Итого по разделу: 9. Озеленение СП									25666,48
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6	146,83	2975	1321	411	1204	4514
					138,1	47,76	1243	430		334	
65	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,012	36143,74	14082,11	434	169	15	259	748
					20801,2	6131,64	250	74		55	
66	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
67	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	162997		1330		1330	6	1436
68	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01236	394639		4878		4878	106	5268
69	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	390	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
70	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
71	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
72	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	1290	5075
73	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	376	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		18901	
74	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	4302	32958
75	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
76	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
					901	767,26	36	31		62	
77	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	25	783
					826,8	422,01	124	63		174	
78	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	58	192
79	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	14	877
80	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	65	168
81	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	12	780
82	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	58	834
83	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	715
										53	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309		1414
85	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	105	24
86	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	2	15
87	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
88	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
89	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение								0	179850,62
		ИТОГО:					4853063	67756	597609	283900	5242914
		В том числе :					305790	24158	3812620	105950	
		Стоимость оборудования, всего							3812620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		19309				5262217
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5524781
		НДС			12 %		662974				
		Итого с НДС									6187755

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)