Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 1а, 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 1а, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,7	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	2813 1870	943 421	0	1650 357	4821
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,652	79		131			10	141
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,652	1697		2803			224	3028
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	70	784,64 784,64	0 0	54925 54925	0 0	0	59319 9139	123383
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	7,56	504		3810			305	4115
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	7,56	1697		12829			1026	13856
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	47	578 578	0 0	27166 27166	0 0	0	29339 4520	61025
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,8048	504		910			73	982
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,8048	1697		3063			245	3308
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									108450,01
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,3612	2109,24 2109,24	0 0	762 762	0 0	0	549 105	1415
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	14,7	261		3837			307	4144

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,28	1697		24233				26172
			тенге за 1 тонну							1939	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,4	16,48	13,79	138	116	0	52	205
			м3 грунта		2,63	5,94	22	50		15	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,6	6343,24	1617,14	35522	9056	21421	8688	47747
			м3 основания		901	767,26	5046	4297		3537	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		56	1821,05	30,07	101979	1684	38807	67168	182679
			м бортового камня		1098	12,59	61488	705		13532	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,408	29213		70345		70345		75972
			м3							5628	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		12,3	2109,24	0	25944	0	0	18679	48193
			м3 грунта		2109,24	0	25944	0		3570	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		20,91	261		5458				5894
			т							437	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		20,91	1697		35484				38323
			т							2839	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,3	16,48	13,79	203	170	1	76	301
			м3 грунта		2,63	5,94	32	73		22	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,92	6343,24	1617,14	31209	7956	18819	7633	41949
			м3 основания		901	767,26	4433	3775		3107	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		123	1821,05	30,07	223989	3698	85237	147530	401241
			м поребрика		1098	12,59	135054	1548		29722	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,968	29213		57491		57491		62090
			м3							4599	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									616592,87
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		20,16	343,42	310,87	6923	6267	2	2324	9988
			м3 грунта		32,43	127,71	654	2575		740	
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		23,9904	1697		40712				43969
			тенге за 1 тонну							3257	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,112	16,48	13,79	233	195	1	87	345
			м3 грунта		2,63	5,94	37	84		26	
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		10,2816	96		987				1066
			тенге за 1 тонну							79	
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		6,048	816,86	0	4940	0	0	3557	9177
			м3 грунта		816,86	0	4940	0		680	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		14,4	64,62	64,62	930	930	0	282	1309
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	392		97	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		100,8	6,27	6,27	632	632	0	150	844
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	208		63	
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		9,6	5575,23	1040,63	53522	9990	42118	4105	62237
			м3		147,31	248,57	1414	2386		4610	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		48	902,05	189,65	43298	9103	32516	5282	52466
			м2 основания		34,98	66,9	1679	3211		3886	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,12	123912,86	1819,75	14870	218	14651	124	16193
			т		0	957	0	115		1199	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		48	1242,56	44,07	59643	2115	55151	3044	67702
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2376	442		5015	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		96	133,23	1,46	12790	140	12641	34	13850
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	22		1026	
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		48	1329,9	44,07	63835	2115	59343	3044	72230
			м2 покрытия		49,51	9,21	2376	442		5350	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		96	147,5	1,46	14160	140	14010	34	15329
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	22		1135	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									317474,84
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		30	5575,23	1040,63	167257	31219	131618	12827	194490
			м3		147,31	248,57	4419	7457		14407	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,45	123912,86	1819,75	55761	819	54942	465	60724
			т		0	957	0	431		4498	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		90	1242,56	44,07	111830	3966	103408	5708	126941
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4456	829		9403	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		300	1329,9	44,07	398969	13221	370895	19026	451435
			м2 покрытия		49,51	9,21	14853	2764		33440	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		600	147,5	1,46	88498	876	87563	211	95806
			м2 покрытия		0,1	0,23	59	136		7097	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									822314,14
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,86	2742,01	0	7842	0	0	5646	14568
			м3 грунта		2742,01	0	7842	0		1079	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,862	261		1269				1371
			тенге за 1 тонну							102	
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,862	1697		8251				8911
			тенге за 1 тонну							660	
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,86	16,48	13,79	47	39	0	18	70
			м3 грунта		2,63	5,94	8	17		5	
47	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		11	696,37	136,62	7660	1503	3123	3823	12402
			м2 покрытия		275,81	46,03	3034	506		919	
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		11	931,15	136,62	10243	1503	5706	3823	15191
			м2		275,81	46,03	3034	506		1125	
49	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		11	507,5	136,62	5582	1503	1046	3823	10158
			м2 покрытия		275,81	46,03	3034	506		752	
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		11	1318,88	128,54	14508	1414	90	12628	29306
			м2 покрытия		1182,16	39,08	13004	430		2171	
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		11	3315		36465		36465		39382
			м2							2917	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									91866,86
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		77,5	2234,23	0	173153	0	0	124670	321649
			м3 грунта		2234,23	0	173153	0		23826	
53	С34I-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		131,75	261		34387				37138
			тенге за 1 тонну							2751	
54	С34I-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		131,75	1697		223580				241466
			тенге за 1 тонну							17886	
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,5	16,48	13,79	1277	1069	5	478	1896
			м3 грунта		2,63	5,94	204	460		140	
56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75	157,91	70,53	11843	5290	0	6676	20000
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	6553	2719		1481	
57	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		75	5575,23	1040,63	418142	78048	329046	32067	486225
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11048	18643		36017	
58	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		250	892,33	189,65	223083	47413	166925	27508	270638
			м2 основания		34,98	66,9	8745	16726		20047	
59	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,625	123912,86	1819,75	77446	1137	76308	646	84339
			т		0	957	0	598		6247	
60	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		250	1188,99	2,86	297248	716	249192	51420	376562
			м2 покрытия		189,36	1,09	47340	271		27893	
61	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1000	185,92	0	185920	0	155412	32949	236379
			м2 покрытия		30,51	0	30508	0		17510	
62	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		250	1052,28	4,94	263070	1235	101875	150960	447152
			м2 покрытия		639,84	2,54	159960	635		33122	
63	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		250	12822,86		3205714		3205714		3462171
			м2							256457	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									5114862,33
		Раздел: 7. Озеленение									
64	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		200	415,57	9,78	83114	1957	27330	47830	141420
			м2		269,14	2,62	53828	525		10476	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									83114,38
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
65	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		30	2563,6	0	76908	0	0	55374	142864
			яма		2563,6	0	76908	0		10583	
66	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,27	6343,24	1617,14	1713	437	1033	419	2302
			м3 основания		901	767,26	243	207		171	
67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,81	20965,32	1097,63	16982	889	15035	1147	19579
			м3		1305,45	250,38	1057	203		1450	
68	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,1065	25354,71	12073,5	2700	1286	634	806	3787
			т конструкций		7332,36	3633,08	781	387		280	
69	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		30	809		24270		24270		26212
			м							1942	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		1,03104	169148,1	38277,14	174398	39465	5361	99143	295425
			т конструкций		125671	13688,54	129572	14113		21883	
71	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		1,03104	59952,04	2469,65	61813	2546	3725	38679	108531
			т конструкций		53869,6	499,15	55542	515		8039	
72	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,42222	249771		105458		105458		113895
			т							8437	
73	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,5826	262471		152916		152916		165149
			т							12233	
74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0798	198797		15864		15864		17133
			т							1269	
75	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00462	224711		1038		1038		1121
			т							83	
76	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		13,35	393,04	0	5247	0	0	3620	9577
			м2		393,04	0	5247	0		709	
77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		53,4	87,89	2,27	4693	121	2102	1715	6920
			м2		46,26	0,28	2470	15		513	
78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		106,8	92,87	1,62	9919	173	6859	2012	12885
			м2		27,03	0,28	2887	29		954	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									653919,31
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
79	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
			шт.		32088	96,67	96264	290		12935	
80	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
81	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									297420,83
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
82	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		22,5	330,6	146,83	7439	3304	1028	3011	11285
			м кабеля		138,1	47,76	3107	1075		836	
83	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
			1км		20801,2	6131,64	832	245		185	
84	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00255	75193		192		192		207
			км							15	
85	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	162997		3325		3325		3591
			км							266	
86	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0412	394639		16259		16259		17560
			км							1301	
87	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	11596,5	6308,19	46386	25233	4519	18855	70461
			шт.		4158,6	2388,42	16634	9554		5219	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		4	67857,14		271429		271429		293143
			шт							21714	
89	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		4	11037,97	5953,19	44152	23813	1134	20341	69652
			шт.		4801,28	2261,58	19205	9046		5159	
90	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,032072	586028		18795		18795		20299
			т							1504	
91	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
			опора		19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
92	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,104148	586028		61034		61034		65916
			т							4883	
93	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,5	16484		8242		8242		8901
			м3							659	
94	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
			м3 основания		901	767,26	72	61		50	
95	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
			м3 основания		826,8	422,01	248	127		116	
96	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	178		712		712		769
			шт.							57	
97	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5	406		2030		2030		2192
			м							162	
98	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		5	39		195		195		211
			шт.							16	
99	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		3	361		1083		1083		1170
			шт.							87	
100	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3089		6178		6178		6672
			шт.							494	
101	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		2	3475		6950		6950		7506
			шт.							556	
102	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		4	772		3088		3088		3335
			шт.							247	
103	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		4	662		2648		2648		2860
			шт.							212	
104	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		4	1309		5236		5236		5655
			шт.							419	
105	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
106	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
107	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1967		1967		1967		2124
			шт.							157	
108	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
109	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48
			т							4	
110	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28		30

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							2	
111	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10
			т							1	
112	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	
113	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,002	731		1		1		2
			кг							0	
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									591517,52
		ИТОГО:					8697538	371519	6405007	1249109	10726805
							1324630	119804	194630	780159	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		142184				
		Итого с зимними удорожаниями									10868988
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									11411308
		НДС			12 %		1369357				
		Итого с НДС									12780665

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans/Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)