Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» декабря 2019 г.

Заказчик АО «КазТрансОйл»010000, г. Нур-Султан, район Есиль, Проспект Туран, здание 20, нежилое помещение, дом № 12

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» декабря 2019 года, Акционерное общество «Транстелеком», Лицензия №14014979 от 06.10.2014 г., 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева, дом 10.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2019 года ТОО «InTechCo» аттестат эксперта Бурханова Умирбека Саламатулы №KZ62VJE00049230

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» декабря 2019 года Филиал НТЦ АО «КазТрансОйл» ПСБ г. Актау, главный инженер проекта Ряховская С.И.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, (№ и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«КР с заменой трубы МН «Прорва-Кульсары» на участках 0-3 км, 4-6 км,9-12 км,13-15 км,21-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км,60-64 км,73-76 км,90-95 км,100-101 км с камерой запуска СОиД» – 2 очередь, вид строительства: капитальный ремонт**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю № 142905 (кадастровый номер 04-059-022-2301) от 03.03.2016г.; №142904 (кадастровый № 04-059-022-2300) от03.03.16г.; № 142903 (кадастровый № 04-059-022-2299 от 03.03.2016г; №142902 (кадастровый номер 04-059-022-2298) от 03.03.2016г; №142901 (кадастровый №04-059-022-2697) от 03.03.2016 № 142900 (кадастровый № 04-059-022-2696) от 03.03.2016г; № 142899 (кадастровый № 04-059-022-2302) 03.03.2016г;

Выданные Жылыойским районным отделением АФ РГП на ПХВ «НПЦ земкадастр».

(наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Атырауской области», KZ 94REA00124307 от 01.04.2019

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ПСБ АО «КазТрансОйл», шифр проекта 2019.01.001/2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного АО «КазТрансОйл» КНУ №305 от 16 июля 2019 года.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2019 г.

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2019 г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;

фактически 9 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина	м	23 780	23780	23 780	23 780

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка подземного нефтепровода Ø 530х8 мм – 23 500м; Ø 530х9мм – 280м; обустройство пересечений с линиями эл.передач –14 пер.; с водоводами – 2 пер.. Электрохимическая защита – (катодная) для защиты трубопровода от электрохимической коррозии. Анодное заземление – 4 компл. Вдоль трассы нефтепровода установлены километровые знаки -34 шт, предупреждающие и створные знаки - 85 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, по инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

Актам о его приемке в эксплуатацию после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 5 383, 345 млн.тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 4 740, 728 млн.тенге,

прочие 642, 617 млн.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, без НДС:

Всего 4 515 458 090, 44

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 4 740 728 397, 00

оборудование

прочие 33 069 550, 92

уценка – 258 339 857, 48

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

принять в эксплуатацию:

«КР с заменой трубы МН «Прорва-Кульсары» на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с камерой запуска СОиД» – 2 очередь

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Начальник
КНУ АО «КазТрансОйл»_____**Қонарбай Б.Қ**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П).

Технический надзор
директор ТОО «InTechCo» _____**Шаков С.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П

Авторский надзор:
Филиал НТЦ АО
«КазТрансОйл» ПСБ г. Актау_____**Ряховская С.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П

Подрядчик:
Заместитель Председателя правления
по развитию крупного бизнеса_____**Манатаев Р.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Заказчик: АО "Транстелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

С П Р А В К А Р38/99 №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетном месяце за октябрь /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	468 994 671,20	418 745 242,15	400 546 092,00	400 546 092,00					50 249 429,06	468 994 671,20

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Б. Темирбаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор:№460/18 от 18.09.2018 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

А К Т № 1В
о приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	1	**Линейная часть нефтепровода**	**390 717 890,00**			**390 717 890,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	390 717 890,00			390 717 890,00
		Всего по главе 2	**390 717 890**			**390 717 890**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**390 717 890,00**			**390 717 890,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	7 189 209,18			7 189 209,18
		Всего по главе 8	**7 189 209,18**			**7 189 209,18**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**397 907 099,18**	**0,00**		**397 907 099,18**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования	9 828 202,00			**9 828 202,00**
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	6 016 355,34			6 016 355,34
		Всего по главе 9	**15 844 557,34**			**15 844 557,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**413 751 656,52**	**0,00**		**413 751 656,52**
13	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**8 275 034,18**			**8 275 034,18**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**422 026 690,70**	**0,00**		**422 026 690,70**
		договорной коэффициент				*0,9922245473505*
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	**418 745 242,15**	**0,00**		**418 745 242,15**

		Налог на добавленную стоимость - 12%			50 249 429,06	50 249 429,06
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	418 745 242,15	0,00	50 249 429,06	468 994 671,20

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Б. Темирбаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г.

А К Т №1

о приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на Магистральный нефтепровод, Транспортировка материалов

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-1									
			РАЗДЕЛ 1.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)									
			ТРУБЫ									
1	15	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АО "ОМК"	**Труба стальная электросварная D 530х8мм К-52, из стали марки 17Г1С, изоляция усиленная заводская с трехслойным полимерным покрытием, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной не менее 3,5мм /ГОСТ 20295-85/**	т	780,9248335	309514,95	–	241707910	–	241707910	–	261044542
			СП - 8%			–	–	–	–		19336633	
2	16	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АО "ОМК"	**Стоимость изоляции труб Ду530**	м2	12617,62241	6305,37	–	79558803	–	79558803	–	85923507
			СП - 8%			–	–	–	–		6364704	
3	18	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АО "ОМК"	**Труба стальная электросварная D 530х9мм К-52, из стали марки 17Г1С, изоляция усиленная заводская с трехслойным полимерным покрытием, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной не менее 3,5мм /ГОСТ 20295-85/**	т	101,2057935	309514,95	–	31324706	–	31324706	–	33830682
			СП - 8%			–	–	–	–		2505976	
4	19	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АО "ОМК"	**Стоимость изоляции труб Ду530**	м2	1456,600203	6305,37	–	9184406	–	9184406	–	9919159
			СП - 8%			–	–	–	–		734752	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**361775825**	--	**361775825**	--	**390717890**
								--	--	--	**28942065**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**361775825**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**361775825**				
			Сметная прибыль	Тенге				**28942066**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**390717891**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**390717891**				

Смета 9-1

часть МН

Транспортировка труб, фасонных частей

Транспортировка труб, фасонных частей от ж/д тупика вблизи НПС

1	**1**	**4131-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов**	**т**	**2540,559224**	**510,00**	--	**1295685**	--		--	**1399340**
			СП - 8%			--	--	--	--		**103655**	
2	**2**	**4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**2538,049334**	**510,00**	--	**1294405**	--		--	**1397958**
			СП - 8%			--	--	--	--		**103552**	
3	**3**	**4108-0201-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2538,049334**	**959,00**	--	**2433989**	--		--	**2628708**
			СП - 8%			--	--	--	--		**194719**	
4	**4**	**4108-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=73**	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**2538,049334**	**1606,00**	--	**4076107**	--		--	**4402196**
			СП - 8%			--	--	--	--		**326089**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**9828202**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Перевозка грузов	Тенге				**9100186**				
			- Сметная прибыль	Тенге							**728015**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**400546092**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							**1033645214**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9100186**				
			- Перевозка грузов	Тенге							**29670081**	
			- Сметная прибыль	Тенге								
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					7 189 209,18				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					397 907 099,18				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					6 016 355,34				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					403 923 454,52				
			траспортировка материалов и оборудования					9 828 202,00				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			итого с транспортировкой материалов и оборудования					413 751 656,52				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					8 275 034,18				
			ИТОГО сметная стоимость					422 026 690,70				
			договорной коэффициент					0,99222454735046				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					418 745 242,15				
			НДС - 12 %					50 249 429,06				
			Итого по договору на 2018- 2019гг					468 994 671,20				

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Б. Темирбаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Форма КС-3

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.						
		№1 №282/18	от 28.03.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	**1 387 724 492,17**	**60 800 236,74**	**1 316 632 082,96**	**167 675 359,38**					**148 684 767,02**	**68 096 265,15**

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Исполнительный директор по эксплуатации сети

Калжанов А.А.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

РУ: Только проекты -> 10. Услуги в рамках КТО

ст. 1.6.83.17 - Кап ремонт с заменой трубопровода Прорва - Кульсары

Форма №2в

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км,

акт №4

о приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Линейная часть нефтепровода. Рекультивация	3 492 846,00			3 492 846,00
		Всего по главе 1	**3 492 846,00**			**3 492 846,00**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2		**Линейная часть нефтепровода**	**52 733 420,00**	**0,00**		**52 733 420,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	52 733 420,00			52 733 420,00
		Всего по главе 2	**52 733 420,00**	**0,00**		**52 733 420,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-2	Линейная часть нефтепровода. Вдольтрассовая дорога	23,00			23,00
		Всего по главе 5	**23,00**	**0,00**		**23,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**56 226 289,00**	**0,00**		**56 226 289,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	1 034 563,72			1 034 563,72
		Всего по главе 8	**1 034 563,72**			**1 034 563,72**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**57 260 852,72**	**0,00**		**57 260 852,72**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	865 784,09			865 784,09
		Всего по главе 9	**865 784,09**			**865 784,09**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**58 126 636,81**	**0,00**		**58 126 636,81**

13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	1 162 532,74			1 162 532,74
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	59 289 169,55	0,00		59 289 169,55
		договорной коэффициент				1,025486394948050
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	60 800 236,74	0,00		60 800 236,74
		Налог на добавленную стоимость - 12%			7 296 028,41	7 296 028,41
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	60 800 236,74	0,00	7 296 028,41	68 096 265,15

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Исполнительный директор по эксплуатации сети

Калжанов А.А.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком" Форма №2

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

АКТ №4
о приемки выполненных работ

за июнь 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Рекультивация										
1	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Возврат грунта с перемещением до 10 м	м3 грунта		9926	52,52	52,52	521333	521333	--	131845	705432
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	183118		52254	
2	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		9926	44,17	44,17	438393	438393	--	110870	593204
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,51	--	153986		43941	
3	6	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		9926	136,61	136,61	1356037	1356037	--	425227	1923765
			НР - 72%; СП - 8%				--	59,50	--	590593		142501	
4	7	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см - ДО 20см	м3 уплотненного грунта		9926	19,82	19,82	196749	196749	--	53664	270445
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,51	--	74533		20033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2512512	2512512	--	721606	3492846
									--	1002229	--	258729	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2512512				
			Всего заработная плата	Тенге						1002229			
			Накладные расходы	Тенге					721605				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				258729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3492846				492
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1002229			
			Сметная заработная плата	Тенге				3492846				492
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1002229			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)									
			ТРУБЫ									
5	8	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	км трубопровода	0,86555	1711396,49	1023560,77	1481299	885943	138512	681075	2335365
			НР - 91%; СП - 8%			527807,66	336884,65	456844	291591		172990	
6	10	1125-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	км трубопровода	0,0112	1296472,52	744691,24	14520	8341	1279	7019	23263
			НР - 91%; СП - 8%			437462,21	251231,14	4900	2814		1723	
7	11	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АО "ОМК"	**Труба стальная электросварная D 325х6 К-52 17Г1С, изоляция усиленная заводская с трехслойным полимерным покрытием, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной не менее 3,5мм, по ГОСТ 9.602-2005**	т	0,5339264	514599,40	--	274758	--	274758	--	296739
			СП - 8%			--	--	--	--		21981	
			Изоляция									
8	79	1125-0118-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею**	км трубопровода	0,0112	934073,69	634665,05	10462	7108	1271	3733	15330
			НР - 91%; СП - 8%			186014,40	180208,57	2083	2018		1136	
9	83	2302-1104-2205 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм**	шт.	10	5389,00	--	53890	--	53890	--	58201
			СП - 8%			--	--	--	--		4311	
10	85	1122-0601-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки стальных трубопроводов диаметром 700 мм /ФУТЛЯР/. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции**	км трубопровода	0,147	501937,57	100464,40	73785	14768	29221	35055	117547

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			202692,00	38189,17	29796	5614		8707	
11	86	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	м2	11,2	1585,08	1225,91	17753	13730	445	7168	26915
			НР - 69%; СП - 8%			319,49	608,05	3578	6810		1994	
12	87	1312-1001-0221 РСНБ РК 2015	**Подогрев термоманжет**	стык	31	12093,09	1930,50	374886	59846	78918	160883	578631
			НР - 61%; СП - 8%			7616,84	891,00	236122	27621		42862	
13	88	2302-1104-2210 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм**	шт.	31	11794,00	–	365614	–	365614	–	394863
			СП - 8%			–	–	–	–		29249	
14	89	1339-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	800	526,32	–	421056	–	–	256844	732132
			НР - 61%; СП - 8%			526,32	–	421056	–		54232	
15	90	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	800	44310,27	34540,47	35448218	27632378	5115456	8302616	47250900
			НР - 91%; СП - 8%			3375,48	8029,21	2700384	6423370		3500067	
16	91	1339-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	8	526,32	–	4211	–	–	2568	7321
			НР - 61%; СП - 8%			526,32	–	4211	–		542	
17	92	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	8	36127,72	29336,86	289022	234695	31432	70481	388263
			НР - 91%; СП - 8%			2861,82	6819,59	22895	54557		28760	
18	93	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	37	3717,94	117,60	137564	4351	7827	76485	231173
			НР - 61%; СП - 8%			3388,80	–	125386	–		17124	
19	94	1339-0201-0533 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	30	5441,74	147,00	163252	4410	6346	93023	276777
			НР - 61%; СП - 8%			5083,20	–	152496	–		20502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39130289	28865569	6104969	9696950	52733420
								4159750	6814394	–	3906180	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1100968				
		Материалы		Тенге				93091				
		Всего заработная плата		Тенге					966891			
			Накладные расходы	Тенге				589804				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				135262				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1826034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
			Сметная заработная плата	Тенге					966891			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37335058				
		Материалы		Тенге				5317616				
		Всего заработная плата		Тенге					10007252			
			Накладные расходы	Тенге				9107147				
			Сметная прибыль	Тенге				3715376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50157582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5455
			Сметная заработная плата	Тенге					10007252			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				694262				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				694262				
			Сметная прибыль	Тенге				55541				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				749803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52733419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6037
			Сметная заработная плата	Тенге					10974144			
			РАЗДЕЛ 3.ВДОЛЬТРАССОВАЯ ДОРОГА. Участок ПК391+00-ПК1012+26 (АС, листы 35-38)									
			Участок ПК391+00-ПК412+50, ПК426+00-ПК464+00, ПК466+00-ПК487+00									
20	**1**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Песчанно-гравийная смесь втопленная в просадочный грунт с учетом коэффициета уплотнения 0,96**	**м3 грунта**	**0,00283**	**20,90**	**17,28**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
						3,41	7,69	--	--		--	
21	**2**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,00283**	**4872,00**	**--**	**14**	**--**	**14**	**--**	**15**
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
22	**5**	**2101-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Глинистый грунт**	**м3**	**0,00375**	**1672,00**	**--**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21**	**--**	**21**	**--**	**23**
								--	--	--	2	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21				
		Местные материалы		Тенге				20				
			Сметная прибыль	Тенге				2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56226289**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4159750				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31378082			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7816623			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6104990		
			- Накладные расходы	Тенге							10418556	
			- Сметная прибыль	Тенге							4164911	
			ИТОГО по акту					56 226 289,00				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%						1 034 563,72				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%						57 260 852,72				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%						865 784,09				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%						58 126 636,81				
			непредвиденные работы и затраты - 2%						1 162 532,74				
			ИТОГО сметная стоимость						59 289 169,55				
			договорной коэффициент						1,0254863949480500				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг						60 800 236,74				
			НДС - 12 %						7 296 028,41				
			Итого по договору на 2018- 2019гг						68 096 265,15				

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Исполнительный директор по эксплуатации сети

Калжанов А.А.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г.

А К Т №3

о приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Линейная часть нефтепровода.													
Рекультивация. Локальная смета 1-1													
1	1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие грунта с перемещением до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		79408	52,52	52,52	4170661	4170661	--	1054760	5643454
							--	18,45	--	1464944		418034	
2	2	1101-0104-0209	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		79408	44,17	44,17	3507146	3507146	--	886957	4745632
							--	15,51	--	1231885		351528	
3	5	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80** *НР - 72%; СП - 8%*	спланированн		397040	1,49	1,49	591625	591625	--	175535	828533
							--	0,61	--	243798		61373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге									11217619
Линейная часть нефтепровода.													
Магистральный нефтепровод. Локальная смета 2-1-1													
			ТРУБЫ										
4	6	1125-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода		7,49945	1530929,56	925171,22	11481130	6938275	881755	5412050	18244634
							488182,46	304850,08	3661100	2286208		1351454	
			Транспортировка труб/плетей на трассу, расстояние перевозки 17км										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	15	1125-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=17	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе** *НР - 91%; СП - 8%*	т/км		881,7860919	19291,59 760,38	18531,21 5672,09	17011057 670494	16340563 5001571	--	5161579 1773811	23946447
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									42191081
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									53 408 700
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%						982 720,08				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%						54 391 420,08				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%						822 398,27				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%						55 213 818,35				
			непредвиденные работы и затраты - 2%						1 104 276,37				
			ИТОГО сметная стоимость						56 318 094,72				
			договорной коэффициент						0,992224547350461				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг						55 880 196,04				
			НДС - 12 %						6 705 623,52				
			Итого по договору на 2018- 2019гг						62 585 819,56				

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

Дуйсенов М.К.

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор :№460/18 от 18.09.2018 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

А К Т №3в

о приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Линейная часть нефтепровода. Рекультивация	11 217 619,00			11 217 619,00
		Всего по главе 1	**11 217 619,00**			**11 217 619,00**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	**Объектная смета №2-1**	**Линейная часть нефтепровода**	**42 191 081,00**	**0,00**		**42 191 081,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	42 191 081,00			42 191 081,00
		Всего по главе 2	**42 191 081**	**0,00**		**42 191 081**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**53 408 700,00**	**0,00**		**53 408 700,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	8-1	Прокладка временного подводящего трубопровода для гидравлического испытания нефтепровода				0,00
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	982 720,08			982 720,08
		Всего по главе 8	**982 720,08**			**982 720,08**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**54 391 420,08**	**0,00**		**54 391 420,08**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования				**0,00**
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	822 398,27			822 398,27
		Всего по главе 9	**822 398,27**			**822 398,27**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**55 213 818,35**	**0,00**		**55 213 818,35**
13	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**1 104 276,37**			**1 104 276,37**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**56 318 094,72**	**0,00**		**56 318 094,72**
		договорной коэффициент				0,992224547350461
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	**55 880 196,04**	**0,00**		**55 880 196,04**
		Налог на добавленную стоимость - 12%			**6 705 623,52**	**6 705 623,52**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	**55 880 196,04**	**0,00**	**6 705 623,52**	**62 585 819,56**

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

Дуйсенов М.К.

Заказчик: АО "Транстелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетном месяце за декабрь /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	641 746 545,48	55 880 196,04							68 758 558,44	62 585 819,56

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

_____ **Жаматаев Р.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Директор

_____ **Дуйсенов М.К.**

1.6.83.17. Кап. ремонт с заменой трубоп. МН «Прорва – Кульсары»

Финансист 1 кат. на уступку 11. Ген. в размере 650 Гаер

Форма КС-3

Заказчик: АО "Транстелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.						
		№1 №282/18	от 28.03.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	1 428 017 683,98	35 976 064,12	1 232 558 955,79	24 313 062,66	10 768 889,00				153 001 894,71	40 293 191,81

Заказчик:

АО "Транстелеком"

Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

_____ Манатаев Р.Е.

Подрядчик:

ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"

Директор

_____ М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-

акт №5

о приемки выполненных работ

за август 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	Объектная смета №2-2	Камера пуска СОИД	23 057 049,00	10 768 889,00		33 825 938,00
	2-2-4	Электроснабжение технологии производства	23 057 049,00	10 768 889,00		33 825 938,00
		Всего по главе 2	23 057 049	10 768 889,00		33 825 938
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	23 057 049,00	10 768 889,00		33 825 938,00
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	424 249,70			424 249,70
		Всего по главе 8	424 249,70			424 249,70
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	23 481 298,70	10 768 889,00		34 250 187,70
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	355 037,24			355 037,24
		Всего по главе 9	355 037,24			355 037,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	23 836 335,94	10 768 889,00		34 605 224,94
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	476 726,72			476 726,72
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24 313 062,66	10 768 889,00		35 081 951,66
		договорной коэффициент				1,025486394948050

		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	24 932 714,96	11 043 349,16		35 976 064,12
		Налог на добавленную стоимость - 12%			4 317 127,69	4 317 127,69
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	24 932 714,96	11 043 349,16	4 317 127,69	40 293 191,81

Заказчик:

АО "Транстелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

_____ Манатаев Р.Е.

Подрядчик:

ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

_____ М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Ведомость оборудования смонтированного за август 2019года.

№	№ смет, позиции	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	цена за единицу с заг-скл.расх.	Всего стоимость оборудования	Стоимость, тенге с договорным коэффициентом К=1,025486394948050
		Локальная смета № 2-2-4					
1	2	Шкаф АВР (ШАВР), Опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.ТХ.ОЛ1	компл	1	1 386 440,00	1 386 440	1 421 775,36
2	3	Шкаф распределительный (ШР), Опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.ТХ.ОЛ2	компл	1	1 924 378,72	1 924 379	1 973 424,48
3	7	Пост управления кнопочный, КУ-92-IExdIIBT5	шт	1	19 561,63	19 562	20 060,57
4	5	Источник бесперебойного питания на нагрузку 600W, Rectiverter с батареями Northstar расширенный рабочий температурный режим, Опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.ТХ.ОЛ3	шт	1	7 438 508,26	7 438 508	7 628 088,75
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-2-4	Тенге			10 768 889	11 043 349,16
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:				10 768 889	11 043 349,16

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

_____Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

_____М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком" Форма №2

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

АКТ №5

о приемки выполненных работ

за август 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимостьь с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Камера пуска СОиД.Электроснабжение технологии производства										
			Локальная смета 2-2-4										
			Электрооборудование										
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования										
				шкаф		2	27985.99	7148.00	55972	14296	3518	31579	94 555
			НР - 72%, СП - 8%				19078.80	2851.20	38158	5702		7004	
2	2	Коммерческое предложение ЗАО "Группа компаний Электрощит-ТМ Самара"	Шкаф АВР (ШАВР). Опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.ТХ.ОЛ1										
				компл		1	1386440.00	--	1386440	--		--	1 386 440
							--	--	--	--	1386440	--	
3	3	Коммерческое предложение ЗАО "Группа компаний Электрощит-ТМ Самара"	Шкаф распределительный (ШР). Опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.ТХ.ОЛ2										
				компл		1	1924378,72	--	1924379	--		--	1 924 379
							--	--	--	--	1924379	--	
4	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования										
				шт.		1	19452.61	2038.78	19453	2039	1624	10026	31 836
			НР - 61%, СП - 8%				15789,60	645.74	15790	646		2358	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Коммерческое предложение ПО "Master Service"	Источник бесперебойного питания на нагрузку 600W, Rectiverter с батареями Northstar расширенный рабочий температурный режим, Опросный лист 47_4615_138_17/1-ОСТК.ОЛ3									
				шт	1	7438508,26	--	7438508	--		--	7 438 508
						--	--	--	--	7438508	--	
6	6	1308-0303-1209 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	1	5968,50	112,49	5968	112	2966	2106	8 721
			НР - 72%, СП - 8%			2889,60	35,64	2890	36		646	
7	7	Коммерческое предложение ПО "Электротехник"	Пост управления кнопочный, КУ-92-1Exd1IBT5									
				шт	1	19561,63	--	19562	--		--	19 562
						--	--	--	--	19562	--	
8	8	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3, Установка на конструкции на полу									
				шт.	1	5274,50	3,30	5275	3	2382	2081	7 943
			НР - 72%, СП - 8%			2889,60	--	2890	--		588	
9	9	СТИРАЙ.дист ТОО "Siemens"	Кнопочный пост, В кнопка зеленая, маркировочная табличка "1" А									
				шт	1	8836,59	--	8837	--	8837	--	9 544
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
			Осветительная арматура									
10	10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники, Установка									
				светильник	6	5292,58	2660,54	31755	15963	104	18256	54 013
			НР - 80%, СП - 8%			2614,61	1188,76	15688	7133		4001	
11	11	2307-0103-0424 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 50-250									
				шт.	6	55146,00	--	330876	--	330876	--	357 346
			СП - 8%			--	--	--	--		26470	
12	12	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Лампа светодиодный Е40, 80 Вт									
				шт.	6	45805,00	--	274830	--	274830	--	296 816
			СП - 8%			--	--	--	--		21986	
			Кабельно-проводниковая продукция									
13	13	1101-0103-0313 РСНБ РК 2015	Группа 1 группа. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
				м3 грунта	295	160,89	151,52	47461	44698	--	16806	62 929
			НР - 72%, СП - 8%			9,37	41,51	2764	12245		4661	
14	14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЗ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 1 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	9	1680,51	--	15125	--	--	10890	28 095
			НР - 72%, СП - 8%			1680,51	--	15125	--		2081	
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м, 1 группа грунтов									
				м3 грунта	273	29,42	29,42	8031	8031	--	2383	11 247
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,12	--	3310		833	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	31	867,65	--	26897	--	--	19366	49 964
			НР - 72%, СП - 8%			867,65	--	26897	--		3701	
17	17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели									
				м кабеля	480	533,91	445,86	256278	214011	--	91895	376 027
			НР - 72%, СП - 8%			88,06	177,84	42267	85365		27854	
18	18	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
				м кабеля	480	397,06	174,06	190586	83551	22501	81436	293 785
			НР - 72%, СП - 8%			176,11	59,53	84534	28572		21762	
19	19	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
				м кабеля	598	473,38	183,34	283083	109639	41800	120735	436 124
			НР - 72%, СП - 8%			220,14	60,27	131644	36044		32305	
20	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля	500	342,99	150,40	171496	75200	22916	71108	262 013
			НР - 72%, СП - 8%			146,76	50,76	73380	25382		19408	
21	21	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
				км	0,6324	11628964,00	--	7354157	--	7354157	--	7 942 489
			СП - 8%			--	--	--	--		588333	
22	22	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,0051	1713742,00	--	8740	--	8740	--	9 439
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
23	23	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,27132	468156,00	--	127020	--	127020	--	137 182
			СП - 8%			--	--	--	--		10162	
24	24	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,29376	301503,00	--	88570	--	88570	--	95 655
			СП - 8%			--	--	--	--		7086	
25	25	2306-0144-0724 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,0612	1234535,00	--	75554	--	75554	--	81 598
			СП - 8%			--	--	--	--		6044	
26	26	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,2652	177519,00	--	47078	--	47078	--	50 844
			СП - 8%			--	--	--	--		3766	
27	27	2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГ нг 5х1,5 ГОСТ 1508-78									
				км	0,0765	297259,00	--	22740	--	22740	--	24 560
			СП - 8%			--	--	--	--		1819	
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВЗ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к нормам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
				км кабеля	0,48	29559,60	19776,96	14189	9493	--	5043	20 770

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			9782,64	4810,15	4696	2309		1539	
29	29	СТИРАЙСлист ТОО "Онлайктелеком"	Сигнальная пластмассовая лента "Осторожно кабель", ЛС)150									
				м	480	80,36	--	38571	--	38571	--	41 657
			СП - 8%			--	--	--	--		3086	
			Заземление									
30	30	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка									
				т	0,0762	165602,37	107025,05	12619	8155	275	5065	19 099
			НР - 80%, СП - 8%			54969,12	28121,31	4189	2143		1415	
31	31	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Молниеотвод СМСП-16,5/3, код 92126									
				шт	1	790330,36	--	790330	--	790330	--	853 557
			СП - 8%			--	--	--	--		63226	
32	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		Прим. и доп. жил. 9										
				м	300	287,63	25,10	86289	7531	19084	44659	141 423
			НР - 72%, СП - 8%			198,91	7,84	59674	2352		10476	
33	33	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Полоса стальная оцинкованная сеч. 40х4мм (в бухте 30 метров), код 90740									
				м	300	1227,74	--	368321	--	368321	--	397 787
			СП - 8%			--	--	--	--		29466	
34	34	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Стержень заземления омедненный диам.16мм, 1, 1.5м, код 90125									
				шт	166	5918,75	--	982513	--	982513	--	1 061 114
			СП - 8%			--	--	--	--		78601	
35	35	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Наконечник заземления 16мм, сталь, код 90326									
				шт	43	1120,54	--	48183	--	48183	--	52 038
			СП - 8%			--	--	--	--		3855	
36	36	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Муфта соединительная 16мм, латунь, код 90224									
				шт	166	2116,07	--	351268	--	351268	--	379 369
			СП - 8%			--	--	--	--		28101	
37	37	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Головка уравнительная 16мм, сталь, код 90428									
				шт	17	1200,00	--	20400	--	20400	--	22 032
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
38	38	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Зажим заземления стержень-полоса/пруток диагональный, латунь, код 90531									
				шт	43	2555,36	--	109880	--	109880	--	118 671
			СП - 8%			--	--	--	--		8790	
39	39	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Зажим заземления полоса/пруток-полоса/пруток крестообразный, оцинкованный, код 90540-2									
				шт	25	1219,64	--	30491	--	30491	--	32 930
			СП - 8%			--	--	--	--		2439	
40	40	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Лента монтажная,45ммх10м , код 90632-3									
				шт	7	3775,00	--	26425	--	26425	--	28 539
			СП - 8%			--	--	--	--		2114	
41	41	СТИРАЙСлист ТОО "Alma Electric"	Насадка для перфоратора SDS-max, код 90634									
				шт	2	6296,43	--	12593	--	12593	--	13 600
			СП - 8%			--	--	--	--		1007	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	СТИРАЙС дист ТОО "Alma Electric"	Колодец заземления контрольно-измерительный 200x200x200мм, пластик,код 88203	шт	2	13771,43	--	27543	--	27543	--	29 746
			СП - 8%			--	--	--	--		2203	
			Изделия заводов ГЭМ (п.п.5.1.5.2,5.3)									
			Элементы одностоечной эстакады H=3м,L=9м,L=6м,L=3м									
43	43	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Элементы одностоечной эстакады H 3м,(L	комплект	1	4255401,79	--	4255402	--	4255402	--	4 595 834
			СП - 8%			--	--	--	--		340432	
			Трасса лотков по эстакаде									
44	44	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,09093	99023,03	16218,00	9004	1475	165	5666	15 844
			НР - 72%, СП - 8%			80985,60	5559,84	7364	506		1174	
45	45	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Лоток перфорированный 80x80мм L 3000мм,цинк-ламельный,код 35301ZL	шт	21	4240,18	--	89044	--	89044	--	96 167
			СП - 8%			--	--	--	--		7123	
46	46	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Крышка на лоток с заземлением основание 80мм L 3000мм,цинк-ламельный,код 35521ZL	шт	21	1875,00	--	39375	--	39375	--	42 525
			СП - 8%			--	--	--	--		3150	
47	47	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Пластина монтажная вертикальная,цинк-ламельный,код LP300HDZ1	шт	3	3791,07	--	11373	--	11373	--	12 283
			СП - 8%			--	--	--	--		910	
48	48	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Заглушка ТС 80x80мм,цинк-ламельный,код 37261HDZ1	шт	3	1275,00	--	3825	--	3825	--	4 131
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
49	49	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Винт с крестообразным шлицем M6x10,горячеоцинкованный,код CM010610HDZ	шт	47	26,79	--	1259	--	1259	--	1 360
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
50	50	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Гайка с насечкой,препятствующей откручиванию M6, горячеоцинкованный,код CM100600HDZ	шт	47	27,68	--	1301	--	1301	--	1 405
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
51	51	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Винт для электрического соединения M5x8, горячеоцинкованный,код CM030508HDZ	шт	7	33,04	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
52	52	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная,IP66,RAL9006, 90x90x53мм,код 65300	шт	2	5098,21	--	10196	--	10196	--	11 012
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
			Трасса лотков по забору									
53	53	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,9576	99023,03	16218,00	94824	15530	1742	59671	166 855
			НР - 72%, СП - 8%			80985,60	5559,84	77552	5324		12360	
54	54	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Лоток перфорированный 150x80мм L 3000мм,цинк-ламельный,код 35303ZL	шт	168	5238,39	--	880050	--	880050	--	950 454
			СП - 8%			--	--	--	--		70404	
55	55	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Крышка на лоток с заземлением B 150мм L	шт	168	3044,64	--	511500	--	511500	--	552 420
			СП - 8%			--	--	--	--		40920	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Угол CS90 вертикальный внутренний, 90 150/80,цинк-ламельный,код 36683ZL									
				шт	3	6675,89	--	20028	--	20028	--	21 630
			СП - 8%			--	--	--	--		1602	
57	57	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Крышка CS90 на угол вертикальный,внутренний В 150мм, цинк-ламельный,код 38203ZL	шт	3	3100,00	--	9300	--	9300	--	10 044
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
58	58	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Т-ответвитель вверх (плоский) TSS В 150мм В	шт	3	18123,21	--	54370	--	54370	--	58 719
			СП - 8%			--	--	--	--		4350	
59	59	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Угол CSSS 90 вертикальный внутренний переходник левый В 150мм В	шт	1	16922,32	--	16922	--	16922	--	18 276
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
60	60	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150x80мм,цинк-ламельный,код 36143ZL	шт	1	8708,04	--	8708	--	8708	--	9 405
			СП - 8%			--	--	--	--		697	
61	61	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный В 150мм,цинк-ламельный,код 38043ZL	шт	1	4993,75	--	4994	--	4994	--	5 393
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
62	62	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Переходник RRC симметричный 150/80мм,цинк-ламельный,код 36281ZL	шт	4	6798,21	--	27193	--	27193	--	29 368
			СП - 8%			--	--	--	--		2175	
63	63	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Крышка RRC на переходник 150/80мм,цинк-ламельный,код 38081ZL	шт	4	3207,14	--	12829	--	12829	--	13 855
			СП - 8%			--	--	--	--		1026	
64	64	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Держатель кабеля TRC 150, цинк-ламельный,код 37563HDZ1	шт	165	2177,68	--	359317	--	359317	--	388 062
			СП - 8%			--	--	--	--		28745	
65	65	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Фланец соединительный FR 150/80мм, цинк-ламельный,код 37433HDZ1	шт	1	4127,68	--	4128	--	4128	--	4 458
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
66	66	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Соединитель лотков шарнирный GSV В 80мм, цинк-ламельный,код 30034HDZ1	шт	20	1137,50	--	22750	--	22750	--	24 570
			СП - 8%			--	--	--	--		1820	
67	67	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Соединитель пластина GTO В 80мм, цинк-ламельный,код 37303HDZ1	шт	534	743,75	--	397163	--	397163	--	428 936
			СП - 8%			--	--	--	--		31773	
68	68	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Медная пластина для заземления PTCE,код 37501	шт	534	285,71	--	152571	--	152571	--	164 777
			СП - 8%			--	--	--	--		12206	
69	69	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Винт с крестообразным шлицем M6x10, горячеоцинкованный,код CM0106101HDZ	шт	534	26,79	--	14304	--	14304	--	15 448
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
70	70	СТИРАЙС дист ТОО "АМЭК"	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6, горячеоцинкованная,код CM1006001HDZ	шт	534	27,68	--	14780	--	14780	--	15 963
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Винт для электронного соединения М5х8,код СМ030508HDZ									
				шт	106	33,04	--	3502	--	3502	--	3 782
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
			Элементы крепления лотков к ограждению и эстакаде									
72	72	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Скоба ТМ 300 для вертикального монтажа В 300мм, горячеоценкованная,код BMM1030HDZ	шт	112	3033,04	--	339700	--	339700	--	366 876
			СП - 8%			--	--	--	--		27176	
73	73	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Консоль одиночная,41х21, В 300мм, цинк-ламельный,код BBP2120ZL	шт	28	2317,86	--	64900	--	64900	--	70 092
			СП - 8%			--	--	--	--		5192	
74	74	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Винт для крепления к с-образному профилю М10х30,код СМ041030									
				шт	56	366,07	--	20500	--	20500	--	22 140
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
75	75	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоценкованная,код СМ101000HDZ									
				шт	56	62,50	--	3500	--	3500	--	3 780
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
76	76	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Крюк болт для механического соединения проволочного лотка,код СМ070620									
				шт	224	91,96	--	20600	--	20600	--	22 248
			СП - 8%			--	--	--	--		1648	
77	77	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20,горячеоценкованная,код СМ010620HDZ									
				шт	308	47,32	--	14575	--	14575	--	15 741
			СП - 8%			--	--	--	--		1166	
78	78	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоценкованная,код СМ100600HDZ									
				шт	532	27,68	--	14725	--	14725	--	15 903
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
79	79	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Шайба кузовная М6,горячеоценкованная,код СМ120600HDZ									
				шт	308	17,86	--	5500	--	5500	--	5 940
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
			Материалы и оборудование для прокладки кабеля в двустенной трубе									
80	80	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	0,5	151074,00	--	75537	--	765	56827	142 953
			НР - 76%, СП - 8%			149544,00	--	74772	--		10589	
81	81	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Труба гибкая двустенная для кабельной канализации Ду110мм, цвет красный в бухте 100м, с протяжкой,код 121911100									
				м	500	1011,61	--	505804	--	505804	--	546 268
			СП - 8%			--	--	--	--		40464	
82	82	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб,Ду110мм,одинарный,код 025111									
				шт	174	1001,79	--	174311	--	174311	--	188 256
			СП - 8%			--	--	--	--		13945	
83	83	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК"	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, Ду110мм,код 016110									
				шт	4	144,64	--	579	--	579	--	625

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
84	84	СТПРАЙС лист ТОО "АМ ЭК"	Муфта разъемная с фиксатором для двустенных-дренажных труб,Ду110мм,код 017110	шт	10	5365,18	--	53652	--	53652	--	57 944
			СП - 8%			--	--	--	--		4292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								33 825 938
		Стоимость оборудования		Тенге				10768889				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33 825 938
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10768889		
			ИТОГО по акту					33 825 938,00				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					424 249,70				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					34 250 187,70				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					355 037,24				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					34 605 224,94				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					476 726,72				
			ИТОГО сметная стоимость					35 081 951,66				
			договорной коэффициент					1,0254863949480500				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					35 976 064,12				
			НДС - 12%					4 317 127,69				
			Итого по договору на 2018- 2019гг					40 293 191,81				

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

Подрядчик:
ТОО "Республика Казахстан г. Алматы к. Республика Казахстан г. Алматы"
Директор

Манатаев Е.Е.

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.						
		№1 №282/18	от 28.03.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			из них			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	**1 127 045 571,23**	**717 814 836,82**	**981 281 364,20**	**699 974 997,58**					**120 754 882,63**	**803 952 617,24**

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

акт №2

о приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы						
1	1-1	Линейная часть нефтепровода. Рекультивация	31 435 616,00			31 435 616,00
		Всего по главе 1	**31 435 616,00**			**31 435 616,00**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2		**Линейная часть нефтепровода**	**97 084 496,00**	**0,00**		**97 084 496,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	97 084 496,00			97 084 496,00
		Всего по главе 2	**97 084 496**	**0,00**		**97 084 496**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
3	5-2	Линейная часть нефтепровода. Вдольтрассовая дорога	226 020 919,12			226 020 919,12
		Всего по главе 5	**226 020 919,12**			**226 020 919,12**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**354 541 031,12**	**0,00**		**354 541 031,12**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	6 523 554,97			6 523 554,97
		Всего по главе 8	**6 523 554,97**			**6 523 554,97**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**361 064 586,09**	**0,00**		**361 064 586,09**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в	5 459 296,54			5 459 296,54
		Траспортировка материалов и оборудования	319 726 115,00			319 726 115,00
		Всего по главе 9	**325 185 411,54**			**325 185 411,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**686 249 997,63**	**0,00**		**686 249 997,63**

13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	13 724 999,95			13 724 999,95
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	699 974 997,58	0,00		699 974 997,58
		договорной коэффициент				1,025486394948050
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 -	717 814 836,82	0,00		717 814 836,82
		Налог на добавленную стоимость - 12%			86 137 780,42	86 137 780,42
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	717 814 836,82	0,00	86 137 780,42	803 952 617,24

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

_____ **Р.Манатаев**

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

_____ **М.Дуйсенов**

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Форма №2

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

АКТ №2

о приемки выполненных работ

за апрель 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
РАЗДЕЛ 1.Рекультивация													
Локальная смета 1-1													
1	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Возврат грунта с перемещением до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89334		52,52	52,52	4691993	4691993	–	1186605	6 348 886,00
							–	18,45	–	1648062		470288	
2	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89334		44,17	44,17	3945540	3945540	–	997827	5 338 836,00
							–	15,51	–	1385871		395469	
3	6	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	89334		136,61	136,61	12204336	12204336	–	3827040	17 313 886,00
							–	59,50	–	5315333		1282510	
4	7	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см - ДО 20см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	89334		19,82	19,82	1770739	1770739	–	482972	2 434 008,00
							–	7,51	–	670794		180297	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22612608	22612608	–	6494444	31 435 616,00
РАЗДЕЛ 2.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)													
Локальная смета 2-1-1													
			Фасонные части										
5	13	1125-0107-0102 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 500 мм. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т фасонных частей	6,497925		1274262,68	852542,81	8280063	5539759	207127	3763018	13 006 528,00
							389844,00	246541,39	2533177	1602007		963447	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
6	15	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Simax Solution"	Стоимость отвода ОГ 12град. 530(9)-К52-6,4-0,75-10DN-850/850-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	3	1163962,50	–	3491888	–	3491888	–	3 771 239,00
			СП - 8%			–	–	–	–		279351	
7	16	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Simax Solution"	Стоимость отвода ОГ 13град. 530(9)-К52-6,4-0,75-10DN-850/850-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	1	1176001,79	–	1176002	–	1176002	–	1 270 082,00
			СП - 8%			–	–	–	–		94080	
8	19	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Simax Solution"	Стоимость отвода ОГ 20град. 530(8)-К52-6,4-0,75-10DN-950/950-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	1	1259060,71	–	1259061	–	1259061	–	1 359 786,00
			СП - 8%			–	–	–	–		100725	
9	20	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Simax Solution"	Стоимость отвода ОГ 21град. 530(9)-К52-6,4-0,75-10DN-950/950-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	3	1271953,57	–	3815861	–	3815861	–	4 121 130,00
			СП - 8%			–	–	–	–		305269	
			Опозновательные (закрепительные, предупреждающие) знаки									
10	75	1125-0125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	утяжелитель	1295	24506,22	14480,51	31735557	18752265	6713586	10158271	45 245 334,00
			НР - 91%; СП - 8%			4841,47	3778,56	6269706	4893229		3351506	
11	76	СТПРАЙС лист ООО "СтройПромЖБИ"	Стоимость Утяжелитель бетонный 1-УБКМ-529-9	шт	1295	18935,36	–	24521288	–	24521288	–	26 482 991,00
			СП - 8%			–	–	–	–		1961703	
12	77	СТПРАЙС лист ООО "ПСК Геодор"	Стоимость Мат футеровочный под УБКм-530	шт	1295	1306,60	–	1692042	–	1692042	–	1 827 406,00
			СП - 8%			–	–	–	–		135363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				75971761	24292024	42876855	13921289	97 084 496,00
			РАЗДЕЛ 1.Участок ПК391+00-ПК1012+26 (АС, листы 35-38)									
			Локальная смета 5-2									
			Участок ПК391+00-ПК412+50, ПК426+00-ПК464+00, ПК466+00-ПК487+00									
			-ВДОЛЬТРАССОВАЯ ДОРОГА									
13	1	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная смесь втопленная в просадочный грунт с учетом коэффициета уплотнения 0,96	м3 грунта	18566,9	20,90	17,28	388002,72	320756,23	3853,75	148382,65	579296,21
			НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,69	63392,74	142694,28		42910,83	
14	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18566,9	4872,00	–	90457936,80	–	90457936,80	–	97694571,74
			СП - 8%			–	–	–	–		7236634,94	
15	3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами. Группа грунтов 2	м3 грунта	55500	67,34	67,34	3737615,31	3737615,31	–	1197941,66	5330401,53
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,98	–	1663807,86		394844,56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
16	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55500	165,81	72,89	9202396,72	4045159,13	--	5252650,09	15611450,56
			НР - 72%; СП - 8%			92,92	38,52	5157237,60	2138109,75		1156403,75	
17	5	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глинистый грунт	м3	55481,51	1672,00	--	92765084,72	--	92765084,72	--	100186291,50
			СП - 8%			--	--	--	--		7421206,78	
18	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	55500	89,98	70,78	4993690,20	3928263,36	482850,00	1134927,94	6618907,59
			НР - 72%; СП - 8%			10,50	17,90	582576,84	993711,96		490289,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				201544726,48	12031794,03	183709725,27	7733902,34	226020919,12

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты-транспортировка материалов согласно данных Заказчика на расстояние: щебень, песок, ПГС - 100км; грунт - 60км ("минус" 30км учтено сметными нормами)

Локальная смета 9-2

19	11	4102-0104-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ПГС, ГРАВИЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км	т	146513	1048,00	--	153545624	--		--	165 829 274,00
			СП - 8%			--	--	--	--		12283650	
20	12	4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	295025	483,00	--	142497075	--		--	153 896 841,00
			СП - 8%			--	--	--	--		11399766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				296042699	--	--	--	319 726 115,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								674 267 146,12
			ИТОГО по акту					674 267 146,12				
			ИТОГО по акту без стоимости транспортировки материалов и оборудования					354 541 031,12				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					6 523 554,97				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					361 064 586,09				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					5 459 296,54				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					366 523 882,63				
			траспортировка материалов и оборудования					319 726 115,00				
			итого с транспортировкой материалов и оборудования					686 249 997,63				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					13 724 999,95				
			ИТОГО сметная стоимость					699 974 997,58				
			договорной коэффициент					1,0254863949480500				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					717 814 836,82				
			НДС - 12 %					86 137 780,42				
			Итого по договору на 2018- 2019гг					803 952 617,24				

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

С П Р А В К А Р38/99 №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетном месяце за октябрь /без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100-101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	579 160 725,92	98 362 548,86							11 803 505,86	110 166 054,72
в том числе в текущем месяце	110 166 054,72	98 362 548,86							11 803 505,86	110 166 054,72

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Директор

Дуйсенов М.К.

Заказчик: АО "Транстелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор :№460/18 от 18.09.2018 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

А К Т №2в

о приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Линейная часть нефтепровода. Рекультивация	2 804 405,00			2 804 405,00
		Всего по главе 1	**2 804 405,00**			**2 804 405,00**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	**Объектная смета №2-1**	**Линейная часть нефтепровода**	**7 669 284,00**	**0,00**		**7 669 284,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	7 669 284,00			7 669 284,00
		Всего по главе 2	**7 669 284**	**0,00**		**7 669 284**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
7	5-2	Линейная часть нефтепровода. Вдольтрассовая дорога	83 538 434,00			83 538 434,00
		Всего по главе 5	**83 538 434,00**	**0,00**		**83 538 434,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**94 012 123,00**	**0,00**		**94 012 123,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	8-1	Прокладка временного подводящего трубопровода для гидравлического испытания нефтепровода				0,00
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	1 729 823,06			1 729 823,06
		Всего по главе 8	**1 729 823,06**			**1 729 823,06**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**95 741 946,06**	**0,00**		**95 741 946,06**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
11	9-1	Транспортировка материалов и оборудования				**0,00**
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	1 447 618,22			1 447 618,22
		Всего по главе 9	**1 447 618,22**			**1 447 618,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**97 189 564,28**	**0,00**		**97 189 564,28**
13	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**1 943 791,29**			**1 943 791,29**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**99 133 355,57**	**0,00**		**99 133 355,57**
		договорной коэффициент				0,992224547350461
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	**98 362 548,86**	**0,00**		**98 362 548,86**
		Налог на добавленную стоимость - 12%			**11 803 505,86**	**11 803 505,86**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	**98 362 548,86**	**0,00**	**11 803 505,86**	**110 166 054,72**

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

Дуйсенов М.К.

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г.

А К Т №2

о приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Линейная часть нефтепровода.													
Рекультивация. Локальная смета 1-1													
1	1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие грунта с перемещением до 10 м**	м3 грунта		19852	52,52	52,52	1042665	1042665	--	263690	1410864
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	366236		104508	
2	2	1101-0104-0209	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	м3 грунта		19852	44,17	44,17	876787	876787	--	221739	1186408
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,51	--	307971		87882	
3	5	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л**	спланированн		99260	1,49	1,49	147906	147906	--	43884	207133
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	60950		15343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**2 804 405**
Линейная часть нефтепровода.													
Магистральный нефтепровод. Локальная смета 2-1-1													
			Фасонные части										
4	20	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SiMAX SOluTiOn"	**Стоимость отвода ОГ 15град. 530(8)-К52-6,4-0,75-10DN-850/850-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005**	шт		3	1183531,54	--	3550595	--	3550595	--	3834642
			СП - 8%				--	--	--	--		284048	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	21	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SiMAX SOluTiOn"	Стоимость отвода ОГ 15град. 530(9)-К52-6,4-0,75-10DN-850/850-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	3	1183531,54	--	3550595	--	3550595	--	3834642
			СП - 8%			--	--	--	--		284048	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**							--	7669284

Вдольтрассовая дорога

Локальная смета 5-2

6	1	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная смесь втопленная в просадочный грунт с учетом коэффициета уплотнения 0,96	м3 грунта	11433,09717	20,90	17,28	238924	197515	2373	91371	356718
			НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,69	39036	87868		26424	
7	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11433,09717	4872,00	--	55702049	--	55702049	--	60158213
			СП - 8%			--	--	--	--		4456164	
8	3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами. Группа грунтов 2	м3 грунта	10000	67,34	67,34	673444	673444	--	215845	960433
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,98	--	299785		71143	
9	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	10000	165,81	72,89	1658090	728858	--	946423	2812874
			НР - 72%; СП - 8%			92,92	38,52	929232	385245		208361	
10	5	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глинистый грунт	м3	10000	1672,00	--	16720000	--	16720000	--	18057600
			СП - 8%			--	--	--	--		1337600	
11	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного	10000	89,98	70,78	899764	707795	87000	204492	1192596
			НР - 72%; СП - 8%			10,50	17,90	104969	179047		88340	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								83538434
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								94 012 123

		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					1 729 823,06				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					95 741 946,06				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					1 447 618,22				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					97 189 564,28				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					1 943 791,29				
			ИТОГО сметная стоимость					99 133 355,57				
			договорной коэффициент					0,992224547350461				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					98 362 548,86				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС - 12 %						11 803 505,86				
			Итого по договору на 2018- 2019гг						110 166 054,72				

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

Дуйсенов М.К.

Заказчик: АО "Транстелеком"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.						
		№1 №282/18	от 28.03.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	**1 319 628 227,02**	**171 948 799,81**	**1 148 956 723,58**	**167 675 359,38**					**141 388 738,61**	**192 582 655,79**

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-

акт №3

о приемки выполненных работ

за май 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
2		**Линейная часть нефтепровода**	**104 777 219,00**	**0,00**		**104 777 219,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	104 777 219,00			104 777 219,00
		Всего по главе 2	**104 777 219**	**0,00**		**104 777 219**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**104 777 219,00**	**0,00**		**104 777 219,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	1 927 900,83			1 927 900,83
		Всего по главе 8	**1 927 900,83**			**1 927 900,83**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**106 705 119,83**	**0,00**		**106 705 119,83**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	1 613 381,41			1 613 381,41
		Траспортировка материалов и оборудования	56 069 106,00			56 069 106,00
		Всего по главе 9	**57 682 487,41**			**57 682 487,41**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**164 387 607,24**	**0,00**		**164 387 607,24**
13	**ГИ ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**3 287 752,14**			**3 287 752,14**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**167 675 359,38**	**0,00**		**167 675 359,38**
		договорной коэффициент				1,025486394948050
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	**171 948 799,81**	**0,00**		**171 948 799,81**
		Налог на добавленную стоимость - 12%			**20 633 855,98**	**20 633 855,98**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	**171 948 799,81**	**0,00**	**20 633 855,98**	**192 582 655,79**

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Форма №2

Заказчик: АО "Транстелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

АКТ №3
о приемки выполненных работ

за май 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)													
1	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	4896,6		29,42	29,42	144051	144051	--	42740	201735
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,12	--	59361		14943	
2	4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	4896,6		16,48	16,48	80677	80677	--	23937	112983
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,79	--	33246		8369	
			Фасонные части										
3	14	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром до 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,03325		1211601,48	789881,61	40286	26264	1060	19255	64304
			НР - 91%; СП - 8%				389844,00	246541,39	12962	8198		4763	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SiMAX SOluTiOn"	Стоимость отвода ОГ 24град. 530(8)-К52-6,4-0,75-10DN-1000/1000-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	2	1314097,32	--	2628195	--	2628195	--	2838450
			СП - 8%			--	--	--	--		210256	
5	22	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SiMAX SOluTiOn"	Стоимость отвода ОГ 24град. 530(9)-К52-6,4-0,75-10DN-1000/1000-ХЛ, ТУ102-488.1-05 покрытие Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005	шт	2	1314097,32	--	2628195	--	2628195	--	2838450
			СП - 8%			--	--	--	--		210256	
			Прочие									
			Переход через а/д,(L=23м+31м+22м+28м+29м+24м+39м+35м), составляющие									
6	23	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,151	3898270,39	1884991,26	588639	284634	14848	384918	1051441
			НР - 99%; СП - 8%			1914948,00	659924,98	289157	99649		77885	
7	24	1122-1401-0107 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 700 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	80	48987,08	33605,46	3918966	2688437	25029	2755408	7208324
			НР - 99%; СП - 8%			15068,75	19721,75	1205500	1577740		533950	
8	25	2301-0401-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	231,924	58364,00	--	13536012	--	13536012	--	14618893
			СП - 8%			--	--	--	--		1082881	
9	26	1125-0110-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	231	9811,70	7862,96	2266503	1816343	62967	759375	3267949
			НР - 91%; СП - 8%			1676,16	1936,30	387193	447285		242070	
10	27	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка болтов высокопрочных	болт	3060	285,31	3,23	873055	9891	140136	500439	1483373
			НР - 69%; СП - 8%			236,28	0,73	723028	2245		109879	
11	28	2302-1103-0610 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	шт.	255	17712,00	--	4516560	--	4516560	--	4877885
			СП - 8%			--	--	--	--		361325	
12	29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 700 мм. Установка манжет	футляр	8	11910,72	142,28	95286	1138	9467	84416	194077
			НР - 99%; СП - 8%			10585,15	73,38	84681	587		14376	
13	30	2302-1104-2112 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм	шт.	16	3319,00	--	53104	--	53104	--	57352
			СП - 8%			--	--	--	--		4248	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Переход через железную дорогу (L=140м), составляющие									
14	31	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	3898270,39	1884991,26	389827	188499	9833	254912	696319
			НР - 99%; СП - 8%			1914948,00	659924,98	191495	65992		51579	
15	32	1125-0109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	40	37724,40	22426,77	1508976	897071	102352	679039	2363057
			НР - 91%; СП - 8%			12738,82	5916,11	509553	236644		175041	
16	33	2301-0401-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	140,56	58364,00	--	8203644	--	8203644	--	8859935
			СП - 8%			--	--	--	--		656292	
17	34	1125-0110-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	140	9811,70	7862,96	1373638	1100814	38162	460227	1980575
			НР - 91%; СП - 8%			1676,16	1936,30	234662	271082		146709	
18	35	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка болтов высокопрочных	болт	1716	285,31	3,23	489596	5547	78586	280638	831852
			НР - 69%; СП - 8%			236,28	0,73	405463	1259		61619	
19	36	2302-1103-0610 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	шт.	143	17712,00	--	2532816	--	2532816	--	2735441
			СП - 8%			--	--	--	--		202625	
20	37	2302-1104-2112 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм	шт.	2	3319,00	--	6638	--	6638	--	7169
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
			Пересечения с коммуникациями									
21	47	1125-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 500 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	63	331839,33	163364,61	20905878	10291970	3763096	8926780	32219270
			НР - 91%; СП - 8%			108743,04	46965,66	6850812	2958837		2386613	
			Смотровой колодец									
22	48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	10,08	63459,30	2553,54	639670	25740	36728	401958	1124958
			НР - 69%; СП - 8%			57262,08	530,41	577202	5347		83330	
23	49	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	36	98785,00	--	3556260	--	3556260	--	3840761
			СП - 8%			--	--	--	--		284501	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	50	2302-0103-0225 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт.	9	93041,00	--	837369	--	837369	--	904359
			СП - 8%			--	--	--	--		66990	
25	51	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,835	2501,00	--	7090	--	7090	--	7658
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
26	52	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,458	212660,00	--	310058	--	310058	--	334863
			СП - 8%			--	--	--	--		24805	
27	54	1122-0601-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на подземную и внутреннюю поверхность колодца	м2 трубопровода	234	4746,64	900,44	1110714	210704	817317	135231	1345620
			НР - 99%; СП - 8%			353,39	230,36	82693	53903		99676	
			Кожух защитный для кабелей									
28	57	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Стальная труба. Резка	м реза	150	459,11	8,68	68867	1302	--	46620	124725
			НР - 69%; СП - 8%			450,43	--	67565	--		9239	
29	58	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	460132,22	8402,52	34510	630	1294	32455	72322
			НР - 99%; СП - 8%			434484,00	2614,24	32586	196		5357	
30	59	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	75	2699,00	--	202425	--	202425	--	218619
			СП - 8%			--	--	--	--		16194	
31	60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Хомут из полосы. Установка	т	0,0081	268391,44	1329,04	2174	11	--	1973	4479
			НР - 91%; СП - 8%			267062,40	622,66	2163	5		332	
32	61	2105-0107-0203 РСНБ РК 2015	Стоимость полосы 40х2	т	0,0081	219202,00	--	1776	--	1776	--	1918
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
33	62	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов с гайками и шайбами	болт	30	161,36	0,85	4841	26	--	3332	8826
			НР - 69%; СП - 8%			160,51	0,44	4815	13		654	
34	63	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М10, ГОСТ 1759.0-87	т	0,00168	404706,00	--	680	--	680	--	734
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
35	64	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона класса В10, F100, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	1,05	40940,39	950,11	42987	998	35667	6140	53057
			НР - 91%; СП - 8%			6021,12	404,50	6322	425		3930	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Изоляция бетонных оголовков и трубы битумом за два раза	м2 поверхности	36	903,67	19,91	32532	717	20788	10353	46316
			НР - 93%; СП - 8%			306,30	2,94	11027	106		3431	
			Опозновательные (закрепительные, предупреждающие) знаки									
37	75	1125-0125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	утяжелитель	144	24506,22	14480,51	3528896	2085194	746530	1129568	5031141
			НР - 91%; СП - 8%			4841,47	3778,56	697172	544112		372677	
38	76	СТПРАЙС лист ООО "СтройПромЖБИ"	Стоимость Утяжелитель бетонный 1-УБКМ-529-9	шт	144	18935,36	--	2726691	--	2726691	--	2944827
			СП - 8%			--	--	--	--		218135	
39	77	СТПРАЙС лист ООО "ПСК Геодор"	Стоимость Мат футеровочный под УБКм-530	шт	144	1306,60	--	188150	--	188150	--	203202
			СП - 8%			--	--	--	--		15052	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80076232	19860656	47839523	16939714	104777219
								12376051	6366232	--	7761276	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36377055				
		Материалы		Тенге				5648412				
		Всего заработная плата		Тенге					16955346			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312514				
			Накладные расходы	Тенге				15706727				
			Сметная прибыль	Тенге				4166703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56250484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11451
			Сметная заработная плата	Тенге					16955346			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2076028				
		Материалы		Тенге				255451				
		Всего заработная плата		Тенге					1786937			
			Накладные расходы	Тенге				1232986				
			Сметная прибыль	Тенге				264721				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3573735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299
			Сметная заработная плата	Тенге					1786937			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				41623149				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41623149				
			Сметная прибыль	Тенге				3329852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44953001				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104777221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12749
			Сметная заработная плата	Тенге					18742283			

РАЗДЕЛ 2.Транспортировка материалов и оборудования

часть ТХ

Транспортировка труб, фасонных частей

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Транспортировка труб, фасонных частей от ж/д тупика вблизи НПС Кульсары на расстояние 103км									
40	5	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка с вагонов** *СП - 8%*	т	16,083116	510,00 --	-- --	8202 --	-- --		-- 656	8859
41	6	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	16,083116	510,00 --	-- --	8202 --	-- --		-- 656	8859
42	7	4108-0201-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	16,083116	959,00 --	-- --	15424 --	-- --		-- 1234	16658
43	8	4108-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=73	**Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км** *СП - 8%*	т·км	16,083116	1606,00 --	-- --	25829 --	-- --		-- 2066	27896
			Главы 2-7									
			-транспортировка материалов согласно данных Заказчика на расстояние: щебень, песок, ПГС - 100км; грунт - 60км ("минус" 30км учтено сметными нормами)									
44	9	4102-0104-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЩЕБЕНЬ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км** *СП - 8%*	т	17936,1686	1048,00 --	-- --	18797105 --	-- --		-- 1503768	20300873
45	10	4102-0104-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ПЕСОК) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км** *СП - 8%*	т	159,846	1048,00 --	-- --	167519 --	-- --		-- 13401	180920
46	11	4102-0104-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ПГС, ГРАВИЙ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км** *СП - 8%*	т	16279,1744	1048,00 --	-- --	17060575 --	-- --		-- 1364846	18425421
47	12	4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	32780,5	483,00 --	-- --	15832982 --	-- --		-- 1266639	17099620
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				51915838 --	-- --	-- --	-- 4153266	56069106
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				51915838				
			Транспортные расходы	Тенге				51915838				
			Сметная прибыль	Тенге				4153267				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56069105				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56069105				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**160846325**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12376051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19860656			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6366232			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47839523		
			- Перевозка грузов	Тенге				51915838				
			- Накладные расходы	Тенге							16939714	
			- Сметная прибыль	Тенге							11914542	
			ИТОГО по акту					160 846 325,00				
			ИТОГО по акту без стоимости транспортировки материалов и оборудования					104 777 219,00				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					1 927 900,83				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					106 705 119,83				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					1 613 381,41				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					108 318 501,24				
			траспортировка материалов и оборудования					56 069 106,00				
			итого с транспортировкой материалов и оборудования					164 387 607,24				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					3 287 752,14				
			ИТОГО сметная стоимость					167 675 359,38				
			договорной коэффициент					1,0254863949480500				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					171 948 799,81				
			НДС - 12 %					20 633 855,98				
			Итого по договору на 2018- 2019гг					192 582 655,79				

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	от 18.09.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	**323 092 953,99**	**288 475 851,78**	**281 306 366,62**	**281 306 366,62**					**34 617 102,21**	**323 092 953,99**

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Маматаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Форма №2в

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

акт №1

о приемки выполненных работ (корректировка)

за март 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	1	**Линейная часть нефтепровода**	**266 774 070,00**	**0,00**		**266 774 070,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	266 774 070,00			266 774 070,00
		Всего по главе 2	**266 774 070**	**0,00**		**266 774 070**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**266 774 070,00**	**0,00**		**266 774 070,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	4 908 642,89			4 908 642,89
		Всего по главе 8	**4 908 642,89**			**4 908 642,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**271 682 712,89**	**0,00**		**271 682 712,89**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в	4 107 842,62			4 107 842,62
		Всего по главе 9	**4 107 842,62**			**4 107 842,62**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**275 790 555,51**	**0,00**		**275 790 555,51**
13	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**5 515 811,11**			**5 515 811,11**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**281 306 366,62**	**0,00**		**281 306 366,62**
		договорной коэффициент				1,025486394948050
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 -	**288 475 851,78**	**0,00**		**288 475 851,78**
		Налог на добавленную стоимость - 12%			**34 617 102,21**	**34 617 102,21**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	**288 475 851,78**	**0,00**	**34 617 102,21**	**323 092 953,99**

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Форма №2

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г.

АКТ №1
о приемки выполненных работ

за март 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)													
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	41886,25		127,49	120,26	5340187	5037364	--	1243390	7110264
			НР - 72%; СП - 80%				7,23	34,00	302823	1424108		526686	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1295,35		1680,51	--	2176847	--	--	1567330	4043711
			НР - 72%; СП - 80%				1680,51	--	2176847	--		299534	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	33966,7		29,42	29,42	999254	999254	--	296478	1399391
			НР - 72%; СП - 80%				--	12,12	--	411775		103659	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	33966,7	16,48 --	16,48 6,79	559640 --	559640 230618	--	166045 58055	783740
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и подсыпка под трубопровод вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4318,3	867,65 867,65	-- --	3746790 3746790	-- --	--	2697689 515558	6960038
		Пересечения с коммуникациями										
6	47	1125-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 500 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) *НР - 91%, СП - 8%*	пересечение	7	331839,33 108743,04	163364,61 46965,66	2322875 761201	1143552 328760	418122	991864 265179	3579919
		Изоляция										
7	78	1125-0118-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	8,365	1149488,59 200323,20	826039,14 219589,56	9615472 1675704	6909817 1836867	1029951	3196439 1024953	13836864
8	80	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком *НР - 69%, СП - 8%*	м2	591,15	1585,08 319,49	1225,91 608,05	937020 188865	724698 359450	23457	378338 105229	1420586
9	81	1312-1001-0221 РСНБ РК 2015	Подогрев термоманжет *НР - 61%, СП - 8%*	стык	750	12093,09 7616,84	1930,50 891,00	9069816 5712633	1447875 668250	1909308	3892339 1036972	13999127
10	82	2302-1104-2208 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм *СП - 8%*	шт.	750	8504,00 --	-- --	6378000 --	-- --	6378000	-- 510240	6888240
11	83	1339-0201-0420 РСНБ РК 2015 тех.часть,табл.1 к=0,7	Проверка сплошности изоляции искровым дефектоскопом *НР - 61%, СП - 8%*	м2	13932,45	8534,40 8534,40	-- --	118905101 118905101	-- --	--	72532112 15314977	206752190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				160051004	16822201	9758838	86962024	266774070
		Стоимость монтажных работ		Тенге				133469965	5259827	--	19761042	
		Материалы		Тенге				127974918				
		Всего заработная плата		Тенге				1909308				
			Накладные расходы	Тенге					125285984			
			Сметная прибыль	Тенге				76424450				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16351949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220751317				
			Сметная заработная плата	Тенге								82289
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					125285984			
		Материалы		Тенге				25698086				
								1471530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					13443808			
		Накладные расходы	Тенге				10537573				
		Сметная прибыль	Тенге				2898853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39134512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10430
		Сметная заработная плата	Тенге					13443808			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6378000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6378000				
		Сметная прибыль	Тенге				510240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6888240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				266774069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92719
		Сметная заработная плата	Тенге					138729792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**266774070**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				133469965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16822201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5259827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9758838		
		- Накладные расходы	Тенге							86962024	
		- Сметная прибыль	Тенге							19761042	
		ИТОГО по акту					266 774 070,00				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					4 908 642,89				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					271 682 712,89				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					4 107 842,62				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					275 790 555,51				
		траспортировка материалов и оборудования									
		итого с транспортировкой материалов и оборудования					275 790 555,51				
		непредвиденные работы и затраты - 2%					5 515 811,11				
		ИТОГО сметная стоимость					281 306 366,62				
		договорной коэффициент					1,0254863949480500				
		Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					288 475 851,78				
		НДС - 12 %					34 617 102,21				
		Итого по договору на 2018- 2019гг					323 092 953,99				

Заказчик:

АО "Транстелеком"

Вице-президент по телекоммуникациям

Р.Манатаев

Подрядчик:

ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"

Директор

М.Дуйсенов

Форма КС-3

Заказчик: АО "Трансгелеком"

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		№460/18	**от 18.09.2018 г.**						
		№1 №282/18	**от 28.03.2019г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования в текущем уровне цен	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления	**1 460 338 289,54**	**28 857 683,54**	**1 247 073 582,81**	**14 514 627,02**	**24 394 746,00**				**156 464 816,74**	**32 320 605,56**

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

_____ Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

_____ М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Договор: №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-

АКТ №6

о приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	**Объектная смета №2-1**	**Линейная часть нефтепровода**	**7 476 938,00**	**0,00**		**7 476 938,00**
	2-1-1	Магистральный нефтепровод	7 476 938,00			7 476 938,00
		Всего по главе 2	**7 476 938**	**0**		**7 476 938**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7 476 938,00**	**0,00**		**7 476 938,00**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
5	4-1	Линейная часть нефтепровода. Электроснабжение магистральных нефтепроводов	6 287 877,00	13 625 857,00		19 913 734,00
		Всего по главе 4	**6 287 877,00**	**13 625 857,00**		**19 913 734,00**
		Всего по главе 7	**13 764 815,00**	**13 625 857,00**		**27 390 672,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,84%	253 272,60			253 272,60
		Всего по главе 8	**253 272,60**			**253 272,60**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14 018 087,60**	**13 625 857,00**	**0,00**	**27 643 944,60**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	211 953,48			211 953,48
		Всего по главе 9	**211 953,48**			**211 953,48**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14 230 041,08**	**13 625 857,00**		**27 855 898,08**
4	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**284 585,94**			**284 585,94**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14 514 627,02**	**13 625 857,00**		**28 140 484,02**
		договорной коэффициент				1,025486394948050
		Итого в текущих ценах по договору на 2018 - 2019 гг.	**14 884 552,57**	**13 973 130,97**		**28 857 683,54**
		Налог на добавленную стоимость - 12%			**3 462 922,02**	**3 462 922,02**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ НА 2018-2019 гг.	**14 884 552,57**	**13 973 130,97**	**3 462 922,02**	**32 320 605,56**

Заказчик:

АО "Транстелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:

ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"

Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Трансгелеком"
Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

Ведомость оборудования смонтированного за декабрь 2019года.

№	№ смет, позиции	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	цена за единицу с заг-скл.расх.	Всего стоимость оборудования	Стоимость, тенге с договорным коэффициентом К=1,025486394948050
		Локальная смета № 4-1					
1	2,57	Мини-контейнерная дизельная электростанция с дизель-генератором Wilson P22-6 22 кВа, 380В, 50Гц с панелью управления Power Wizard, с АВР (автозапуск). Контейнер оборудован системой собственных нужд и ОПС (опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.МН.ОЛ2)	компл	2	6 812 928,57	13 625 857	13 973 130,97
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №4-1	**Тенге**			**13 625 857**	**13 973 130,97**
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:				**13 625 857**	**13 973 130,97**

Заказчик:
АО "Трансгелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс -компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов

Заказчик: АО "Транстелеком"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"

Наименование объекта: Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН "Прорва-Кульсары" на участках 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 90-95 км, 100- 101 км с камерой пуска СОИД (1 очередь) Кульсаринского нефтепроводного управления

Договор №460/18 от 18.09.2018 г. Доп.соглашение №1 №282/18 от 28 марта 2019 г

АКТ №6
о приемки выполненных работ

за декабрь 2019года

на Магистральный нефтепровод

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Линейная часть нефтепровода (участок 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км)													
Локальная смета 2-1-1													
			Переход через нефтепровод КТК Ду1000, (L=10м+24м+10м+5м), составляющие										
1	38	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка**	1км трубопровода	0,049		3898270,39	1884991,26	191015	92365	4818	124907	341 196
			НР - 99%; СП - 8%				1914948,00	659924,98	93832	32336		25274	
2	39	2301-0401-0142 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	49,196		58364,00	--	2871275	--	2871275	--	3 100 977
			СП - 8%				--	--	--	--		229702	
3	40	1125-0110-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	м кожуха	49		9811,70	7862,96	480773	385285	13356	161080	693 201
			НР - 91%; СП - 8%				1676,16	1936,30	82132	94879		51348	
4	41	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов высокопрочных**	болт	720		285,31	3,23	205425	2327	32974	117750	349 029

			НР - 69%; СП - 8%			236,28	0,73	170124	528		25854	
5	42	2302-1103-0610 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	шт.	60	17712,00	--	1062720	--	1062720	--	1 147 738
			СП - 8%			--	--	--	--		85018	
6	43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 700 мм. Установка манжет	футляр	4	11910,72	142,28	47643	569	4733	42208	97 039
			НР - 99%; СП - 8%			10585,15	73,38	42341	294		7188	
7	44	2302-1104-2112 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм	шт.	8	3319,00	--	26552	--	26552	--	28 676
			СП - 8%			--	--	--	--		2124	
8	45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее опознавательной ленты	км	0,005	29559,60	19776,96	148	99	--	53	216
			НР - 72%; СП - 8%			9782,64	4810,15	49	24		16	
9	46	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Оптикателеком Комплект"	Лента сигнальная, шир. 0,2м	м	5	71,43	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			Смотровой колодец									
10	53	СТПРАЙС лист ТОО "Техно-Ойл"	Стоимость Люк замерный ЛЗ-150	шт	9	12500,00	--	112500	--	112500	--	121 500
			СП - 8%			--	--	--	--		9000	
11	55	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	~~616,51~~	~~1,07~~	~~23304~~	~~41~~	~~5119~~	~~14532~~	~~40 863~~
			НР - 80%; СП - 8%			480,00	0,56	18144	21		3027	
12	56	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	29,7	270,47	2,56	8033	76	5368	2392	11 259
			НР - 91%; СП - 8%			87,17	1,32	2589	39		834	
			Дополнительно, Переход через кабель ВОЛС КТК-К, составляющие									
13	66	СТПРАЙС лист ТОО "GRAZ Ltd."	Стоимость маркер шаровый ЗМ 1522	шт	4	4017,86	--	16071	--	16071	--	17 357
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
14	67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Установка манжет	футляр	2	11910,72	142,28	23821	285	2366	21104	48 519
			НР - 99%; СП - 8%			10585,15	73,38	21170	147		3594	

15	68	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	450,00 --	--	1800 --	--	1800 --	-- 144	1 944
			Постоянные реперы									
16	69	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	8	983,79 201,57	782,22 373,69	7870 1613	6258 2989	--	3313 895	12 078
17	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,04	34735,83 1388,34	888,65 379,26	36125 1444	924 394	33757	1673 3024	40 822
18	71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона класса В12,5, F200, W6, сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,048	42910,01 6021,12	950,11 404,50	87892 12331	1946 828	73603	11975 7988	107 855
19	72	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,088	81669,10 62373,00	17552,31 7528,49	7187 5489	1545 663	153	5598 1023	13 807
20	73	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,088	207710,00 --	-- --	18278 --	-- --	18278	-- 1462	19 741
			Опознавательные (закрепительные, предупреждающие) знаки									
21	74	Т3-52-1	Установка опознавательных табличек *НР - 120%; СП - 8%*	шт	330	877,82 733,80	-- --	289682 242154	-- --	47528	290585 46421	626 688
			Предварительное гидравлическое испытание на переходах через автомобильные и железные дороги (1 этап - до или после укладки и засыпки)									
22	95	1125-0126-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.54 Кзтр=1,35, Кэм=1,65, Кмр=1,06	Трубопровод диаметром 500 мм. Промывка водой. Очистка полости трубопроводов (продувка воздухом, природным газом и промывка водой) перед испытанием, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,35, к нормам времени эксплуатации машин - 1,65, к расходу материалов - 1,06 *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,371	285934,81 46184,58	224733,92 51869,13	106082 17134	83376 19243	5572	33104 11135	150 321
23	96	1125-0127-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,371	576578,49 53990,40	519795,26 107583,37	213911 20030	192844 39913	1037	54549 21477	289 936
24	97	1125-0126-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом после гидроиспытания *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,371	401821,67 68944,32	322091,95 81317,81	149076 25578	119496 30169	4002	50730 15984	215 790
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7 476 938
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть нефтепровода.Электроснабжение магистральных нефтепроводов									
			Локальная смета 2-3									
			ПК4+31. Линейный узел									

			Электрооборудование										
25	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	2	32716,88 14676,00	15711,93 5049,77	65434 29352	31424 10100	4658	35901 8107	109 441
26	2	Коммерческое предложение ТОО "ВИЛЬСОН-КАЗАХСТАН"	Мини-контейнерная дизельная электростанция с дизель-генератором Wilson P22-6 22 кВа, 380В, 50Гц с панелью управления Power Wizard, с АВР (автозапуск). Контейнер оборудован системой собственных нужд и ОПС (опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.МН.ОЛ2)	компл	1	6812928,57 –	– –	6812929 –	– –	6812929	– –	6 812 929
			Осветительная арматура										
27	3	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	2	5292,58 2614,61	2660,54 1188,76	10585 5229	5321 2378	35	6085 1334	18 004
28	4	2307-0103-0424 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 50-250 *СП - 8%*	шт.	2	55146,00 –	– –	110292 –	– –	110292	– 8823	119 115
29	5	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Лампа светодиодный Е40, 80 Вт *СП - 8%*	шт.	2	45805,00 –	– –	91610 –	– –	91610	– 7329	98 939
			Кабельно-проводниковая продукция										
30	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	155,5	160,89 9,37	151,52 41,51	25018 1457	23561 6455	–	5696 2457	33 171
31	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,8	1680,51 1680,51	– –	8066 8066	– –	–	5808 1110	14 984
32	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	144,3	29,42 –	29,42 12,12	4245 –	4245 1749	–	1260 440	5 945
33	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16	867,65 867,65	– –	13882 13882	– –	–	9995 1910	25 788
34	10	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	397,06 176,11	174,06 59,53	2382 1057	1044 357	281	1018 272	3 672
35	11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	533,91 88,06	445,86 177,84	3203 528	2675 1067	–	1149 348	4 700

36	12	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	184	473,38 220,14	183,34 60,27	87103 40506	33735 11090	12862	37149 9940	134 192
37	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	529	342,99 146,76	150,40 50,76	181443 77636	79562 26854	24245	75233 20534	277 209
38	14	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05814	1401702,00 –	– –	81495 –	– –	81495	– 6520	88 015
39	15	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07752	468156,00 –	– –	36291 –	– –	36291	– 2903	39 195
40	16	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07548	301503,00 –	– –	22757 –	– –	22757	– 1821	24 578
41	17	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05814	280828,00 –	– –	16327 –	– –	16327	– 1306	17 634
42	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25092	177519,00 –	– –	44543 –	– –	44543	– 3563	48 107
43	19	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,15504	570739,00 –	– –	88487 –	– –	88487	– 7079	95 566
44	20	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05814	246535,00 –	– –	14334 –	– –	14334	– 1147	15 480
45	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,** применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,008	29559,60 9782,64	19776,96 4810,15	236 78	158 38	–	84 26	346
46	22	СТНРАЙС лист ТОО "Оптиктелеком"	Сигнальная пластмассовая лента "Осторожно кабель", ЛСЭ150 *СП - 8%*	м	8	80,36 –	– –	643 –	– –	643	– 51	694
			Трубы и стальные элементы									
47	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,306	312112,60	70466,20	95506	21563	–	80251	189 818

			НР - 99%; СП - 8%			241646,40	23260,91	73944	7118		14061	
48	24	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Труба гибкая двустенная гофрированная для прокладки в грунте dy 41,5мм в комплекте с одной соединительной муфтой на 1 бухту, ТУ 2248-015-47022248-2006 *СП - 8%*	м	306	445,54	–	136334	–	136334	–	147 241
						–	–	–	–		10907	
49	25	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Тройник для двустенных труб, 90 град., полипропилен, д.63, арт.020063 *СП - 8%*	шт	2	3083,04	–	6166	–	6166	–	6 659
						–	–	–	–		493	
50	26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,041	486489,61	67835,89	19946	2781	473	17647	40 601
						407127,60	27636,23	16692	1133		3007	
51	27	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3	430,00	–	1290	–	1290	–	1 393
						–	–	–	–		103	
52	28	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	38	423,00	–	16074	–	16074	–	17 360
						–	–	–	–		1286	
53	29	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	793,80	51,60	1588	103	661	605	2 368
						412,03	7,84	824	16		175	
54	30	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке dy 20.5мм, IP66/IP67 с уплотнительной муфтой 66BTP, 6071-020N *СП - 8%*	м	2	1848,21	–	3696	–	3696	–	3 992
						–	–	–	–		296	
55	31	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой М20х1,5, арт.6014-2020 *СП - 8%*	шт	1	3630,36	–	3630	–	3630	–	3 921
						–	–	–	–		296	
			Заземление									
56	32	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,75	1400,42	–	31860	–	–	22939	59 182
						1400,42	–	31860	–		4384	
57	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,75	867,65	–	19739	–	–	14212	36 667
						867,65	–	19739	–		2716	
58	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	287,63	25,10	18696	1632	4135	9676	30 642
						198,91	7,84	12929	510		2270	
59	35	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Полоса стальная оцинкованная сеч. 40х4мм, код 90740 (в бухте 30 метров)	м	65	1227,74	–	79803	–	79803	–	86 187

			СП - 8%			--	--	--	--		6384		
60	36	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Стержень заземления омедненный диам.16мм, L 1,5м, код 90125** *СП - 8%*	шт	36	5918,75	--	213075	--	213075	--	230 121	
						--	--	--	--		17046		
61	37	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Наконечник заземления 16мм, сталь, код 90326** *СП - 8%*	шт	9	1120,54	--	10085	--	10085	--	10 892	
						--	--	--	--		807		
62	38	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Муфта соединительная 16мм, латунь, код 90224** *СП - 8%*	шт	36	2116,07	--	76179	--	76179	--	82 273	
						--	--	--	--		6094		
63	39	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Головка удароприемная 16мм, сталь, код 90428** *СП - 8%*	шт	1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1 296	
						--	--	--	--		96		
64	40	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Зажим заземления стержень-полоса/пруток диоганальный, латунь, код 90531** *СП - 8%*	шт	9	2555,36	--	22998	--	22998	--	24 838	
						--	--	--	--		1840		
65	41	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Зажим заземления полоса/пруток-полоса/пруток крестообразный, оцинкованный, код 90540-2** *СП - 8%*	шт	9	1219,64	--	10977	--	10977	--	11 855	
						--	--	--	--		878		
66	42	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	**Колодец заземления контрольно-измерительный 200x200x200мм, пластик,код 88203** *СП - 8%*	шт	2	13771,43	--	27543	--	27543	--	29 746	
						--	--	--	--		2203		
			Изделия заводов ГЭМ										
67	43	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3456,43	486,96	3456	487	--	2278	6 193	
						2969,47	194,24	2969	194		459		
68	44	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	**Коробка ответвительная алюминиевая, 4 ввода, IP55, код 6430-20** *СП - 8%*	шт	1	8563,39	--	8563	--	8563	--	9 248	
						--	--	--	--		685		
			Система обогрева										
69	45	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка соединительная для проводов питания УСК 12Н. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3456,43	486,96	13826	1948	--	9111	24 772	
						2969,47	194,24	11878	777		1835		
70	46	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Коробка соединительная для провода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам, УСК 12.Н** *СП - 8%*	шт	2	27133,93	--	54268	--	54268	--	58 609	
						--	--	--	--		4341		
71	47	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Коробка соединительная для провода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам, УСК 12.К** *СП - 8%*	шт	2	21910,71	--	43821	--	43821	--	47 327	
						--	--	--	--		3506		

72	48	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка	шт.	2	1320,87	--	2642	--	88	1915	4 922
			НР - 75%; СП - 8%			1276,80	--	2554	--		365	
73	49	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Датчик температуры TST01-2.0-П	шт	2	3571,43	--	7143	--	7143	--	7 714
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
74	50	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания или поддержания требуемой температуры трубопроводов во взрывоопасных зонах, 31VC2-F	м	8	7589,29	--	60714	--	60714	--	65 571
			СП - 8%			--	--	--	--		4857	
75	51	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Комплект концевых заделок V-MZ	шт	2	2482,14	--	4964	--	4964	--	5 361
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
76	52	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Ввод для подключения бронированного силового кабеля, латунь M25 20 У1 FX	шт	4	15651,79	--	62607	--	62607	--	67 616
			СП - 8%			--	--	--	--		5009	
77	53	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Кольцо уплотнительное M25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт	4	191,96	--	768	--	768	--	829
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
78	54	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Кольцо заземления латунь M25 25ET	шт	4	513,39	--	2054	--	2054	--	2 218
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
79	55	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Контргайка латунь M25 25LN	шт	4	410,71	--	1643	--	1643	--	1 774
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
80	56	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U	шт	2	3008,93	--	6018	--	6018	--	6 499
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
81	57	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Хомут для крепления L 3м PFS/3	шт	2	4464,29	--	8929	--	8929	--	9 643
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
82	58	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Лента крепежная самоклеющаяся адгезивная FT/HTM	шт	2	5089,29	--	10179	--	10179	--	10 993
			СП - 8%			--	--	--	--		814	

83	59	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Этикетка: "Внимание электрообогрев"	шт	2	156,25	–	313	–	313	–	338
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
			ПКУ-0,6км (сущ.)									
			Электрооборудование									
			Шкаф управления обогревом ШУО в составе:									
84	60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2816,05	23,14	14080	116	6740	5201	20 824
			НР - 72%; СП - 8%			1444,80	–	7224	–		1543	
85	61	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Выключатель автоматический модульный 1-полюсный, 4.5кА C-16A 1M, MY116A	шт	1	1517,86	–	1518	–	1518	–	1 639
			СП - 8%			–	–	–	–		121	
86	62	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Выключатель автоматический модульный 1-полюсный, 4.5кА C-6A 1M, MY106A	шт	2	892,86	–	1786	–	1786	–	1 929
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
87	63	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 4.5кА 6A 30mA AC, AD856J	шт	2	6250,00	–	12500	–	12500	–	13 500
			СП - 8%			–	–	–	–		1000	
88	64	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный. Установка	шт.	1	769,98	–	770	–	8	572	1 449
			НР - 75%; СП - 8%			762,00	–	762	–		107	
89	65	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Регулятор температуры электронный, РТМ-2000	шт	1	51785,71	–	51786	–	51786	–	55 929
			СП - 8%			–	–	–	–		4143	
90	66	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Барьер искрозащиты, ИСКРА-ТС.02	шт	1	23526,79	–	23527	–	23527	–	25 409
			СП - 8%			–	–	–	–		1882	
91	67	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27985,99	7148,00	27986	7148	1759	15790	47 278
			НР - 72%; СП - 8%			19078,80	2851,20	19079	2851		3502	
92	68	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Шкаф управления на 24 модуля, VS212PD	шт	1	5217,86	–	5218	–	5218	–	5 635
			СП - 8%			–	–	–	–		417	
93	69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2816,05	23,14	8448	69	4045	3121	12 494
			НР - 72%; СП - 8%			1444,80	–	4334	–		926	

94	70	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Выключатель автоматический модульный 3-полюсный, Iн 16А, 400V AC,5SY6316-6	шт	2	10986,97	--	21974	--	21974	--	23 732
			СП - 8%			--	--	--	--		1758	
95	71	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Выключатель автоматический модульный 3-полюсный, Iн 6А, 400V AC,5SL6106-6	шт	1	3060,16	--	3060	--	3060	--	3 305
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
97	72	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Контакторная сборка АС-3 3KW/400V, 3-полюса, Типоразмер S00, винтовые зажимы, 1НО, АС 230V, 50Гц, электрическая и механическая блокировка, 3RT20 15-1AP01									
			СП - 8%	шт	1	6020,20	--	6020	--	6020	--	6 502
						--	--	--	--		482	
98	73	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Переключатель поворотный на 2 положения, 3SB3000-2KA11	шт	1	2968,75	--	2969	--	2969	--	3 206
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
99	74	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Коммутационный элемент с одним контактом, монтажная глубина 50мм, 1НО, 3SB3400-0B	шт	1	1253,66	--	1254	--	1254	--	1 354
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
100	75	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Коммутационный элемент с одним контактом, монтажная глубина 50мм, 1НЗ, 3SB3400-0C	шт	1	1253,66	--	1254	--	1254	--	1 354
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
101	76	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Светочувствительный выключатель 1НО в комплекте с датчиком, 167375	шт	1	32530,90	--	32531	--	32531	--	35 133
			СП - 8%			--	--	--	--		2602	
102	77	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Кнопочный пост, В кнопка зеленая, маркировочная табличка "I" А	шт	1	10029,31	--	10029	--	10029	--	10 832
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
			Осветительная арматура									
103	78	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник . Установка вне зданий	шт.	1	5499,03	1647,66	5499	1648	1967	1824	7 909
			НР - 72%; СП - 8%			1883,70	650,23	1884	650		586	
104	79	СТ Компания "Евро СТ"	Светильник со светодиодной лампой антивандального исполнения, 165-265В, влагозащищенный, степень защиты IP54, НПП-15Р	шт	1	4800,00	--	4800	--	4800	--	5 184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			Кабельно-проводниковая продукция									
105	80	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	473,38	183,34	18935	7334	2795	8076	29 172

			НР - 72%; СП - 8%			220,14	60,27	8806	2411		2161	
106	81	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	1401702,00	--	21446	--	21446	--	23 162
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
107	82	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	301503,00	--	3075	--	3075	--	3 321
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
108	83	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	177519,00	--	2716	--	2716	--	2 933
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
			Электроустановочные изделия									
109	84	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	513,28	3,51	513	4	6	363	946
			НР - 72%; СП - 8%			502,92	1,07	503	1		70	
110	85	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44**	шт.	1	449,00	--	449	--	449	--	485
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ПК304+42. Линейный узел									
			Электрооборудование									
111	86	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	2	32716,88	15711,93	65434	31424	4658	35901	109 441
			НР - 91%; СП - 8%			14676,00	5049,77	29352	10100		8107	
112	87	Коммерческое предложение ТОО "ВИЛЬСОН-КАЗАХСТАН"	**Мини-контейнерная дизельная электростанция с дизель-генератором Wilson P22-6 22 кВа, 380В, 50Гц с панелью управления Power Wizard, с АВР (автозапуск). Контейнер оборудован системой собственных нужд и ОПС (опросный лист 47.4615.138.17/1-ЭС.МН.ОЛ2)**	компл	1	6812928,57	--	6812929	--		--	6 812 929
						--	--	--	--	6812929	--	
			Осветительная арматура									
113	88	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	2	5292,58	2660,54	10585	5321	35	6085	18 004
			НР - 80%; СП - 8%			2614,61	1188,76	5229	2378		1334	
114	89	2307-0103-0424 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 50-250**	шт.	2	55146,00	--	110292	--	110292	--	119 115
			СП - 8%			--	--	--	--		8823	
115	90	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	**Лампа светодиодный Е40, 80 Вт**	шт.	2	45805,00	--	91610	--	91610	--	98 939
			СП - 8%			--	--	--	--		7329	
			Кабельно-проводниковая продукция									
116	91	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	200	160,89	151,52	32177	30304	--	7326	42 664
			НР - 72%; СП - 8%			9,37	41,51	1874	8302		3160	

117	92	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	1680,51 1680,51	– –	10083 10083	– –	– 	7260 1387	18 730
118	93	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	185,4	29,42 –	29,42 12,12	5454 –	5454 2248	– 	1618 566	7 638
119	94	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,6	867,65 867,65	– –	17874 17874	– –	– 	12869 2459	33 202
266	95	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	39	397,06 176,11	174,06 59,53	15485 6868	6788 2322	1829 	6617 1768	23 870
120	96	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	39	533,91 88,06	445,86 177,84	20823 3434	17388 6936	– 	7466 2263	30 552
121	97	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	215	473,38 220,14	183,34 60,27	101777 47330	39419 12959	15028 	43408 11615	156 800
122	98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	649	342,99 146,76	150,40 50,76	222602 95247	97610 32946	29745 	92299 25192	340 092
12	99	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,16422	1401702,00 –	– –	230188 –	– –	230188 	– 18415	248 603
124	100	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,14484	468156,00 –	– –	67808 –	– –	67808 	– 5425	73 232
125	101	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05916	301503,00 –	– –	17837 –	– –	17837 	– 1427	19 264
126	102	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07446	280828,00 –	– –	20910 –	– –	20910 	– 1673	22 583
127	103	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25296	177519,00 –	– –	44905 –	– –	44905 	– 3592	48 498

128	104	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,15096	570739,00 --	--	86159 --	--	86159	-- 6893	93 051
129	105	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07446	246535,00 --	--	18357 --	--	18357	-- 1469	19 826
130	106	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,064	29559,60 9782,64	19776,96 4810,15	1892 626	1266 308	--	672 205	2 769
131	107	СТПРАЙС лист ТОО "Оптиктелеком"	Сигнальная пластмассовая лента "Осторожно кабель", ЛСЭ150 *СП - 8%*	м	64	80,36 --	--	5143 --	--	5143	-- 411	5 554
			Трубы и стальные элементы									
132	108	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,412	312112,60 241646,40	70466,20 23260,91	128590 99558	29032 9583	--	108050 18931	255 572
133	109	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Труба гибкая двустенная гофрированная для прокладки в грунте dy 41.5мм в комплекте с одной соединительной муфтой на 1 бухту, ТУ 2248-015-47022248-2006 *СП - 8%*	м	412	445,54 --	--	183561 --	--	183561	-- 14685	198 246
134	110	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Тройник для двустенных труб, 90 град., полипропилен, д.63, арт.020063 *СП - 8%*	шт	3	3083,04 --	--	9249 --	--	9249	-- 740	9 989
135	111	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,046	486489,61 407127,60	67835,89 27636,23	22379 18728	3120 1271	531	19799 3374	45 552
136	112	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	6	430,00 --	--	2580 --	--	2580	-- 206	2 786
137	113	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	40	423,00 --	--	16920 --	--	16920	-- 1354	18 274
138	114	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	670,01	51,60	2680	206	826	1209	4 200

			НР - 72%; СП - 8%			412,03	7,84	1648	31		311		
139	115	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке dy 20.5мм, IP66/IP67 с уплотнительной муфтой 66ВТР, 6071-020N СП - 8%	м	4	1848,21	--	7393	--	7393	--	7 984	
						--	--	--	--		591		
140	116	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой М20х1,5, арт.6014-2020 СП - 8%	шт	2	3630,36	--	7261	--	7261	--	7 842	
						--	--	--	--		581		
			Заземление										
141	117	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,55	1400,42	--	35781	--	--	25762	66 466	
						1400,42	--	35781	--		4923		
142	118	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,55	867,65	--	22169	--	--	15961	41 180	
						867,65	--	22169	--		3050		
143	119	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	73	287,63	25,10	20997	1833	4643	10867	34 413	
						198,91	7,84	14521	572		2549		
144	120	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Полоса стальная оцинкованная сеч. 40х4мм, код 90740 СП - 8%	м	73	1227,74	--	89625	--	89625	--	96 795	
						--	--	--	--		7170		
145	121	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Стержень заземления омедненный диам.16мм, L 1.5м, код 90125 СП - 8%	шт	36	5918,75	--	213075	--	213075	--	230 121	
						--	--	--	--		17046		
146	122	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Наконечник заземления 16мм, сталь, код 90326 СП - 8%	шт	9	1120,54	--	10085	--	10085	--	10 892	
						--	--	--	--		807		
147	123	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Муфта соединительная 16мм, латунь, код 90224 СП - 8%	шт	36	2116,07	--	76179	--	76179	--	82 273	
						--	--	--	--		6094		
148	124	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Головка удароприемная 16мм, сталь, код 90428 СП - 8%	шт	1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1 296	
						--	--	--	--		96		
149	125	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Зажим заземления стержень-полоса/пруток диоганальный, латунь, код 90531 СП - 8%	шт	9	2555,36	--	22998	--	22998	--	24 838	
						--	--	--	--		1840		
150	126	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Зажим заземления полоса/пруток-полоса/пруток крестообразный, оцинкованный, код 90540-2 СП - 8%	шт	10	1219,64	--	12196	--	12196	--	13 172	
						--	--	--	--		976		
151	127	СТПРАЙС лист ТОО "Alma Electric"	Колодец заземления контрольно-измерительный 200х200х200мм, пластик,код 88203 СП - 8%	шт	2	13771,43	--	27543	--	27543	--	29 746	
						--	--	--	--		2203		

			Изделия заводов ГЭМ									
152	128	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная. Монтаж оборудования**	шт.	1	3456,43	486,96	3456	487	–	2278	6 193
			НР - 72%; СП - 8%			2969,47	194,24	2969	194		459	
153	129	СТПРАЙС лист ТОО "АМЭК-1"	**Коробка ответвительная алюминиевая, 4 ввода, IP55, код 6430-20**	шт	1	8849,11	–	8849	–	8849	–	9 557
			СП - 8%			–	–	–	–		708	
			Система обогрева									
154	130	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка соединительная для проводов питания УСК 12Н. Монтаж оборудования**	шт.	4	3456,43	486,96	13826	1948	–	9111	24 772
			НР - 72%; СП - 8%			2969,47	194,24	11878	777		1835	
155	131	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Коробка соединительная для провода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам, УСК 12.Н**	шт	2	27133,93	–	54268	–	54268	–	58 609
			СП - 8%			–	–	–	–		4341	
156	132	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Коробка соединительная для провода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам, УСК 12.К**	шт	2	21910,71	–	43821	–	43821	–	47 327
			СП - 8%			–	–	–	–		3506	
157	133	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры. Установка**	шт.	2	1320,87	–	2642	–	88	1915	4 922
			НР - 75%; СП - 8%			1276,80	–	2554	–		365	
158	134	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Датчик температуры TST01-2.0-П**	шт	2	3571,43	–	7143	–	7143	–	7 714
			СП - 8%			–	–	–	–		571	
159	135	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания или поддержания требуемой температуры трубопроводов во взрывоопасных зонах, 31VC2-F**	м	8	7589,29	–	60714	–	60714	–	65 571
			СП - 8%			–	–	–	–		4857	
160	136	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Комплект концевых заделок V-MZ**	шт	2	2482,14	–	4964	–	4964	–	5 361
			СП - 8%			–	–	–	–		397	
161	137	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Ввод для подключения бронированного силового кабеля, латунь М25 20 У1 FX**	шт	4	15651,79	–	62607	–	62607	–	67 616
			СП - 8%			–	–	–	–		5009	
162	138	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)**	шт	4	191,96	–	768	–	768	–	829
			СП - 8%			–	–	–	–		61	

163	139	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Кольцо заземления латунь M25 25ET										
			СП - 8%	шт	4	513,39	--	2054	--	2054	--	164	2 218
						--	--	--	--				
164	140	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Контргайка латунь M25 25LN										
			СП - 8%	шт	4	410,71	--	1643	--	1643	--	131	1 774
						--	--	--	--				
165	141	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U										
			СП - 8%	шт	2	3008,93	--	6018	--	6018	--	481	6 499
						--	--	--	--				
166	142	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Хомут для крепления L 3м PFS/3										
			СП - 8%	шт	2	4464,29	--	8929	--	8929	--	714	9 643
						--	--	--	--				
167	143	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Лента крепежная самоклеющаяся адгезивная FT/HTM										
			СП - 8%	шт	2	5089,29	--	10179	--	10179	--	814	10 993
						--	--	--	--				
168	144	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Этикетка: "Внимание электрообогрев"										
			СП - 8%	шт	2	156,25	--	313	--	313	--	25	338
						--	--	--	--				
			ПКУ-28 км (сущ.)										
			Электрооборудование										
			Шкаф управления обогревом ШУО в составе:										
169	145	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2816,05	23,14	14080	116	6740	5201	1543	20 824
						1444,80	--	7224	--				
170	146	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Выключатель автоматический модульный 1-полюсный, 4.5кА C-16A 1M, MY116A										
			СП - 8%	шт	1	1517,86	--	1518	--	1518	--	121	1 639
						--	--	--	--				
171	147	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Выключатель автоматический модульный 1-полюсный, 4.5кА C-6A 1M, MY106A										
			СП - 8%	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	143	1 929
						--	--	--	--				
172	148	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 4.5кА 6A 30mA AC, AD856J										
			СП - 8%	шт	2	6250,00	--	12500	--	12500	--	1000	13 500
						--	--	--	--				
173	149	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный. Установка										
				шт.	1	769,98	--	770	--	8	572		1 449

			НР - 75%; СП - 8%			762,00	--	762	--		107	
174	150	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Регулятор температуры электронный, РТМ-2000**									
			СП - 8%	шт	1	51785,71	--	51786	--	51786	--	55 929
						--	--	--	--		4143	
175	151	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Барьер искрозащиты, ИСКРА-ТС.02**									
			СП - 8%	шт	1	23526,79	--	23527	--	23527	--	25 409
						--	--	--	--		1882	
176	152	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	27985,99	7148,00	27986	7148	1759	15790	47 278
						19078,80	2851,20	19079	2851		3502	
177	153	СТПРАЙС лист ТОО "Теплолюкс-Казахстан"	**Шкаф управления на 24 модуля, VS212PD**									
			СП - 8%	шт	1	5217,86	--	5218	--	5218	--	5 635
						--	--	--	--		417	
178	154	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2816,05	23,14	14080	116	6740	5201	20 824
						1444,80	--	7224	--		1543	
179	155	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	**Выключатель автоматический модульный 3-полюсный, Iн 25А, 400V AC, 5SY6325-7**									
			СП - 8%	шт	1	9398,13	--	9398	--	9398	--	10 150
						--	--	--	--		752	
180	156	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	**Выключатель автоматический модульный 3-полюсный, Iн 16А, 400V AC,5SY6316-6**									
			СП - 8%	шт	2	10986,97	--	21974	--	21974	--	23 732
						--	--	--	--		1758	
181	157	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	**Выключатель автоматический модульный 3-полюсный, Iн 6А, 400V AC,5SL6106-6**									
			СП - 8%	шт	1	3060,16	--	3060	--	3060	--	3 305
						--	--	--	--		245	
182	158	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	**Контакторная сборка AC-3 3KW/400V, 3-полюса, Типоразмер S00, винтовые зажимы, 1НО, AC 230V, 50Гц, электрическая и механическая блокировка, 3RT20 15-1AP01**									
			СП - 8%	шт	1	6020,20	--	6020	--	6020	--	6 502
						--	--	--	--		482	
183	159	1308-0303-1804 РСНБ РК 2015	**Переключатель. Установка на металлическом основании**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1774,89	108,00	1775	108	246	1049	3 049
						1420,80	35,64	1421	36		226	
184	160	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	**Переключатель поворотный на 2 положения, 3SB3000-2KA11**									
			СП - 8%	шт	1	2968,75	--	2969	--	2969	--	3 206
						--	--	--	--		237	

185	161	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Коммутационный элемент с одним контактом, монтажная глубина 50мм, 1НО, 3SB3400-0B	шт	1	1253,66	–	1254	–	1254	–	1 354
			СП - 8%			–	–	–	–		100	
186	162	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Коммутационный элемент с одним контактом, монтажная глубина 50мм, 1Н3, 3SB3400-0C	шт	1	1253,66	–	1254	–	1254	–	1 354
			СП - 8%			–	–	–	–		100	
187	163	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2816,05	23,14	2816	23	1348	1040	4 165
						1444,80	–	1445	–		309	
188	164	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Светочувствительный выключатель 1НО в комплекте с датчиком, арт.167375	шт	1	32530,90	–	32531	–	32531	–	35 133
			СП - 8%			–	–	–	–		2602	
189	165	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4861,13	23,14	4861	23	1948	2081	7 497
			НР - 72%; СП - 8%			2889,60	–	2890	–		555	
190	166	СТПРАЙС лист ТОО "Энергостандарт"	Кнопочный пост, В кнопка зеленая, маркировочная табличка "I" А	шт	1	10029,31	–	10029	–	10029	–	10 832
			СП - 8%			–	–	–	–		802	
			Осветительная арматура									
191	167	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник . Установка вне зданий	шт.	1	5499,03	1647,66	5499	1648	1967	1824	7 909
			НР - 72%; СП - 8%			1883,70	650,23	1884	650		586	
192	168	СТПРАЙС лист Компания "Евро СТ"	Светильник со светодиодной лампой антивандального исполнения, 165-265В, влагозащищенный, степень защиты IP54, НПП-15Р	шт	1	4800,00	–	4800	–	4800	–	5 184
			СП - 8%			–	–	–	–		384	
			Кабельно-проводниковая продукция									
193	169	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	473,38	183,34	18935	7334	2795	8076	29 172
			НР - 72%; СП - 8%			220,14	60,27	8806	2411		2161	
194	170	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1401702,00	–	21446	–	21446	–	23 162
			СП - 8%			–	–	–	–		1716	
195	171	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	301503,00	–	3075	–	3075	–	3 321
			СП - 8%			–	–	–	–		246	

196	172	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	177519,00	--	2716	--	2716	--	2 933
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
			Электроустановочные изделия									
197	173	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	513,28	3,51	513	4	6	363	946
			НР - 72%; СП - 8%			502,92	1,07	503	1		70	
198	174	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44**	шт.	1	449,00	--	449	--	449	--	485
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**19 913 734**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13625857				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27 390 672**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13625857				
			ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**27 390 672**
			ИТОГО					27 390 672,00				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,84%					253 272,60				
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,84%					27 643 944,60				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%					211 953,48				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 1,512%					27 855 898,08				
			непредвиденные работы и затраты - 2%					284 585,94				
			ИТОГО сметная стоимость					28 140 484,02				
			договорной коэффициент					1,025486394948050				
			Итого в текущих ценах по договору на 2018- 2019гг					28 857 683,54				
			НДС - 12 %					3 462 922,02				
			Итого по договору на 2018- 2019гг					**32 320 605,56**				

Заказчик:
АО "Транстелеком"
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса

Манатаев Р.Е.

Подрядчик:
ТОО "АСК Курылыс-компаниясы"
Директор

М.Дуйсенов