Форма КС-3

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутенних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт охранных сооружений РГУ "Учреждение ОВ 156/15" ВКО, г. Семей

Договор № 134 от 02.04.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

10.06.2014 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала стро-ва				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		Сметная стоимость 2014г.	в том числе			Сметная стоимость 2014г.	в том числе		
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт №1	8 463 010				8 463 010			
2	НДС 12%	1 015 561				1 015 561			
3	**ИТОГО**	**9 478 571**				**9 478 571**			
4	Аванс	2 843 571				2 843 571			
5	**Итого к оплате**	**6 635 000**				**6 635 000**			

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета уголовно-исолнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Семей, район Арматурного завода
БИН 000240000958
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Начальник учреждения
полковник юстиции
Есенжолов М.Б.

Технадзор:
ТОО "ASDE"
РК, 071403, ВКО
г. Семей, ул. Красный пильщик, 36
РНН 182700231114
БИН 070540005596
ИИК KZ709650000070324523
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк" г. Семей
Код ОКПО 41088998

Директор
Блинов И.Б.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Директор
Маматов Р.Н.

Форма КС-3

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутенних дел Республики Казахстан
Наименование стройки: Капитальный ремонт охранных сооружений РГУ "Учреждение ОВ 156/15" ВКО, г. Семей
Договор № 134 от 02.04.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

28.07.2014 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала стро-ва				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		Сметная стоимость 2014г.	в том числе			Сметная стоимость 2014г.	в том числе		
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт № 2	28 409 615				19 946 605			
2	НДС 12%	3 409 154				2 393 593			
3	**ИТОГО**	**31 818 769**				**22 340 198**			
4	Аванс	9 545 630				6 702 059			
5	**Итого к оплате**	**22 273 139**				**15 638 139**			

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета уголовно-исолнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Семей, район Арматурного завода
БИН 000240000958
ИИК KZ9207010KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Начальник учреждения
полковник юстиции
_____ Есенжолов М.Б.

Технадзор:
ТОО "ASDE"
РК, 071403, ВКО
г. Семей, ул. Красный пильщик, 36
РНН 182700231114
БИН 070540005596
ИИК KZ709650000070324523
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк" г. Семей
Код ОКПО 41088998

Директор
_____ Блинов И.Б.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Директор
_____ Маматов Р.Н.

Цены Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутенних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт охранных сооружений РГУ "Учреждение ОВ 156/15" ВКО, г. Семей

Договор № 134 от 02.04.2014г.

Акт №2
выполненных работ за июль 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

28.07.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-2 Устройство ограждения								
1	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
		м3 грунта	47,75	251,77	–	12022	–	12262	1,771	85
				251,77	–	12022	–	102	–	–
4	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	76,6	9381,42	140,45	718617	10758	89346	7,291	558
				1174,73	53,05	89984	4064	95	0,25913	20
5	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	2,0995	41200		86499				
6	Е9-61-10	Монтаж конструкций ограждения Со-1								
		т конструкций	18,974	11267,24	2984,46	213785	56627	113842	40,365	766
				7038	369,29	133539	7007	81	1,6875	32
7	Е9-62-5	Изготовление конструкций ограждения								
		т конструкций	19,46	33328,14	7006,61	648566	136349	411833	138	2685
				24840	1287,24	483386	25050	81	5,525	108
8	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0,836	63600		53170				

Форма КС-3

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета
Наименование стройки: Капитальный ремонт охранных сооружений РГУ "Учреждение ОВ 156/15" ВКО, г. Семей
Договор № 134 от 02.04.2014г., дополнительное соглашение № 85 от 15.12.2014г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года

15.12.2014 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала стро-ва				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		Сметная стоимость 2014г.	в том числе			Сметная стоимость 2014г.	в том числе		
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт № 7	58 334 629				8 346 840			
2	НДС 12%	7 000 255				1 001 621			
3	**ИТОГО**	**65 334 784**				**9 348 461**			
4	Аванс	19 600 435				2 804 538			
5	**Итого к оплате**	**45 734 349**				**6 543 923**			

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета уголовно-исолнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Семей, район Арматурного завода
БИН 000240000958
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Начальник учреждения
полковник юстиции
_____ Есенжолов М.Б.

Технадзор:
ТОО "ASDE"
РК, 071403, ВКО
г. Семей, ул. Красный пильщик, 36
РНН 182700231114
БИН 070540005596
ИИК KZ709650000070324523
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк" г. Семей
Код ОКПО 41088998

Директор
_____ Блинов И.Б.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Директор
_____ Маматов Р.Н.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутенних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт охранных сооружений РГУ "Учреждение ОВ 156/15" ВКО, г. Семей

Договор № 134 от 02.04.2014г., дополнительное соглашение № 85 от 15.12.2014г

Акт №7

выполненных работ за декабрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

15.12.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Локальная смета 7-1-2 Устройство ограждения								
5	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=-1,000; *м3*	-11,2	9381,42 / 1174,73	140,45 / 53,05	-85663 / -13157	-1573 / -594	-13064 / 95	7,291 / 0,25913	-82 / -3
6	Е9-61-10	Монтаж конструкций ограждения Со-1 *т конструкций*	2,5635	11267,24 / 7038	2984,46 / 369,29	28884 / 18042	7651 / 8410	21426 / 81	40,365 / 1,6875	103 / 4
7	Е9-62-5	Изготовление конструкций ограждения *т конструкций*	2,5635	33328,14 / 24840	7006,61 / 1287,24	85437 / 63677	17961 / 3300	54252 / 81	138 / 5,525	354 / 14
		Раздел 4 Локальная смета 7-1-2 Железобетонное ограждение								

11	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=-1,000;	-0,85	59500		-50813				
		т								
19	Е7-24-3	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м	96	582,13	405,71	55884	38948	29848	0,8625	83
		м оград		131,96	114,8	12668	11021	126	0,433	42
20	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	13,76	7040		96870				
		м3								
21	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций	0,77189	33328,14	7006,61	25726	5408	16336	138	107
		т конструкций		24840	1287,24	19174	994	81	5,525	4
22	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	5,4	6960		37584				
		м3								
23	1-1-893	Прокат профильный 160х160х5	0,65533	62300		40827				
		т								
24	1-1-883	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 34-60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,007	69000		483				
		т								
25	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10956	64200		7034				
		т								

Раздел 5 Ограждение 16 нитей

26	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4	463,16	–	1853	–	1890	3,22	13
		м3 грунта		463,16	–	1853	–	102	–	–

27	Е7-24-13 (ДМ	Демонтаж оград из колючей проволоки по металлическим столбам ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1000	178,02	82,3	178020	82300	149108	0,5874	587
		м оград		95,72	22,62	95720	22620	126	0,0825	83
28	Е47-334-9	Демонтаж колючей проволоки ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	14860	2,37	0,03	35218	446	9825	0,00446	66
		м		0,56	0,01	8322	149	116	0,00004	1
29	Е7-25-8	Установка металлических столбов	48	1697,13	41,84	81462	2008	100799	9,0275	433
		шт		1650,83	15,81	79240	759	126	0,07713	4
30	1-1-899	Прокат профиль 100х100х5	1,42752	59200		84509				
		т								
31	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,764	6780		11960				
		м3								
32	Е47-334-9	Ручное разматывание, натягивание и крепление проволоки диаметром до 4 мм при устройстве шпалер на крутых склонах	26000	4,68	0,05	121680	1300	32573	0,00856	223
		м		1,07	0,01	27820	260	116	0,00006	2
33	Е47-334-4	Ручное разматывание, натягивание и крепление колючей проволоки диаметром до 3 мм при устройстве оград	26000	2,56	0,02	66560	520	11159	0,00288	75
		м		0,36	0,01	9360	260	116	0,00003	1
34	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	2470	36		88920				
		кг								
35	1-1-677	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=0,55 мм	68,04	51		3470				
		кг								
36	8-10-45	Крепления, хомуты	5,21	200		1042				
		кг								

Раздел 6 Противотаранное заграждение

37	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	350	22,31		7809	0	6793	0,14145	50
		м2 спланированным площади								
				22,31		7809	0	87		0
38	Е7-42-4	Установка блоков из ФБС массой более 1,5 т	193,3	972,87	748,01	188056	144590	119967	1,357	262
		шт сборных конструкций								
				224,86	267,7	43465	51746	126	1,13875	220
39	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)(ФБС 24.6.6 - Т197 шт)	163,16319	9860	1608789					
		м3								

Всего прямые затраты	**2721601**	**301132**	**2356**
	387150	**99519**	**375**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2033319		
Накладные расходы, тенге	540912		
- заработная плата, тенге	81137		
- трудоемкость, чел-ч	270		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	195751		
Всего по акту № 1	**3 458 264**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 001		
Временные здания и сооружения (2,8 %) k=0,8	77 465		
- сметная з/плата	10 923		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62		
Итого с ВЗиС:	**3 535 729**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	77 786		
- сметная з/плата	35 782		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	218		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 357		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 143		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 663 015**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8 183 177**
- материалы, тенге	4 542 435
- оборудования, тенге	0
Налог (2 %)	163 664
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 346 840**
НДС (12 %)	1 001 621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 348 461**

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/15" Комитета уголовно-исолнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Семей, район Арматурного завода
БИН 000240000958
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Начальник учреждения
полковник юстиции
_____ Есенжолов М.Б.

Технадзор:
ТОО "ASDE"
РК, 071403, ВКО
г. Семей, ул. Красный пильщик, 36
РНН 182700231114
БИН 070540005596
ИИК KZ709650000070324523
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк" г. Семей
Код ОКПО 41088998

Директор
_____ Блинов И.Б.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Директор
_____ Маматов Р.Н.