**СПРАВКА № 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраль 2018 года**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)***

| Код | Код | Договор | | Источник финансированния | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| 4671509 | | 222 | 11.12.2017г. | местный | МБ | ТОО "Беки" | 17 |
| | Доп. соглашение №1 | | 21.12.2017г. | | | | |
| | Доп. соглашение №2 | | 07.02.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. Расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено с начала строительства | | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ № 2 от 22.02.2018 г. | 5372912,24 | 4797243,07 | 4684718,07 | 4684718,07 | | 112525,00 | 408746,00 | | 575669,17 | 5372912,24 |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате: | 5372912,24 | | | | | | | | | 5372912,24 |

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____А.А. Утебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

*Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

*070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30*
*БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит" св. по НДС 18001 № 0001514 от 12.12.2009 г.*

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

## Акт № 2

## приемки выполненных работ за февраль 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 22.02.2018г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **локальная смета № 1-1-1** | | | | | | | | | |
| | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные толщ. 5см. Разборка | 7,649 | 2086,15 | 843,2 | 15957 | 6450 | 7417 | 1,55 | 11,85595 |
| | | *м3 конструкции* | | 1242,95 | 365,23 | 9507 | 2794 | 60,3 | 0,3886 | 2,97240 |
| 2 | 11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании (БР 100.30.15). Разборка | 81 | 593,25 | – | 48053 | – | 28976 | 0,767 | 62,127 |
| | | *м* | | 593,25 | – | 48053 | – | 60,3 | – | – |
| 3 | 11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные толщ. 4 см. Разборка существующего покрытия беговой дорожки | 11,71 | 2086,19 | 843,22 | 24429 | 9874 | 11356 | 1,55 | 18,1505 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 конструкции* | | 1242,97 | 365,25 | 14555 | 4277 | 60,3 | 0,3886 | 4,55051 |
| 5 41-310104-0501 | Мусор строительный (от разборки бортовых камней и асфальтобетонных покрытий). Погрузка | 109,056 | 76 | | 8288 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 6 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную (от разборки металлического ограждения). Погрузка | 0,25 | 468 | | 117 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 7 41-020103-1015 | Перевозка строительных мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | 109,306 | 296,03 | | 32358 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 11-010207-0504 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | 45 | 454,27 | 347,53 | 20442 | 15639 | 5977 | 0,138 | 6,21 |
| | *дерево* | | 106,73 | 118 | 4803 | 5310 | 59,1 | 0,1103 | 4,9635 |
| 9 11-010207-1501 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) (клен, вяз, сирень, акация - 65м/68 шт.) | 0,0065 | 34769,23 | 34769,23 | 226 | 226 | 42 | – | – |
| | *га* | | – | 10923,08 | – | 71 | 59,1 | 10,2 | 0,0663 |
| 10 11-470116-0105 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Выкорчевка для дальнейшей пересадки (береза диаметром ствола 10-15см-3 шт., тополь диаметром ствола 5-12 см-2 шт., саженцы (ель, яблоня, береза, вяз -35 шт.) | 40 | 9487,13 | 255,98 | 379485 | 10239 | 141229 | 6,635 | 265,4 |
| | *шт.* | | 6162,98 | 97,18 | 246519 | 3887 | 56,4 | 0,078 | 3,12 |

**Локальная смета 2-1-1**

**Раздел 1 Земляные работы**

**1.1 Блок 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 286,11 | 96,54 | 87,88 | 27620 | 25144 | 6730 | 0,0115 | 3,29027 |
| | *м3 грунта* | | 8,65 | 31,15 | 2476 | 8911 | 59,1 | 0,025 | 7,15275 |
| 2 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 1032,44 | 122,42 | 111,43 | 126394 | 115049 | 30803 | 0,0146 | 15,07362 |
| | *м3 грунта* | | 10,99 | 39,49 | 11345 | 40775 | 59,1 | 0,0317 | 32,72835 |
| 3 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | 36,73 | 1494,75 | – | 54902 | – | 32447 | 1,848 | 67,87704 |
| | *м3 грунта* | | 1494,75 | – | 54902 | – | 59,1 | – | – |
| 4 11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 743,6 | 143,07 | 133,94 | 106384 | 99595 | 24550 | 0,013 | 9,6668 |
| | *м3 грунта* | | 9,02 | 46,84 | 6706 | 34833 | 59,1 | 0,0376 | 27,95936 |
| 5 41-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700; | 1264,12 | 125,89 | | 159140 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 6 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 743,6 | 16,14 | 13,53 | 12002 | 10061 | 3107 | 0,00332 | 2,46875 |
| | *м3 грунта* | | 2,5 | 4,57 | 1858 | 3399 | 59,1 | 0,00369 | 2,74388 |
| 7 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 286,11 | 22,95 | 22,95 | 6567 | 6567 | 1458 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 8,62 | – | 2467 | 59,1 | 0,00806 | 2,30605 |
| 8 11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | 933,64 | 26,83 | 26,83 | 25047 | 25047 | 5560 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 10,08 | – | 9408 | 59,1 | 0,00942 | 8,79489 |
| 9 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | 135,53 | 953,53 | – | 129232 | – | 76376 | 1,21 | 163,9913 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 953,53 | – | 129232 | – | 59,1 | – | – |
| 10 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 286,11 | 128,24 | 53,33 | 36692 | 15257 | 16791 | 0,108 | 30,89988 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 74,92 | 24,38 | 21435 | 6976 | 59,1 | 0,02625 | 7,51039 |
| 11 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 933,64 | 152,97 | 63,48 | 142818 | 59270 | 65394 | 0,129 | 120,43956 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 89,49 | 29,03 | 83548 | 27101 | 59,1 | 0,03125 | 29,17625 |
| **1.2 Блок 2** | | | | | | | | | |
| 12 11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 493,17 | 96,54 | 87,88 | 47610 | 43341 | 11601 | 0,0115 | 5,67146 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 8,66 | 31,15 | 4269 | 15361 | 59,1 | 0,025 | 12,32925 |
| 13 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 1136,67 | 122,42 | 111,43 | 139155 | 126664 | 33913 | 0,0146 | 16,59538 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 10,99 | 39,49 | 12491 | 44892 | 59,1 | 0,0317 | 36,03244 |
| 14 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | 133,93 | 134,67 | 122,58 | 18036 | 16417 | 4395 | 0,01606 | 2,15092 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 12,09 | 43,44 | 1619 | 5818 | 59,1 | 0,03487 | 4,67014 |
| 15 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | 52,09 | 1718,97 | – | 89541 | – | 52919 | 2,1252 | 110,70167 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 1718,97 | – | 89541 | – | 59,1 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1160,49 | 143,06 | 133,93 | 166024 | 155430 | 38313 | 0,013 | 15,08637 |
| | *м3 грунта* | | 9,02 | 46,84 | 10465 | 54363 | 59,1 | 0,0376 | 43,63442 |
| 17 41-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700; | 1972,833 | 125,89 | | 248360 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 18 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 1160,49 | 16,14 | 13,53 | 18731 | 15702 | 4849 | 0,00332 | 3,85283 |
| | *м3 грунта* | | 2,5 | 4,57 | 2900 | 5305 | 59,1 | 0,00369 | 4,28221 |
| 19 11-010205-1202 | Котлованы. Водоотлив | 186,02 | 1130,02 | 1130,02 | 210207 | 210207 | 84401 | – | – |
| | *м3 мокрого грунта* | | – | 767,72 | – | 142811 | 59,1 | 1,02 | 189,7404 |
| 20 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 493,17 | 22,95 | 22,95 | 11320 | 11320 | 2513 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 8,62 | – | 4252 | 59,1 | 0,00806 | 3,97495 |
| 21 11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | 1141,1 | 26,83 | 26,83 | 30612 | 30612 | 6795 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 10,08 | – | 11498 | 59,1 | 0,00942 | 10,74916 |
| 22 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | 181,59 | 953,53 | – | 173152 | – | 102332 | 1,21 | 219,7239 |
| | *м3 грунта* | | 953,53 | – | 173151 | – | 59,1 | – | – |
| 23 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 493,17 | 128,24 | 53,32 | 63246 | 26298 | 28943 | 0,108 | 53,26236 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 74,92 | 24,38 | 36948 | 12025 | 59,1 | 0,02625 | 12,94571 |
| 24 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 1141,1 | 152,97 | 63,48 | 174551 | 72439 | 79924 | 0,129 | 147,2019 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 89,49 | 29,03 | 102112 | 33123 | 59,1 | 0,03125 | 35,65938 |

**1.3 Переход**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11-010101-0314 | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 254,07 | 96,54 | 87,88 | 24527 | 22328 | 5976 | 0,0115 | 2,92181 |
| | *м3 грунта* | | 8,66 | 31,14 | 2199 | 7913 | 59,1 | 0,025 | 6,35175 |
| 26 | 11-010101-0315 | | | | | | | | |
| | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 166 | 122,42 | 111,43 | 20322 | 18498 | 4953 | 0,0146 | 2,4236 |
| | *м3 грунта* | | 10,99 | 39,49 | 1824 | 6556 | 59,1 | 0,0317 | 5,2622 |
| 27 | 11-010205-0302 | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | 8,09 | 1494,81 | – | 12093 | – | 7147 | 1,848 | 14,95032 |
| | *м3 грунта* | | 1494,81 | – | 12093 | – | 59,1 | – | – |
| 28 | 11-010102-0314 | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 33,61 | 143,08 | 133,95 | 4809 | 4502 | 1110 | 0,013 | 0,43693 |
| | *м3 грунта* | | 9,02 | 46,86 | 303 | 1575 | 59,1 | 0,0376 | 1,26374 |
| 29 | 41-020103-1005 | | | | | | | | |
| | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700; | 57,137 | 125,89 | | 7193 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 30 | 11-010102-0602 | | | | | | | | |
| | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 33,61 | 16,16 | 13,54 | 543 | 455 | 140 | 0,00332 | 0,11159 |
| | *м3 грунта* | | 2,5 | 4,55 | 84 | 153 | 59,1 | 0,00369 | 0,12402 |
| 31 | 11-010104-0402 | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 254,07 | 22,95 | 22,95 | 5832 | 5832 | 1294 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 8,62 | – | 2190 | 59,1 | 0,00806 | 2,0478 |
| 32 | 11-010104-0403 | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | 131,27 | 26,83 | 26,83 | 3522 | 3522 | 782 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 10,08 | – | 1323 | 59,1 | 0,00942 | 1,23656 |
| 33 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | 42,82 | 953,53 | – | 40830 | – | 24131 | 1,21 | 51,8122 |
| | *м3 грунта* | | 953,53 | – | 40830 | – | 59,1 | – | – |
| 34 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 254,07 | 128,24 | 53,32 | 32583 | 13548 | 14911 | 0,108 | 27,43956 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 74,92 | 24,38 | 19035 | 6195 | 59,1 | 0,02625 | 6,66934 |
| 35 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 131,27 | 152,97 | 63,48 | 20080 | 8333 | 9194 | 0,129 | 16,93383 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 89,49 | 29,02 | 11747 | 3810 | 59,1 | 0,03125 | 4,10219 |
| Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | |
| 2.1 Блок 1 | | | | | | | | | |
| 36 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство м3 | 18,43 | 18815,57 | 655,72 | 346771 | 12085 | 10588 | 1,35 | 24,8805 |
| | | | 1016,12 | 168,37 | 18727 | 3103 | 48,5 | 0,1813 | 3,34136 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого прямые затраты по акту** | **3265803** | **1494** |
| | | **518** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 175 278 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 195 951 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 512 475 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 408 746 | |
| - перевозка грузов, тенге | 455 456 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 989 337 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 4 255 140 | |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 180 418 | |
| Итого, тенге | 4 435 558 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 354 845 | |
| **Всего** | **4 790 403** | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 71 856 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 106 970 | |

| | |
|---|---|
| Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска | 112525 |
| **Итого по акту в текущих ценах** | **5 081 754** |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента** | 4797243,07 |
| НДС (12 %) | 575 669,17 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **5 372 912,24** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

_____ **А.А. Утебаев**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Беки"**

_____ **А. С. Сагадиев**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Руководитель**
**ТОО "Облжилкомхозстрой"**

_____ **Ж.А. Каребаева**