СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)***

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	20075136,90		17709821,37			214408,00	9652657,00		2150907,53	20075136,90
Акт выполненных работ № 3 от 27.03.2018 г.		13126986,30		13025103,30		101883,00	9243911,00		1575238,36	14702224,66
Погашение аванса										
Всего к оплате:										14702224,66

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ А.А. Утебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ А.С. Сагадиев

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит" св. по НДС 18001 № 0001514 от 12.12.2009 г.

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за март 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 27.03.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Блок 1									
37	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм1,Фм2,Фм2а,Фм7-Фм10) *м3*	53,9	24907,64 / 5216,05	1154,81 / 302,1	1342522 / 281145	62244 / 16283	144253 / 48,5	6,34 / 0,3229	341,726 / 17,40431
38	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,112	164059,75		18375				

39	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,9136	181491,53		165811			
		т							
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28 мм СТ РК 2591-2016	1,558	159237,76		248092			
		т							
41	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Фл)	70,7	22444,1	1237,44	1586798	87487	115392	3,6	254,52
		м3		3076,66	288,56	217520	20401	48,5	0,3064	21,66248
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,1075	164059,75		17636			
		т							
43	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,84	164059,75		137810			
		т							
44	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,3925	162888,83		63934			
		т							
45	21-050301-3201	Выпуски для стен-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	2,1252	162888,83		346171			
		т							
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2016	0,7575	159237,76		120623			
		т							
47	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки	8,6	21962,21	1237,33	188875	10641	14036	3,6	30,96
		м3		3076,63	288,6	26459	2482	48,5	0,3064	2,63504
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,111	164059,75		18211			

		т							
49 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,235	162888,83		38279				
		т							
50 11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	20	700,75	1,7	14015	34	5721	0,538	10,76
		м шва							
			459,8	0,85	9196	17	62,1	0,0009	0,018
51 11-120101-1001	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8	834,13	8,63	6673	69	3619	0,972	7,776
		м2 покрытия							
			799,63	2,5	6397	20	56,4	0,0027	0,0216
52 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,038	276995,5		10526				
		т							
53 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	428,2	744,47	10,94	318784	4684	42758	0,212	90,7784
		м2 поверхности							
			194,71	1,86	83375	795	50,8	0,002	0,8564
2.2 Блок 2									
54 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	26,3	18815,51	655,7	494848	17245	15109	1,35	35,505
		м3							
			1016,08	168,4	26723	4429	48,5	0,1813	4,76819
55 11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм6,Фм11,Фм12)	74,2	24907,64	1154,81	1848147	85687	198581	6,34	470,428
		м3							
			5216,05	302,09	387031	22415	48,5	0,3229	23,95918
56 11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (Фм3,Фм4,Фм5)	12,7	23091,97	958,66	293268	12175	25616	4,75	60,325
		м3							
			3907,95	250,87	49631	3186	48,5	0,2682	3,40614

57	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,161	164059,75		26414			
		т							
58	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1,48503	181491,53		269520			
		т							
59	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	3,362	159237,76		535357			
		25 *т*							
60	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Фл)	78,1	22444,12	1237,44	1752886	96644	127470	3,6	281,16
		м3		3076,67	288,57	240288	22537	48,5	0,3064	23,92984
61	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,11	164059,75		18047			
		т							
62	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,93	164059,75		152576			
		т							
63	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,4334	162888,83		70596			
		т							
64	21-050301-3201	Выпуски для стен-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	2,222	162888,83		361939			
		т							
65	21-050301-3202	Выпуски для диафрагм-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2016	1,0448	159237,76		166372			
		т							
66	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	585,5	744,47	10,94	435890	6405	58467	0,212	124,126

м2 поверхности	194,71	1,86	114004	1088	50,8	0,002	1,171

Итого прямые затраты по акту	**11068995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 441 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 243 911
- перевозка грузов, тенге	-
Накладные расходы I уровня, тенге	751 022
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 820 017
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	501 169
Итого, тенге	12 321 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	985 695
Всего	**13 306 881**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	199 603
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	297 143
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	101883
Итого по акту в текущих ценах	**13 905 510**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	13126986,30
НДС (12 %)	1 575 238,36
Всего по акту с учетом НДС	**14 702 224,66**

ЗАКАЗЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**	**ТЕХНАДЗОР:**
Заместитель руководителя	**Директор**	**Руководитель**
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	**ТОО "Беки"**	**ТОО "Облжилкомхозстрой"**
А.А. Утебаев	**А. С. Сагадиев**	**Ж.А. Каребаева**