СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1-13 апреля 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)***

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	58591006,90		52058717,01			254682,00	39822985,00		6277607,89	58591006,90
Акт выполненных работ № 4 от 13.04.2018 г.		34389169,64		34348895,64		40274,00	30170328,00		4126700,36	38515870,00
Погашение аванса										
Всего к оплате:										38515870,00

Заказчик:

Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____А.А. Утебаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"

_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит" св. по НДС 18001 № 0001514 от 12.12.2009 г.

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за период с 1-13 апреля 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 13.04.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 3 Стены подвала									
	3.1 Блок 1									
78	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	39,6	28114,97	1551,26	1113353	61430	153341	8,99	356,004
		м3		7589,62	394,42	300549	15619	48,5	0,4158	16,46568
79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,11	164059,75		18047				
		т								

80	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	2,5658	162888,83		417940				
		т								
3.2 Блок 2										
81	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	36,4	28114,97	1551,29	1023385	56467	140950	8,99	327,236
		м3		7589,62	394,42	276262	14357	48,5	0,4158	15,13512
82	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,12	164059,75		19687				
		т								
83	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	2,6824	162888,83		436933				
		т								
Раздел 4 Каркас										
4.1 Блок 1										
85	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	2,41176	164059,75		395673				
		т								
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	1,035	162888,83		168590				
		т								
88	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28 мм СТ РК 2591-2016	8,5536	159237,76		1362056				
		т								
91	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	9,0792	164059,75		1489531				
		т								

92	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	1,10794	162888,83	180471
		т			
93	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25до 28 мм СТ РК 2591-2016	42,82877	159237,76	6819957
		т			
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,03196	164059,75	5243
		т			
101	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,26005	164059,75	42664
		т			
102	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	16,96815	159237,76	2701970
		т			
104	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,04069	164059,75	6676
		т			
105	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 до 22 мм СТ РК 2591-2016	0,1826	159237,76	29077
		т			
4.2 Блок 2					
109	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015К=40,000;	2,4192	164059,75	396893
		т			
111	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015К=40,000;	1,2	162888,83	195467
		т			

112	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28 мм СТ РК 2591-2016К=40,000;	12,3704	159237,76	1969835
		m *			
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	11,7384	164059,75	1925799
		m			
116	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	1,33838	162888,83	218007
		m			
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28 мм СТ РК 2591-2016	46,43498	159237,76	7394202
		m			
120	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,03008	164059,75	4935
		m			
121	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,32406	164059,75	53165
		m			
122	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	15,32788	159237,76	2440777
		m			
124	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,03024	164059,75	4961
		m			
125	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 до 22 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	0,13502	159237,76	21500
		m			

126	21-050301-3202	Обрамление отверстий-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2016	0,05176	159237,76	8242	
		т				
		Итого прямые затраты по акту			**30865036**	**683**
						32
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			576 811	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			117 897	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			29 976	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			30 170 328	
		- перевозка грузов, тенге			-	
		Накладные расходы I уровня, тенге			294 291	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			31 159 327	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 321 155	
		Итого, тенге			32 480 482	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			2 598 439	
		Всего			**35 078 921**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			526 184	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			783 312	
		Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска			40274	
		Итого по акту в текущих ценах			**36 428 691**	
		Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента			34389169,64	
		НДС (12 %)			4 126 700,36	
		Всего по акту с учетом НДС			**38 515 870,00**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____**А.А. Утебаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____**А.С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____**Ж.А. Каребаева**