Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9** от **03.07.2019**

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,250**	**6621,56**	**1655**
			Накладные расходы			***2254,69***	***564***
			Сметная прибыль			***490,49***	***123***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,590**	**1807,92**	**1067**
			Сметная прибыль			***133,92***	***79***
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**25,000**	**1686,81**	**42170**
			Накладные расходы			***810,96***	***20274***
			Сметная прибыль			***124,95***	***3124***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**2,700**	**1807,92**	**4881**
			Сметная прибыль			*133,92*	*362*
5	**5**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**17,500**	**1242,56**	**21745**
			Накладные расходы			*597,39*	*10454*
			Сметная прибыль			*92,04*	*1611*
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,672**	**1807,92**	**1215**
			Сметная прибыль			*133,92*	*90*
7	**7**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующих мафов из металла**	**т**	**0,140**	**106620,13**	**14927**
			Накладные расходы			*37224,01*	*5211*
			Сметная прибыль			*7897,79*	*1106*
8	**8**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,140**	**1807,92**	**253**
			Сметная прибыль			*133,92*	*19*
			Раздел: Устройство бортового камня				
9	**9**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,161**	**482,75**	**78**
			Накладные расходы			*110,41*	*18*
			Сметная прибыль			*35,76*	*6*
10	**10**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**6,375**	**1807,92**	**11525**
			Сметная прибыль			*133,92*	*854*
11	**11**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,750**	**23,77**	**89**
			Накладные расходы			*5,90*	*22*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
12	**12**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,875**	**7247,20**	**6341**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1300*
			Сметная прибыль			*536,83*	*470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**25,000**	**3019,52**	**75488**
			Накладные расходы			*1147,01*	*28675*
			Сметная прибыль			*223,67*	*5592*
14	**14**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,075**	**46477,80**	**49964**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*3701*
			Раздел: Устройство поребрика				
15	**15**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,200**	**482,75**	**1545**
			Накладные расходы			*110,41*	*353*
			Сметная прибыль			*35,76*	*114*
16	**16**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**5,440**	**1807,92**	**9835**
			Сметная прибыль			*133,92*	*729*
17	**17**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,200**	**23,77**	**76**
			Накладные расходы			*5,90*	*19*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
18	**18**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,768**	**7247,20**	**5566**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1141*
			Сметная прибыль			*536,83*	*412*
19	**19**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**32,000**	**3019,52**	**96625**
			Накладные расходы			*1147,01*	*36704*
			Сметная прибыль			*223,67*	*7157*
20	**20**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,512**	**46477,80**	**23797**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1763*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
21	**21**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной**	**м3**	**5,000**	**5646,56**	**28233**
			Накладные расходы			*409,18*	*2046*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2091*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,027**	**125231,21**	**3381**
			Накладные расходы			*989,71*	*27*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*250*
23	**23**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**15,000**	**1411,02**	**21165**
			Накладные расходы			*60,68*	*910*
			Сметная прибыль			*104,52*	*1568*
24	**24**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**50,000**	**1482,09**	**74104**
			Накладные расходы			*60,68*	*3034*
			Сметная прибыль			*109,78*	*5489*
25	**25**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**100,000**	**158,22**	**15822**
			Накладные расходы			*0,34*	*34*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1172*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
26	**26**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,600**	**1159,19**	**4173**
			Накладные расходы			*330,32*	*1189*
			Сметная прибыль			*85,87*	*309*
27	**27**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,010**	**125231,21**	**1202**
			Накладные расходы			*989,71*	*10*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*89*
28	**28**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,708**	**15164,89**	**10737**
			Накладные расходы			*1154,98*	*818*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*795*
29	**29**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,000**	**1438,20**	**17258**
			Накладные расходы			*196,77*	*2361*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**12,000**	**904,36**	**10852**
			Накладные расходы			*126,08*	*1513*
			Сметная прибыль			*66,99*	*804*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	**31**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**5,580**	**482,75**	**2694**
			Накладные расходы			*110,41*	*616*
			Сметная прибыль			*35,76*	*200*
32	**32**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,486**	**1807,92**	**17150**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1270*
33	**33**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,580**	**23,77**	**133**
			Накладные расходы			*5,90*	*33*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
34	**34**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,400**	**88,80**	**480**
			Накладные расходы			*18,74*	*101*
			Сметная прибыль			*6,58*	*36*
35	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,400**	**5646,56**	**30491**
			Накладные расходы			*409,18*	*2210*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2259*
36	**36**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**18,000**	**951,64**	**17130**
			Накладные расходы			*105,33*	*1896*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1269*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,016	125231,21	2029
			Накладные расходы			*989,71*	*16*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*150*
38	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	18,000	1438,20	25888
			Накладные расходы			*196,77*	*3542*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1918*
39	39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	72,000	226,09	16278
			Накладные расходы			*31,52*	*2269*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1206*
40	40	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	18,000	1730,76	31154
			Накладные расходы			*577,89*	*10402*
			Сметная прибыль			*128,20*	*2308*
41	41	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	18,000	13577,14	244389
			Сметная прибыль			*1005,71*	*18103*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
42	42	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	м3 грунта	3,100	3749,60	11624
			Накладные расходы			*1453,33*	*4505*
			Сметная прибыль			*277,75*	*861*
43	43	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	5,425	275,40	1494
			Сметная прибыль			*20,40*	*111*
44	44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	5,425	1807,92	9808
			Сметная прибыль			*133,92*	*727*
45	45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,100	23,77	74
			Накладные расходы			*5,90*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,76*	*5*
46	**46**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3,000**	**88,80**	**266**
			Накладные расходы			*18,74*	*56*
			Сметная прибыль			*6,58*	*20*
47	**47**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21,000**	**8,22**	**173**
			Накладные расходы			*1,42*	*30*
			Сметная прибыль			*0,61*	*13*
48	**48**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,000**	**5646,56**	**16940**
			Накладные расходы			*409,18*	*1228*
			Сметная прибыль			*418,26*	*1255*
49	**49**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**10,000**	**951,64**	**9516**
			Накладные расходы			*105,33*	*1053*
			Сметная прибыль			*70,49*	*705*
50	**50**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,009**	**125231,21**	**1127**
			Накладные расходы			*989,71*	*9*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*83*
51	**51**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,000**	**1438,20**	**14382**
			Накладные расходы			*196,77*	*1968*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1065*
52	**52**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**40,000**	**226,09**	**9044**
			Накладные расходы			*31,52*	*1261*
			Сметная прибыль			*16,75*	*670*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**53**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок**	**м2 покрытия**	**10,000**	**1732,78**	**17328**
			Накладные расходы			*578,48*	*5785*
			Сметная прибыль			*128,35*	*1284*
54	**54**	**СТ**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**10,000**	**15187,50**	**151875**
			Сметная прибыль			*1125,00*	*11250*
			Раздел: Озеленение				
55	**55**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**156,000**	**680,19**	**106110**
			Накладные расходы			*228,68*	*35675*
			Сметная прибыль			*50,38*	*7860*
56	**56**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**15566,81**	**603992**
			Накладные расходы			*5674,92*	*220187*
			Сметная прибыль			*1153,10*	*44740*
57	**57**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2011,68**	**2012**
			Накладные расходы			*759,73*	*760*
			Сметная прибыль			*149,01*	*149*
58	**58**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**942,58**	**943**
			Накладные расходы			*219,22*	*219*
			Сметная прибыль			*69,82*	*70*
59	**59**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**134,09**	**134**
			Накладные расходы			*28,82*	*29*
			Сметная прибыль			*9,93*	*10*
60	**60**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
61	**61**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**62**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
63	**63**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**2,000**	**1394,47**	**2789**
			Накладные расходы			*582,16*	*1164*
			Сметная прибыль			*103,29*	*207*
64	**64**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**2,000**	**4662,83**	**9326**
			Накладные расходы			*1709,92*	*3420*
			Сметная прибыль			*345,39*	*691*
65	**65**	**Счет**	**Саженцы**	**шт**	**2,000**	**10714,29**	**21429**
66	**66**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**3,000**	**8958,21**	**26875**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
67	**67**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3,000**	**4559,29**	**13678**
			Накладные расходы			*1767,17*	*5302*
			Сметная прибыль			*337,73*	*1013*
68	**68**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**7681,90**	**207**
			Накладные расходы			*1485,46*	*40*
			Сметная прибыль			*569,03*	*15*
69	**69**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**20648,33**	**1673**
			Накладные расходы			*1355,70*	*110*
			Сметная прибыль			*1529,51*	*124*
70	**70**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**34677,91**	**369**
			Накладные расходы			*7240,52*	*77*
			Сметная прибыль			*2568,73*	*27*
71	**71**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**926,64**	**2780**
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	**72**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,103**	**275633,46**	**28419**
			Накладные расходы			*92047,02*	*9490*
			Сметная прибыль			*20417,29*	*2105*
73	**73**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,103**	**100961,75**	**10410**
			Накладные расходы			*35891,96*	*3701*
			Сметная прибыль			*7478,65*	*771*
74	**74**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,042**	**272097,36**	**11488**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
75	**75**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,058**	**283493,52**	**16516**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
76	**76**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**218435,40**	**1743**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
77	**77**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,000**	**251652,96**	**116**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
78	**78**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,335**	**686,35**	**916**
			Накладные расходы			*259,47*	*346*
			Сметная прибыль			*50,84*	*68*
79	**79**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,340**	**128,05**	**684**
			Накладные расходы			*30,71*	*164*
			Сметная прибыль			*9,48*	*51*
80	**80**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,680**	**103,70**	**1108**
			Накладные расходы			*18,04*	*193*
			Сметная прибыль			*7,68*	*82*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**81**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**55788,58**	**278943**
			Накладные расходы			*18795,65*	*93978*
			Сметная прибыль			*4132,49*	*20662*
82	**82**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**2,000**	**59375,00**	**118750**
83	**83**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**3,000**	**67857,14**	**203571**
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
84	**84**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
85	**85**	**2307-0106-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК"(60W) 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**49015,80**	**49016**
			Сметная прибыль			*3630,80*	*3631*
86	**86**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**551,63**	**2207**
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*
87	**87**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,005**	**139478,34**	**697**
			Накладные расходы			*48624,85*	*243*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*52*
88	**88**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,002**	**48144,24**	**96**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*7*
89	**89**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**192715,20**	**1349**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*100*
90	**90**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,097**	**426202,56**	**41342**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*3062*
91	**91**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**193,32**	**387**
			Сметная прибыль			*14,32*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**92**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**3,000**	**467,64**	**1403**
			Сметная прибыль			*34,64*	*104*
93	**93**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**42,12**	**84**
			Сметная прибыль			*3,12*	*6*
94	**94**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**520,56**	**1041**
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
95	**95**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3336,12**	**6672**
			Сметная прибыль			*247,12*	*494*
96	**96**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3753,00**	**3753**
			Сметная прибыль			*278,00*	*278*
97	**97**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**833,76**	**834**
			Сметная прибыль			*61,76*	*62*
98	**98**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**951,48**	**951**
			Сметная прибыль			*70,48*	*70*
99	**99**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1413,72**	**2827**
			Сметная прибыль			*104,72*	*209*
100	**100**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**757,08**	**1514**
			Сметная прибыль			*56,08*	*112*
101	**101**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1819,80**	**3640**
			Сметная прибыль			*134,80*	*270*
102	**102**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**9177,84**	**9178**
			Сметная прибыль			*679,84*	*680*
103	**103**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
104	**104**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
105	**105**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
106	**106**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
107	**107**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
108	**108**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
109	**109**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,008**	**536711,40**	**4508**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*334*
110	**110**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
111	**111**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
112	**112**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,100**	**32592,69**	**3259**
			Накладные расходы			*5948,33*	*595*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*241*
113	**113**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,100**	**5411,24**	**541**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1278,82*	*128*
			Сметная прибыль			*400,83*	*40*
114	**114**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,400**	**8844,26**	**3538**
			Накладные расходы			*1708,28*	*683*
			Сметная прибыль			*655,13*	*262*
			ИТОГО:				**2868282**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**549185**
			Сметная прибыль				**187002**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**34370,00**	**2902652**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3047483**
			Итого с НДС		**12 %**	**365698,00**	**3413181**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)