Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова. 12**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7** от **02.07.2019**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№ 9**

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-180101-1204 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | м3 конструкции | 0,52 | 4019,28 | 1347,3 | 2090 | 701 | 0 | 1226 | 3581 |
| | | | | | 2671,98 | 602,08 | 1389 | 313 | | 265 | |
| 2 | С341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 1,2272 | 79 | | 97 | | | 8 | 105 |
| 3 | С341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 1,2272 | 1697 | | 2083 | | | 167 | 2249 |
| 4 | Е11-270302-0201 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 52 | 784,64 | 0 | 40801 | 0 | 0 | 44065 | 91656 |
| | | | | | 784,64 | 0 | 40801 | 0 | | 6789 | |
| 5 | С341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | т | 5,616 | 504 | | 2830 | | | 226 | 3057 |
| 6 | С341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 5,616 | 1697 | | 9530 | | | 762 | 10293 |
| 7 | Е11-270302-0202 | **Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика** | м | 10 | 578 | 0 | 5780 | 0 | 0 | 6242 | 12984 |
| | | | | | 578 | 0 | 5780 | 0 | | 962 | |
| 8 | С341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | т | 0,384 | 504 | | 194 | | | 15 | 209 |
| 9 | С341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 0,384 | 1697 | | 652 | | | 52 | 704 |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 64056,81 |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010205-0102 | **Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.** | м3 грунта | 0,40635 | 2109,24 | 0 | 857 | 0 | 0 | 617 | 1592 |
| | | | | | 2109,24 | 0 | 857 | 0 | | 118 | |
| 11 | С341-310104-0401 | **Разработанный грунт. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 16,5375 | 261 | | 4316 | | | 345 | 4662 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 16,065 | 1697 | | 27262 | | | | 29443 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 2181 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 9,45 | 16,48 | 13,79 | 156 | 130 | 1 | 58 | 231 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 25 | 56 | | 17 | |
| 14 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 6,3 | 6343,24 | 1617,14 | 39962 | 10188 | 24098 | 9774 | 53716 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 5676 | 4834 | | 3979 | |
| 15 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | | 63 | 1821,05 | 30,07 | 114726 | 1894 | 43658 | 75564 | 205514 |
| | | | м бортового камня | | 1098 | 12,59 | 69174 | 793 | | 15223 | |
| 16 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 2,709 | 29213 | | 79138 | | 79138 | | 85469 |
| | | | м3 | | | | | | | 6331 | |
| 17 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | | 7 | 2109,24 | 0 | 14765 | 0 | 0 | 10631 | 27427 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 14765 | 0 | | 2032 | |
| 18 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 11,9 | 261 | | 3106 | | | | 3354 |
| | | | т | | | | | | | 248 | |
| 19 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 11,9 | 1697 | | 20194 | | | | 21810 |
| | | | т | | | | | | | 1616 | |
| 20 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 7 | 16,48 | 13,79 | 115 | 97 | 0 | 43 | 171 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 18 | 42 | | 13 | |
| 21 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 2,8 | 6343,24 | 1617,14 | 17761 | 4528 | 10710 | 4344 | 23874 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 2523 | 2148 | | 1768 | |
| 22 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | | 70 | 1821,05 | 30,07 | 127473 | 2105 | 48509 | 83960 | 228348 |
| | | | м поребрика | | 1098 | 12,59 | 76860 | 881 | | 16915 | |
| 23 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 1,12 | 29213 | | 32719 | | 32719 | | 35336 |
| | | | м3 | | | | | | | 2617 | |
| | | Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика | | | | | | | | | 482551,12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой | | 3,4 | 5575,23 | 1040,63 | 18956 | 3538 | 14917 | 1454 | 22042 |
| | | | м3 | | 147,31 | 248,57 | 501 | 845 | | 1633 | |
| 25 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,051 | 123912,86 | 1819,75 | 6320 | 93 | 6227 | 53 | 6882 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 49 | | 510 | |
| 26 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | | 10,2 | 1242,56 | 44,07 | 12674 | 449 | 11720 | 647 | 14387 |
| | | | м2 покрытия /кз аб/ | | 49,51 | 9,21 | 505 | 94 | | 1066 | |
| 27 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | | 34 | 1329,9 | 44,07 | 45216 | 1498 | 42035 | 2156 | 51163 |
| | | | м2 покрытия | | 49,51 | 9,21 | 1683 | 313 | | 3790 | |
| 28 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | | 68 | 147,5 | 1,46 | 10030 | 99 | 9924 | 24 | 10858 |
| | | | м2 покрытия | | 0,1 | 0,23 | 7 | 15 | | 804 | |
| | | Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | 93195,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-270701-0201 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 6 | 828,84 | 127,48 | 4973 | 765 | 2553 | 2071 | 7608 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 43,82 | 1655 | 263 | | 564 | |
| 30 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,016 | 123912,86 | 1819,75 | 1983 | 29 | 1953 | 17 | 2159 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 15 | | 160 | |
| 31 | Е11-270301-0402 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | | 1,18 | 12805 | 969,68 | 15110 | 1144 | 13076 | 1424 | 17856 |
| | | | т смеси | | 754,03 | 363,18 | 890 | 429 | | 1323 | |
| 32 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 20 | 1188,99 | 2,86 | 23780 | 57 | 19935 | 4114 | 30125 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 3787 | 22 | | 2231 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | | 20 | 743,68 | 0 | 14874 | 0 | 12433 | 2636 | 18910 |
| | | | м2 покрытия | | 122,03 | 0 | 2441 | 0 | | 1401 | |
| | | Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | 60719 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 3,64 | 2742,01 | 0 | 9981 | 0 | 0 | 7186 | 18541 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 9981 | 0 | | 1373 | |
| 35 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 6,188 | 261 | | 1615 | | | | 1744 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 129 | |
| 36 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 6,188 | 1697 | | 10501 | | | | 11341 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 840 | |
| 37 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3,64 | 16,48 | 13,79 | 60 | 50 | 0 | 22 | 89 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 10 | 22 | | 7 | |
| 38 | Е11-270701-0201 | Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 14 | 696,37 | 136,62 | 9749 | 1913 | 3975 | 4866 | 15785 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 3861 | 644 | | 1169 | |
| 39 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | | 14 | 931,15 | 136,62 | 13036 | 1913 | 7262 | 4866 | 19334 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 3861 | 644 | | 1432 | |
| 40 | Е11-270701-0201 | Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 14 | 507,5 | 136,62 | 7105 | 1913 | 1331 | 4866 | 12929 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 3861 | 644 | | 958 | |
| 41 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 14 | 1318,88 | 128,54 | 18464 | 1800 | 115 | 16071 | 37299 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 16550 | 547 | | 2763 | |
| 42 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 14 | 3315 | | 46410 | | 46410 | | 50123 |
| | | | м2 | | | | | | | 3713 | |
| | | Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров | | | | | | | | | 116921,46 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 30,38 | 2234,23 | 0 | 67876 | 0 | 0 | 48871 | 126086 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 67876 | 0 | | 9340 | |
| 44 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 51,646 | 261 | | 13480 | | | | 14558 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 1078 | |
| 45 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 51,646 | 1697 | | 87643 | | | | 94655 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 7011 | |
| 46 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 30,38 | 16,48 | 13,79 | 501 | 419 | 2 | 187 | 743 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 80 | 180 | | 55 | |
| 47 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 29,4 | 157,91 | 70,53 | 4642 | 2074 | 0 | 2617 | 7840 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 87,37 | 36,25 | 2569 | 1066 | | 581 | |
| 48 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 29,4 | 5575,23 | 1040,63 | 163912 | 30595 | 128986 | 12570 | 190600 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 4331 | 7308 | | 14119 | |
| 49 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 98 | 892,33 | 189,65 | 87448 | 18586 | 65434 | 10783 | 106090 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 3428 | 6556 | | 7859 | |
| 50 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,245 | 123912,86 | 1819,75 | 30359 | 446 | 29913 | 253 | 33061 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 234 | | 2449 | |
| 51 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 98 | 1188,99 | 2,86 | 116521 | 281 | 97683 | 20157 | 147612 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 18557 | 106 | | 10934 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 392 | 185,92 | 0 | 72881 | 0 | 60922 | 12916 | 92660 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 11959 | 0 | | 6864 | |
| 53 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 98 | 1052,28 | 4,94 | 103123 | 484 | 39935 | 59176 | 175284 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 62704 | 249 | | 12984 | |
| 54 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 98 | 12822,86 | | 1256640 | | 1256640 | | 1357171 |
| | | | м2 | | | | | | | 100531 | |
| | | Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 2005026,03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 7. Озеленение | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | | 80 | 415,57 | 9,78 | 33246 | 783 | 10932 | 19132 | 56568 |
| | | | м2 | | 269,14 | 2,62 | 21531 | 210 | | 4190 | |
| 56 | ССЗН 03-2-1 | Кроны деревьев. Обрезка и прореживание | | 3 | 8294,64 | 0 | 24884 | 0 | 0 | 0 | 26875 |
| | | | 1 дерево | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1991 | |
| 57 | С341-310104-0601 | Погрузка спиленных ветвей. Погрузка | | 0,45 | 536 | | 241 | | | | 260 |
| | | | т | | | | | | | 19 | |
| 58 | С341-010104-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 0,45 | 837 | | 377 | | | | 407 |
| | | | т | | | | | | | 30 | |
| 59 | С341-310104-0602 | Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка | | 0,45 | 366 | | 165 | | | | 178 |
| | | | т | | | | | | | 13 | |
| | | Итого по разделу: 7. Озеленение | | | | | | | | | 58912,23 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | |
| 60 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 15 | 2563,6 | 0 | 38454 | 0 | 0 | 27687 | 71432 |
| | | | яма | | 2563,6 | 0 | 38454 | 0 | | 5291 | |
| 61 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,135 | 6343,24 | 1617,14 | 856 | 218 | 516 | 209 | 1151 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 122 | 104 | | 85 | |
| 62 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | | 0,405 | 20965,32 | 1097,63 | 8491 | 445 | 7518 | 573 | 9790 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 529 | 101 | | 725 | |
| 63 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | | 0,05325 | 25354,71 | 12073,5 | 1350 | 643 | 317 | 403 | 1893 |
| | | | т конструкций | | 7332,36 | 3633,08 | 390 | 193 | | 140 | |
| 64 | С123-010201-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 15 | 809 | | 12135 | | 12135 | | 13106 |
| | | | м | | | | | | | 971 | |
| 65 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | | 0,51552 | 169148,1 | 38277,14 | 87199 | 19733 | 2681 | 49571 | 147712 |
| | | | т конструкций | | 125671 | 13688,54 | 64786 | 7057 | | 10942 | |
| 66 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | | 0,51552 | 59952,04 | 2469,65 | 30906 | 1273 | 1862 | 19339 | 54266 |
| | | | т конструкций | | 53869,6 | 499,15 | 27771 | 257 | | 4020 | |
| 67 | С121-050206-0901 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,21111 | 249771 | | 52729 | | 52729 | | 56947 |
| | | | т | | | | | | | 4218 | |
| 68 | С121-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,2913 | 262471 | | 76458 | | 76458 | | 82574 |
| | | | т | | | | | | | 6117 | |
| 69 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0399 | 198797 | | 7932 | | 7932 | | 8567 |
| | | | т | | | | | | | 635 | |
| 70 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,00231 | 224711 | | 519 | | 519 | | 561 |
| | | | т | | | | | | | 42 | |
| 71 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 6,675 | 393,04 | 0 | 2624 | 0 | 0 | 1810 | 4788 |
| | | | м2 | | 393,04 | 0 | 2624 | 0 | | 355 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 26,7 | 87,89 | 2,27 | 2347 | 61 | 1051 | 857 | 3460 |
| | | | м2 | | 46,26 | 0,28 | 1235 | 7 | | 256 | |
| 73 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 53,4 | 92,87 | 1,62 | 4959 | 87 | 3429 | 1006 | 6443 |
| | | | м2 | | 27,03 | 0,28 | 1443 | 15 | | 477 | |
| | | Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | 326959,66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | |
| 74 | Ц13-370102-0102 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | | 4 | 34263,85 | 870,56 | 137055 | 3482 | 5221 | 78531 | 232833 |
| | | | шт. | | 32088 | 96,67 | 128352 | 387 | | 17247 | |
| 75 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | | 2 | 58009,29 | | 116019 | | | | 116019 |
| | | | шт | | | | | | 116019 | | |
| | | Отпускная цена | | | 58009 | | 116019 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *116019* | | | | |
| 76 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | | 2 | 78610,71 | | 157221 | | | | 157221 |
| | | | шт | | | | | | 157221 | | |
| | | Отпускная цена | | | 78611 | | 157221 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *157221* | | | | |
| | | Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | 410295,39 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 10. Наружнее освещение | | | | | | | | | |
| 77 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 15 | 330,6 | 146,83 | 4959 | 2202 | 685 | 2007 | 7524 |
| | | | м кабеля | | 138,1 | 47,76 | 2072 | 716 | | 557 | |
| 78 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | | 0,045 | 36143,74 | 14082,11 | 1626 | 634 | 57 | 970 | 2804 |
| | | | 1км | | 20801,2 | 6131,64 | 936 | 276 | | 208 | |
| 79 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,00204 | 75193 | | 153 | | 153 | | 166 |
| | | | км | | | | | | | 12 | |
| 80 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,01326 | 162997 | | 2161 | | 2161 | | 2334 |
| | | | км | | | | | | | 173 | |
| 81 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | | 0,04635 | 394639 | | 18292 | | 18292 | | 19755 |
| | | | км | | | | | | | 1463 | |
| 82 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | | 1 | 11596,5 | 6308,19 | 11597 | 6308 | 1130 | 4714 | 17615 |
| | | | шт. | | 4158,6 | 2388,42 | 4159 | 2388 | | 1305 | |
| 83 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | | 1 | 67857,14 | | 67857 | | 67857 | | 73286 |
| | | | шт | | | | | | | 5429 | |
| 84 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | | 1 | 11037,97 | 5953,19 | 11038 | 5953 | 284 | 5085 | 17413 |
| | | | шт. | | 4801,28 | 2261,58 | 4801 | 2262 | | 1290 | |
| 85 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,008018 | 586028 | | 4699 | | 4699 | | 5075 |
| | | | т | | | | | | | 376 | |
| 86 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | | 1 | 34870,26 | 11134,38 | 34870 | 11134 | 4614 | 18901 | 58073 |
| | | | опора | | 19121,6 | 4505,24 | 19122 | 4505 | | 4302 | |
| 87 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | | 32958 |
| | | | т | | | | | | | 2441 | |
| 88 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | | 4451 |
| | | | м3 | | | | | | | 330 | |
| 89 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | | 0,04 | 6198,34 | 1617,14 | 248 | 65 | 147 | 62 | 335 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 36 | 31 | | 25 | |
| 90 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | 0,15 | 3672,69 | 952,39 | 551 | 143 | 284 | 174 | 783 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 основания | | 826,8 | 422,01 | 124 | 63 | | 58 | |
| 91 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 178 | | 534 | | 534 | 43 | 577 |
| 92 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 4 | 406 | | 1624 | | 1624 | 130 | 1754 |
| 93 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 39 | | 468 | | 468 | 37 | 505 |
| 94 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 361 | | 1444 | | 1444 | 116 | 1560 |
| 95 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3089 | | 6178 | | 6178 | 494 | 6672 |
| 96 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | 278 | 3753 |
| 97 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 772 | | 772 | | 772 | 62 | 834 |
| 98 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 662 | | 662 | | 662 | 53 | 715 |
| 99 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1309 | | 3927 | | 3927 | 314 | 4241 |
| 100 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 869 | | 1738 | | 1738 | 139 | 1877 |
| 101 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1967 | | 3934 | | 3934 | 315 | 4249 |
| 102 | С124-040207-5512 | Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт | шт. | 1 | 8498 | | 8498 | | 8498 | 680 | 9178 |
| | | Итого по разделу: 10. Наружнее освещение | | | | | | | | | 225943,08 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3844580 | 140949 | 2463769 | 687558 | 4872858 |
| | | | | | | | 757452 | 47884 | 273240 | 340714 | |
| | | В том числе : | | | | | | | 273240 | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 62095 | | | | 4934951 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | | | | | | | | | 5181186 |
| | | НДС | | | 12 % | | 621742 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5802928 |

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оснанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)