СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	188512492,77		166994260,68			1320465,00	114605975,00		20197767,09	188512492,77
Акт выполненных работ № 8 за июль 2018 г.		38982050,41		38543335,41		438715,00	22406245,00		4677846,05	43659896,46
Погашение аванса										
Всего к оплате:										43659896,46

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____Танекенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"

_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 16.07.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 Переход								
67	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,2	18815,31	655,63	60209	2098	1838	1,35	4,32
		м3		1015,94	168,44	3251	539	48,5	0,1813	0,58016
68	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Фм12,Фм13)К=8,000;	14,4	24907,57	1154,72	358669	16628	38538	6,34	91,296
		м3		5216,04	302,01	75111	4349	48,5	0,3229	4,64976

72	11-070501-0102								
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1730,8	781,6	17308	7816	5354	0,668	6,68
	шт. сборных конструкций		563,9	298,2	5639	2982	62,1	0,2801	2,801
73	11-070501-0103								
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	20	2608,65	1237,8	52173	24756	15990	0,937	18,74
	шт. сборных конструкций		810,55	476,9	16211	9538	62,1	0,4482	8,964
76	11-060401-0101								
	Монолитные заделки бетонные. Устройство	2,5	19754	785,6	49385	1964	3396	3,06	7,65
	м3		2583,2	217,6	6458	544	48,5	0,2287	0,57175
77	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	138,04	744,48	10,94	102768	1510	13784	0,212	29,26448
	м2 поверхности		194,71	1,85	26878	256	50,8	0,002	0,27608

Раздел 4 Каркас

4.1 Блок 1

84	11-060501-0104								
	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1-К4)	18,82	34103,48	3727,71	641827	70156	88759	10,4	195,728
	м3		8779,99	944,17	165239	17769	48,5	1,0068	18,947976
86	11-060301-0601								
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,259	14861,84	698,55	3849	181	1771	16,88	4,37192
	т		13887,92	211,59	3597	55	48,5	0,17	0,04403
89	11-060301-0407								
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02226	328571,43	887,24	7314	20	2058	198	4,40748
	т		173472,6	381,85	3862	382	48,5	0,36	0,0080136
90	11-060701-0102								
	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	46,35	40691	3807,1	1886028	176459	289821	14,4	667,44
	м3		11997,07	895,48	556064	41505	48,5	0,9585	44,426475
98	11-070107-0104								
	Установка (Узел 4)К=6,000;	0,31287	388444,08	4606,55	121532	1441	6194	31,4	9,824118
	т стальных элементов		30930,58	947,68	9677	297	62,1	1,02	0,3191274

99	11-060601-0209	Диафрагмы железобетонные (Дж1-4,7). Устройство	23,223	34021,01	3178,84	790070	73822	104470	10,1	234,5523
		м3		8526,72	748,67	198016	17386	48,5	0,8027	18,641102
4.2 Блок 2										
108	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1)К=40,000;	21,6	34103,46	3727,71	736635	80519	101871	10,4	224,64
		м3		8779,99	944,19	189648	20395	48,5	1,0068	21,74688
110	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=40,000;	0,3	14861,67	699,17	4459	210	2051	16,88	615,42877
		т		13887,5	211,67	4166	64	48,5	0,17	0,051
113	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=40,000;	0,0212	328573,11	884,43	6966	19	1788	198	4,1976
		т		173478,77	389,15	3678	8	48,5	0,36	0,007632
114	11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	59,74	40690,99	3807,1	2430880	227436	373547	14,4	860,256
		м3		11997,07	895,48	716705	53496	48,5	0,9585	57,26079
118	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,58731	328571,79	887,1	192973	521	49522	198	116,28738
		т		173473,97	382,25	101883	224	48,5	0,36	0,2114316
119	11-060601-0209	Диафрагмы железобетонные (Дж5,Дж5-1,Дж6). Устройство	52,161	34021,03	3178,84	1774571	165811	234650	10,1	526,8261
		м3		8526,72	748,67	444762	39051	48,5	0,8027	41,869635
4.3 Переход										
129	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1-К3)	14,88	34103,49	3727,76	507460	55469	70177	10,4	154,752
		м3		8779,97	944,09	130646	14048	48,5	1,0068	14,98118

131	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=10,000;	0,15	14860	700	2229	105	1026	16,88	2,532
		т		13886,67	213,33	2083	32	48,5	0,17	0,0255
134	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=10,000;	0,0424	328584,91	896,23	13932	38	3575	198	8,3952
		т		173466,98	377,36	7355	16	48,5	0,36	0,01526
135	11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	23,301	40690,87	3807,05	948138	88708	145698	14,4	335,5344
		м3		11997,08	895,46	279544	20865	48,5	0,9585	22,33401
141	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,16712	328572,28	885,59	54911	148	14092	198	33,08976
		т		173474,15	382,96	28991	64	48,5	0,36	0,06016
142	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-820К=2,000;	10,4	69,04	0,87	718	9	106	0,0213	0,22152
		м2		18,65	0,19	194	2	54,2	0,0002	0,00208

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Блок 1

210	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	160,855	33229,65	1102,32	5345155	177314	546691	8,06	1296,4913
		м3		6715,03	292,51	1080146	47052	48,5	0,3117	50,138504
211	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2274	164059,75		37307				
		т								
212	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	9,4979	14862,15	699,22	141159	6641	64948	16,88	160,32455
		т		13887,52	211,79	131902	2012	48,5	0,17	1,614643

213	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	2,4093	162888,83		392448				
		т								
214	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	4,91	162888,83		799784				
		т								
215	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,5185	159237,76		82565				
		т								
216	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,6601	159237,76		264351				
	6.2 Блок 2									
231	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	196,095	33229,65	1102,32	6516168	216159	666460	8,06	1580,5257
		м3		6715,03	292,51	1316784	57360	48,5	0,3117	61,122812
232	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,5395	164059,75		88510				
		т								
233	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	19,2302	14862,14	699,23	285802	13446	131499	16,88	324,60578
		т		13887,52	211,8	267060	4073	48,5	0,17	3,269134
234	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	5,5635	162888,83		906232				
		т								
235	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	12,391	162888,83		2018355				
		т								

236	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,2759	159237,76		203171				
		т								
237	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	2,1315	159237,76		339415				
		т								
	6.3 Переход									
252	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	28,8	33229,62	1102,29	957013	31746	97881	8,06	232,128
		м3		6715,03	292,5	193393	8424	48,5	0,3117	8,97696
253	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1066	164059,75		17489				
		т								
254	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,45018	14862,12	699,38	51277	2413	23593	16,88	58,23904
		т		13887,39	211,87	47914	731	48,5	0,17	0,58653
255	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,0395	162888,83		169323				
		т								
256	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	2,41068	162888,83		392673				
		т								
257	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство	14	3620,36	36,14	50685	506	5242	0,724	10,136
		м деформационных швов		656,93	6,93	9197	97	56,4	0,0069	0,0966
258	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	0,27	194370,83		52480				

Итого прямые затраты по акту	**29876368**		**7819 385**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 026 054		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 444 069		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363 615	6 389 670	8203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 406 245		
- перевозка грузов, тенге	-		
Накладные расходы I уровня, тенге	3 106 391		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 982 759		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 398 469		
Итого, тенге	34 381 227		
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 750 498		
Всего	**37 131 726**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	556 976		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	829 151		
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	438 715		
Итого по акту в текущих ценах	**38 956 568**		
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	38982050,41		
НДС (12 %)	4 677 846,05		
Всего по акту с учетом НДС	**43 659 896,46**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

К.А. Танекенов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

А.С. Сагадиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Ж.А. Каребаева