Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 01 Августа 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наиме-нован	код	наименование	код
		Договор №8 от 14.06.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	14 886 976,00	6 910 925,00							829 311,00	7 740 236,00

Заказчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"

Директор _____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление фундаментов								
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0045	42125,85	428,85	190	2	289,00	1
					37980,00	162,00	171	1	0,99	0
2.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	11,00	11421,23	397,46	125634	4372	21,56	237
					2647,80	149,40	29126	1643	0,92	10
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0033	68200,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,00	67700,00	--	203100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	110,00	201,60	3,82	22176	420	0,21	23
					34,36	1,44	3780	158	0,01	1

Итого по разделу: Усиление фундаментов 351327

Раздел: Усиление стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	432,00	119,28	57,07	51529	24655	0,46	198
					62,21	21,57	26874	9317	0,13	57
7.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	1132,00	230,10	110,94	260469	125580	0,88	992
					119,16	41,90	134889	47435	0,26	290
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,27	42125,85	428,85	11467	117	289,00	79
					37980,00	162,00	10339	44	0,99	0
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	65000,00	--	17694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	704,00	36,48	1,19	25681	838	0,26	181
					34,78	0,45	24482	317	0,00	2
11.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	704,00	346,21	4,92	243729	3464	1,32	931
					177,61	1,87	125035	1316	0,01	8
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,56	41200,00	--	64437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	65900,00	--	34927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен								709933
		Раздел: Плита перекрытия								
14.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	70,00	8500,26	301,37	595018	21096	9,27	649
					1356,88	113,85	94982	7970	0,56	39
15.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,00	69000,00	--	69000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класс А-III, d 12 мм	т	8,50	52400,00	--	445400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плита перекрытия								1109418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2170679	180543		3291
							449678	68201		406

Накладные расходы :

На общестроительные работы	478639
Всего накладных расходов:	478639
Итого с накладными	2649318

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2649318
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6775417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6910925
Налог на добавленную стоимость, 12 %	829311
Итого с НДС	7740236

ПРИНЯЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

СДАЛ:

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за 02 Ноября 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2014г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	31 659 279,00	4 607 599,11							552 911,89	5 160 511,00

Заказчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"

Директор _____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен	м3	4,17	11043,88	185,63	46053	774	20,90	87
					3003,57	69,75	12525	291	0,42	2
2.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	631,00	254,44	2,03	160552	1281	0,15	93
					20,91	0,77	13195	486	0,00	3
		Итого по разделу: Фасад								206605
		Раздел: Полы на отм.0.000								
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,50	350,43	66,01	8936	1683	1,55	40
					180,09	24,93	4592	636	0,15	4
4.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,01	3777,00	--	98240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы на отм.0.000								107176
		Раздел: Л-1 и Л-1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	246,70	157,89	9,95	38953	2455	0,41	101
					48,02	3,74	11848	923	0,02	6
		Итого по разделу: Л-1 и Л-1.1								38953
		Раздел: Кг-2								
6.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	140,40	157,89	9,95	22168	1397	0,41	57
					48,02	3,74	6743	525	0,02	3
		Итого по разделу: Кг-2								22168
		Раздел: Л-2								
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	378,30	157,89	9,95	59732	3764	0,41	155
					48,02	3,74	18167	1415	0,02	9
8.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщиной слоя 5 мм	м2	378,30	359,59	2,61	136034	987	0,36	136
					42,99	0,97	16264	367	0,00	2
9.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщиной слоя	м2	378,30	134,44	1,06	50860	401	0,04	16
					5,70	0,36	2158	136	0,00	1
		Итого по разделу: Л-2								246626
		Раздел: ЛМ-1								
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,00	157,89	9,95	8211	517	0,41	21
					48,02	3,74	2497	194	0,02	1
		Итого по разделу: ЛМ-1								8211
		Раздел: Пандус								
11.	Е0106-13-5	Устройство бетонного пандуса из бетона В15 М-200	м3	6,50	5254,67	321,86	34155	2092	5,21	34
					771,28	121,59	5013	790	0,59	4
12.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,35	68200,00	--	23734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,60	207,71	4,77	2617	60	0,24	3
					39,52	1,80	498	23	0,01	0
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,70	157,89	9,95	1689	106	0,41	4
					48,02	3,74	514	40	0,02	0
		Итого по разделу: Пандус								62196
		Раздел: Перегородки								
15.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	51,00	1767,08	22,79	90121	1162	3,14	160
					420,21	8,62	21431	440	0,05	3
		Итого по разделу: Перегородки								90121
		Раздел: Отделочные работы								
16.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	645,00	713,07	2,86	459932	1845	1,87	1209
					259,48	0,94	167363	606	0,01	4
		Итого по разделу: Отделочные работы								459932
		Раздел: Р-2 2шт								
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	264,93	18,15	0,05	4807	13	0,03	8
					5,35	0,02	1416	5	0,00	0
18.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	264,93	21,84	0,02	5787	5	0,03	8
					5,35	--	1416	--	--	--
19.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	240,64	779,93	4,92	187683	1184	1,15	277
					177,61	1,87	42739	450	0,01	2
		Итого по разделу: Р-2 2шт								198277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1440264	19727		2410
							328379	7327		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	326069
Всего накладных расходов:	326069
Итого с накладными	1766333

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1766333
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4517254
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4607599
Налог на добавленную стоимость, 12 %	552912
Итого с НДС	5160511

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

Расценки соответствуют
доп. работы отсутствуют

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 03 Октября 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2014г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	26 498 768,00	2 701 297,32							324 155,68	3 025 453,00

Заказчик: ТОО "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"

Директор_____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен	м3	27,38	11043,88	185,63	302348	5082	20,90	572
					3003,57	69,75	82229	1910	0,42	12
2.	Е0115-64-3	Оштукатуривание поверхностей фасада ШВ	м2	547,54	195,36	3,43	106966	1878	0,52	287
					67,83	1,31	37141	717	0,01	4
		Итого по разделу: Фасад								409314
		Раздел: Полы на отм.0.000								
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	230,00	123,37	--	28376	--	1,12	257
					123,37	--	28376	--	--	--
4.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	234,60	630,00	--	147798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы на отм.0.000								176174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы на отм.3.700								
5.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	36,00	4470,20	261,86	160927	9427	3,96	142
					459,54	99,00	16543	3564	0,60	22
		Итого по разделу: Полы на отм.3.700								160927
		Раздел: Усиление рамами								
6.	Е0106-1-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,40	5386,62	112,36	39861	831	6,34	47
					939,78	42,44	6954	314	0,21	2
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,74	65900,00	--	48502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,60	201,60	3,82	6774	128	0,21	7
					34,36	1,44	1155	48	0,01	0
9.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	32,00	230,10	110,94	7363	3550	0,88	28
					119,16	41,90	3813	1341	0,26	8
10.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,08	47930,06	536,06	3739	42	289,00	23
					43677,00	202,50	3407	16	0,99	0
11.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,08	54600,00	--	4259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление рамами								110498

ИТОГО:

	856913	20938	1363
	179618	7910	48

Накладные расходы :

На общестроительные работы 178636

Всего накладных расходов: 178636

Итого с накладными 1035548

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1035548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1035548		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2648330		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52967		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2701297		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						324156		
		Итого с НДС						3025453		

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

Расценки верны.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 Июля 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2014г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	7 146 740,00	6 381 017,86							765 722,14	7 146 740,00

Заказчик: ТОО "Сункар"
Руководитель _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"
Директор _____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар» Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	228,00	93,30	8,45	21273	1926	0,70	159
					84,86	1,34	19347	305	0,01	3
2.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	454,00	13,90	0,74	6312	338	0,11	52
					13,16	0,11	5975	51	0,00	1
3.	E0157-2-7	Разборка покрытия из тротуарной плитки и гранита на главном входе	1м2	86,00	93,30	8,45	8024	727	0,70	60
					84,86	1,34	7298	115	0,01	1
4.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	454,00	41,06	3,91	18643	1776	0,34	153
					37,15	0,66	16867	301	0,01	4
5.	E0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	645,00	35,96	3,78	23194	2436	0,29	186
					32,18	0,63	20759	408	0,01	5
6.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	1704,00	26,30	--	44808	--	0,23	389
					26,30	--	44808	--	--	--
7.	E0162-36-4	Очистка стен от водоэмульсионной краски	м2	234,00	29,63	--	6934	--	0,26	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29,63	--	6934	--	--	--
8.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски	м2	220,00	20,56	--	4523	--	0,18	39
					20,56	--	4523	--	--	--
9.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и цоколя	м2	631,00	26,30	--	16593	--	0,23	144
					26,30	--	16593	--	--	--
10.	Е0153-2-1	Разборка кирпичных тумб	м3	15,00	3919,31	1504,79	58790	22572	21,24	319
					2414,52	430,47	36218	6457	2,91	44
11.	Е0152-1-4	Разборка бутобетона по периметру холла	м3	6,30	2080,07	1055,87	13104	6652	8,07	51
					1024,20	410,15	6452	2584	2,82	18
12.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	138,18	216,72	19,02	29946	2629	1,65	229
					197,70	7,18	27318	993	0,04	6
13.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	46,59	126,70	19,02	5903	886	0,91	42
					107,68	7,18	5017	335	0,04	2
		Итого по разделу: Общестроительные работы								258049

ИТОГО:

	258047	39944	1882
	218109	11549	84

Накладные расходы :

На общестроительные работы 238246

Всего накладных расходов: 238246
Итого с накладными 496293

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 496293

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 1269220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 25384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1294614
Налог на добавленную стоимость, 12 % 155354
Итого с НДС 1449968

ПРИНЯЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

СДАЛ:

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление фундаментов								
1.	E0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружние стены	м3	202,00	776,39	0,03	156830	6	6,10	1232
					725,40	0,01	146531	2	0,00	0
2.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости/воды/	отверст.	600,00	140,79	70,52	84473	42315	0,45	272
					68,04	41,63	40824	24979	0,08	49
3.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,05	42125,85	428,85	2296	23	289,00	16
					37980,00	162,00	2070	9	0,99	0
4.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	20,00	11421,23	397,46	228425	7949	21,56	431
					2647,80	149,40	52956	2988	0,92	18
5.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	68200,00	--	11822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,50	67700,00	--	169250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	200,00	201,60	3,82	40320	764	0,21	42
					34,36	1,44	6872	288	0,01	1
		Итого по разделу: Усиление фундаментов								693415
		Раздел: Усиление стен								
8.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	500,00	119,28	57,07	59640	28536	0,46	229
					62,21	21,57	31104	10784	0,13	66
9.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	800,00	230,10	110,94	184077	88749	0,88	701
					119,16	41,90	95328	33523	0,26	205
10.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,37	42125,85	428,85	15689	160	289,00	108
					37980,00	162,00	14145	60	0,99	0
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,37	65000,00	--	24208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	800,00	36,48	1,19	29182	952	0,26	205
					34,78	0,45	27821	360	0,00	2
13.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	800,00	346,21	4,92	276965	3936	1,32	1058
					177,61	1,87	142085	1496	0,01	9
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,40	41200,00	--	57680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,40	65900,00	--	26360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен								673801
		ИТОГО:					1367217	173391		4294
							559736	74489		351
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	582667
Всего накладных расходов:	582667
Итого с накладными	1949884
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1949884
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4986671
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99733
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5086404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	610368
Итого с НДС	5696772

ПРИНЯЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

СДАЛ:

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 Августа 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2014г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	23 473 315,00	7 666 374,11							919 964,89	8 586 339,00

Заказчик: ТОО "Сункар"
Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"
Директор _____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	631,00	111,36	1,19	70267	751	0,26	162
					34,78	0,45	21944	284	0,00	2
2.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	631,00	678,85	4,92	428352	3105	1,32	834
					177,61	1,87	112069	1180	0,01	7
		Итого по разделу: Фасад								498619
		Раздел: Полы на отм.0.000								
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	80,00	123,37	--	9870	--	1,12	89
					123,37	--	9870	--	--	--
4.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	81,60	630,00	--	51408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы на отм.0.000								61278
		Раздел: Отделка помещений								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	м2	865,00	314,80	3,94	272303	3408	0,64	551
					93,94	1,49	81259	1289	0,01	8
6.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	м2	1938,00	288,16	3,43	558449	6647	0,52	1015
					67,83	1,31	131458	2539	0,01	15
		Итого по разделу: Отделка помещений								830752
		Раздел: Плита перекрытия								
7.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	84,60	8500,26	301,37	719122	25496	9,27	784
					1356,88	113,85	114792	9632	0,56	47
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,41	69000,00	--	28271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класс А-III, d 12 мм	т	6,50	52400,00	--	340600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плита перекрытия								1087993

ИТОГО:

2478642	39409	3435
471392	14924	79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	460279
Всего накладных расходов:	460279
Итого с накладными	2938921

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2938921
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7516053
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150321
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7666374
Налог на добавленную стоимость, 12 %	919965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 8586339

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы". **Дополнительные работы**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 Декабря 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2016г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	4 483 714,00	4 003 316,07							480 397,93	4 483 714,00

Заказчик: ТОО "Сункар"
Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"
Директор _____ Эминов А.М.

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Сункар»

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы. **Дополнительные работы.**

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0155-2-1	Разборка деревянных перегородок каркасных	м2	77,00	239,61	20,31	18450	1564	1,95	150
					219,30	3,44	16886	265	0,04	3
		Итого по разделу: Демонтажные работы								18450
		Раздел: Двери								
2.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,35	357,49	102,53	10135	2907	1,03	29
					139,52	35,67	3955	1011	0,17	5
		Итого по разделу: Двери								10135
		Раздел: Фасад								
3.	E0115-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	631,00	186,58	1,68	117729	1061	0,66	415
					99,10	0,37	62534	233	0,00	2
4.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	4483,53	327,33	1883	137	13,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1738,80	123,75	730	52	0,75	0
5.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,42	64100,00	--	26922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								146535
		Раздел: Перегородки и элементы усиления								
6.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	109,00	1767,08	22,79	192611	2484	3,14	342
					420,21	8,62	45803	940	0,05	6
7.	Е0115-37-9	Обшивка ригелей гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	40,37	725,67	2,86	29295	115	1,87	76
					259,48	0,94	10475	38	0,01	0
8.	Е0110-88-4	Обшивка швеллера в два слоя и изоляцией	м2	45,00	1767,08	22,79	79518	1026	3,14	141
					420,21	8,62	18909	388	0,05	2
9.	Е0115-37-9	Обшивка коробов гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	86,00	725,67	2,86	62408	246	1,87	161
					259,48	0,94	22315	81	0,01	0
10.	Е0153-21-4	Заделка проемов кирпичом	м3	4,40	6165,09	305,59	27126	1345	7,71	34
					960,48	103,36	4226	455	0,50	2
		Итого по разделу: Перегородки и элементы усиления								390959
		Раздел: Отделочные работы								
11.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков	м2	139,00	314,80	3,94	43757	548	0,64	88
					93,94	1,49	13058	207	0,01	1
12.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	114,00	243,26	2,33	27732	266	0,56	64
					74,73	0,88	8519	100	0,01	1
13.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	834,00	122,96	1,88	102545	1568	0,54	449
					72,04	0,72	60078	600	0,00	4
14.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	6,00	849,47	2,10	5097	13	2,30	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			306,36	0,79	1838	5	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								179131
		Раздел: Полы								
15.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,80	4470,20	261,86	25927	1519	3,96	23
					459,54	99,00	2665	574	0,60	3
		Итого по разделу: Полы								25927
		Раздел: Л-1 и Л-1.1								
16.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построеных условиях из плит керамогранитных	м2	46,00	1469,36	30,36	67590	1397	0,92	42
					122,22	7,46	5622	343	0,05	2
		Итого по разделу: Л-1 и Л-1.1								67590
		Раздел: Л-2								
17.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построеных условиях из плит керамогранитных	м2	33,40	1469,36	30,36	49077	1014	0,92	31
					122,22	7,46	4082	249	0,05	2
		Итого по разделу: Л-2								49077
		Раздел: Плинтуса								
18.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	150,00	768,66	1,30	115299	194	0,26	40
					35,52	0,67	5328	100	0,00	1
19.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	335,00	100,62	0,16	33709	54	0,10	35
					14,89	0,07	4987	23	0,00	0
		Итого по разделу: Плинтуса								149007
		Раздел: Ограждение								
20.	СПрайс	Устройство ограждений из	м	38,00	4483,57	--	170376	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нержавеющей стали ОГ-1			--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	100,96	87,81	0,07	8865	7	0,42	43
					55,48	0,02	5601	2	0,00	0
		ОТМОСТКА								
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной ТОЛЩ.15см	м2	28,00	117,51	17,83	3290	499	0,05	1
					5,90	5,07	165	142	0,02	1
23.	Е0106-1-20	Устройство бетонной отмостки	м3	2,80	4743,12	311,32	13281	872	3,24	9
					405,72	117,61	1136	329	0,72	2
		Итого по разделу: Ограждение								195812

ИТОГО:

	1232622	18833	2193
	298912	6137	37

Накладные расходы :

На общестроительные работы	302058
Всего накладных расходов:	302058
Итого с накладными	1534680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1534680
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3924820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78496
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4003316
Налог на добавленную стоимость, 12 %	480398
Итого с НДС	4483714

ПРИНЯЛ:

Нач.участка:

СДАЛ:

Объемы проверены, расценки верны

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 Декабря 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2016г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	38 152 544,00	2 578 592,86							309 431,14	2 888 024,00

Заказчик: ТОО "Сункар"
Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"
Директор _____ Эминов А.М.

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Сункар»

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Л-1 и Л-1.1								
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	201,00	748,05	4,90	150358	985	0,44	88
					53,82	1,85	10818	372	0,01	2
		Итого по разделу: Л-1 и Л-1.1								150358
		Раздел: Л-2								
2.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	267,00	748,05	4,90	199729	1308	0,44	117
					53,82	1,85	14370	494	0,01	3
		Итого по разделу: Л-2								199729
		Раздел: ЛМ-1								
3.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	38,00	544,39	2,96	20687	112	0,22	8
					36,44	0,92	1385	35	0,01	0
		Итого по разделу: ЛМ-1								20687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка помещений								
4.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	865,00	243,26	2,33	210421	2015	0,56	487
					74,73	0,88	64643	761	0,01	5
5.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1104,00	228,13	2,10	251853	2318	0,45	495
					59,83	0,79	66050	872	0,00	5
		Итого по разделу: Отделка помещений								462274
ИТОГО:							833048	6739		1196
							157266	2534		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155461
Всего накладных расходов:	155461
Итого с накладными	988509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	988509
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2528032
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2578593
Налог на добавленную стоимость, 12 %	309431
Итого с НДС	2888024

ПРИНЯЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

СДАЛ:

Объемы проверены, расценки верны

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО "Сункар"
Исполнитель: ТОО "Када-А"

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 61 , расположенной по адресу: ул. Толстого,20 в Турксибском районе города Алматы"

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 Ноября 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №8 от 14.06.2016г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	35 264 520,00	3 218 965,18							386 275,82	3 605 241,00

Заказчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Исполнитель: ТОО "Када-А"

Директор _____ Эминов А.М.

Заказчик ТОО «Сункар»

Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №8 от 14.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №61 в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кг-2								
1.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построеных условиях из плит керамогранитных	м2	140,40	1469,36	30,36	206298	4262	0,92	129
					122,22	7,46	17160	1047	0,05	7
		Итого по разделу: Кг-2								206298
		Раздел: Лестница								
2.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построеных условиях из плит керамогранитных	м2	77,60	1469,36	30,36	114022	2356	0,92	71
					122,22	7,46	9484	579	0,05	4
3.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами	м2	67,86	2268,36	6,79	153931	461	6,33	429
					993,60	2,57	67426	174	0,02	1
		Итого по разделу: Лестница								267953
		Раздел: Покрытия крылец и пандуса								
4.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	85,80	157,89	9,95	13547	854	0,41	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					48,02	3,74	4120	321	0,02	2
5.	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	85,80	6604,95	16,93	566705	1453	5,11	438
					647,91	6,35	55591	545	0,04	3
		Итого по разделу: Покрытия крылец и пандуса								580252
		Раздел: Пандус								
6.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построеных условиях из плит керамогранитных	м2	10,70	1469,36	30,36	15722	325	0,92	10
					122,22	7,46	1308	80	0,05	1
		Итого по разделу: Пандус								15722

ИТОГО:

	1070225	9710	1113
	155089	2746	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163772
Всего накладных расходов:	163772
Итого с накладными	1233997

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1233997
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3155848
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63117
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3218965
Налог на добавленную стоимость, 12 %	386276
Итого с НДС	3605241

ПРИНЯЛ:

НАЧ.УЧАСТКА:

СДАЛ: