СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	239358672,47		212201758,41			1511342,00	148368542,00		25645572,06	239358672,47
Акт выполненных работ № 9 за август 2018 г.		45398374,73		45207497,73		190877,00	33762567,00		5447804,97	50846179,70
Погашение аванса										
Всего к оплате:										50846179,70

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____Танекенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"

_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за август 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 25.08.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4 Каркас								
		4.1 Блок 1								
90	11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	13,243	40691	3807,1	538871	50417	82807	14,4	190,6992
		м3		11997,07	895,48	158877	11859	48,5	0,9585	12,693416
96	21-060801-0401	Балка БМ1К=3,000;	6,12813	345871,6		2119546				
		т								
99	11-060601-0209	Диафрагмы железобетонные (Дж1-4,7). Устройство	6,635	34021,01	3178,84	225729	21092	29848	10,1	67,0135

		м3		8526,72	748,67	56575	4967	48,5	0,8027	5,3259145

Раздел 5 Стены и перегородки

5.1 Блок 1

143	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	87,48	23601,86	1441	2064691	126059	178302	4,54	397,1592
		м3 кладки		3640,67	371,54	318486	32502	51	0,4	34,992
144	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	27,59	23473,57	1441,01	647636	39757	54436	4,38	120,8442
		м3 кладки		3512,37	371,55	96906	10251	50,8	0,4	11,036
148	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,328	35388,21	2657,52	11607	872	1836	13,1	4,2968
		м3		10913,62	626,02	3580	205	48,5	0,6699	0,2197272
149	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,00682	164059,75		1119				
		т								
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,05217	162888,83		8498				
		т								
151	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2016	0,00342	159237,76		545				
		т								
152	11-090402-0101	Стойки Ст1. МонтажК=29,000;	0,60446	44189	14164,24	26710	8562	10149	25,3	15,292838
		т конструкций		24570,83	2999,94	14852	1813	60,9	2,778	1,6791899
154	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016К=29,000;	0,00947	163604,39		1549				
		т								
155	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 150х8 мм, ГОСТ 535-2005К=29,000;	0,02726	259320,03		7069				
		т								

156 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89К=29,000;	0,00377	194370,83		733				
	т								
157 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015К=29,000;	0,05065	164059,75		8310				
	т								
5.2 Блок 2									
167 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	188,3	23601,85	1441	4444228	271340	383794	4,54	854,882
	м3 кладки								
			3640,67	371,54	685538	69961	50,8	0,4	75,32
172 11-090402-0101	Стойки Ст1. МонтажК=26,000;	0,54193	44186,79	14164,89	23946	7676	9099	25,3	13,710829
	т конструкций								
			24570,36	2999,79	13315	1626	60,9	2,778	1,5054815
173 21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=26,000;	0,4602	180725,82		83170				
	т								
174 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016К=26,000;	0,00849	163604,39		1389				
	т								
175 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 150х8 мм, ГОСТ 535-2005К=26,000;	0,02444	259320,03		6338				
	т								
176 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ	0,00338	194370,83		657				
	т								
177 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015К=26,000;	0,04541	164059,75		7450				
	т								
5.3 Схемы усиления №1-17-1,19,20,25 (Блок 1)									

186 11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	1,82916	201332,85	24251,75	368270	44360	164299	179,48	328,29764
	т		169201,16	7614,24	309496	13928	50,8	6,45	11,798082
189 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Зд1	0,40621	401686,31	4747,1	163169	1928	10851	42,7	17,345167
	т стальных элементов		42060,82	956,8	17086	389	62,1	1,03	0,4183963
190 11-090402-0101	Стойки Ст3,Ст4,Ст5. Монтаж	0,41371	298031,65	14163,59	123299	5860	6946	25,3	10,466863
	т конструкций		24570,96	2999,66	10165	1241	60,9	2,778	1,1492864
191 11-090302-0301	Металлоперемычки. Монтаж	0,03432	428855,87	14452,21	14718	496	1078	56,5	1,93908
	т конструкций		47698,14	3885	1637	133	60,9	3,608	0,1238266
192 21-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,00007	500449,41		35				
	т								
193 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,13142	308415,98	1412,81	40532	186	3251	56,4	7,412088
	т металлических изделий		48200,38	502,22	6334	66	50,8	0,54	0,0709668

5.4 Схемы усиления №1-13 (Блок 2)

194 11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	4,55893	201332,62	24251,65	917861	110562	409493	179,48	818,23676
	т		169201,2	7614,21	771376	34713	50,8	6,45	29,405099
197 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=606,000;	1,12918	401687,36	4747,1	453577	5360	30165	42,7	48,215986
	т стальных элементов		42061,2	956,74	47495	1080	62,1	1,03	1,1630554
198 11-090402-0101	Стойки Ст1-Ст2. Монтаж	0,38927	298034,77	14164,24	116016	5514	6536	25,3	9,848531
	т конструкций		24570,99	2999,66	9565	1168	60,9	2,778	1,0813921
199 11-090302-0301	Металлоперемычки. Монтаж	0,08448	428862,85	14445,23	36230	1220	2654	56,5	4,77312
	т конструкций								

				47699,65	3886,52	4030	328	60,9	3,608	0,3048038
200	21-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,00016	500449,41		80				
		т								
201	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,28529	308413,56	1411,41	87987	403	7058	56,4	16,090356
		т металлических изделий								
				48200,68	501,24	13751	143	50,8	0,54	0,1540566
Раздел 6 Перекрытие										
6.1 Блок 1										
210	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	25,836	33229,65	1102,32	858521	28480	87808	8,06	208,23816
		м3								
				6715,03	292,51	173490	7557	48,5	0,3117	8,0530812
Раздел 12 Наружная отделка										
12.0.										
535	21-060903-2601	Система крепления фиброцементных плит горизонтально-вертикальная оцинкованная	2230,21	5370,38		11977075				
		м2								
536	22-030101-0102	Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 ммК=1,050;	2341,7205	5046,76		11818101				
		м2								
		Итого прямые затраты по акту				**37205264**				**3135196**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 712 554				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				730 143				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				193 931		2 906 485		3331
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				33 762 567				
		- перевозка грузов, тенге				-				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 480 412				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				38 685 675				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 640 273				
		Итого, тенге				40 325 948				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 226 076				
		Всего				**43 552 024**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	653 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	972 517
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	190 877
Итого по акту в текущих ценах	**45 368 698**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	45398374,73
НДС (12 %)	5 447 804,97
Всего по акту с учетом НДС	**50 846 179,70**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____**К.А. Танекенов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____**А. С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____**Ж.А. Каребаева**