Справка КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Реал-Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.Ауэзова, 213

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		8	19.03.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за июль 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.Ауэзова, 213	**1 214 286**	**1 214 286**							**145 714**	**1 360 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Жумабаева Г.Е.
ТОО "Кокшетау Реал-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Кирилов В.Ю.
Директор ТОО "Kokshe Building Service"

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Реал-Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома расположенному по адресу г.Кокшетау ул.Ауэзова, 213

Акт

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу г.Кокшетау ул.Ауэзова, 213

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
		м трубопровода	46	2733,39	30,78	125736	1416	12909	0,555	25,53
				452,2	12,43	20801	572	60,4	0,0142	0,6532
2	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	34	2244,88	23,18	76326	788	7784	0,433	14,722
				369,62	9,44	12567	321	60,4	0,0108	0,3672
3	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	46	1828,67	13,22	84119	608	8138	0,337	15,502
				287,67	5,24	13233	241	60,4	0,0059	0,2714
4	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	80	53,91	1,98	4313	158	2497	0,0501	4,008

	м трубопровода								
			51,68	–	4134	–	60,4	–	–
5 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	46	53,91	1,98	2480	91	1436	0,0501	2,3046
	м трубопровода								
			51,67	–	2377	–	60,4	–	–
6 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,87512	62,76	1,13	557	10	135	0,0295	0,26182
	м2								
			27,83	0,23	247	2	54,2	0,0002	0,00178
7 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,12	61,45	0,84	1175	16	180	0,0213	0,40726
	м2								
			17,15	0,21	328	4	54,2	0,0002	0,00382
8 11-260101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	0,455	27197,8	991,21	12375	451	4228	18,85	8,57675
	м3 изоляции								
			16331,87	470,33	7431	214	55,3	0,55	0,25025
9 21-110103-0101	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	0,455	4881,67		2221				
	м3								
10 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00036	941666,67	291666,67	339	105	90	312,7	0,11257
	т фасонных частей								
			308333,33	94444,44	111	34	62,1	94,3	0,03395
11 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2802,5	212,5	5605	425	2574	2,6	5,2
	шт.								
			2093,5	37	4187	74	60,4	0,04	0,08
12 23-040102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	2	15402,7		30805				
	шт.								
13 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	543	47	1086	94	561	0,46	0,92
	фланец								
			452	–	904	–	62,1	–	–

14	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	*шт*	2	1395,48		2791			
15	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	*шт*	12	1545,75 / 1183,67	78,5 / 8,5	18549 / 14204	942 / 102	8641 / 60,4	1,47 / 0,01	17,64 / 0,12
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	*шт*	6	1563,67 / 1183,67	96,5 / 17	9382 / 7102	579 / 102	4351 / 60,4	1,47 / 0,02	8,82 / 0,12
17	23-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	*шт*	12	735,54		8826				
18	23-040905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	*шт*	6	2915,02		17490				
19	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*	246,946	511,02		126194				
20	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	*м трубопровода*	275	1828,67 / 287,68	13,22 / 5,24	502885 / 79112	3636 / 1441	48654 / 60,4	0,337 / 0,0059	92,675 / 1,6225
21	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	*м трубопровода*	275	53,91 / 51,68	1,97 / –	14825 / 14212	542 / –	8584 / 60,4	0,0501 / –	13,7775 / –
22	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	27,58	62,69 / 27,85	1,02 / 0,15	1729 / 768	28 / 4	418 / 54,2	0,0295 / 0,0002	0,81361 / 0,00552

23 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,168	61,43	0,83	3389	46	518	0,0213	1,17508
				17,15	0,18	946	10	54,2	0,0002	0,01103
	Всего прямые затраты					**1053197**				**212**
										4
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					182 664				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 935				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 121				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					860 598				
	Накладные расходы I уровня, тенге					111 698				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 164 895				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					49 392				
	Итого, тенге					1 214 286				
	Всего					**1 214 286**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**1 214 286**				
	НДС (12 %)					145 714				
	Всего по акту с учетом НДС					**1 360 000**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Жумабаева Г.Е.**
ТОО "Кокшетау Реал-Строй"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Кирилов В.Ю.**
Директор ТОО "Kokshe Building Service"