Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16, 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16, 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№ 7

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,33	4019,28 / 2671,98	1347,3 / 602,08	1326 / 882	445 / 199	0	778 / 168	2273
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,7788	79		62			5	66
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,7788	1697		1322			106	1427
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	33	784,64 / 784,64	0 / 0	25893 / 25893	0 / 0	0	27965 / 4309	58166
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	3,564	504		1796			144	1940
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,564	1697		6048			484	6532
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									36447,03
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,774	2109,24 / 2109,24	0 / 0	1633 / 1633	0 / 0	0	1175 / 225	3033
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,5	261		8222			658	8879
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,6	1697		51928			4154	56082
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		18	16,48	13,79	297	248	1	111	440

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	47	107		33	
11	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	12	6343,24	1617,14	76119	19406	45901	18618	102316
					901	767,26	10812	9207		7579	
12	E11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	120	1821,05	30,07	218526	3608	83158	143932	391455
					1098	12,59	131760	1511		28997	
13	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,16	29213		150739		150739		162798
14	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,9	2109,24	0	12445	0	0	12059	
					2109,24	0	12445	0		8960	23117
15	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	10,03	261		2618			1712	
											2827
16	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	10,03	1697		17021			209	
											18383
17	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,9	16,48	13,79	97	81	0	1362	
					2,63	5,94	16	35		36	144
18	E11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,36	6343,24	1617,14	14970	3816	9027	11	
					901	767,26	2126	1811		3661	20122
19	E11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	59	1821,05	30,07	107442	1774	40886	1491	
					1098	12,59	64782	743		70767	192465
20	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,944	29213		27577		27577	14257	
											29783
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								2206	
											689632,07
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
22	C121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
23	E11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	41	
					988,47	77,34	988	77		1055	2374
24	E11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	176	
					1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
25	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	278	
											26196
26	C341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	
											34
27	C341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	
											34
28	C341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	
											39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки								3	
											27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	E11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	15,6	5575,23	1040,63	86974	16234	68442	6670	101135
					147,31	248,57	2298	3878		7491	
30	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,234	123912,86	1819,75	28996	426	28570	242	31576
					0	957	0	224		2339	
31	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		46,8	1242,56	44,07	58152	2062	53772	2968	66009

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2317	431		4890	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	156	1329,9	44,07	207464	6875	192865	9894	234746
					49,51	9,21	7724	1437		17389	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	312	147,5	1,46	46019	455	45533	110	49819
					0,1	0,23	31	71		3690	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									427603,35
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	4,5	828,84	127,48	3730	574	1915	1553	5706
					275,81	43,82	1241	197		423	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	123912,86	1819,75	1487	22	1465	12	1619
					0	957	0	11		120	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,885	12805	969,68	11332	858	9807	1068	13392
					754,03	363,18	667	321		992	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15	1188,99	2,86	17835	43	14952	3085	22594
					189,36	1,09	2840	16		1674	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	15	743,68	0	11155	0	9325	1977	14183
					122,03	0	1830	0		1051	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									45539,25
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
					2742,01	0	7129	0		981	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,42	261		1154				1246
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,42	1697		7501			92	8101
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6	16,48	13,79	43	36	0	600	64
					2,63	5,94	7	15		16	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10	696,37	136,62	6964	1366	2839	5	11275
					275,81	46,03	2758	460		3476	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10	931,15	136,62	9311	1366	5187	835	13810
					275,81	46,03	2758	460		3476	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10	507,5	136,62	5075	1366	951	1023	9235
					275,81	46,03	2758	460		3476	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1318,88	128,54	13189	1285	82	684	26642
					1182,16	39,08	11822	391		11480	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	3315		33150		33150	1973	35802
										2652	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									83515,33
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	36,27	2234,23 2234,23	0 0	81036 81036	0 0	0	58346 11150	150532
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	61,659	261		16093			1287	17380
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	61,659	1697		104635			8371	113006
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,27	16,48 2,63	13,79 5,94	598 95	500 215	2	224 66	887
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35,1	64,62 0	64,62 27,2	2268 0	2268 955	0	687 236	3192
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,1	5575,23 147,31	1040,63 248,57	195690 5171	36526 8725	153994	15007 16856	227553
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	117	892,33 34,98	189,65 66,9	104403 4093	22189 7828	78121	12874 9382	126659
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2925	123912,86 0	1819,75 957	36245 0	532 280	35712	302 2924	39471
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	117	1188,99 189,36	2,86 1,09	139112 22155	335 127	116622	24065 13054	176231
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	468	185,92 30,51	0 0	87011 14278	0 0	72733	15420 8194	110625
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	117	1052,28 639,84	4,94 2,54	123117 74861	578 297	47678	70649 15501	209267
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	117	12822,86		1500274		1500274		1620296
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								120022	2390481,13
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,06	2234,23 2234,23	0 0	18008 18008	0 0	0	12966 2478	33451
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,702	261		3576			286	3862
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	13,702	1697		23252			1860	25112
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,06	16,48 2,63	13,79 5,94	133 21	111 48	0	50 15	197

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,8	64,62	64,62	504	504	0	153	709
					0	27,2	0	212		53	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,8	5575,23	1040,63	43487	8117	34221	3335	50567
					147,31	248,57	1149	1939		3746	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	26	892,33	189,65	23201	4931	17360	2861	28146
					34,98	66,9	909	1739		2085	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,065	123912,86	1819,75	8054	118	7936	67	8771
					0	957	0	62		650	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26	1188,99	2,86	30914	74	25916	5348	39162
					189,36	1,09	4923	28		2901	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	104	185,92	0	19336	0	16163	3427	24583
					30,51	0	3173	0		1821	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	26	1052,28	4,94	27359	128	10595	15700	46504
					639,84	2,54	16636	66		3445	
71	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	26	14343,75		372938		372938		402773
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								29835	570761,24
		Раздел: 9. Озеленение									
72	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	500	415,57	9,78	207786	4891	68325	119576	353551
					269,14	2,62	134570	1312		26189	
73	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5	8294,64	0	41473	0	0	0	44791
					0	0	0	0		3318	
74	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	536		402				434
										32	
75	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837		628				678
										50	
76	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366		275				296
		Итого по разделу: 9. Озеленение								22	250563,41
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
77	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	12	2563,6	0	30763	0	0	22150	57146
					2563,6	0	30763	0		4233	
78	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
					901	767,26	97	83		68	
79	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,324	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
					1305,45	250,38	423	81		580	
80	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0426	25354,71	12073,5	1080	514	253	322	1515

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		7332,36	3633,08	312	155		112	
81	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	809		9708		9708	777	10485
82	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,412416	169148,1	38277,14	69759	15786	2145	39657	118170
					125671	13688,54	51829	5645		8753	
83	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,412416	59952,04	2469,65	24725	1019	1490	15472	43412
					53869,6	499,15	22217	206		3216	
84	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,168888	249771		42183		42183	3375	45558
85	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23304	262471		61166		61166	4893	66060
86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	198797		6346		6346	508	6853
87	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001848	224711		415		415	33	448
88	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,34	393,04	0	2099	0	0	1448	3831
					393,04	0	2099	0		284	
89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,36	87,89	2,27	1877	48	841	686	2768
					46,26	0,28	988	6		205	
90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,72	92,87	1,62	3967	69	2743	805	5154
					27,03	0,28	1155	12		382	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									261567,73
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
91	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
92	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
93	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				410295,39
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
94	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
95	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,021	36143,74	14082,11	759	296	26	452	1308
					20801,2	6131,64	437	129		97	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
97	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	162997		831		831	67	898
98	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02163	394639		8536		8536	683	9219
99	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
100	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
101	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
102	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
103	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
104	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
105	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
106	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
107	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
108	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	178		890		890	71	961
109	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	406		1218		1218	97	1315
110	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	39		273		273	22	295
111	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
112	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
113	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
114	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
115	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
117	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
118	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
119	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
120	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
121	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
122	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
123	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
124	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
125	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									211876,47
		ИТОГО:					5406275	190907	3705911	884441	6772102
		В том числе :					948106	62287	273240	481404	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		87735				
		Итого с зимними удорожаниями									6859842
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7202121
		НДС			12 %		864255				
		Итого с НДС									8066376

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)