СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	300180164,83		266012947,30			2005057,00	182203171,00		32162160,53	300180164,83
Акт выполненных работ № 11 за октябрь 2018 г.		17869531,24		17690670,24		178861,00	10666092,00		2144343,75	20013874,99
Погашение аванса										
Всего к оплате:										20013874,99

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Д.М. Кенесбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 22.10.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4 Каркас								
		4.1 Блок 1								
84	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1-К4)	12,545	34103,48	3727,71	427828	46764	59165	10,4	130,468
		м3		8779,99	944,17	110145	11845	48,5	1,0068	12,63031

86 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,172	14861,84	698,55	2556	120	1176	16,88	2,90336
	т		13887,92	211,59	2389	36	48,5	0,17	0,02924
89 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01485	328571,43	887,24	4879	13	1252	198	2,9403
	т		173472,6	381,85	2576	6	48,5	0,36	0,00535
90 11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	30,9	40691	3807,1	1257352	117639	193214	14,4	444,96
	м3		11997,07	895,48	370709	27670	48,5	0,9585	29,61765
94 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,07676	328571,83	886,92	353793	955	90792	198	213,19848
	т		173474,13	381,7	186790	411	48,5	0,36	0,38763
95 11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. МонтажК=3,000;	6,12813	35216,13	15523,17	215809	95128	74139	16,29	99,82724
	т конструкций		16046,33	3819,27	98334	23405	60,9	2,938	18,00445
97 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Узел 4)К=6,000;	0,13656	401684,24	4745,17	54854	648	3648	42,7	5,83111
	т стальных элементов		42062,1	959,29	5744	131	62,1	1,03	0,14066
98 11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (Узел 4)К=6,000;	0,62574	388444,08	4606,55	243065	2883	12387	31,4	19,648236
	т стальных элементов		30930,58	947,68	19355	593	62,1	1,02	0,6382548
99 11-060601-0209	Диафрагмы железобетонные (Дж1-4,7). Устройство	39,811	34021,01	3178,84	1354410	126553	179092	10,1	402,0911
	м3		8526,72	748,67	339457	29805	48,5	0,8027	31,95629
103 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,22329	14380,4	1016,62	3211	227	1445	14,94	3,33595
	т		13090,6	250,79	2923	56	48,5	0,2	0,04466

106	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,71192	172620,52	886,34	122892	631	6182	20	14,2384
		т		17523,04	382,07	12475	272	48,5	0,36	0,25629
107	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-820К=2,000;	469,6	68,99	0,83	32400	389	4797	0,0213	10,00248
		м2		18,66	0,19	8763	88	54,2	0,0002	0,09392
	4.2 Блок 2									
128	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-820К=2,000;	94,6	68,99	0,82	6526	78	966	0,0213	2,01498
		м2		18,66	0,19	1765	18	54,2	0,0002	0,01892
	Раздел 5 Стены и перегородки									
	5.1 Блок 1									
164	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	376,1	3658,15	150,13	1375830	56464	232268	1,43	537,823
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,49	39,2	442478	14743	50,8	0,0422	15,87142
	5.2 Блок 2									
184	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	351,35	3658,15	150,13	1285291	52748	216983	1,43	502,4305
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,49	39,2	413360	13773	50,8	0,0422	14,82697
	Раздел 6 Перекрытие									
	6.1 Блок 1									
210	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	60,285	33229,65	1102,32	2003249	66453	204888	8,06	485,8971
		м3		6715,03	292,51	404816	17634	48,5	0,3117	18,79083
211	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1946	164059,75		31926				
		т								

212	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,1296	14862,15	699,22	120823	5684	55592	16,88	137,22765
		т		13887,52	211,79	112900	1722	48,5	0,17	1,382032
213	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	2,062	162888,83		335877				
		т								
214	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	4,20245	162888,83		684532				
		т								
215	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,4439	159237,76		70686				
		т								
216	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,421	159237,76		226277				
		т								
217	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство	24,4	3620,33	36,11	88336	881	9136	0,724	17,6656
		м деформационных швов		656,93	6,93	16029	169	56,4	0,0069	0,16836
218	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,471	194370,83		91549				
		т								

Раздел 8 Проемы

8.2 Окна

379	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2,ОК2а,ОК2.1)	153,2	22176,28		3397406				
		м2								

Итого прямые затраты по акту	**13791359**		**3033 145**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 551 007		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	574 259		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 377	2 693 384	3178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 666 092		
- перевозка грузов, тенге	-		
Накладные расходы I уровня, тенге	1 347 123		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 138 482		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	641 872		
Итого, тенге	15 780 354		
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 262 428		
Всего	**17 042 782**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	255 642		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	380 565		
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	178 861		
Итого по акту в текущих ценах	**17 857 850**		
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	17869531,24		
НДС (12 %)	2 144 343,75		
Всего по акту с учетом НДС	**20 013 874,99**		

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____ **А. С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Ж.А. Каребаева**