СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	317169183,00		281081624,52			2105146,00	192578261,00		33982412,48	317169183,00
Акт выполненных работ № 12 за ноябрь 2018 г.		15168766,22		15068677,22		100089,00	10375090,00		1820251,95	16989018,17
Погашение аванса										
Всего к оплате:										16989018,17

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Д.М. Кенесбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А. Каребаева

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ А.С. Сагадиев

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 16.11.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 5 Стены и перегородки								
		5.1 Блок 1								
159	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=2,000; *м3 кладки*	16,568	23601,88	1440,99	391036	23874	33769	4,54	75,21872
				3640,68	371,54	60319	6156	50,8	0,4	6,6272

160	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=2,000;	0,084	308409,52	1409,52	25906	118	2078	56,4	4,7376
		т металлических изделий		48200	500	4049	42	50,8	0,54	0,04536
161	11-060501-0104	Усиление фронтона железобетонное . Устройство (по оси Д1,П)К=2,000;	2	31079,6	3727,6	62159	7455	9432	10,4	20,8
		м3		8780	944,2	17560	1888	48,5	1,0068	2,0136
162	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,04304	164059,75		7061				
		т								
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,10664	162888,83		17370				
		т								
164	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	542,3172	3658,15	150,13	1983878	81418	334919	1,43	775,5136
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,49	39,2	638031	21259	50,8	0,0422	22,885786
5.2 Блок 2										
179	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	11,84	23601,86	1440,96	279446	17061	24133	4,54	53,7536
		м3 кладки		3640,71	371,54	43106	4399	50,8	0,4	4,736
180	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0339	308407,08	1415,93	10455	48	839	56,4	1,91196
		т металлических изделий		48200,59	501,47	1634	17	50,8	0,54	0,01831
181	11-060501-0104	Усиление фронтона железобетонное . Устройство (по оси 7,8,6)	2,33	31079,83	3727,47	72416	8685	10988	10,4	24,232
		м3		8779,83	943,78	20457	2199	48,5	1,0068	2,34584
182	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,0528	164059,75		8662				
		т								

183	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,12003	162888,83		19552				
		т								
184	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	351,37	3658,15	150,13	1285364	52751	216996	1,43	502,4591
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,49	39,2	413383	13774	50,8	0,0422	14,827814
	Раздел 6 Перекрытие									
	6.1 Блок 1									
219	11-070505-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	32	4803,44	921,47	153710	29487	56682	2,83	90,56
		шт. сборных конструкций		2628,69	223,66	84118	7157	62,1	0,2408	7,7056
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 Блок 1									
291	21-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75К=1,020;	114,21389	12976,21		1482063				
		м3								
	7.2 Блок 2									
326	21-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75К=1,020;	150,74294	12976,21		1956072				
		м3								
	Раздел 11 Лестницы									
	11.1 Л№1 (Блок 1)									
461	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68562	51541,67	17507,51	35338	12003	13300	28,9	19,814418
		т конструкций								

			26222,25	5629,94	17978	3860	60,9	5,246	3,5967625
462 21-060208-0401	Косоуры	0,55	248303		136567				
	т								
463 21-060408-0801	Балки из прокатных профилей	0,82124	231734		190309				
	т								
464 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=48,000;	64,8	3424,54	35,91	221910	2327	38701	1,08	69,984
	м ступеней								
			946,22	15,52	61315	1006	62,1	0,0147	0,95256
465 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=48,000;	0,15312	364904,28		55874				
	т								
466 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (п.20)	0,02756	419557,33	4716,98	11563	130	736	42,7	1,17681
	т стальных элементов								
			42053,7	943,4	1159	26	62,1	1,03	0,02839
467 11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	4,708	27982,58	1776,98	131742	8366	16972	8,42	39,64136
	м3								
			7014,87	417,8	33026	1967	48,5	0,4456	2,09788
468 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,12716	162888,83		20713				
	т								
469 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,36064	162888,83		58744				
	т								

11.2 Л№3 (Блок 1)

476 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,721745	51539,67	17506,18	37198	12635	14001	28,9	20,858431
	т конструкций		26222,56	5630,8	18926	4064	60,9	5,246	3,7862743
477 21-060208-0401	Косоуры	0,62004	248303		153958				
	т								
478 21-060408-0801	Балки из прокатных профилей	0,82345	231734		190821				
	т								
479 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	78,85	3424,54	35,92	270025	2832	47093	1,08	85,158
	м ступеней		946,21	15,54	74609	1225	62,1	0,0147	1,1591
480 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=58,000;	0,18502	364904,28		67515				
	т								
481 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (п.20)	0,02756	419557,33	4716,98	11563	130	736	42,7	1,17681
	т стальных элементов		42053,7	943,4	1159	26	62,1	1,03	0,02839
482 11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	3,816	27982,7	1777,25	106782	6782	13757	8,42	32,13072
	м3		7014,94	417,98	26769	1595	48,5	0,4456	1,70041
483 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09509	14859,61	694,08	1413	66	650	16,88	1,60512
	т		13892,1	210,33	1321	20	48,5	0,17	0,01617

484	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	0,09509	162888,83		15489				
		т								
485	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,14399	181491,53		26133				
		т								
486	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,03022	162888,83		4923				
		т								
487	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08427	162888,83		13727				
		т								
11.3 ЛN№2 (Блок 2)										
494	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68969	51543,45	17507,14	35549	12074	13379	28,9	19,932041
		т конструкций								
				26222,65	5630,07	18085	3883	60,9	5,246	3,6181137
495	21-060208-0401	Косоуры	0,62004	248303		153958				
		т								
496	21-060408-0801	Балки из прокатных профилей	0,75934	231734		175965				
		т								
497	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=54,000;	72,9	3424,53	35,91	249648	2618	43539	1,08	78,732
		м ступеней								
				946,21	15,53	68979	1132	62,1	0,0147	1,07163

498	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=54,000;	0,17226	364904,28		62858			
		т							
499	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (п.20)	0,02756	419557,33	4716,98	11563	130	736	42,7	1,17681
		т стальных элементов							
				42053,7	943,4	1159	26	62,1	1,03	0,02839
500	11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	3,237	27983,01	1776,95	90581	5752	11669	8,42	27,25554
		м3							
				7014,83	417,67	22707	1352	48,5	0,4456	1,44241
501	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09121	162888,83		14857			
		т							
502	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,25299	162888,83		41209			
		т							

11.4 Л№2-1 (Блок 2)

509	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68969	51543,45	17507,14	35549	12074	13379	28,9	19,932041
		т конструкций								
				26222,65	5630,07	18085	3883	60,9	5,246	3,6181137
510	21-060208-0401	Косоуры	0,62004	248303		153958				
		т								
511	21-060408-0801	Балки из прокатных профилей	0,75934	231734		175965				
		т								

512 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=54,000;	72,9	3424,53	35,91	249648	2618	43539	1,08	78,732
	м ступеней		946,21	15,53	68979	1132	62,1	0,0147	1,07163
513 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=54,000;	0,17226	364904,28		62858				
	т								
514 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (п.20)	0,02756	419557,33	4716,98	11563	130	736	42,7	1,17681
	т стальных элементов		42053,7	943,4	1159	26	62,1	1,03	0,02839
515 11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	3,164	27982,93	1777,18	88538	5623	11406	8,42	26,64088
	м3		7014,85	417,83	22195	1322	48,5	0,4456	1,40988
516 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0859	162888,83		13992				
	т								
517 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2401	162888,83		39110				
	т								

Раздел 12 Наружная отделка

12.0.

533 21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	77,35771	16532,92		1278949				
	м3								

Раздел 13 Крыльца

13.1 Крыльцо №1

544	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=10,000;	2,65	22030,6		58381				
		м3								
546	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=18,000;	9,774	21664,46		211748				
		м3								
553	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	26,2	219,73	23,17	5757	607	1009	0,0681	1,78422
		м2 площади уплотнения								
				55,08	8,17	1443	214	60,9	0,0088	0,23056

13.2 Крыльца №2

574	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,44	18813,64	654,55	8278	288	253	1,35	0,594
		м3								
				1015,91	170,45	447	75	48,5	0,1813	0,07977
575	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	20	1221,75	556,8	24435	11136	7620	0,476	9,52
		шт. сборных конструкций								
				401,85	211,7	8037	4234	62,1	0,1988	3,976
576	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=20,000;	3,9	22030,6		85919				
		м3								
577	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2608,5	1237,75	10434	4951	3198	0,937	3,748
		шт. сборных конструкций								
				810,5	476,75	3242	1907	62,1	0,4482	1,7928

578 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=4,000;	2,172	21664,46		47055				
	*м3**								
579 11-060401-0101	Монолитные заделки. Устройство	1	19752	784	19752	784	1358	3,06	3,06
	м3								
			2583	218	2583	218	48,5	0,2287	0,2287
580 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,9	744,41	10,89	13325	195	1787	0,212	3,7948
	м2 поверхности								
			194,69	1,84	3485	33	50,8	0,002	0,0358
581 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	5,6	219,64	23,21	1230	130	216	0,0681	0,38136
	м2 площади уплотнения								
			55	8,21	308	46	60,9	0,0088	0,04928
582 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,56	18228,57	655,36	10208	367	322	1,35	0,756
	м3								
			1016,07	169,64	569	95	48,5	0,1813	0,10153
583 11-060101-0118	Крыльцо. Устройство	0,7	23210	1280	16247	896	1217	3,64	2,548
	м3								
			3264,29	321,43	2285	225	48,5	0,3397	0,23779
584 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0898	14866,37	701,56	1335	63	614	16,88	1,51582
	т								
			13886,41	211,58	1247	19	48,5	0,17	0,01527
585 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0898	164059,75		14733				
	т								
13.3 Крыльцо №3									
598 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,44	18813,64	654,55	8278	288	253	1,35	0,594

	м3								
			1015,91	170,45	447	75	48,5	0,1813	0,07977
599 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	20	1221,75	556,8	24435	11136	7620	0,476	9,52
	шт. сборных конструкций								
			401,85	211,7	8037	4234	62,1	0,1988	3,976
600 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=20,000;	3,9	22030,6		85919				
	м3								
601 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2608,5	1237,75	10434	4951	3198	0,937	3,748
	шт. сборных конструкций								
			810,5	476,75	3242	1907	62,1	0,4482	1,7928
602 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=4,000;	2,172	21664,46		47055				
	м3								
603 11-060401-0101	Монолитные заделки. Устройство	1	19752	784	19752	784	1358	3,06	3,06
	м3								
			2583	218	2583	218	48,5	0,2287	0,2287
604 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,9	744,41	10,89	13325	195	1787	0,212	3,7948
	м2 поверхности								
			194,69	1,84	3485	33	50,8	0,002	0,0358
605 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	5,6	219,64	23,21	1230	130	216	0,0681	0,38136
	м2 площади уплотнения								
			55	8,21	308	46	60,9	0,0088	0,04928
606 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,56	18228,57	655,36	10208	367	322	1,35	0,756
	м3								

				1016,07	169,64	569	95	48,5	0,1813	0,10153
607	11-060101-0118	Крыльцо. Устройство	0,7	23210	1280	16247	896	1217	3,64	2,548
		м3								
				3264,29	321,43	2285	225	48,5	0,3397	0,23779
608	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08432	14860,06	699,72	1253	59	577	16,88	1,42332
		т								
				13887,57	213,47	1171	18	48,5	0,17	0,01433
609	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,08432	164059,75		13834				
		т								
14.3 Вход в подвал №1										
644	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,5	18814	654	9407	327	288	1,35	0,675
		м3								
				1016	170	508	85	48,5	0,1813	0,09065
645	11-060101-0118	Вход в подвал. Устройство	5,6	23691,43	1279,11	132672	7163	9740	3,64	20,384
		м3								
				3264,82	321,25	18283	1799	48,5	0,3397	1,90232
646	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03353	258801,7		8678				
		т								
647	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15331	14865,31	704,46	2279	108	1048	16,88	2,58787
		т								
				13886,9	208,73	2129	32	48,5	0,17	0,02606
648	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0419	164059,75		6874				
		т								
649	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,11141	162888,83		18147				

		т							
650	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01098	164059,75		1801			
		т							
651	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0153	328562,09	915,03	5027	14	1290	198	3,0294
		т		173464,05	392,16	2654	6	48,5	0,36	0,00551
652	11-061401-0104	Железнение поверхности	5,2	284,23	0,58	1478	3	678	0,289	1,5028
		м2 поверхности		268,46	0,19	1396	1	48,5	0,0003	0,00156
653	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,2	744,51	10,98	9083	134	1218	0,212	2,5864
		м2 поверхности		194,67	1,89	2375	23	50,8	0,002	0,0244
662	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	0,0018	261111,11	6111,11	470	11	271	270	0,486
		км трубопровода		239444,44	2777,78	431	5	62,1	2,59	0,00466
663	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1,8	653,98		1177			
		м							
14.4 Вход в подвал №2									
665	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,5	18814	654	9407	327	288	1,35	0,675
		м3		1016	170	508	85	48,5	0,1813	0,09065
666	11-060101-0118	Вход в подвал. Устройство	5,6	23691,43	1279,11	132672	7163	9740	3,64	20,384
		м3		3264,82	321,25	18283	1799	48,5	0,3397	1,90232
667	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03683	258801,7		9532			
		т							

668	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15331	14865,31	704,46	2279	108	1048	16,88	2,58787
		т		13886,9	208,73	2129	32	48,5	0,17	0,02606
669	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0419	164059,75		6874				
		т								
670	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,11141	162888,83		18147				
		т								
671	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01098	164059,75		1801				
		т								
672	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0153	328562,09	915,03	5027	14	1290	198	3,0294
		т		173464,05	392,16	2654	6	48,5	0,36	0,00551
673	11-061401-0104	Железнение поверхности	5,2	284,23	0,58	1478	3	678	0,289	1,5028
		м2 поверхности		268,46	0,19	1396	1	48,5	0,0003	0,00156
682	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	0,0018	261111,11	6111,11	470	11	271	270	0,486
		км трубопровода		239444,44	2777,78	431	5	62,1	2,59	0,00466
683	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1,8	653,98		1177				
		м								
14.8 Световой приямок 5шт										
788	11-061301-0104	Приямок. УстройствоК=5,000;	17	26035,76	2115,53	442608	35964	54824	6,51	110,67
		м3		5906,82	742,59	100416	12624	48,5	0,6974	11,8558

789 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок, ЗД-1)К=5,000;	0,1023	328563,05	879,77	33612	90	8626	198	20,2554
	т								
	*		173470,19	381,23	17746	39	48,5	0,36	0,03683
790 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=5,000;	4,55	659,78	19,34	3002	88	786	0,356	1,6198
	м2 стяжки								
			272,97	10,55	1242	48	60,9	0,0127	0,05779
791 11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхностиК=5,000;	4,55	284,18	0,66	1293	3	593	0,289	1,31495
	м2 поверхности								
			268,35	0,22	1221	1	48,5	0,0003	0,00137
792 11-080201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаК=5,000;	0,1762	419761,63	5868,33	73962	1034	3443	42,3	7,45326
	т металлических изделий								
			36152,1	2315,55	6370	408	50,8	2,49	0,43874
793 11-090304-0101	Стремянка МС-17. МонтажК=5,000;	0,0885	351548,02	17525,42	31112	1551	1717	28,9	2,55765
	т конструкций								
			26225,99	5627,12	2321	498	60,9	5,246	0,46427
794 11-090302-0112	Стойки СТ-1. МонтажК=5,000;	0,0528	18750	8750	990	462	240	5,88	0,31046
	т конструкций								
			5094,7	2367,42	269	125	60,9	2,21	0,11669
795 23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75К=5,000;	10	859,89		8599				
	м								
796 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=5,000;	0,0106	194370,83		2060				
	т								
797 11-090302-0401	Балки Б-1, Б-2. МонтажК=5,000;	0,78255	23005,56	8081,27	18003	6324	6601	14,1	11,03396
	т конструкций								
			11903,39	1947,48	9315	1524	60,9	1,598	1,25051
798 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=5,000;	0,1281	181256,35		23219				

		т							
799	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=5,000;	0,00665	164059,75		1091			
		т							
802	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=5,000;	11	69,82	1	768	11	182	0,0295	0,3245
		м2							
				30,27	0,18	333	2	54,2	0,0002	0,0022
803	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	22	69,05	0,82	1519	18	225	0,0213	0,4686
		м2							
				18,68	0,18	411	4	54,2	0,0002	0,0044
804	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. УкладкаК=5,000;	0,0025	304000	43600	760	109	419	253	0,6325
		км трубопровода							
				252800	17200	632	43	62,1	16,57	0,04143
805	23-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм ГОСТ 10705-80К=5,000;	2,5	525,06		1313			
		м							
129	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1-К3)	-7,44	34103,49	3727,76	-253730	-27735	-35088	10,4	-77,376
		м3							
				8779,97	944,09	-65323	-7024	48,5	1,0068	-7,490592
135	11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	-23,301	40690,87	3807,05	-948138	-88708	-145698	14,4	-335,5344
		м3							
				11997,08	895,46	-279544	-20865	48,5	0,9585	-22,334009
252	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	-28,8	33229,62	1102,29	-957013	-31746	-97881	8,06	-232,128
		м3							
				6715,03	292,5	-193393	-8424	48,5	0,3117	-8,97696
257	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство	-14	3620,36	36,14	-50685	-506	-5242	0,724	-10,136
		м деформационных швов							
				656,93	6,93	-9197	-97	56,4	0,0069	-0,0966

Итого прямые затраты по акту	**12064886**		**1689 80**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 432 037		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 758		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 137	1 512 175	1769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 375 090		
- перевозка грузов, тенге	-		
Накладные расходы I уровня, тенге	829 901		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 894 787		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	546 739		
Итого, тенге	13 441 526		
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 075 322		
Всего	**14 516 848**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	217 753		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	324 161		
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	100 089		
Итого по акту в текущих ценах	**15 158 851**		
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	15168766,22		
НДС (12 %)	1 820 251,95		
Всего по акту с учетом НДС	**16 989 018,17**		

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Д.М. Кенесбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

А. С. Сагадиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Ж.А. Каребаева