СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	40487340,01		35717183,72			432227,00	19378600,00		4337929,29	40487340,01
Акт выполненных работ № 13 за февраль 2019 г.		36149410,72		35717183,72		432227,00	19378600,00		4337929,29	40487340,01
Погашение аванса										
Всего к оплате:										40487340,01

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Д.М. Кенесбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 13

приемки выполненных работ за февраль 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 20.02.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 4 Каркас

4.3 Переход

129	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (К1-К3)	7,44	34103,49	3727,76	253730	27735	35088	10,4	77,376
		м3		8779,97	944,09	65323	7024	48,5	1,0068	7,49059
135	11-060701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	23,301	40690,87	3807,05	948138	88708	145698	14,4	335,5344
		м3		11997,08	895,46	279544	20865	48,5	0,9585	22,33401
Раздел 5 Стены и перегородки										
5.1 Блок 1										
148	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,656	35388,21	2657,52	23215	1743	3671	13,1	8,5936
		м3		10913,62	626,02	7159	411	48,5	0,6699	0,43945
149	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,01364	164059,75		2238				
		т								
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,10434	162888,83		16996				
		т								
151	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2016	0,00684	159237,76		1089				
		т								
154	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016К=29,000;	0,01895	163604,39		3100				
		т								
155	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 150х8 мм, ГОСТ 535-2005К=29,000;	0,05452	259320,03		14138				
		т								

156 21-050101-0403	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89К=29,000;	0,00754	194370,83		1466				
	т								
157 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015К=29,000;	0,10131	164059,75		16621				
	т								
158 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС11)К=29,000;	0,09889	218758,22	4752,76	21633	470	2642	42,7	4,2226
	т стальных элементов								
			42056,83	960,66	4159	95	62,1	1,03	0,10186
159 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=2,000;	24,852	23601,88	1440,99	586554	35811	50654	4,54	112,82808
	м3 кладки								
			3640,68	371,54	90478	9234	50,8	0,4	9,9408
160 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=2,000;	0,126	308409,52	1409,52	38860	178	3117	56,4	7,1064
	т металлических изделий								
			48200	500	6073	63	50,8	0,54	0,06804
161 11-060501-0104	Усиление фронтона железобетонное . Устройство (по оси Д1,П)К=2,000;	3	31079,6	3727,6	93239	11183	14149	10,4	31,2
	м3								
			8780	944,2	26340	2833	48,5	1,0068	3,0204
162 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,06456	164059,75		10592				
	т								
163 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	0,15996	162888,83		26056				
	т								
164 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	65,1828	3658,15	150,13	238448	9786	40255	1,43	93,211404
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

				1176,49	39,2	76687	2555	50,8	0,0422	2,75071
5.2. Блок 2										
169	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	1,001	35390,61	2657,34	35426	2660	5603	13,1	13,1131
		м3								
				10914,09	626,37	10925	627	48,5	0,6699	0,67057
170	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,0327	164059,75		5365				
		т								
171	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,16307	162888,83		26562				
		т								
174	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016К=26,000;	0,01699	163604,39		2780				
		т								
175	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 150х8 мм, ГОСТ 535-2005К=26,000;	0,04888	259320,03		12676				
		т								
176	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89К=26,000;	0,00676	194370,83		1314				
		т								
177	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015К=26,000;	0,09083	164059,75		14902				
		т								
178	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=26,000;	0,08866	218757,05	4748,48	19395	421	2368	42,7	3,78578
		т стальных элементов								

			42059,55	958,72	3729	85	62,1	1,03	0,09132
184	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	138,84	3658,15	150,13	507898	20844	85743	1,43	198,5412
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				1176,49	39,2	163344	5443	50,8	0,0422	5,85905

5.3 Схемы усиления №1-17-1,19,20,25 (Блок 1)

186	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	3,65832	201332,85	24251,75	736540	88721	328598	179,48	656,59527
		т								
				169201,16	7614,24	618992	27855	50,8	6,45	23,596164
189	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Зд1	0,81243	401686,31	4747,1	326342	3857	21703	42,7	34,690761
		т стальных элементов								
				42060,82	956,8	34171	777	62,1	1,03	0,83680
190	11-090402-0101	Стойки Ст3,Ст4,Ст5. Монтаж	0,82743	298031,65	14163,59	246600	11719	13893	25,3	20,933979
		т конструкций								
				24570,96	2999,66	20331	2482	60,9	2,778	2,29860
191	11-090302-0301	Металлоперемычки. Монтаж	0,06864	428855,87	14452,21	29437	992	2156	56,5	3,87816
		т конструкций								
				47698,14	3885	3274	267	60,9	3,608	0,24765
192	21-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,00013	500449,41		65				
		т								
193	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,26283	308415,98	1412,81	81061	371	6503	56,4	14,82361
		т металлических изделий								
				48200,38	502,22	12669	132	50,8	0,54	0,14193

5.4 Схемы усиления №1-13 (Блок 2)

194 11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	9,11787	201332,62	24251,65	1835725	221123	818987	179,48	1636,4753
	т *								
			169201,2	7614,21	1542755	69425	50,8	6,45	58,810262
197 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=606,000;	2,25836	401687,36	4747,1	907155	10721	60330	42,7	96,431972
	т стальных элементов								
			42061,2	956,74	94989	2161	62,1	1,03	2,32611
198 11-090402-0101	Стойки Ст1-Ст2. Монтаж	0,77853	298034,77	14164,24	232029	11027	13072	25,3	19,696809
	т конструкций								
			24570,99	2999,66	19129	2335	60,9	2,778	2,16276
199 11-090302-0301	Металлоперемычки. Монтаж	0,16896	428862,85	14445,23	72461	2441	5308	56,5	9,54624
	т конструкций								
			47699,65	3886,52	8059	657	60,9	3,608	0,60961
200 21-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,00032	500449,41		160				
	т								
201 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,57059	308413,56	1411,41	175978	805	14117	56,4	32,181276
	т металлических изделий								
			48200,68	501,24	27503	286	50,8	0,54	0,30812

5.5. Переход

5.6 Схемы усиления №11-24 (Переход)

203 11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	2	201332,62	24251,65	402665	48503	179644	179,48	358,96
	т								
			169201,09	7614,22	338402	15228	50,8	6,45	12,9

Раздел 6. Перекрытие

6.1. Блок 1

222 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (Му1)К=4,000;	1,036	14706,56	1202,7	15236	1246	1376	2,71	2,80756
	м3 утеплителя		2039,58	315,64	2113	327	56,4	0,34	0,35224
223 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Зд-9К=4,000;	0,28116	401685,87	4744,63	112938	1334	7511	42,7	12,00553
	т стальных элементов		42061,46	956,75	11826	269	62,1	1,03	0,28959
224 11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	0,13795	42377,67	848,13	5846	117	3594	52,7	7,26997
	т арматуры		41529,54	420,44	5729	58	62,1	0,45	0,06208
225 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12093	14851,57	694,62	1796	84	827	16,88	2,0413
	т		13884,07	215	1679	26	48,5	0,17	0,02056
226 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02462	164059,75		4039				
	т								
227 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09631	162888,83		15688				
	т								
228 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0012	162888,83		195				
	т								
229 21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,01582	346991,94		5489				

		т								
230	11-070112-0201	Замоноличивание бетоном	2,11	18653,55	519,43	39359	1096	1772	1,28	2,7008
		м3 бетона в деле								
				1161,61	191	2451	403	62,1	0,1574	0,33211
6.2 Блок 2										
241	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (Му1)К=4,000;	1,036	14706,56	1202,7	15236	1246	1376	2,71	2,80756
		м3 утеплителя								
				2039,58	315,64	2113	327	56,4	0,34	0,35224
242	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка 3д-9К=4,000;	0,28116	401685,87	4744,63	112938	1334	7511	42,7	12,00553
		т стальных элементов								
				42061,46	956,75	11826	269	62,1	1,03	0,28959
243	11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	0,13795	42377,67	848,13	5846	117	3594	52,7	7,26997
		т арматуры								
				41529,54	420,44	5729	58	62,1	0,45	0,06208
244	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12093	14851,57	694,62	1796	84	827	16,88	2,0413
		т								
				13884,07	215	1679	26	48,5	0,17	0,02056
245	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02462	164059,75		4039				
		т								
246	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09631	162888,83		15688				
		т								

247	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0012	162888,83		195				
		т								
248	21-060405-1403	не более 50 кг с преобладанием	0,01582	346991,94		5489				
		т								
249	11-070112-0201	Замоноличивание бетоном	2,11	18653,55	519,43	39359	1096	1772	1,28	2,7008
		м3 бетона в деле		1161,61	191	2451	403	62,1	0,1574	0,33211

6.3 Переход

252	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	28,8	33229,62	1102,29	957013	31746	97881	8,06	232,128
		м3		6715,03	292,5	193393	8424	48,5	0,3117	8,97696
257	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство	14	3620,36	36,14	50685	506	5242	0,724	10,136
		м деформационных швов		656,93	6,93	9197	97	56,4	0,0069	0,0966

Раздел 7. Кровля

7.2 Блок 2

294	11-100105-0101	Стропила. Установка	10,808	70332,72	944,3	760156	10206	117071	22,1	238,8568
		м3 древесины в конструкции		17722,24	391,28	191542	4229	59,8	0,37	3,99896
295	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	35,385	65631,03	707,47	2322354	25034	392173	22,5	796,1625
		м3 древесины в конструкции		18199,12	334,38	643976	11832	59,8	0,36	12,7386

Раздел 8. Проемы

8.1. Двери

358	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92К=35,000;	70,35	8038,46		565506				
		м2								
359	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92К=33,000;	52,47	8339,95		437597				
		м2								
360	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92К=4,000;	7,2	8038,46		57877				
		м2								
361	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92К=3,000;	9,15	7377,96		67508				
		м2								
362	21-090102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-20П внутренние СТ РК 943-92	4,08	7185,26		29316				
		м2								
	8.2. Окна									
377	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	242,44	2176,84	118,98	527753	28846	133895	1,0234	248,1131
		м2		863,98	59,57	209463	14442	59,8	0,0678	16,437432
	Техническое решение									
	Исключаемые работы									
	Раздел 5 Стены и перегородки									
	5.1. Блок 1									
143	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	-87,48	23601,86	1441	-2064691	-126059	-178302	4,54	-397,1592

		м3 кладки								
				3640,67	371,54	-318486	-32502	50,8	0,4	-34,992
144	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	-27,59	23473,57	1441,01	-647636	-39757	-54436	4,38	-120,8442
		м3 кладки								
				3512,37	371,55	-96906	-10251	50,8	0,4	-11,036
152	11-090402-0101	Стойки Ст1. МонтажК=29,000; (швеллер)	-0,33099	44189	14164,24	-14626	-4688	-5558	25,3	-8,374047
		т конструкций								
				24570,83	2999,94	-8133	-993	60,9	2,778	-0,91949
153	21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=29,000;	-1,5399	180725,82		-278300				
		т								
	5.2. Блок 2									
167	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	-188,3	23601,85	1441	-4444228	-271340	-383794	4,54	-854,882
		м3 кладки								
				3640,67	371,54	-685538	-69961	50,8	0,4	-75,32
172	11-090402-0101	Стойка СТ1. МонтажК=26,000; (шеллер)	-0,29675	44186,79	14164,89	-13112	-4203	-4982	25,3	-7,50778
		т конструкций								
				24570,36	2999,79	-7291	-890	60,9	2,778	-0,82437
173	21-050204-0801	гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=26,000;	-0,4602	180725,82		-83170				
		т								

<u>Раздел3. Стены подвала</u>

3.1. Блок 1

78	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	-39,6	28114,97	1551,26	-1113353	-61430	-153341	8,99	-356,004
		м3		7589,62	394,42	-300549	-15619	48,5	0,4158	-16,46568
79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	-0,11	164059,75		-18047				
		т								
80	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	-2,5658	162888,83		-417940				
		т								
	3.2. Блок 2									
81	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	-36,4	28114,97	1551,29	-1023385	-56467	-140950	8,99	-327,236
		м3		7589,62	394,42	-276262	-14357	48,5	0,4158	-15,13512
82	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	-0,12	164059,75		-19687				
		т								
83	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	-2,6824	162888,83		-436933				
		т								
	Добавляемые работы по техрешению									
	Раздел 5 Стены и перегородки									
	5.1. Блок 1									
1	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	207,2	6326,99	1585,1	1310952	328433	369237	3,72	770,784
		м3 кладки								

				3099,24	408,7	642163	84682	50,8	0,44	91,168
2	цп ТОО "АйДи Құрылыс"	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92К=0,920;	190,624	19210,0197		3661891				
		м3								
3	счет на оплату ТОО "Беакрис"	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=207,200;	5180	56,87		294587				
		кг								
4	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние)	65,34	6326,98	1585,09	413405	103570	116438	3,72	243,0648
		м3 кладки								
				3099,25	408,69	202505	26704	50,8	0,44	28,7496
5	цп ТОО "АйДи Құрылыс"	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92К=0,920;	60,1128	19210,0197		1154768				
		м3								
6	счет на оплату ТОО "Беакрис"	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=65,340;	1633,5	56,87		92897				
		кг								
7	11-090402-0101	Стойки СТ1. МонтажК=29,000;	1,09881	44189	14164,24	48555	15564	18450	25,3	27,79989
		т конструкций								
				24570,83	2999,94	26999	3296	60,9	2,778	3,05249
8	счет на оплату ТОО "Металлобаза Trade Company"	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86К=29,000;	1,09881	255102,04		280309				
		т								
	5.2. Блок 2									
9	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	446,05	6326,99	1585,1	2822154	707034	794877	3,72	1659,306
		м3 кладки								
				3099,24	408,7	1382418	182300	50,8	0,44	196,262

10	цп ТОО "АйДи Құрылыс"	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92К=0,920;	410,366	19210,0197		7883139				
		м3								
11	счет на оплату ТОО "Беакрис"	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=446,050;	11151,25	56,87		634172				
		кг								
12	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние)	17,72	6327,03	1585,1	112115	28088	31578	3,72	65,9184
		м3 кладки								
				3099,27	408,69	54919	7242	50,8	0,44	7,7968
13	цп ТОО "АйДи Құрылыс"	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92К=0,920;	16,3024	19210,0197		313169				
		м3								
14	счет на оплату ТОО "Беакрис"	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=17,720;	443	56,87		25193				
		кг								
15	11-090402-0101	Стойки СТ1. МонтажК=26,000;	0,98514	44186,79	14164,89	43530	13954	16541	25,3	24,92404
		т конструкций								
				24570,36	2999,79	24205	2955	60,9	2,778	2,73672
16	29-180000-3000 (цп)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86К=26,000;	0,98514	255102,04		251311				
		т								
	Раздел 3. Стены подвала									
	3.1. Блок1									
20	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	48,52	28114,97	1551,26	1364138	75267	187882,026	8,99	436,1948
		м3								
				7589,62	394,42	368248	19137	48,5	0,4158	20,17462

21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0924	164059,75		15159			
		т							
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,03675	162888,83		494653			
		т							
3.2. Блок 2									
23	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	59,4	28114,97	1551,29	1670029	92147	230012	8,99	534,006
		м3		7589,62	394,42	450823	23429	48,5	0,4158	24,69852
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,113	164059,75		18539			
		т							
25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,7805	162888,83		615801			
		т							
		Итого прямые затраты по акту				**27090941**			**7039421**
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 208 318			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 504 023			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				417 201		6 625 520	7460
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 378 600			
		- перевозка грузов, тенге				-			
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 473 375			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 564 316			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 295 927			
		Итого, тенге				31 860 243			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 548 819			

Всего	**34 409 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	516 136
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	768 354
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	432 227
Итого по акту в текущих ценах	**36 125 780**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	36149410,72
НДС (12 %)	4 337 929,29
Всего по акту с учетом НДС	**40 487 340,01**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____ **А. С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Ж.А. Каребаева**