*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| ИИН/БИН |
|---|
| 171140034698 |
| 060640014933 |

Заказчик **ТОО"СП Барыс",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, Алматы, пр-т Желтоксана, дом № 118, к.323**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алимжан Company",080010, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., ул.Махамбет батыра, дом № 7в**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Замена трубопровод (горизон уч) лив-ов Гл корп дог78А/2(прил 1)от 29.06.18г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 26.12.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена трубопроводов (горизонтальных участков) ливнестоков Главного корпуса | | | тг | 1 | | 6 373 344,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 6 373 344,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Подпись / Абдуалиев Е.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кульнева О.В
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2018

М.П.

Заказчик: АО «ЖГРЭС»
Подрядчик: ТОО «СП БАРЫС»
Субподрядчик: ТОО «Алимжан Company»
Договор: Субподряда № 78 А/2 от 29.06.2018г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ЗАМЕНА трубопроводов (горизонтальных участков) АО «ЖГРЭС»

Наименование обьекта: РЕМОНТ И ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ (горизонтальных участков) ЛИВНЕСТОКОВ ГЛАВНОГО КОРПУСА

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1. | Ц0112-2-9 | ДЕМОНТАЖ трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм | т | 1,16 | 20142,44 | 1914,44 | 23365 | 2221 | 109,80 | 127 |
| | | | | | 18228,00 | 273,38 | 21144 | 317 | 1,59 | 2 |
| 2. | Ц0112-2-11 | ДЕМОНТАЖ трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм | т | 1,65 | 13612,44 | 1558,44 | 22461 | 2571 | 70,80 | 117 |
| | | | | | 12054,00 | 251,10 | 19889 | 414 | 1,46 | 2 |
| 3. | Ц0112-2-12 | ДЕМОНТАЖ трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм | т | 3,20 | 11449,36 | 1633,36 | 36638 | 5227 | 57,00 | 182 |
| | | | | | 9816,00 | 273,37 | 31411 | 875 | 1,59 | 5 |
| | | Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 82464 |
| | | Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 4. | Ц0112-140 | Изготовление узла трубопроводов из | м | 113,00 | 477,20 | 80,81 | 53924 | 9131 | 1,71 | 193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 219 мм | фланец | 5,00 | 1063,59 | 198,72 | 5318 | 994 | 2,15 | 11 |
| | | | | | 775,36 | 7,81 | 3877 | 39 | 0,01 | 0 |
| 15. | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | фланец | 8,00 | 628,64 | 116,36 | 5029 | 931 | 1,35 | 11 |
| | | | | | 462,90 | 7,81 | 3703 | 62 | 0,01 | 0 |
| 16. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 12,00 | 423,12 | 74,40 | 5077 | 893 | 0,90 | 11 |
| | | | | | 324,03 | -- | 3888 | -- | -- | -- |
| 17. | С130809-15 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 219 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5,00 | 1585,00 | -- | 7925 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С130809-14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,00 | 1043,00 | -- | 8344 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12,00 | 660,00 | -- | 7920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,15 | 705504,66 | 171469,92 | 103004 | 25035 | 469,05 | 68 |
| | | | | | 161437,37 | 64772,84 | 23570 | 9457 | 136,68 | 20 |
| 21. | С130810-26 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм | шт | 5,00 | 482,00 | -- | 2410 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С130810-20 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 | шт. | 12,00 | 288,00 | -- | 3456 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С130810-25 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 150х8,0 мм | шт | 8,00 | 374,00 | -- | 2992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С11041-16 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | 0,04 | 115900,00 | -- | 4057 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0113-45- | Обезжиривание поверхностей | м2 | 156,60 | 133,22 | 0,38 | 20862 | 60 | 0,14 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ/ | | | 48,98 | 0,17 | 7670 | 27 | 0,00 | 0 |
| 26. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 156,60 | 43,91 | 0,17 | 6876 | 27 | 0,04 | 7 |
| | | | | | 14,94 | 0,07 | 2340 | 11 | 0,00 | 0 |
| 27. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/ | м2 | 313,10 | 55,77 | 0,07 | 17463 | 22 | 0,02 | 8 |
| | | | | | 10,46 | -- | 3276 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 1039868 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | 1122333 | 94383 | 2330 |
| | | 441946 | 23111 | 99 |
| Накладные расходы : | | | | |
| На монтажные работы | | | 366424 | |
| На общестроительные работы | | | 69967 | |
| Всего накладных расходов: | | | 436392 | |
| Итого с накладными | | | 1558724 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | |
| от сметной себестоимости - 6 % | | | 93523 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 1652247 | |
| Итого с временными | - 1,5 % | | 1677031 | |
| Итого с зимними удорожаниями | - 2,2 % | | 1713926 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска | - 0,4 % | | 1720634 | |
| Итого с затратами на выслугу лет | - 1 % | | 1737404 | |
| Пересчет в текущих ценах | К=3,1032258 | 5391557 | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | 2 % | 107831 | | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 5499388 | | |
| Налог на добавленную стоимость | 12 % | 659927 | | |
| Итого с НДС | | 6373344 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Принял: Сдал: