СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 10 апреля 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	149973055,49		132583553,83			1320960,00	73529552,00	7393951,00	16068541,66	149973055,49
Акт выполненных работ № 16 за период с 1 по 10 апреля 2019 г.		15972781,34		15622288,34		350493,00	4752772,00	0,00	1916733,76	17889515,10
Погашение аванса										
Всего к оплате:										17889515,10

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____Д.М. Кенесбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 16

приемки выполненных работ за период с 1 по 10 апреля 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 10.04.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 7 Кровля								
		7.1 Блок 1								
265	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000; *шт.*	4	428,37		1713				
266	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=2,000; *шт.*	4	346,67		1387				
267	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 ммК=2,000; *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,96	1257,29	11,46	1207	11	95	0,215	0,2064

			177,08	4,17	170	4	54,8	0,0043	0,00413
282 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой в прикарнизной части	87	584,41	14,82	50844	1289	7040	0,155	13,485
	м2 изолируемой поверхности								
			140,64	2,83	12236	246	56,4	0,0028	0,2436
283 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133К=2,000;	12	85,33	0,75	1024	9	122	0,0213	0,2556
	м2								
			18,67	0,17	224	2	54,2	0,0002	0,0024
284 11-260301-0104	Поверхности плоские . Устройство каркаса из сетки	0,45	108,89	11,11	49	5	24	0,112	0,0504
	м2 изолируемой поверхности								
			91,11	4,44	41	2	55,3	0,0056	0,00252
285 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0162	258801,7		4193				
	т								
288 11-260301-0802	Слой пароизоляционный . Установка	622,08	125,93	4,7	78340	2924	42504	0,1436	89,33069
	м2 поверхности покрытия изоляции								
			121,23	2,32	75416	1445	55,3	0,0025	1,5552
289 21-100404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 (Изоспан В)	622,08	113,92		70867				
	м2								
290 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,180;	111,9744	10668,79	1179,06	1194631	132024	622132	10,58	1184,6892
	м3 изоляции								
			9489,73	557,31	1062607	62405	55,3	0,6	67,18464
292 11-260301-0802	Слой пароизоляционный . Установка	622,08	125,93	4,7	78340	2924	42504	0,1436	89,33069
	м2 поверхности покрытия изоляции								
			121,23	2,32	75416	1445	55,3	0,0025	1,5552
293 21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (Изоспан А)	622,08	81,14		50476				
	м2								

7.2 Блок 2

300 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=6,000;	12	428,37		5140				
	шт.								
301 21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=6,000;	12	346,67		4160				
	шт.								
302 11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 ммК=6,000;	2,88	1257,29	11,46	3621	33	286	0,215	0,6192
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		176,74	4,17	509	12	54,8	0,0043	0,01238
317 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой в прикарнизной части	110,9	584,4	14,81	64810	1642	8973	0,155	17,1895
	м2 изолируемой поверхности		140,64	2,82	15597	313	56,4	0,0028	0,31052
318 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133К=2,000;	37	85,35	0,84	3158	31	377	0,0213	0,7881
	м2		18,65	0,16	690	6	54,2	0,0002	0,0074
319 11-260301-0104	Поверхности плоские . Устройство каркаса из сетки	0,15	113,33	13,33	17	2	8	0,112	0,0168
	м2 изолируемой поверхности		93,33	6,67	14	1	55,3	0,0056	0,00084
320 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0054	258801,7		1398				
	т								
323 11-260301-0802	Слой пароизоляционный . Установка	821,04	125,93	4,7	103395	3859	56098	0,1436	117,90134
	м2 поверхности покрытия изоляции		121,23	2,32	99536	1907	55,3	0,0025	2,0526
324 21-100404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 (Изоспан В)	821,04	113,92		93533				
	м2								
325 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,180;	147,7872	10668,78	1179,05	1576709	174248	821108	10,58	1563,5886
	м3 изоляции		9489,73	557,31	1402461	82364	55,3	0,6	88,67232
327 11-260301-0802	Слой пароизоляционный . Установка	821,04	125,93	4,7	103395	3859	56098	0,1436	117,90134

		м2 поверхности покрытия изоляции		121,23	2,32	99536	1907	55,3	0,0025	2,0526
328	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (Изоспан А)	821,04	81,14		66619				
		м2								
7.3 Переход										
339	11-260301-0104	Поверхности плоские . Устройство каркаса из сетки	0,11	109,09	9,09	12	1	6	0,112	0,01232
		м2 изолируемой поверхности		90,91	9,09	10	1	55,3	0,0056	0,00062
340	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0054	258801,7		1398				
		т								
По техрешению										
Раздел 7. Кровля										
7.1. Блок 1										
26	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,020;	12,4416	10668,79	1179,06	132737	14669	69126	10,58	131,63213
		м3 изоляции		9489,73	557,31	118067	6934	55,3	0,6	7,46496
27	21-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75К=1,020;	12,69043	12976,21		164674				
		м3								
7.2. Блок 2										
28	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,020;	16,4208	10668,78	1179,05	175190	19361	91234	10,58	173,73206
		м3 изоляции		9489,73	557,31	155829	9151	55,3	0,6	9,85248
29	21-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75К=1,020;	16,74922	12976,21		217341				
		м3								
7.3. Переход										
32	11-260301-0802	Слой пароизоляционный. Установка	72,15	125,93	4,7	9086	339	4930	0,1436	10,36074

	м2 поверхности покрытия изоляции		121,23	2,32	8747	167	55,3	0,0025	0,180375
33 21-100404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 *м2*	72,15	113,92		8219				
34 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,200; *м3 изоляции*	14,43	10668,78	1179,05	153950	17014	80173	10,58	152,6694
			9489,73	557,31	136937	8042	55,3	0,6	8,658
35 21-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75К=1,020; *м3*	14,7186	12976,21		190992				
36 11-260301-0802	Слой пароизоляционный. Установка *м2 поверхности покрытия изоляции*	72,15	125,93	4,7	9086	339	4930	0,1436	10,36074
			121,23	2,32	8747	167	55,3	0,0025	0,18038
37 21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 *м2*	72,15	81,14		5854				

Раздел 8 Проемы

8.2 Окна

380 21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК4,ОК4а,ОК5,ОК8) *м2*	77,58	22176,28		1720436				

381	21-090201-0807								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5а,ОК6)	8,4	22045,72		185184				
	м2								
382	21-090201-0906								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК9)	3,2	16754,98		53616				
	м2								
383	21-090201-0901								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК7,Фр1)	17,25	14339,13		247350				
	м2								
384	21-090201-0801								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(Фр2,Фр3)	15,75	13680,21		215463				
	м2								
	Раздел 10 Отделочные работы								
	10.2 Стены								
447	11-150203-0203								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2200	1114,55	56,41	2452010	124102	864439	0,74	1628
	м2 оштукатуриваемой поверхности		671,44	45,58	1477168	100276	54,8	0,0554	121,88
	Локальная смета № 2-1-3								
	Раздел 1 Отопление								
1	11-180301-0102								
	Радиаторы стальные. Установка	137,31	596,13	57,68	81855	7920	46072	0,60873	83,584716
	кВт		526,58	28,94	72305	3974	60,4	0,03224	4,42687
3	11-160601-0101								
	Клапаны радиаторные диаметром до 25 мм. Установка	90	1481,34	67,05	133321	6035	72631	1,5141	136,269
	шт		1326,55	9,57	119390	861	60,4	0,0103	0,927

26	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	574	1150,58	12,31	660433	7066	100251	0,30591	175,59234
		м трубопровода		284,15	5,01	163102	2876	60,4	0,00515	2,9561

Итого прямые затраты по акту	**10377232**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 104 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	519 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 752 772
- оборудование	
- перевозка грузов, тенге	-
Накладные расходы I уровня, тенге	2 991 161
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 368 393
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	566 820
Итого, тенге	13 935 213
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 114 817
Всего	**15 050 030**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	225 750
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	336 067
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	350 493
Итого по акту в текущих ценах	**15 962 340**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	15972781,34
НДС (12 %)	1 916 733,76
Всего по акту с учетом НДС	**17 889 515,10**

ЗАКАЗЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**	**ТЕХНАДЗОР:**
Заместитель руководителя	**Директор**	**Директор**
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	**ТОО "Беки"**	**ТОО "Облжилкомхозстрой"**
Д.М. Кенесбаев	**А. С. Сагадиев**	**Ж.А. Каребаева**