СПРАВКА № 18
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансированния: наименование	Источник финансированния: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	219188032,72		193219799,64			2483801,00	96673925,00	8341205,00	23484432,08	219188032,72
Акт выполненных работ № 18 за май 2019 г.		26701476,65		26096393,65		605083,00	7762951,00	0,00	3204177,20	29905653,85
Погашение аванса										
Всего к оплате:										29905653,85

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____Д.М. Кенесбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____А.С. Сагадиев

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____Ж.А. Каребаева

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 18

приемки выполненных работ за май 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 31.05.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 8 Проемы								
		8.2 Окна								
378	21-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК1,ОК3) *м2*	14,76	26542,9		391773				

8.3 Витражи

386	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	110,69	5088,8	317,63	563279	35158	332584	4,98	551,2362
		м2		4767,36	166,37	527699	18415	60,9	0,1955	21,639895

Раздел 9 Полы

9.5 Тип V

422	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	272,38	659,8	19,38	179717	5279	46999	0,356	96,96728
		м2 стяжки		272,88	10,45	74328	2846	60,9	0,0127	3,45923
423	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	1634,28	98,33	3,29	160692	5372	5077	0,0044	7,19083
		м2 стяжки		3,37	1,73	5512	2824	60,9	0,0021	3,43199

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Потолок

436	11-260201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080;	11,264	77855,82	1823,77	876968	20543	150326	25,84	291,06176
		м3 изоляции		23445,93	687,32	264095	7742	55,3	0,74	8,33536
437	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	140,8	2000,38	9,85	281654	1387	72449	0,9779	137,68832
		м2 потолка		856,77	3,69	120633	520	59,8	0,0034	0,47872
438	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску	1381	277,95	1,6	383843	2209	198272	0,298	411,538
		м2 отделываемой поверхности		261,09	0,91	360561	1250	54,8	0,0011	1,5191

440 11-150203-0504									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (черновая)	2182,51	514,08	21,39	1121985	46684	528902	0,45	982,1295
	м2 оштукатуриваемой поверхности		424,23	17,99	925886	39263	54,8	0,0218	47,578718
10.2 Стены									
443 11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,080;	15,7872	65320,89	1603,89	1031234	25321	168105	20,04	316,37549
	м3 изоляции		18614,38	640,9	293869	10118	55,3	0,69	10,89317
444 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	197,34	2387,71	23,81	471191	4699	111551	1,15	226,941
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,52	12	201192	2368	54,8	0,0144	2,8417
446 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	942,36	924,09	53,21	870822	50139	316692	0,65	612,534
	м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	536659	41246	54,8	0,0532	50,13355
448 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (черновая)	6867,29	414,76	18,3	2848270	125683	1292486	0,37	2540,8973
	м2 оштукатуриваемой поверхности		328,02	15,43	2252607	105945	54,8	0,0187	128,41832
449 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (финишная)	6867,29	460,87	18,3	3164962	125683	1292486	0,37	2540,8973
	м2 оштукатуриваемой поверхности		328,02	15,43	2252607	105945	54,8	0,0187	128,41832
455 11-150204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	22,57	2445,41	29,95	55193	676	20068	1,79	40,4003
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,97	36237	383	54,8	0,0206	0,46494

Раздел 11 Лестницы

11.1 Л№1 (Блок 1)

470	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	2,962	14707,29	1202,9	43563	3563	3935	2,71	8,02702
		м3 утеплителя		2039,84	315,67	6042	935	56,4	0,34	1,00708
472	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Лв-6.27)	0,02738	351460,92	17494,52	9623	479	532	28,9	0,79128
		т конструкций		26223,52	5661,07	718	155	60,9	5,246	0,14364
473	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00226	54424,78	4424,78	123	10	60	42,7	0,0965
		т стальных элементов		42035,4	884,96	95	2	62,1	1,03	0,00233
474	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00226	181256,35		410				
		т								

11.2 Л№3 (Блок 1)

488	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,75	14706,67	1202,67	11030	902	997	2,71	2,0325
		м3 утеплителя		2040	316	1530	237	56,4	0,34	0,255
490	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Лв-6.27)	0,02738	351460,92	17494,52	9623	479	532	28,9	0,79128
		т конструкций		26223,52	5661,07	718	155	60,9	5,246	0,14364
491	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00226	54424,78	4424,78	123	10	60	42,7	0,0965
		т стальных элементов		42035,4	884,96	95	2	62,1	1,03	0,00233
492	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества 50х5 мм ГОСТ 535-2005	0,00226	181256,35		410				
		т								

11.3 Л№2 (Блок 2)

503	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	2,158	14707,14	1202,97	31738	2596	2867	2,71	5,84818
		м3 утеплителя		2039,85	316,03	4402	682	56,4	0,34	0,73372
505	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Лв-6.27)	0,02738	351460,92	17494,52	9623	479	532	28,9	0,79128
		т конструкций		26223,52	5661,07	718	155	60,9	5,246	0,14364
506	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00226	54424,78	4424,78	123	10	60	42,7	0,0965
		т стальных элементов		42035,4	884,96	95	2	62,1	1,03	0,00233
507	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00226	181256,35		410				
		т								
11.4 ЛN№2-1 (Блок 2)										
518	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	2,112	14707,39	1203,13	31062	2541	2806	2,71	5,72352
		м3 утеплителя		2039,77	315,81	4308	667	56,4	0,34	0,71808
11.5 ЛМ1										
521	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,135	129985,19	15037,04	17548	2030	9531	120	16,2
		т конструкций		111466,67	4466,67	15048	603	60,9	4,4	0,594
522	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 63х5мм ГОСТ 535-2005	0,05696	181256,35		10324				
		т								
523	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х5 мм	0,02868	181256,35		5198				
		т								

524	21-050304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0466	164032,09		7644				
		т								
525	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	0,00088	194370,83		171				
		т								
526	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	0,00188	259320,46		488				
		т								
527	11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	3,4	67,65	1,18	230	4	57	0,0295	0,1003
		м2		31,18	–	106	–	54,2	0,0002	0,00068
528	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6,8	68,97	0,74	469	5	70	0,0213	0,14484
		м2		18,68	0,29	127	2	54,2	0,0002	0,00136

Раздел 12 Наружная отделка

12.0.

532	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	210	464,07	2,24	97455	470	22675	0,2357	49,497
		м2		196,37	0,67	41238	141	54,8	0,00054	0,1134
533	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	144,57449	16532,92		2390238				
		м3								
534	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	330	2924,9	19,73	965217	6511	455241	2,7	891
		м2 поверхности облицовки								

				2507,92	9,45	827614	3119	54,8	0,0107	3,531
537	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	330	492,72	1,32	162598	436	60724	0,434	143,22
		м2 вертикальной проекции		361,58	0,65	119321	214,5	50,8	0,0007	0,231

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1 Водопровод

1.1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения В1

55	21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	33	200,22		6607	
		м					
56	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	61,6	246,98		15214	
		м					
57	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	15,4	249,7		3845	
		м					
58	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	25,52	291,94		7450	
		м					
59	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	42,9	331,46		14220	
		м					
60	21-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	14,3	374,12		5350	
		м					
61	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	1,65	470,35		776	
		м					
62	21-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	39,6	504,41		19975	

		м								
63	21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	7,7	621,18		4783				
		м								
64	21-110403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	24,2	784,57		18987				
		м								
65	21-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	63,25	1246,58		78846				
		м								
67	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,1	511,02		12316				
		кг								
68	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	9	26719,11	75,22	240472	677	4696	0,9	8,1
		кран		836	27,89	7524	251	60,4	0,03	0,27
71	23-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	9	24923,01		224307				
		шт.								
	Раздел 2 Канализация									
	2.2 Производственная канализация К3									
181	23-020302-5917	Переход полиэтиленовый DN 110х50,(от моек)	16	1207,05		19313				
		шт.								
182	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	11	963,73	50,27	10601	553	5047	0,79	8,69
		комплект		733,82	25,82	8072	284	60,4	0,029	0,319
183	29-170000-0001(п	Трапы канализационные полиэтиленовые д=100мм Приложение 10-9	11	2653		29183				
		шт								
Локальная смета № 2-1-6										
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО1)	1	4759	687	4759	687	913	2	2
		шт.								

			1915	218	1915	218	42,8	0,2	0,2
2	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3765,94		3766			
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	13	1862,77	17,54	24216	228	5110	1	13
				918,46	–	11940	–	42,8	–	–
4	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
5	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			
6	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	3168,16		9504			
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО2) *шт.*	1	4759	687	4759	687	913	2	2
				1915	218	1915	218	42,8	0,2	0,2
8	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3206,28		3206			
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	9	1862,78	17,56	16765	158	3538	1	9
				918,44	–	8266	–	42,8	–	–
10	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			

11	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	433,78		2603			
12	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	3168,16		6336			
13	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО3) *шт.*	1	4759	687	4759	687	913	2	2
				1915	218	1915	218	42,8	0,2	0,2
14	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3971,94		3972			
15	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	15	1862,67	17,53	27940	263	5897	1	15
				918,47	–	13777	–	42,8	–	–
16	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
17	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	433,78		3904			
18	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	3168,16		15841			
19	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩАО1, ЩАО2) *шт.*	2	3652,5	65,5	7305	131	2477	3	6
				2872	22	5744	44	42,8	0,02	0,04
20	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	7767,98		15536			

		шт.							
21	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	1862,79	17,57	26079	246	5503	1	14
		шт.		918,43	–	12858	–	42,8	–	–
22	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,44		2629				
		шт.								
23	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	433,78		5205				
		шт.								
24	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	10	1093,6	119,1	10936	1191	4283	1	10
		шт.		957,3	43,5	9573	435	42,8	0,04	0,4
25	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	10	6824,11		68241				
		шт.								
		Итого прямые затраты по акту				**17195376**				**9970417**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 957 559				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				474 866				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				347 605		9 305 164		10387
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 762 951				
		- оборудование								
		- перевозка грузов, тенге				-				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 135 967				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22331342				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				946 849				
		Итого, тенге				23 278 191				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 862 255				
		Всего				**25 140 447**				
		Накладные расходы II уровня (4,24%) на оборудование, тенге				0				
		Сметная прибыль (8%) на оборудование, тенге				**0**				
		В том числе оборудование				**0**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	377 107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	561 386
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	605 083
Итого по акту в текущих ценах	**26 684 022**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	26701476,65
НДС (12 %)	3 204 177,20
Всего по акту с учетом НДС	**29 905 653,85**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Д.М. Кенесбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

А. С. Сагадиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Ж.А. Каребаева