СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	293603716,99		259230431,88			2915744,00	142627024,00	8341205,00	31457541,11	293603716,99
Акт выполненных работ № 19 за июнь 2019 г.		66442575,24		66010632,24		431943,00	45953099,00	0,00	7973109,03	74415684,27
Погашение аванса										
Всего к оплате:										74415684,27

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____Д.М. Кенесбаев

Технадзор
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____Ж.А. Каребаева

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____А.С. Сагадиев

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 25.06.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 8 Проемы								
		8.1 Двери								
343	21-090202-1201	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / *м2*	13,44	23511,76		315998				

344	21-090202-0401	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=3,000; *м2*	8,19	26576,92		217665				
345	21-090202-0306	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=6,000; *м2*	15,12	21803,32		329666				
346	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	26,46	22371,46		591949				
347	21-090202-0201	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014К=12,000; *м2*	32,76	27647,03		905717				
348	21-090202-0601	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *м2*	3,15	27344,09		86134				
349	11-100402-0502	Проемы дверные х. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	29,88	1625,94	89,93	48583	2687	26182	1,49	44,5212
				1426,37	38,89	42620	1162	59,8	0,0368	1,09958
350	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=3,000; *м2*	5,4	47816,99		258212				

351	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=7,000; *м2*	11,34	18421,78		208903				
352	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой *м2*	13,14	42020,59		552151				
353	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=17,000; *шт.*	34	428,37		14565				
356	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	130,02	1225,6	52,88	159353	6876	65879	0,9753	126,80851
				823,38	23,92	107056	3110	59,8	0,0253	3,28951
357	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	13,23	1031,52	73,32	13647	970	5857	0,8471	11,20713
				705,74	34,54	9337	457	59,8	0,0365	0,4829
363	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000; *шт.*	160	428,37		68539				
370	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000; *т конструкций*	0,09872	351509,32	17504,05	34701	1728	1915	28,9	2,85301
				26225,69	5621,96	2589	555	60,9	5,246	0,51789
371	21-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорныеК=2,000; *шт.*	4	159,47		638				
372	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	5	68,8	0,8	344	4	50	0,0213	0,1065
				18,6	–	93	–	54,2	0,0002	0,001

Раздел 9 Полы

9.2 Тип II

404 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	354,06	659,81	19,38	233611	6862	61093	0,356	126,04536
	м2 стяжки		272,89	10,45	96618	3699	60,9	0,0127	4,49656
405 11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка толщиной слоя 2 мм	354,06	504,91	39,97	178769	14153	96001	0,472	167,11632
	м2		464,94	35,32	164616	12507	54,2	0,0426	15,08296
406 22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=1,800;	637,308	1553,57		990103				
	кг								
407 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	354,06	659,81	19,38	233611	6862	61093	0,356	126,04536
	м2 стяжки		272,89	10,45	96618	3699	60,9	0,0127	4,49656
9.3 Тип III									
412 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1288,5	659,8	19,38	850152	24971	222328	0,356	458,706
	м2 стяжки		272,88	10,45	351606	13465	60,9	0,0127	16,36395
413 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	7731	98,33	3,29	760189	25435	24012	0,0044	34,0164
	м2 стяжки		3,37	1,73	26053	13375	60,9	0,0021	16,2351
9.4 Тип IV									
418 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1158,4	659,8	19,38	764318	22451	199882	0,356	412,3904
	м2 стяжки		272,89	10,45	316110	12104	60,9	0,0127	14,71168

419	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	4633,6	98,33	3,29	455602	15231	14393	0,0044	20,38784
	м2 стяжки		3,37	1,73	15628	8006	60,9	0,0021	9,73056
	Раздел 10 Отделочные работы								
	10.1 Потолок								
441	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (финишная)	3782,5	560,2	21,39	2118941	80894	916631	0,45	1702,125
	м2 оштукатуриваемой поверхности		424,23	17,99	1604644	68041	54,8	0,0218	82,4585
	10.2 Стены								
452	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая	150	4403,74	13,53	660561	2030	146333	2	300
	м2 поверхности облицовки		1773,08	7,13	265962	1070	54,8	0,0086	1,29
456	11-150108-1901	Откосы оконные . Устройство	445,64	622,17	3,93	277265	1750	81104	0,3925	174,9137
	м		331,36	0,75	147667	333	54,8	0,0006	0,26738
457	29-100100-2000(п	Откос металлопластиковый ТОО "Европейские окна"	445,64	2381		1061069			
	м								
	Раздел 11 Лестницы								
	11.1 Л№1 (Блок 1)								
461	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68562	51541,67	17507,51	35338	12003	13300	28,9	19,814418
	т конструкций		26222,25	5629,94	17978	3860	60,9	5,246	3,59676
	11.2 Л№3 (Блок 1)								
476	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,721745	51539,67	17506,18	37198	12635	14001	28,9	20,858431
	т конструкций								

			26222,56	5630,8	18926	4064	60,9	5,246	3,78627
11.3 Л№2 (Блок 2)									
494 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68969	51543,45	17507,14	35549	12074	13379	28,9	19,932041
	т конструкций								
			26222,65	5630,07	18085	3883	60,9	5,246	3,61811
11.4 Л№2-1 (Блок 2)									
509 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,68969	51543,45	17507,14	35549	12074	13379	28,9	19,932041
	т конструкций								
			26222,65	5630,07	18085	3883	60,9	5,246	3,61811
	Локеальная смета 2-1-2								
Раздел 1 Водопровод									
1.1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения В1									
28 11-160601-0103	Антивибрационные компенсаторы диаметром до 100 мм. Установка	3	2964	189,67	8892	569	4201	2,6	7,8
	шт.								
			2278	40,33	6834	121	60,4	0,04	0,12
29 23-051206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	2	9627,22		19254				
	комплект								
30 23-051206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	1	11623,25		11623				
54 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	296,7	428,21	47	127050	13946	36952	0,211	62,6037
	м трубопровода								
			201,99	23,22	59931	6890	55,3	0,025	7,4175
70 11-100111-0301	Шкафы пожарные. Установка	9	947,33	71,56	8526	644	3018	0,677	6,093
	изделие								
			523,67	37,11	4713	334	59,8	0,042	0,378
1.2 Система горячего водоснабжения Т3									
73 11-170201-0103	Смесители для умувальника и мойки. Установка	56	675,2	0,08	37811	4	21992	0,7	39,2
	шт.								

			650,2	–	36411	–	60,4	–	–
74 23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	86	3070,79		264088				
	шт.								
81 11-160601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка	1	1655	84	1655	84	789	1,47	1,47
	шт.								
			1288	19	1288	19	60,4	0,02	0,02
82 23-040102-1002	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	38290,1		38290				
	шт.								
83 23-040105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	1	3043,82		3044				
	шт.								
84 11-160601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка	1	2964	190	2964	190	1400	2,6	2,6
	шт.								
			2278	40	2278	40	60,4	0,04	0,04
85 23-040102-1003	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	38292,41		38292				
	шт.								
86 23-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	1	3949,96		3950				
	шт.								
87 23-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	108	806,11		87060				
	шт.								
88 23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	29	1152,31		33417				
	шт.								

89	23-040702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	9	1675,26		15077			
		шт.							
90	23-040702-0305	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	4302,24		4302			
		шт.							
91	13-110203-0101	Клапан балансировочный, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	15	844,2	–	12663	–	5572	1	15
		шт.		844,2	–	12663	–	44	–	–
92	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	9	70623,35		635610			
		шт.							
93	23-041009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	5	77113,31		385567			
		шт.							
94	23-041009-0615	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	303880,58		303881			
		шт.							
95	11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	3	1637	197,33	4911	592	2693	1,52	4,56
		шт.		1396	90	4188	270	60,4	0,09	0,27
96	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts	3	2503,35		7510			
		шт.							
97	11-160601-0103	Антивибрационный компенсатор диаметром до 100 мм. Установка	2	2964,5	190	5929	380	2801	2,6	5,2
		шт.		2278	40,5	4556	81	60,4	0,04	0,08

98	23-051206-0304	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86 *комплект*	2	5495,88		10992				
99	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	875,87		1752				
100	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт.*	6	1167,88		7007				
101	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *м подводок*	50	644,11	–	32206	–	8020	0,337	16,85
				265,57	–	13279	–	60,4	–	–

1.3 Циркуляционная система горячего водоснабжения Т4

131	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	7	620,06		4340				
132	11-160601-0101	Антивибрационный компенсатор диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	2	1353,5	65,5	2707	131	1567	1,47	2,94
				1288	9,5	2576	19	60,4	0,01	0,02
133	23-041012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86 *шт.*	2	2439,51		4879				

<u>Раздел 2 Канализация</u>

2.1 Хозяйственно-бытовая канализация К1

146	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	55	2072,55	60,44	113990	3324	61205	1,95	107,25
				1811,27	31,13	99620	1712	60,4	0,035	1,925
147	23-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	55	7755,24		426538				

148	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	55	911,19		50115				
149	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *шт.*	55	4514,65		248306				
150	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	8	2072,5	60,38	16580	483	8902	1,95	15,6
				1811,25	31,13	14490	249	60,4	0,035	0,28
151	23-030102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	8	5929,09		47433				
152	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	8	911,19		7290				

2.2 Производственная канализация К3

175	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	2072	60	2072	60	1113	1,95	1,95
				1811	31	1811	31	60,4	0,035	0,035
176	23-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	1	7755,24		7755				
177	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	1	911,19		911				
178	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	4514,65		4515				

		шт.							
	Локальная смета № 2-1-3								
	Отопление								
Раздел 1 Отопление									
37 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	325,67	–	977	–	525	0,3193	0,9579
	комплект		289,67	–	869	–	60,4	–	–
38 23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	3	1288,31		3865				
	шт.								
39 13-120901-0101	Бобышки под термометр. Монтаж оборудования	1	1252	72	1252	72	219	0,58	0,58
	шт.		539	–	539	–	40,6	0,0001	0,0001
40 13-120901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	2	4826,5	157,5	9653	315	2324	3	6
	шт.		2786,5	76	5573	152	40,6	0,0817	0,1634
41 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	6	2302,33	–	13814	–	786	0,2266	1,3596
	комплект		217	–	1302	–	60,4	–	–
42 13-120901-0101	Штуцеры под манометр. Монтаж оборудования	6	1251,83	72,67	7511	436	1313	0,58	3,48
	шт.		538,67	0,17	3232	1	40,6	0,0001	0,0006
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1-П4									
52 11-160601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	16	1481,38	67,06	23702	1073	12912	1,5141	24,2256
	шт		1326,56	9,56	21225	153	60,4	0,0103	0,1648
53 23-040904-1503	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	19795,71		158366				
	шт.								

54	23-040904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	8	31308,86		250471			
55	11-160601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	4	2541,5	195,25	10166	781	5769	2,678	10,712
				2346,25	41,5	9385	166	60,4	0,0412	0,1648
56	23-040904-1509	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	162425,5		649702			
57	11-160601-0101	Краны пробно-спускные диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	4	1393,5	67	5574	268	3228	1,5141	6,0564
				1326,5	9,5	5306	38	60,4	0,0103	0,0412
58	23-040905-0302	Краны пробно-спускные муфтовые латунные 10 Б19бк1 для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	1246,88		4988			
		Локальная смета № 2-1-4							
		Вентиляция							
	Раздел 1 Вентиляция								
1	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка (П1,П2,П3,П4) *камера*	4	43998,5	2510,5	175994	10042	91656	42,105	168,42
				37327,75	609,5	149311	2438	60,4	0,5775	2,31
20	23-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм *шт.*	2	16637,64		33275			
22	23-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 315 мм *шт.*	8	19934,31		159474			
24	23-050310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 400 мм *шт.*	3	33606,95		100821			

25	23-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 500 мм *шт.*	1	35340,06		35340				
27	23-050310-0107	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 630 мм *шт.*	1	40285,13		40285				
47	23-050301-0502	Лючки для замера параметров воздуха (прим.) *шт.*	30	608,96		18269				
49	23-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 500х500 мм *шт.*	1	12437,41		12437				
51	23-050302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм *шт.*	3	4152,32		12457				
52	23-050302-2079	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 300 мм *шт.*	4	4815,99		19264				
53	23-050302-2020	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 160 мм *шт.*	1	3535,62		3536				
55	29-200000-0010(п	Приточно-вытяжной модуль МВО-0,8МС-02 Приложение 13-4 *шт*	4	105910		423640				
56	29-200000-0011(п	Приточно-вытяжной модуль МВО-1,0МС-02 Приложение 13-4 *шт*	2	119940		239880				
60	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	331	3582,35	28,7	1185757	9500	218471	1,281	424,011
				1081,46	11,31	357963	3744	60,4	0,01071	3,54501

61	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	324,4	3307,91	26,76	1073085	8682	161508	0,9639	312,68916
		м2 поверхности воздуховодов		813,75	10,53	263982	3416	60,4	0,00998	3,23751
62	23-021104-0405	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	80,3	511,02		41035				
		кг								
69	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,93619	276995,5		259320				
		т								
		Локальная смета № 2-1-6								
		Электроосвещение								
		Раздел 2 Осветительное оборудование								
26	13-080305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	136	5624,79	923,74	764972	125628	214088	3,17	431,12
		шт.		3034,64	643,34	412711	87494	42,8	0,772	104,992
27	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	35	3814,51	696,49	133508	24377	28578	1,5	52,5
		шт.		1435,94	471,77	50258	16512	42,8	0,5614	19,649
28	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	328	2466,43	874,98	808988	286995	274376	1,46	478,88
		шт.		1397,66	556,81	458432	182634	42,8	0,6508	213,4624
29	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	206	1364,93	443,6	281176	91382	89968	0,76	156,56
		шт.		727,55	292,86	149875	60330	42,8	0,346	71,276
30	29-001000-0001(п	Светильник Arctic.OPL Eco Led 1200 4000 K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	78	27595		2152410				
		шт								
31	29-001000-0002(п	Светильник Ars/R Uni LED 4000 K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	136	22470		3055920				
		шт								

32	29-001000-0003(п	Светильник Ars/S Uni LED 600 4000 K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	51	23105	1178355
		шт			
33	29-001000-0004(п	Светильник Als.PRS Uni LED 600x600 4000 K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	277	48082	13318714
		шт			
34	29-001000-0005(п	Светильник BAT Uni Led 1500 AS 4000 K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	35	29875	1045625
		шт			
35	29-001000-0006(п	Кронштейн для крепления светильника BAT/ASM ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	70	1709	119630
		шт			
36	29-001000-0007(п	Комплект крепления X 3 ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	35	57	1995
		шт			
37	29-001000-0008(п	Светильник Olympic Led 80 4000K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	14	52357	732998
		шт			
38	29-001000-0009(п	Светильник CD Led 18 4000K ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	98	18068	1770664
		шт			
39	29-001000-0009(п	Светильник Lyra 4221-4 Led ТОО "Казахский свет" Продукция Световые Технологии	16	29758	476128
		шт			
	Раздел 8. Проемы				
	8.3. Витражи				
387	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	-110,69	27685,58	-3064517
		м2			

Работы по техническому решению № 2

Добавляемые работы

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 5 Стены и перегородки

5.1. Блок 1

1	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (фронтон)	5	23601,88	1440,99	118009	7205	10191	4,54	22,7
		м3 кладки		3640,68	371,54	18203	1858	50,8	0,4	2
2	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0254	308409,52	1409,52	7834	36	628	56,4	1,43256
		т металлических изделий		48200	500	1224	13	50,8	0,54	0,01372

Раздел 6 Перекрытие

3	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство	342	3620,33	36,11	1238153	12350	128051	0,724	247,608
		м деформационных швов		656,93	6,93	224670	2370	56,4	0,0069	2,3598
4	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	6,602	194370,83		1283236				
		т								

Раздел 7. Кровля

7.1. Блок 1

5	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (блок 1)	3,68	65631,01	707,43	241522	2603	40786	22,5	82,8
		м3 древесины в конструкции		18199,12	334,38	66973	1231	59,8	0,36	1,3248
6	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,68	689,37	38,97	2537	143	1468	0,78	2,8704
		м3 древесины в конструкции		649,83	17,38	2391	64	59,8	0,017	0,06256
7	22-041003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	10,34	720,36		7449				
		кг								

7.3. Переход

8	11-090304-0201	Ограждения. Монтаж (переход)	0,1148	54347,38	15822,2	6239	1816	2606	35,9	4,12132
		т конструкций		31824,25	5447,07	3653	625	60,9	4,408	0,50604

9	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,05364	163604,39		8776				
10	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,06116	259320,46		15860				
	Раздел 8. Проемы									
	8.3. Витражи									
11	цп ИП "Технология окон"	Витраж наружный из ПВХ профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом с соединительным профилем из стальной прямоугольной трубы 60х40 мм с покрытием из ПВХ. *м2*	110,69	27685,58		3064517				
	Раздел 9. Полы									
	9.2. Тип II									
12	11-140101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство (тип 2) *м3 подстилающего слоя*	5,66496	23018,7	5,65	130400	32	5757	2,1	11,89642
				1580,59	–	8954	–	64,3	–	–
	9.2. Тип III									
13	11-140101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство (тип 3) *м3 подстилающего слоя*	66,35775	23018,56	5,62	1527460	373	67440	2,1	139,35128
				1580,58	–	104884	–	64,3	–	–
	9.2. Тип IV									
14	11-140101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство (тип 4) *м3 подстилающего слоя*	47,72608	23018,59	5,64	1098587	269	48505	2,1	100,22477
				1580,58	–	75435	–	64,3	–	–
	Раздел 10 Отделочные работы									
	10.2 Стены									
15	11-150108-1901	Откосы оконные. Устройство *м*	267,8	622,17	3,93	166617	1052	48739	0,3925	105,1115
				331,36	0,75	88738	201	54,8	0,0006	0,16068

16	29-100100-2000(п	Откос металлопластиковый ТОО "Европейские окна" м²	267,8	2381	637632	
		Итого прямые затраты по акту			**52890649**	**6873621**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 070 020	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			867 530	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			530 477	6 600 497 7494
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			45 953 099	
		- оборудование				
		- перевозка грузов, тенге			-	
		Накладные расходы I уровня, тенге			3 596 928	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			56487577	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 395 073	
		Итого, тенге			58 882 650	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			4 710 612	
		Всего			**63 593 262**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			953 899	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			1 420 038	
		Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска			431 943	
		Итого по акту в текущих ценах			**66 399 142**	
		Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента			66442575,24	
		НДС (12 %)			7 973 109,03	
		Всего по акту с учетом НДС			**74 415 684,27**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____**Д.М. Кенесбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____**А. С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____**Ж.А. Каребаева**