СПРАВКА № 20
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	345128197,70		304606859,51			3543317,00	165698010,00	9595918,00	36978021,19	345128197,70
Акт выполненных работ № 20 за июль 2019 г.		46004000,63		45376427,63		627573,00	23070986,00	1254713,00	5520480,08	51524480,71
Погашение аванса										
Всего к оплате:										51524480,71

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ К.А. Танекенов

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"

_____ А.С. Сагадиев

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: **№ 222 от 11.12.2017г.**

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 20

приемки выполненных работ за июль 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 25.07.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 6 Перекрытие								
		6.2 Блок 2								
250	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж / *т конструкций*	0,0219	51598,17	17534,25	1130	384	424	28,9	0,63291
				26210,05	5616,44	574	123	60,9	5,246	0,11489
251	21-060208-0501	Стремянка Лс-2 / *т*	0,0219	299970,9		6569				

Раздел 8 Проемы

8.1 Двери

364	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	72	4072,28		293204				
		пара								
365	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80К=2,000;	8	3420,65		27365				
		пара								

8.2 Окна

385	29-200000-5000(п									
		Антимоскитные сетки ТОО "Европейские окна"	153,78	3827		588516				
		м2								

Раздел 9 Полы

9.2 Тип II

408	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	354,06	3164,83	51,32	1120538	18172	198320	1,06	375,3036
		м2 покрытия								
				894,89	24,87	316843	8805	60,9	0,0294	10,409364
409	11-110101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство	440,37	468,75	1,13	206425	497	58279	0,236	103,92732
		м плинтусов								
				216,75	0,56	95452	245	60,9	0,0006	0,26422

9.3 Тип III

414	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1706,5	3313,1	14,49	5653799	24728	326174	0,382	651,883
		м2 покрытия								
				306,33	7,52	522751	12839	60,9	0,0085	14,50525
415	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	1026	264,32	0,56	271190	579	53130	0,0899	92,2374
		м плинтусов								
				84,75	0,28	86955	286	60,9	0,0003	0,3078

9.4 Тип IV

420	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	1158,4	4031,87	91,26	4670516	105715	564489	0,8945	1036,1888
		м2 покрытия								
				764,47	35,7	885558	41354	60,9	0,0388	44,94592
421	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	706	264,32	0,56	186608	398	36559	0,0899	63,4694

		м плинтусов		84,75	0,28	59835	197	60,9	0,0003	0,2118
	9.5 Тип V									
424	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	272,38	3164,82	51,33	862035	13980	152567	1,06	288,7228
		м2 покрытия		894,88	24,87	243748	6773	60,9	0,0294	8,00797
425	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	250,74	468,75	1,13	117535	283	33184	0,236	59,17464
		м плинтусов		216,75	0,56	54349	140	60,9	0,0006	0,15044
	Раздел 10 Отделочные работы									
	10.1 Потолок									
442	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	3782,51	325,14	2,03	1229830	7662	468293	0,26	983,4526
		м2 окрашиваемой поверхности		224,91	1,01	850726	3824	54,8	0,0011	4,16076
	10.2 Стены									
450	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	4910,39	291,63	2,03	1432017	9968	540412	0,231	1134,3001
		м2 окрашиваемой поверхности		199,82	1,01	981194	4959	54,8	0,0011	5,40143
452	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая	300	4403,74	13,53	1321122	4059	292667	2	1843,2
		м2 поверхности облицовки		1773,08	7,13	531924	2139	54,8	0,0086	7,92576
453	11-150107-0101	Фартук над умывальниками. Облицовка гладкая	38	4403,74	13,55	167342	515	37071	2	76
		м2 поверхности облицовки		1773,08	7,13	67377	271	54,8	0,0086	0,3268
	Раздел 11 Лестницы									
	11.1 Л№1 (Блок 1)									
471	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	23,52	11247,41	58,93	264539	1386	24705	1,74	40,9248

		м ограждения		1665,69	25,77	39177	606	62,1	0,0282	0,66326
475	11-150207-0102	Косоуры. Оштукатуривание по сетке	11,8	2519,66	23,81	29732	281	7415	1,28	15,104
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1134,75	11,95	13390	141	54,8	0,0144	0,16992
	11.2 ЛN№3 (Блок 1)									
489	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	17,15	11247,29	58,95	192891	1011	18015	1,74	29,841
		м ограждения		1665,71	25,77	28567	442	62,1	0,0282	0,48363
493	11-150207-0102	Косоуры. Оштукатуривание по сетке	13,2	2519,7	23,86	33260	315	8295	1,28	16,896
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1134,77	11,97	14979	158	54,8	0,0144	0,19008
	11.3 ЛN№2 (Блок 2)									
504	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	17,75	11247,32	58,93	199640	1046	18644	1,74	30,885
		м ограждения		1665,69	25,75	29566	457	62,1	0,0282	0,50055
508	11-150207-0102	Косоуры. Оштукатуривание по сетке	13,2	2519,7	23,86	33260	315	8295	1,28	16,896
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1134,77	11,97	14979	158	54,8	0,0144	0,19008
	11.4 ЛN№2-1 (Блок 2)									
519	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	17,75	11247,32	58,93	199640	1046	18644	1,74	30,885
		м ограждения		1665,69	25,75	29566	457	62,1	0,0282	0,50055
520	11-150207-0102	Косоуры. Оштукатуривание по сетке	13,2	2519,7	23,86	33260	315	8295	1,28	16,896
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1134,77	11,97	14979	158	54,8	0,0144	0,19008
	<u>Раздел 12 Наружная отделка</u>									
	12.0.									
532	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	483,34	464,07	2,24	224304	1083	52190	0,2357	113,92324
		м2		196,37	0,67	94913	324	54,8	0,00054	0,26100

534	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	510	2924,9	19,73	1491699	10062	703555	2,7	1377
		м2 поверхности облицовки		2507,92	9,45	1279039	4820	54,8	0,0107	5,457
537	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	510	492,72	1,32	251287	673	93847	0,434	221,34
		м2 вертикальной проекции		361,58	0,65	184406	332	50,8	0,0007	0,357

Раздел 13 Крыльца

13.1 Крыльцо №1

542	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,3	18815,22	655,65	43275	1508	1322	1,35	3,105
		м3		1016,09	168,7	2337	388	48,5	0,1813	0,41699
543	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1730,8	781,6	17308	7816	5354	0,668	6,68
		шт. сборных конструкций		563,9	298,2	5639	2982	62,1	0,2801	2,801
545	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	18	2608,67	1237,83	46956	22281	14391	0,937	16,866
		шт. сборных конструкций		810,56	476,89	14590	8584	62,1	0,4482	8,0676
547	11-060401-0101	Монолитные заделки. Устройство	2,64	19753,79	785,61	52150	2074	3586	3,06	8,0784
		м3		2583,33	217,42	6820	574	48,5	0,2287	0,60377
548	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	49,3	744,46	10,93	36702	539	4923	0,212	10,4516
		м2 поверхности		194,71	1,87	9599	92	50,8	0,002	0,0986

Раздел 14 Разные работы

14.2 Зашивка стояков ГКЛ, утепление кан.стояков, отверстия

640	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (Блок 1)	70	1523,73	10,1	106661	707	18923	0,5115	35,805
		м2 стен (за вычетом проемов)		448,14	3,91	31370	274	59,8	0,0036	0,252
641	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция мин.ватой	0,3	29150	1210	8745	363	3046	18,85	5,655
		м3 изоляции		17770	593,33	5331	178	55,3	0,64	0,192
642	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	511,02		12264				
		кг								
643	11-060301-0407	Арматура А111 над отверстиями. Установка	0,13085	337248,76	886,51	44129	116	11033	198	25,9083
		т		173473,44	382,12	22699	50	48,5	0,36	0,04711
	14.5 Венткамеры: Блок №1									
715	11-201101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12314	224	12314	224	1224	2	2
		дверь		1970	56	1970	56	60,4	0,06	0,06
716	11-090606-0113	Рамы Р-1, Р-2, Р-3. Монтаж	0,06253	445770,03	6556,85	27874	410	1375	36,3	2,26984
		т конструкций		33711,82	2398,85	2108	150	60,9	2,25	0,14069
717	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,6	643,75	0,63	1030	1	484	0,646	1,0336
		м2 окрашиваемой поверхности		551,88	–	883	–	54,8	0,0004	0,00064
	14.6 Венткамера №1: Блок 2									
749	11-201101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12314	224	12314	224	1224	2	2
		дверь		1970	56	1970	56	60,4	0,06	0,06
750	11-090606-0113	Рамы Р-1, Р-2. Монтаж	0,05124	388173,3	6537,86	19890	335	1128	36,3	1,86001
		т конструкций		33723,65	2419,98	1728	124	60,9	2,25	0,11529

751	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,3	563,08	0,77	732	1	393	0,646	0,8398
		м2 окрашиваемой поверхности		552,31	–	718	–	54,8	0,0004	0,00052

14.7 Венткамера №2: Блок 2

783	11-201101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12314	224	12314	224	1224	2	2
		дверь		1970	56	1970	56	60,4	0,06	0,06
784	11-090606-0113	Рамы Р-1, Р-3. Монтаж	0,03563	445776,03	6567,5	15883	234	784	36,3	1,29337
		т конструкций		33707,55	2413,7	1201	86	60,9	2,25	0,08017
785	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,1	623,64	0,91	686	1	333	0,646	0,7106
		м2 окрашиваемой поверхности		551,82	–	607	–	54,8	0,0004	0,00044
786	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	0,0073	63835,62	14520,55	466	106	229	56,5	0,41245
		т конструкций		47671,23	3835,62	348	28	60,9	3,608	0,02634
787	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 63х5 мм ГОСТ 535-2005	0,0073	181256,35		1323				
		т								

14.9 Крепление оборудования спортивного зала

806	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,001	328571,43	887,11	328900	888	84404	198	198,198
		т		173473,53	381,62	173647	382	48,5	0,36	0,36036
807	11-070107-0101	Крепления спортинвентаря. Установка	0,42154	193125,21	8727,52	81410	3679	44097	170	71,6618
		т стальных элементов		167457,42	993,97	70590	419	62,1	1,07	0,45105

808	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,05832	261506,18	15251
		т			
809	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00604	259320,46	1566
		т			
810	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0054	259320,46	1400
		т			
811	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,05952	181256,35	10788
		т			
812	21-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	0,0592	276561,09	16372
		т			
813	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,00452	194370,83	879
		т			
814	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0327	194370,83	6356
		т			

815 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,11164	194370,83		21700				
	т								
816 21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,01426	181674,22		2591				
	т								
817 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,16307	381819,66		62263				
	т								
14.12 Приямок (Блок 2)									
828 11-061301-0104	Приямок. Устройство	0,61	25683,61	2114,75	15667	1290	1968	6,51	3,9711
	м3		5906,56	744,26	3603	454	48,5	0,6974	0,42541
829 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01022	164059,75		1677				
	т								
830 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,6	744,72	11,11	2681	40	360	0,212	0,7632
	м2 поверхности		194,72	1,94	701	7	50,8	0,002	0,0072
831 11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,03746	419754,4	5872,93	15724	220	732	42,3	1,58456
	т металлических изделий		36145,22	2322,48	1354	87	50,8	2,49	0,09328
	Локеальная смета 2-1-2								
Раздел 1 Водопровод									
1.1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения В1									
31 11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	98,3	644,09	–	63314	–	15767	0,337	33,1271
	м подводок		265,56	–	26105	–	60,4	–	–

66	11-150403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	85	653,75	0,71	55569	60	25734	0,646	54,91
		м2 окрашиваемой поверхности		552,09	0,36	46928	31	54,8	0,0004	0,034
	1.2 Система горячего водоснабжения Т3									
73	11-170201-0103	Смесители для умувальника и мойки. Установка	30	675,2	0,08	20256	2	11782	0,7	21
		шт.		650,2	–	19506	–	60,4	–	–
75	11-170201-0103	Смесители для душа. Установка	10	675,2	0,1	6752	1	3927	0,7	7
		шт.		650,2	–	6502	–	60,4	–	–
76	23-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	10	6408,04		64080				
		шт.								
77	11-170201-0103	Смесители. Установка	2	675	–	1350	–	785	0,7	1,4
		шт.		650	–	1300	–	60,4	–	–
78	23-030102-1250	Смеситель настенный с гигиеническим душем ГОСТ 25809-96	2	6408,04		12816				
		шт.								
79	11-170201-0103	Смесители для умывальника. Установка	1	675	–	675	–	393	0,7	0,7
		шт.		650	–	650	–	60,4	–	–
80	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	2141,25		2141				
		шт.								
119	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	256,5	428,22	47,01	109838	12057	31945	0,211	54,1215
		м трубопровода		201,99	23,22	51811	5956	55,3	0,025	6,4125
120	21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	200,22		661				
		м								

121	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	81,4	246,98		20104				
		м								
122	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	24,2	249,7		6043				
		м								
123	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	110	291,94		32113				
		м								
124	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	4,4	331,46		1458				
		м								
125	21-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	22	374,12		8231				
		м								
126	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	1,65	470,35		776				
		м								
127	21-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,8	504,41		4439				
		м								
128	21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	26,4	621,18		16399				
		м								
129	11-150403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	33,7	644,39	0,71	21716	24	10202	0,646	21,7702
		м2 окрашиваемой поверхности								
				552,08	0,36	18605	12	54,8	0,0004	0,01348
130	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,86	511,02		11171				
		кг								

1.3 Циркуляционная система горячего водоснабжения Т4

139	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	122	428,21	47	52242	5734	15194	0,211	25,742
		м трубопровода		201,99	23,22	24643	2833	55,3	0,025	3,05
140	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	26,4	246,98		6520				
		м								
141	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	105,6	249,7		26368				
		м								
142	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	2,2	291,94		642				
		м								
143	11-150403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,4	644,44	0,73	7991	9	3754	0,646	8,0104
		м2 окрашиваемой поверхности		552,1	0,32	6846	4	54,8	0,0004	0,00496
144	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	511,02		4088				
		кг								

Раздел 2 Канализация

2.1 Хозяйственно-бытовая канализация К1

153	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	10	1258	150	12580	1500	6016	0,99	9,9
		комплект		919,6	76,5	9196	765	60,4	0,085	0,85
154	23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	10	7899,68		78997				
		шт.								
155	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	10	911,19		9112				
		шт.								
160	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	4	1083	43	4332	172	2092	0,93	3,72
		комплект		843,75	22,25	3375	89	60,4	0,025	0,1

161	23-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	4	9029,24		36117			
		шт.							
170	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	26	428,19	47	11133	1222	3238	0,211	5,486
		м трубопровода							
				202	23,23	5252	604	55,3	0,025	0,65
171	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	28,6	2075,09		59348			
		м							
172	11-070601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство УН-1К=2,000;	0,2	4780	1830	956	366	370	2,75	0,55
		м3 конструкции							
				2380	600	476	120	62,1	0,55638	0,11128
173	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	0,1	15283,44		1528			
		м3							
174	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	0,1	35863,22		3586			
		м3							
	2.2 Производственная канализация К3								
179	11-170501-0104	Раковины. Установка	6	1090	36,67	6540	220	2795	0,81	4,86
		комплект							
				752,33	18,83	4514	113	60,4	0,021	0,126
180	23-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	6	6802,38		40814			
		шт.							
192	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	5	428,2	47	2141	235	623	0,211	1,055
		м трубопровода							
				202	23,2	1010	116	55,3	0,025	0,125

193 21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	5,5	2075,09		11413				
194 11-070601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство УН-1К=2,000; *м3 конструкции*	0,2	4780	1830	956	366	370	2,75	0,55
			2380	600	476	120	62,1	0,55638	0,11128
195 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000; *м3*	0,1	15283,44		1528				
196 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000; *м3*	0,1	35863,22		3586				
	Локальная смета № 2-1-3								
	Отопление								
Раздел 1 Отопление									
45 11-150403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	102,7	653,75	0,71	67140	73	31092	0,646	66,3442
			552,09	0,36	56700	37	54,8	0,0004	0,04108
46 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными *м3 изоляции*	7,85	28898,34	1208,41	226852	9486	79723	18,85	147,9725
			17770,45	594,52	139498	4667	55,3	0,64	5,024
47 21-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,540; *м3*	12,089	30273,78		365980				
48 11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *м2 поверхности покрытия изоляции*	281,7	1583,16	31,68	445975	8924	219677	1,4852	418,38084
			1400,14	10,03	394420	2826	55,3	0,0108	3,04236

49 21-050104-0302									
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	1,60569	276995,5		444769				
	т								
50 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,7	69,95	1,04	6904	103	1631	0,0295	2,91165
	м2								
			30,3	0,18	2991	18	54,2	0,0002	0,01974
51 11-130301-1421									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	197,4	90,73	1,35	17910	266	1530	0,016	3,1584
	м2								
			14,02	0,28	2767	55	54,2	0,0003	0,05922
	Локальная смета № 2-1-4								
	Вентиляция								
Раздел 1 Вентиляция									
6 11-201701-0101	Тепловая завеса. Установка	3	7757	627,33	23271	1882	12324	7,875	23,625
	агрегат								
			6648,33	153	19945	459	60,4	0,147	0,441
8 11-202501-0101	Камеры вытяжные (В1, В2, В7). Установка	3	43997,67	2510,33	131993	7531	68742	42,105	126,315
	камера								
			37327,67	609,67	111983	1829	60,4	0,5775	1,7325
18 11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	3	14724,67	235	44174	705	3855	2,1	6,3
	шт								
			2068,67	58,67	6206	176	60,4	0,063	0,189
19 11-200901-0101									
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	2	2385	6,5	4770	13	2694	2,709	5,418
	узел								
			2228,5	2	4457	4	60,4	0,0021	0,0042
21 11-200901-0102									
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	8	2614	7,25	20912	58	11781	2,961	23,688
	узел								
			2436,13	2	19489	16	60,4	0,0021	0,0168
23 11-200901-0103									
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	4	3135,5	17,25	12542	69	6983	3,507	14,028
	узел								
			2885,25	5	11541	20	60,4	0,00525	0,021

26	11-200901-0104								
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	1	4060	31	4060	31	2218	4,452	4,452
	узел		3663	9	3663	9	60,4	0,0084	0,0084
36	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	40	4287,3	89,25	171492	3570	89583	4,221	168,84
	клапан			3698,15	9,75	147926	390	60,4	0,0105	0,42
41	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	4	6189,25	187,25	24757	749	11796	5,733	22,932
	клапан			4840	42,25	19360	169	60,4	0,042	0,168
44	11-200301-0210								
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	137	1270,2	22,08	174017	3025	81228	1,1235	153,9195
	решетка		971,88	9,75	133147	1336	60,4	0,0105	1,4385
45	11-200301-0211								
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	108	1359,69	22,07	146847	2384	64033	1,1235	121,338
	решетка		971,87	9,75	104962	1053	60,4	0,0105	1,134
46	11-200301-0208								
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 440x200 мм. Установка	60	3884,33	38,75	233060	2325	35574	1,1235	67,41
	решетка		971,87	9,75	58312	585	60,4	0,0105	0,63
50	11-200501-0105	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	8	3249,88	111,88	25999	895	11876	2,8035	22,428
	заслонка			2425,13	32,63	19401	261	60,4	0,0315	0,252
68	11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	367,8	1269,59	26,29	466957	9670	250679	1,3955	513,2649
	м2 покрытия			1222,64	9,85	449687	3621	55,3	0,0106	3,89868

Локальная смета № 2-1-6

Электроосвещение

Раздел 4 Проводниковая продукция

49	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами	1169	323,3	10,65	377938	12450	101072	0,22	257,18
		м		199,62	2,39	233356	2794	42,8	0,0022	2,5718
50	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1169	22,48		26279				
		м								
51	13-080206-2202	Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	938	74	1,17	69412	1097	22028	0,06	56,28
		м		54,44	0,43	51065	403	42,8	0,0004	0,3752
52	13-080206-2203	Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	242	86,74	2,34	20991	566	6668	0,07	16,94
		м		63,51	0,87	15369	211	42,8	0,0008	0,1936
53	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,938	168899,54		158428				
		км								
54	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,242	230805,3		55855				
		км								

Локальная смета № 2-1-7
Слаботочные сети

Раздел 1 Телефонизация

2	29-000014-0001(п	Аппарат телефонный настольный Panasonic KX-T7730CA ТОО "Almaty IT telecom"	5	36548		182740
		шт				
5	29-000001-0002(п	Кросс настенный mini SC 4 port SM укомпл. ТОО "Almaty IT telecom"	1	8163		8163
		шт				
7	29-000001-0003(п	Оптическая абонентская розетка SC (комплект адаптер SC/APC 2 шт. крепеж) ТОО "Almaty IT telecom"	5	1276		6380
		шт				

9	29-000001-0004(п	Коробка расп. для наружного монтажа 190*140*70 мм GE41244 (RAL 7035, 10 гермовводов) IP55 ТОО "Almaty IT telecom"	5	1446	7230
		шт			
11	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	14	111,31	1558
		м			
12	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	43	160,36	6895
		м			
18	29-000001-0006(п	Кабель U/UTP 2x2xAWG 24/1 PVC Cat 5e ТОО "Almaty IT telecom"	108	55	5940
		м			
20	29-000001-0007(п	Распределительная коробка на 10 пар с плинтом ТОО "Almaty IT telecom"	1	1297	1297
		шт			
22	29-000001-0005(п	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC S/M 9/125 SIMPLEX 3M ТОО "Almaty IT telecom"	2	1169	2338
		шт			
24	29-000001-0008(п	Медиаконвертер оптический на 10 км SM 10/100/1000 ТОО "Almaty IT telecom"	1	18707	18707
		шт			
26	29-000001-0009(п	1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF,1310 nm, DOM ТОО "IT Компания VSN"	1	219031	219031
		шт			
	Раздел 2 Электрочасификация и звонковая сигнализация				
28	29-000002-0001(п	Часы первичные ЦП-1 ТОО "Almaty IT telecom"	1	102891	102891
		шт			
30	29-000002-0002(п	Часы вторичные СВ-26 ТОО Almaty IT telecom"	7	14732	103124
		шт			
32	29-000002-0003(п	Звонок громкого боя МЗМ-1 ТОО "Almaty IT Telecom"	7	6080	42560
		шт			
34	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	6	59,29	356
		шт.			
36	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	340	25,56	8690
		м			

38	23-060903-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,207	75844,37	15700
		км			
39	29-000002-0004(п	Провод ПТПЖ сеч. 2х0,6 мм.кв ТОО "Восток ИСМО"	133	23	3059
		м			
	Раздел 3 Телевидение				
41	23-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 TV-R (прим.)	29	250,95	7278
		шт.			
43	23-080505-0802	Разветвитель абонентский РА-4-800/13 (прим.)	6	1712,65	10276
		шт.			
45	23-061707-0101	Коробка антенная КАМ (прим.)	1	2525,2	2525
		шт.			
47	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	400	39,86	15944
		м			
50	29-000003-0001(п	Кабель радиочастотный РК75-4-15 ТОО "Астанинский кабельный завод"	788	145	114260
		м			
51	29-000003-0002(п	Кабель радиочастотный РК75-9-12 ТОО "Астанинский кабельный завод"	11	500	5500
		м			
57	29-000012-0001(п	Антенна эфирная коллективная MB DVB-T2 Дельта АТКГ-4.1.6-12.4 ТОО "ProDigi Systems"	1	17164	17164
		шт			
58	23-080101-0202	Мачта телескопическая модели МТП-6 /1 М высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм (прим.)	1	26069,31	26069
		шт.			
59	29-000012-0002(п	Усилитель домовой УТШК-2-В.0.1 ТОО "ProDigi Systems"	1	12670	12670

			шт			
	Раздел 4 Локальная компьютерная сеть					
66	58-000004-0001(п	D-Link DES-1026G/E1A Коммутатор 24-порт 10/100 и 2 порта 1000 м ТОО "Almaty IT telecom"	2	26444	52888
			шт			
68	58-000004-0002(п	D-Link DES-1018MP/A1A Неуправляемый коммутатор 16 портов ТОО "Almaty IT telecom"	2	61950	123900
			шт			
70	29-000004-0001(п	Настенная информационная розетка RJ45, 8P8C, кат.5E, UTP, 1 порт, белая ITK ТОО "Астанинский кабельный завод"	55	398	21890
			шт			
72	23-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	110	28,57	3143
			шт.			
74	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	160	37,92	6067
			м			
76	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	300	25,56	7668
			м			
80	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1,59	68345,83	108670
			км			
		Локальная смета № 2-1-8 Видеонаблюдение			
2	58-000001-0001(п	Видеорегистратор на 32 канала DS-7332HGHI-SH ТОО "Intant Oskemen"	2	216837	433674
			шт			
4	58-000001-0002(п	Жесткий диск для видеонаблюдения WD40PURX ТОО "Intant Oskemen"	2	41922	83844
			шт			
6	58-000001-0003(п	Уличная видеокамера DS-2CE16D1T-IT3 ТОО "Intant Oskemen"	7	15306	107142
			шт			
8	58-000001-0004(п	Камера видеонаблюдения DS-2CE56D1T-IR ТОО "Intant Oskemen"	4	11352	45408
			шт			
9	58-000001-0005(п	Камера видеонаблюдения DS-2CE56C2T-IRP ТОО "Intant Oskemen"	27	8429	227583
			шт			

11	58-000002-0001(п	Монитор 27"	2	76531	153062
		шт			
13	58-000001-0006(п	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7 А/ч SIWD1205-01B ТОО "Intant Oskemen"	4	6803	27212
		шт			
15	23-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	100	113,4	11340
		м			
19	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	300	22,48	6744
		м			
20	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	90	59,29	5336
		м			
21	23-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм (прим.)	35	161,4	5649
		м			
24	29-000001-0001(п	Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения КВК-В-2 2*0,5 ТОО "Intant Oskemen"	1700	115	195500
		м			
		Локальная смета № 2-1-9			
		Пожарная сигнализация			
2	23-080303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1	18670,42	18670
		шт.			
4	23-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	76	3495,71	265674
		шт.			
6	23-080302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	141	2823,53	398118
		шт.			
8	23-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	20	1184,3	23686
		шт.			
10	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	215	59,29	12747
		шт.			
12	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	1,5	17312,43	25969
		км			
14	23-080306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	61	90,91	5546

		шт.					
16	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	2,3	79459,05	182756		
		км					
18	29-000003-0001(п	Блок речевого оповещения (БРО) "Орфей" исп. 2 ТОО "Комплексная безопасность"	5	39643	198215		
		шт					
20	29-000003-0001(п	Модуль акустический Орфей МА-1 ТОО "Комплексная безопасность"	61	6131	373991		
		шт					
22	29-000003-0002(п	Усилитель мощности Power SOFT M30D 2*2700W ТОО "Комплексная безопасность"	5	521259	2606295		
		шт					
24	23-080303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1	11111,19	11111		
		шт.					
26	23-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	9	191,77	1726		
		шт.					
27	29-000004-0001(п	Детектор движения двойной технологии "COLT XS"	9	1714	15426		
		шт					
29	23-080301-0403	Извещатели акустические модели BG-2000	47	3915,91	184048		
		шт.					
31	23-080306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	65	90,91	5909		
		шт.					
33	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,5	26430,94	13215		
		км					
		Итого прямые затраты по акту			**33697364**		**11519153**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 036 071		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			335 595		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			136 737	9 172 807	11673
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			23 070 986		
		- оборудование			1 254 713		
		- перевозка грузов, тенге			-		

Накладные расходы I уровня, тенге	5 177 779
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38875143
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 648 306
Итого, тенге	40 523 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 241 876
Всего	**43 765 325**
Накладные расходы II уровня (4,24%) на оборудование, тенге	53 200
Сметная прибыль (8%) на оборудование, тенге	**104 633**
В том числе оборудование	**1 412 546**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	635 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	945 738
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	627 573
Итого по акту в текущих ценах	**45 973 928**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	46004000,63
НДС (12 %)	5 520 480,08
Всего по акту с учетом НДС	**51 524 480,71**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

К.А. Танекенов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

А. С. Сагадиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Ж.А. Каребаева