Счет-фактура № 604 от 27 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000138, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008992, от 18.11.2013

ИИК поставщика: KZ02914398414BC03578, в ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках №32 от 28.10.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования.	раб	1	7 036 113,00	7 036 113,00	12%	844 333,56	7 880 446,56		
Всего по счету:					**7 036 113,00**		**844 333,56**	**7 880 446,56**		

Руководитель : Олжабаева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер :Кузина Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер 2 категории

(должность)

Терехова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
за ноябрь 2015г

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования.**

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора	КС
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	№ 32 от 28 октября 2015 года	

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ				стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)			КС (гр.Б,Г 10
			с начала года по отчетный месяц включительно	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования.			*19 732 295,00*		*7 036 113,00*					*7 036 113,00*		*7 036 113,00*	
НДС 12%			*2 367 875,40*		*844 333,56*					*844 333,56*		*844 333,56*	
Итого к оплате, тенге			***22 100 170,40***		***7 880 446,56***					***7 880 446,56***		***7 880 446,56***	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

К.КАкказенов

ПОДРЯДЧИК:

Председатель Правления
ТОО "Горэлектросеть"

М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/1
от 27 ноября 2015г
лс № 2-1-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Ясли-сад №4 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм 1шт	1,000	2862,00 540,00	172,00 40,50	2862 540	172 41	552 95	3,00000 0,23700	3 0
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02 шт	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3 1м3	2,624	3771,42 1154,25	2312,37 495,78	9896 3029	6068 1301	4547 105	6,40000 1,88000	17 5
6	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06 шт	8,000	26314,00		210512	0	0		0
7	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2 1 шт	4,000	2617,87 657,02	1806,72 378,21	10471 2628	7227 1513	3934 95	3,64000 2,20900	15 9
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную 1км линии	0,280	5096,44 4140,00	752,81 276,75	1427 1159	211 77	1298 105	24,40000 1,35000	7 0
9	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06 м	280,000	65,00		18200	0	0		0
10	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 1м	80,000	60,50 55,10	2,80 0,50	4840 4408	224 40	4226 95	0,32000 0,00300	26 0
11	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км км	0,080	13300,00		1064	0	0		0
12	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в	6,500	23,20 16,50	2,10 0,30	151 107	14 2	104 95	0,10000 0,00200	1 0

	конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
	1м кабеля								
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3,500	27,70	2,10	97	7	67	0,10000	0
			19,70	0,50	69	2	95	0,00300	0
	1м кабеля								
14 1999 16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ число жил и сечение 3х16мм2	0,010	104000,00		1040	0	0		0
	км								
15 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,500	147,30	73,00	74	37	32	0,29000	0
			49,50	18,30	25	9	95	0,10700	0
	1м								
16 1999 (пл)	Труба ПВХ д.40мм, ТОО "Электотехника" Ц/О=82/2,234/1,12/1,02/1,06	0,500	30,00		15	0	0		0
	м								
17 Ц8-407-8	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	3,000	57,40	6,00	172	18	114	0,24000	1
	1м		38,50	1,30	116	4	95	0,00800	0
18 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75*), черные легкие, 40х3 мм	3,000	232,00	0,00	696	0	0	0,00000	0
	м								
19 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 80,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1166/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	431,00		431	0	0		0
	шт								
20 1999 (пл)	Поддерживающий зажим SO 239,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=6050/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	2236,00		15652	0	0		0
	шт								
21 1999 (пл)	Крюк SOT 29.10,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1109/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	410,00		3280	0	0		0
	шт								
22 1999 (пл)	Лента бандажная COT 37,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=372/2,234/1,12/1,02/1,06	16,000	138,00		2208	0	0		0
	шт								
23 1999 (пл)	Скрепа COT 36,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=83/2,234/1,12/1,02/1,06	16,000	31,00		496	0	0		0
	шт								
24 1999 (пл)	Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=912/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	337,00		2696	0	0		0
	шт								
25 1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1367/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	505,00		4040	0	0		0
	шт								
26 1999 (пл)	Концевой колпачек PK 99.025, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=259/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	96,00		192	0	0		0
	шт								
27 1999 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1898/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	702,00		5616	0	0		0
	шт								
28 1999 (пл)	Плавкая вставка типа ПВД на 1А, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=316/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	117,00		936	0	0		0
	шт								
29 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 243,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=528/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	195,00		195	0	0		0

		шт								
30	1999 (пл)	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	585,00		585	0	0		0
		шт								
31	1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	19,00		19	0	0		0
		шт								
32	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм	1,000	116,61	55,43	117	55	82	0,36210	0
				61,18	20,95	61	21	100	0,10230	0
		1шт								
		Итого монтаж оборудования по смете				18 669	7 699			46
						7 893	1 611			9
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				3 077				
		Всего прямые затраты				**348 448**	**14 033**			**70**
						12 142	**3 010**			**14**
		Стоимость материалов, тенге				**271 805**				
		Оборудование, тенге				**50 468**				
		Накладные расходы, тенге				**14 956**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 243				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**18 776**				
		Всего по смете, тенге				**382 180**				
		Сметная заработная плата, тенге				**17 395**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**91**				
		Временные здания и сооружения, 2.8%				9 288				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 310				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				7				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 393				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				391 468				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				10 878				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				5 004				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				30				
		Выслуга лет, 1%				3 410				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 364				
		Итого дополнительные затраты на строительство				15 652				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				407 120				
		Итого в базовых ценах 2001г.				407 120				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				28 483				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				271 805				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.				50 468				

Нормативная трудоемкость, чел-час	128
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 393
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**909 303**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**63 617**
В том числе материалы в текущих ценах	**607 076**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**18 186**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**927 489**
Итого в текущих ценах	**927 489,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**111 298,68**
Сметная стоимость строительства	**1 038 787,68**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/2
от 27 ноября 2015г
лс № 2-2-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Ясли-сад № 6 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм 1шт	1,000	2862,00 540,00	172,00 40,50	2862 540	172 41	552 95	3,00000 0,23700	3 0
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02 шт	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3 1м3	2,296	3771,42 1154,25	2312,37 495,78	8659 2650	5309 1138	3977 105	6,40000 1,88000	15 4
6	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06 шт	7,000	26314,00		184198	0	0		0
7	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2 1 шт	0,000	2617,87 657,02	1806,72 378,21	0 0	0 0	0 95	3,64000 2,20900	0 0
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную 1км линии	0,280	5096,44 4140,00	752,81 276,75	1427 1159	211 77	1298 105	24,40000 1,35000	7 0
9	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06 м	280,000	65,00		18200	0	0		0
10	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 1м	70,000	60,50 55,10	2,80 0,50	4235 3857	196 35	3697 95	0,32000 0,00300	22 0
11	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км км	0,070	13300,00		931	0	0		0
12	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в	6,500	23,20 16,50	2,10 0,30	151 107	14 2	104 95	0,10000 0,00200	1 0

		шт								
30	1999 (пл)	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	585,00		585	0	0		0
		шт								
31	1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	19,00		19	0	0		0
		шт								
32	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1,000	116,61	55,43	117	55	82	0,36210	0
		1шт		61,18	20,95	61	21	100	0,10230	0
		Итого монтаж оборудования по смете				7 592	444			27
						4 714	93			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 434				
		Всего прямые затраты				**305 043**	**6 019**			**49**
						8 584	**1 329**			**4**
		Стоимость материалов, тенге				**239 972**				
		Оборудование, тенге				**50 468**				
		Накладные расходы, тенге				**9 923**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 488				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**15 870**				
		Всего по смете, тенге				**330 836**				
		Сметная заработная плата, тенге				**11 401**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**58**				
		Временные здания и сооружения, 2.8%				7 850				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 107				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				6				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 178				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				338 686				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				9 194				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				4 229				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				26				
		Выслуга лет, 1%				2 882				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 153				
		Итого дополнительные затраты на строительство				13 229				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				351 915				
		Итого в базовых ценах 2001г.				351 915				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				20 772				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				239 972				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.				50 468				

Нормативная трудоемкость, чел-час	90
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 178
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**786 002**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**46 394**
В том числе материалы в текущих ценах	**535 977**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**15 720**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**801 722**
Итого в текущих ценах	**801 722,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**96 206,64**
Сметная стоимость строительства	**897 928,64**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/3
от 27 ноября 2015г
лс № 2-3-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Ясли-сад № 23 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,000	2862,00	172,00	2862	172	552	3,00000	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23700	0
		1шт								
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3	2,624	3771,42	2312,37	9896	6068	4547	6,40000	17
				1154,25	495,78	3029	1301	105	1,88000	5
		1м3								
6	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06	8,000	26314,00		210512	0	0		0
		шт								
7	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2	0,000	2617,87	1806,72	0	0	0	3,64000	0
				657,02	378,21	0	0	95	2,20900	0
		1 шт								
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,290	5096,44	752,81	1478	218	1345	24,40000	7
				4140,00	276,75	1201	80	105	1,35000	0
		1км линии								
9	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06	290,000	65,00		18850	0	0		0
		м								
10	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	80,000	60,50	2,80	4840	224	4226	0,32000	26
				55,10	0,50	4408	40	95	0,00300	0
		1м								
11	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км	0,080	13300,00		1064	0	0		0
		км								
12	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в	6,500	23,20	2,10	151	14	104	0,10000	1
				16,50	0,30	107	2	95	0,00200	0

	конце трассы, масса 1 м до 1 кг									
	1м кабеля									
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3,500	27,70	2,10	97	7	67	0,10000	0
			19,70	0,50	69	2	95	0,00300	0
	1м кабеля									
14 1999 16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ число жил и сечение 3х16мм2	0,010	104000,00		1040	0	0		0
	км									
15 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,500	147,30	73,00	74	37	32	0,29000	0
			49,50	18,30	25	9	95	0,10700	0
	1м									
16 1999 (пл)	Труба ПВХ д.40мм, ТОО "Электотехника" Ц/О=82/2,234/1,12/1,02/1,06	0,500	30,00		15	0	0		0
	м									
17 Ц8-407-8	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	3,000	57,40	6,00	172	18	114	0,24000	1
	1м		38,50	1,30	116	4	95	0,00800	0
18 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75*), черные легкие, 40х3 мм	3,000	232,00	0,00	696	0	0	0,00000	0
	м									
19 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 80,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1166/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	431,00		431	0	0		0
	шт									
20 1999 (пл)	Поддерживающий зажим SO 239,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=6050/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	2236,00		15652	0	0		0
	шт									
21 1999 (пл)	Крюк SOT 29.10,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1109/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	410,00		3280	0	0		0
	шт									
22 1999 (пл)	Лента бандажная СОТ 37,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=372/2,234/1,12/1,02/1,06	16,000	138,00		2208	0	0		0
	шт									
23 1999 (пл)	Скрепа СОТ 36,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=83/2,234/1,12/1,02/1,06	16,000	31,00		496	0	0		0
	шт									
24 1999 (пл)	Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=912/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	337,00		2696	0	0		0
	шт									
25 1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1367/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	505,00		4040	0	0		0
	шт									
26 1999 (пл)	Концевой колпачек РК 99.025, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=259/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	96,00		192	0	0		0
	шт									
27 1999 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1898/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	702,00		5616	0	0		0
	шт									
28 1999 (пл)	Плавкая вставка типа ПВД на 1А, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=316/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	117,00		936	0	0		0
	шт									
29 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 243,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=528/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	195,00		195	0	0		0

		шт							
30	1999 (пл)	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	585,00		585	0	0	0
		шт							
31	1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	19,00		19	0	0	0
		шт							
32	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм	1,000	116,61	55,43	117	55	82	0,36210	0
		1шт		61,18	20,95	61	21	100	0,10230	0
		Итого монтаж оборудования по смете				8 197	472			31
						5 265	98			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 460				
		Всего прямые затраты				**338 678**	**6 813**			**55**
						9 556	**1 500**			**5**
		Стоимость материалов, тенге				**271 841**				
		Оборудование, тенге				**50 468**				
		Накладные расходы, тенге				**11 069**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 660				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**17 957**				
		Всего по смете, тенге				**367 704**				
		Сметная заработная плата, тенге				**12 716**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**66**				
		Временные здания и сооружения, 2.8%				8 883				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 253				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				7				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 332				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				376 587				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				10 403				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				4 785				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				29				
		Выслуга лет, 1%				3 261				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 304				
		Итого дополнительные затраты на строительство				14 968				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				391 555				
		Итого в базовых ценах 2001г.				391 555				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				23 319				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				271 841				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.				50 468				

Нормативная трудоемкость, чел-час	102
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 332
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**874 538**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**52 083**
В том числе материалы в текущих ценах	**607 157**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**17 491**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**892 029**
Итого в текущих ценах	**892 029,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**107 043,48**
Сметная стоимость строительства	**999 072,48**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/4
от 27 ноября 2015г
лс № 2-4-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Ясли-сад № 7 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм 1шт	1,000	2862,00 540,00	172,00 40,50	2862 540	172 41	552 95	3,00000 0,23700	3 0
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02 шт	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3 1м3	2,952	3771,42 1154,25	2312,37 495,78	11133 3407	6826 1464	5115 105	6,40000 1,88000	19 6
6	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06 шт	9,000	26314,00		236826	0	0		0
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную 1км линии	0,300	5096,44 4140,00	752,81 276,75	1529 1242	226 83	1391 105	24,40000 1,35000	7 0
9	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06 м	300,000	65,00		19500	0	0		0
10	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 1м	90,000	60,50 55,10	2,80 0,50	5445 4959	252 45	4754 95	0,32000 0,00300	29 0
11	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км км	0,090	13300,00		1197	0	0		0
12	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг 1м кабеля	6,500	23,20 16,50	2,10 0,30	151 107	14 2	104 95	0,10000 0,00200	1 0
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	3,500	27,70	2,10	97	7	67	0,10000	0

	коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	69	2	95	0,00300	0
	1м кабеля								
14 1999 16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ число жил и сечение 3х16мм2	0,010	104000,00		1040	0	0		0
	км								
15 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,500	147,30	73,00	74	37	32	0,29000	0
			49,50	18,30	25	9	95	0,10700	0
	1м								
16 1999 (пл)	Труба ПВХ д.40мм, ТОО "Электотехника" Ц/О=82/2,234/1,12/1,02/1,06	0,500	30,00		15	0	0		0
	м								
17 Ц8-407-8	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	3,000	57,40	6,00	172	18	114	0,24000	1
	1м		38,50	1,30	116	4	95	0,00800	0
18 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75*), черные легкие, 40х3 мм	3,000	232,00	0,00	696	0	0	0,00000	0
	м								
19 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 80,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1166/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	431,00		431	0	0		0
	шт								
20 1999 (пл)	Поддерживающий зажим SO 239,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=6050/2,234/1,12/1,02/1,06	8,000	2236,00		17888	0	0		0
	шт								
21 1999 (пл)	Крюк SOT 29.10,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1109/2,234/1,12/1,02/1,06	9,000	410,00		3690	0	0		0
	шт								
22 1999 (пл)	Лента бандажная COT 37,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=372/2,234/1,12/1,02/1,06	18,000	138,00		2484	0	0		0
	шт								
23 1999 (пл)	Скрепа COT 36,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=83/2,234/1,12/1,02/1,06	18,000	31,00		558	0	0		0
	шт								
24 1999 (пл)	Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=912/2,234/1,12/1,02/1,06	9,000	337,00		3033	0	0		0
	шт								
25 1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1367/2,234/1,12/1,02/1,06	9,000	505,00		4545	0	0		0
	шт								
26 1999 (пл)	Концевой колпачек РК 99.025, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=259/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	96,00		192	0	0		0
	шт								
27 1999 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1898/2,234/1,12/1,02/1,06	9,000	702,00		6318	0	0		0
	шт								
28 1999 (пл)	Плавкая вставка типа ПВД на 1А, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=316/2,234/1,12/1,02/1,06	9,000	117,00		1053	0	0		0
	шт								
29 1999 (пл)	Анкерный зажим SO 243,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=528/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	195,00		195	0	0		0
	шт								
30 1999 (пл)	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	585,00		585	0	0		0

		шт								
31	1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	19,00		19	0	0		0
		шт								
32	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1,000	116,61	55,43	117	55	82	0,36210	0
				61,18	20,95	61	21	100	0,10230	0
		1шт								
		Итого монтаж оборудования по смете				8 802	500			34
						5 816	103			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 486				
		Всего прямые затраты				**372 313**	**7 607**			**60**
						10 526	**1 671**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**303 712**				
		Оборудование, тенге				**50 468**				
		Накладные расходы, тенге				**12 211**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 832				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**20 043**				
		Всего по смете, тенге				**404 567**				
		Сметная заработная плата, тенге				**14 029**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**72**				
		Временные здания и сооружения, 2.8%				9 915				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 398				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				8				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 487				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				414 482				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				11 612				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				5 342				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				33				
		Выслуга лет, 1%				3 640				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 456				
		Итого дополнительные затраты на строительство				16 708				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				431 190				
		Итого в базовых ценах 2001г.				431 190				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				25 865				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				303 712				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.				50 468				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				113				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 487				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**963 063**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**57 769**
В том числе материалы в текущих ценах	**678 341**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**19 261**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**982 324**
Итого в текущих ценах	**982 324,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**117 878,88**
Сметная стоимость строительства	**1 100 202,88**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/5
от 27 ноября 2015г
лс № 2-5-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Ясли-сад № 16 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября 2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,000	2862,00	172,00	2862	172	552	3,00000	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23700	0
		1шт								
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3	2,296	3771,42	2312,37	8659	5309	3977	6,40000	15
				1154,25	495,78	2650	1138	105	1,88000	4
		1м3								
6	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06	7,000	26314,00		184198	0	0		0
		шт								
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,270	5096,44	752,81	1376	203	1253	24,40000	7
				4140,00	276,75	1118	75	105	1,35000	0
		1км линии								
9	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06	270,000	65,00		17550	0	0		0
		м								
10	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	70,000	60,50	2,80	4235	196	3697	0,32000	22
				55,10	0,50	3857	35	95	0,00300	0
		1м								
11	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км	0,070	13300,00		931	0	0		0
		км								
12	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	6,500	23,20	2,10	151	14	104	0,10000	1
				16,50	0,30	107	2	95	0,00200	0
		1м кабеля								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	3,500	27,70	2,10	97	7	67	0,10000	0

		коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	69	2	95	0,00300	0
		1м кабеля								
14	1999 16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ число жил и сечение 3х16мм2	0,010	104000,00		1040	0	0		0
		км								
15	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,500	147,30	73,00	74	37	32	0,29000	0
				49,50	18,30	25	9	95	0,10700	0
		1м								
16	1999 (пл)	Труба ПВХ д.40мм, ТОО "Электотехника" Ц/О=82/2,234/1,12/1,02/1,06	0,500	30,00		15	0	0		0
		м								
17	Ц8-407-8	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	3,000	57,40	6,00	172	18	114	0,24000	1
		1м		38,50	1,30	116	4	95	0,00800	0
18	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75*), черные легкие, 40х3 мм	3,000	232,00	0,00	696	0	0	0,00000	0
		м								
19	1999 (пл)	Анкерный зажим SO 80,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1166/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	431,00		431	0	0		0
		шт								
20	1999 (пл)	Поддерживающий зажим SO 239,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=6050/2,234/1,12/1,02/1,06	6,000	2236,00		13416	0	0		0
		шт								
21	1999 (пл)	Крюк SOT 29.10,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1109/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	410,00		2870	0	0		0
		шт								
22	1999 (пл)	Лента бандажная СОТ 37,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=372/2,234/1,12/1,02/1,06	14,000	138,00		1932	0	0		0
		шт								
23	1999 (пл)	Скрепа СОТ 36,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=83/2,234/1,12/1,02/1,06	14,000	31,00		434	0	0		0
		шт								
24	1999 (пл)	Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=912/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	337,00		2359	0	0		0
		шт								
25	1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1367/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	505,00		3535	0	0		0
		шт								
26	1999 (пл)	Концевой колпачек РК 99.025, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=259/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	96,00		192	0	0		0
		шт								
27	1999 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1898/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	702,00		4914	0	0		0
		шт								
28	1999 (пл)	Плавкая вставка типа ПВД на 1А, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=316/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	117,00		819	0	0		0
		шт								
29	1999 (пл)	Анкерный зажим SO 243,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=528/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	195,00		195	0	0		0
		шт								
30	1999	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup"	1,000	585,00		585	0	0		0

(пл)	Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06								
	шт								
31 1999	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup"	1,000	19,00		19	0	0		0
(пл)	Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06								
	шт								
32 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1,000	116,61	55,43	117	55	82	0,36210	0
			61,18	20,95	61	21	100	0,10230	0
	1шт								
	Итого монтаж оборудования по смете				7 592	444			27
					4 714	93			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 434				
	Всего прямые затраты				**304 342**	**6 011**			**49**
					8 543	**1 327**			**4**
	Стоимость материалов, тенге				**239 320**				
	Оборудование, тенге				**50 468**				
	Накладные расходы, тенге				**9 878**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 482				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**15 825**				
	Всего по смете, тенге				**330 045**				
	Сметная заработная плата, тенге				**11 352**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**58**				
	Временные здания и сооружения, 2.8%				7 828				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				1 104				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				6				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 174				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				337 873				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				9 168				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				4 217				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				26				
	Выслуга лет, 1%				2 874				
	Дополнительные отпуска, .4%				1 150				
	Итого дополнительные затраты на строительство				13 192				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				351 065				
	Итого в базовых ценах 2001г.				351 065				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				20 697				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				239 320				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.				50 468				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				90				

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 174
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**784 104**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**46 227**
В том числе материалы в текущих ценах	**534 521**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**15 682**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**799 786**
Итого в текущих ценах	**799 786,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**95 974,32**
Сметная стоимость строительства	**895 760,32**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/6
от 27 ноября 2015г
лс № 2-6-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Школа № 24 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября 2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1,000	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06000	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03000	1
		1опора								
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1,000	12800,00	0,00	12800	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	13,000	1065,02	925,52	13845	12032	5126	0,89000	12
				139,50	235,98	1814	3068	105	0,92000	12
		1котлован								
6	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3	4,264	3771,42	2312,37	16081	9860	7388	6,40000	27
				1154,25	495,78	4922	2114	105	1,88000	8
		1м3								
7	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06	13,000	26314,00		342082	0	0		0
		шт								
8	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2	13,000	2617,87	1806,72	34032	23487	12785	3,64000	47
				657,02	378,21	8541	4917	95	2,20900	29
		1 шт								
9	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2	8,000	2617,87	1806,72	20943	14454	7868	3,64000	29
				657,02	378,21	5256	3026	95	2,20900	18
		1 шт								
10	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 50х3 мм	6,400	295,00	0,00	1888	0	0	0,00000	0
		м								
11	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,009	59500,00	0,00	538	0	0	0,00000	0
		т								
12	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,006	72300,00	0,00	436	0	0	0,00000	0

		шт					
29	1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 32.2, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1516/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	560,00	1120	0	0	0
		шт						
30	1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	19,00	19	0	0	0
		шт						
		Итого монтаж оборудования по смете			68 934	38 563		149
					26 402	8 053		48
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге			3 969			
		Всего прямые затраты			**625 947**	**61 980**		**212**
					37 204	**13 719**		**70**
		Стоимость материалов, тенге			**526 763**			
		Оборудование, тенге						
		Накладные расходы, тенге			**50 024**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			7 504			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			25			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**40 558**			
		Всего по смете, тенге			**716 529**			
		Сметная заработная плата, тенге			**58 427**			
		Нормативная трудоемкость, чел-час			**307**			
		Временные здания и сооружения, 2.8%			20 063			
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			2 829			
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			16			
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			3 009			
		Итого с временными зданиями и сооружениями			736 592			
		Дополнительные затраты на строительство:						
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%			23 497			
		Сметная зарплата в зимних, 46%			10 809			
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			66			
		Выслуга лет, 1%			7 366			
		Дополнительные отпуска, .4%			2 946			
		Итого дополнительные затраты на строительство			33 809			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:			770 401			
		Итого в базовых ценах 2001г.			770 401			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			82 377			
		В том числе материалы в ценах 2001г.			526 763			
		В том числе оборудование в ценах 2001г.						
		Нормативная трудоемкость, чел-час			389			

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 009
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**1 720 691**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**183 989**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 176 525**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**34 414**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 755 105**
Итого в текущих ценах	**1 755 105,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**210 612,60**
Сметная стоимость строительства	**1 965 717,60**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.К.Акказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1/7
от 27 ноября 2015г
лс № 2-7-1 Электросвещение

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования. Школа № 26 города Экибастуза**

основание: договор № 32 от 28 октября 2015 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,000	2862,00	172,00	2862	172	552	3,00000	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23700	0
		1шт								
2	980999 (пл)	Шкаф управления наружным освещением ШУНО, Ц/О=128800/2,234/1,12/1,02	1,000	50468,00	0,00	50468	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	7,000	1065,02	925,52	7455	6479	2760	0,89000	6
				139,50	235,98	977	1652	105	0,92000	6
		1котлован								
6	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор, объемом до 2 м3	2,296	3771,42	2312,37	8659	5309	3977	6,40000	15
				1154,25	495,78	2650	1138	105	1,88000	4
		1м3								
7	1999 (пл)	Стойка ж/б наружного освещения центрифугированная СЦС-1,2-10 Ц/О=15000*5/2,234/1,18/1,02/1,06	7,000	26314,00		184198	0	0		0
		шт								
8	Ц8-352-3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:-2	7,000	2617,87	1806,72	18325	12647	6884	3,64000	25
				657,02	378,21	4599	2647	95	2,20900	15
		1 шт								
9	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,200	5096,44	752,81	1019	151	927	24,40000	5
				4140,00	276,75	828	55	105	1,35000	0
		1км линии								
10	1999 (пл)	Провод СИП-4 2х16мм2, "Энергокомплект" Ц/О=177/2,234/1,12/1,02/1,06	200,000	65,00		13000	0	0		0
		м								
11	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	70,000	60,50	2,80	4235	196	3697	0,32000	22
				55,10	0,50	3857	35	95	0,00300	0
		1м								
12	1999 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 , км	0,070	13300,00		931	0	0		0
		км								
13	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	6,500	23,20	2,10	151	14	104	0,10000	1

		конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		16,50	0,30	107	2	95	0,00200	0
		1м кабеля								
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3,500	27,70	2,10	97	7	67	0,10000	0
				19,70	0,50	69	2	95	0,00300	0
		1м кабеля								
15	1999 16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ число жил и сечение 3х16мм2	0,010	104000,00		1040	0	0		0
		км								
16	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,500	147,30	73,00	74	37	32	0,29000	0
				49,50	18,30	25	9	95	0,10700	0
		1м								
17	1999 (пл)	Труба ПВХ д.40мм, ТОО "Электотехника" Ц/О=82/2,234/1,12/1,02/1,06	0,500	30,00		15	0	0		0
		м								
18	Ц8-407-8	Трубы стальные, диаметр до 50 мм	3,000	57,40	6,00	172	18	114	0,24000	1
		1м		38,50	1,30	116	4	95	0,00800	0
19	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75*), черные легкие, 40х3 мм	3,000	232,00	0,00	696	0	0	0,00000	0
		м								
20	1999 (пл)	Анкерный зажим SO 80,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1166/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	431,00		431	0	0		0
		шт								
21	1999 (пл)	Поддерживающий зажим SO 239,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=6050/2,234/1,12/1,02/1,06	6,000	2236,00		13416	0	0		0
		шт								
22	1999 (пл)	Крюк SOT 29.10,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1109/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	410,00		2870	0	0		0
		шт								
23	1999 (пл)	Лента бандажная СОТ 37,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=372/2,234/1,12/1,02/1,06	14,000	138,00		1932	0	0		0
		шт								
24	1999 (пл)	Скрепа СОТ 36,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=83/2,234/1,12/1,02/1,06	14,000	31,00		434	0	0		0
		шт								
25	1999 (пл)	Влагозащищенный прокалывающий зажим SLIP 12.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=912/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	337,00		2359	0	0		0
		шт								
26	1999 (пл)	Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1367/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	505,00		3535	0	0		0
		шт								
27	1999 (пл)	Концевой колпачек РК 99.025, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=259/2,234/1,12/1,02/1,06	2,000	96,00		192	0	0		0
		шт								
28	1999 (пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1898/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	702,00		4914	0	0		0
		шт								
29	1999 (пл)	Плавкая вставка типа ПВД на 1А, ТОО "KazInterGroup" Ц/О=316/2,234/1,12/1,02/1,06	7,000	117,00		819	0	0		0
		шт								
30	1999 (пл)	Анкерный зажим SO 243,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=528/2,234/1,12/1,02/1,06	1,000	195,00		195	0	0		0
		шт								

31 1999 (пл)	Поддерживающий зажим SOT 28,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=1583/2,234/1,12/1,02/1,06 шт	1,000	585,00	585	0	0	0
32 1999 (пл)	Бандажный ремешок PER26.200,ТОО "KazInterGroup" Ц/О=51/2,234/1,12/1,02/1,06 шт	1,000	19,00	19	0	0	0
	Итого монтаж оборудования по смете			25 917	13 091		52
				9 313	2 740		15
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге			3 513			
	Всего прямые затраты			**325 098**	**25 030**		**78**
				13 768	**5 585**		**25**
	Стоимость материалов, тенге			**235 832**			
	Оборудование, тенге			**50 468**			
	Накладные расходы, тенге			**19 114**			
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)			2 867			
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			10			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**17 625**			
	Всего по смете, тенге			**361 837**			
	Сметная заработная плата, тенге			**22 220**			
	Нормативная трудоемкость, чел-час			**113**			
	Временные здания и сооружения, 2.8%			8 718			
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			1 229			
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			7			
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			1 308			
	Итого с временными зданиями и сооружениями			370 555			
	Дополнительные затраты на строительство:						
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%			10 211			
	Сметная зарплата в зимних, 46%			4 697			
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			29			
	Выслуга лет, 1%			3 201			
	Дополнительные отпуска, .4%			1 280			
	Итого дополнительные затраты на строительство			14 692			
	Итого с дополнительными затратами на строительство:			385 247			
	Итого в базовых ценах 2001г.			385 247			
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			32 627			
	В том числе материалы в ценах 2001г.			235 832			
	В том числе оборудование в ценах 2001г.			50 468			
	Нормативная трудоемкость, чел-час			149			
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			1 308			

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**860 449**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**72 872**
В том числе материалы в текущих ценах	**526 731**
В том числе оборудование в текущих ценах	**112 720**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**17 209**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**877 658**
Итого в текущих ценах	**877 658,00**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**105 318,96**
Сметная стоимость строительства	**982 976,96**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
К.КАкказенов

Технический надзор
Директор ИП "Нуртазин"
Ж.А.Нуртазин

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
24-10/3-17/50

от «28» 12.2015 г. г. Экибастуз

(объектінің орналасқан жері)/(местонахождение объекта)

20 15 жылғы «28» 12

2014 жылғы «20» ақпаннан № 8-р шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:/государственная приемочная комиссия, назначенная решением (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)/(приказом, постановлением и др.) от "20" февраля 2014г. № 8-р, распоряжение акима города Экибастуза № 211 от 29 июля 2015 года (комиссияны тағайындаған органның атауы) /(наименование органа, назначившего комиссию) в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі/председателя - представителя местного исполнительного органа (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Усенов Мырзажан Акрамович – заместитель акима города Экибастуза**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі/ заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)/ (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) – **Кажымуратов Мади Кайрбекович** - главный специалист государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/ (фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері – тапсырыс беруші өкілдер:/членов комиссии – представителей заказчика:
Акказенов Казбек Куанбекович – Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза».

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы/генерального проектировщика **Девяткин Денис Аннатольевич,** главный инженер ТОО «Innovation Center Project».

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар/субпроектировщиков (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ***отсутствует***

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер / генерального подрядчика **Олжабаева Майгуль Аскаровна – председатель правления ТОО «Горэлектросеть»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары /органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Токатов Канатбек Кизатович – руководитель РГУ «Экибастузское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства РК по защите прав потребителей»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары/органов государственной противопожарной службы **Ешматов Бауыржан Кабижанович – руководитель государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган / уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (өндірістік объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Сулейменов Сагындык Сагидоллович – государственный экологический инспектор государственного учреждения «Департамент экологии по Павлодарской области»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Избасар Сарсенбаев и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозайства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1.Тапсырыс беруші /Заказчиком(медігермен бірлесіп)/ (совместно с подрядчиком) **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**

(ұйымның аты) / (наименование организации)

мекен жайы бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды /предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Устройство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру/(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс жергетиістіқұқық беру туралы шешімнің негізінде жүргізілген/строительство осуществлено на основании решения(қаулының, өкімнің)/(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:

(шешім шығарған органның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге /и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 407 от 19.12.2015 до 03.03.2016 год.

(рұқсат берген органның атауы)/(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты орындаған бас мердігер/строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Горэлектросеть»**

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау/ выполнившим: строительно-монтажные работы

(жұмыс түрлері) /(виды работ)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы / проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «Innovation Center Project».

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

жобалау-сметалық құжаттамасын орындау/выполнившим проектно-сметную документацию

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)/(наименование частей или разделов документации)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген /исходные данные для проектирования выданы_____

_(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) /(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс_жекежобасы бойынша жүзеге асырылған./строительство осуществлялось по проекту(үлгі, жеке, қайта қолданылған)/(типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын бекіткен/проектная (проектно-сметная) утверждена приказом **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:/строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы/ начало работ 3 ноября 2015 года.
(айы және жылы)/(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы/окончание работ 28 декабря 2015 года.
(айы, жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай:/при продолжительности строительства, мес.:4,
Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша /по норме или по проекту организации строительства нақты/фактически.

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды/государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, исполнительная документация**
(құжаттар тізбесі)/(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар. /предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.

Қуаттылық, өнімділік/ мощность, производительность	Өлшем бірлігі /ед. измерения	Жоба бойынша/ по проекту		Нақты / фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая(с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешенінемесек езектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешенінемесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнімшығару(қызмет көрсету) /выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период проектная производительность 2,48 км

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)/(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:/технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар) /(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортанықорғау және сейсмикаға қарсыіс-шаралар:/мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природнойсреды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)

Іс- шаралар сипаты актінің____ қосымшасында көрсетілген: /характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстықсу мен қамтамасызету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесіактінің ____қосымшасында келтірілген:/ внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объектаи приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірмежолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондайақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтер іорындалуы тиіс: /работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері /виды работ	Өлшем бірлігі/единица измерения	Жұмыстың көлемі/объем работ	Орындалу мерзімі/срок выполнения
Стр-во линии освещения	км	2,48	4 месяца

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: /сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы/ всего: 22,806 млн.тенге, соның ішінде/в том числе:құрылыс-монтаждау жұмыстары / строительно-монтажных работ –18,438 млн. тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар/ оборудования, инструмента и инвентаря – 0,303 млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: /сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 20,854 млн.тенге

, соның ішінде /в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстың құны:/стоимость строительно-монтажных работ 18,438 млн.тенге

жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар құны:/ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,303 млн.тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық:/ На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді:/архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған /предъявленный к приемке: **«Устроийство наружного освещения территорий, прилегающих к объектам образования»**

(обьектінің атауы (кешеннің)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН /ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/председатель государственной приёмочной комиссии

Усенов Мауданян Абрамович 25.12.15 **М. Усенов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/заместитель председателя государственной приёмочной комиссии

Кажымуратов Мади Каирбекович 25.12.15 **М. Кажымуратов**

Қабылдау комиссиясының мүшелері/ члены государственной приемочной комиссии:

Акказенов Кубек Ауанбекович **К. Акказенов**

Ешматов Бауржан Кабашаевич **Б. Ешматов**

Сулейменов Сатыбалды Сатибалдович **С. Сулейменов**

Олжабаева Майгул Асиповна **М. Олжабаева**

Сарсенбаев Ибасар Сарсенбаевич 25.12.15 **И. Сарсенбаев**

Девяткин Ольга Анатольевна 25.12.15 **Д. Девяткин**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)