СПРАВКА № 21
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)***

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509		222	11.12.2017г.	местный	МБ	ТОО "Беки"	17
	Доп. соглашение №1		21.12.2017г.				
	Доп. соглашение №2		07.02.2018г.				
	Доп. соглашение №3		19.09.2018г.				
	Доп. соглашение №4		30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	363891574,93		321090869,89			3812322,00	173361430,00	9595918,00	38988383,04	363891574,93
Акт выполненных работ № 26 за август 2019 г.		16753015,38		16484010,38		269005,00	7659571,00	0,00	2010361,85	18763377,23
Погашение аванса										
Всего к оплате:										18763377,23

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____Д.М. Кенесбаев

Технадзор
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____Ж.А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Беки"

_____А.С. Сагадиев

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительтсва города Усть-Каменогорска"*

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕКИ"*

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина 74-30
БИН 971140002489 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738560000000072205 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительство дополнительного корпуса к КГУ "Средняя школа № 23" в поселке Новая Согра г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)*

Договор: № 222 от 11.12.2017г.

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017г.

Доп. соглашение № 2 от 07.02.2018г.

Доп. соглашение № 3 от 19.09.2018г.

Доп. соглашение № 4 от 30.01.2019г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за август 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 26.08.2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		8.1 Двери								
341	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	95,97	2767,33	122	265581	11708	44334	0,8342	80,05817
		м2		712,93	59,57	68420	5717	59,8	0,0678	6,50677

342	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,15	1866,67	121,27	5880	382	1298	0,7435	2,34203
		м2		627,62	61,59	1977	194	59,8	0,0705	0,22208
354	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	17	977,33		16615				
		шт.								
355	21-090404-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	19	4641,31		88185				
		шт.								
366	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люковК=3,000;	1,92	2660,94	323,44	5109	621	1258	1,23	2,3616
		м2		1003,65	92,19	1927	177	59,8	0,0964	0,18509
367	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные СТ РК 943-92К=3,000;	1,92	31532,28		60542				
		м2								
368	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005К=3,000;	6	428,37		2570				
		шт.								
369	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80К=3,000;	3	3420,65		10262				
		пара								
	8.3 Витражи									
386	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	6,3	5088,8	317,63	32059	2001	18929	4,98	31,374
		м2		4767,36	166,37	30034	1048	60,9	0,1955	1,23165
389	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	49,63	5088,78	317,61	252556	15763	149120	4,98	247,1574
		м2		4767,36	166,37	236604	8257	60,9	0,1955	9,70267
	Раздел 9 Полы									
	9.6 Тип VI									
431	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	288	851,16	12,99	245135	3742	46967	0,3136	90,3168
		м2 стяжки		264,75	3,03	76248	873	60,9	0,0035	1,008

432	11-110101-3602	Покрытия спортивные. Устройство на мастике КН-2	288	595,11	14,49	171393	4173	55048	0,382	110,016
		м2 покрытия		306,33	7,52	88223	2167	60,9	0,0085	2,448
433	22-060101-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77К=1,020;	293,76	8563,83		2515711				
		м2								
434	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	68	219,09	1,5	14898	102	2638	0,0765	5,202
		м плинтусов		62,94	0,75	4280	51	60,9	0,0008	0,0544
435	11-150403-0303	Плинтус. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6,8	517,94	2,35	3522	16	1529	0,467	3,1756
		м2 окрашиваемой поверхности		409,12	1,18	2782	8	54,8	0,0013	0,00884

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Потолок

439	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1521,8	79,28	0,52	120648	793	60684	0,092	140,0056
		м2 окрашиваемой поверхности		72,5	0,27	110330	408	54,8	0,0003	0,45654

10.2 Стены

445	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1017,64	79,28	0,52	80680	531	40580	0,092	93,62288
		м2 окрашиваемой поверхности		72,5	0,27	73779	273	54,8	0,0003	0,30529
451	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками	1956,9	352,93	2,03	690646	3964	215372	0,231	452,0439
		м2 окрашиваемой поверхности		199,82	1,01	391036	1979	54,8	0,0011	2,15259
454	11-150212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого (Caparol)	131,15	1916,47	4,82	251345	632	21702	0,2956	38,76794
		м2 отделываемой поверхности		299,59	2,38	39291	312	54,8	0,0026	0,34099

10.3 Утепление тамбура

458	11-150108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	71,9	464,06	2,24	33366	161	7764	0,2357	16,94683
		м2		196,37	0,67	14119	48	54,8	0,00054	0,03883
459	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	3,77475	16532,92		62408				
		м3								
460	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	71,9	2387,73	23,81	171678	1712	40643	1,15	82,685
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,53	11,99	73304	862	54,8	0,0144	1,03536
	Раздел 12 Наружная отделка									
	12.0.									
532	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	472	464,07	2,24	219041	1057	50966	0,2357	111,2504
		м2		196,37	0,67	92687	316	54,8	0,00054	0,25488
534	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	500	2924,9	19,73	1462450	9865	689759	2,7	1350
		м2 поверхности облицовки		2507,92	9,45	1253960	4725	54,8	0,0107	5,35
537	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	500	492,72	1,32	246360	660	92006	0,434	217
		м2 вертикальной проекции		361,58	0,65	180790	325	50,8	0,0007	0,35
	Раздел 13 Крыльца									
	13.1 Крыльцо №1									
549	11-090402-0101	Стойки Ст-1. МонтажК=6,000;	0,63324	390504,39	14163,67	247283	8969	10632	25,3	16,02097
		т конструкций		24570,46	2998,86	15559	1899	60,9	2,778	1,75914
550	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	0,1064	245206,77	14445,49	26090	1537	3342	56,5	6,0116
		т конструкций		47697,37	3881,58	5075	413	60,9	3,608	0,38389
551	11-090302-0401	Прогоны . Монтаж	0,30135	369324,71	8080,31	111296	2435	2542	14,1	4,24904
		т конструкций								

				11903,1	1947,9	3587	587	60,9	1,598	0,48156
552	11-090501-0204	Покрытия (прогоны, связи) . Электродуговая сварка при монтаже	0,40777	9299,36	1120,73	3792	457	1602	5,25	2,14079
		т		6449,71	2,45	2630	1	60,9	0,003	0,00122
554	11-060101-0118	Крыльцо. Устройство	10,8	23209,63	1279,07	250664	13814	18784	3,64	39,312
		м3		3264,91	321,2	35261	3469	48,5	0,3397	3,66876
555	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3961	14862,41	699,32	5887	277	2709	16,88	6,68617
		т		13887,91	212,07	5501	84	48,5	0,17	0,06734
556	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,3961	164059,75		64984				
		т								
557	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,07392	205898,27	879,33	15220	65	1835	58	4,28736
		т		50811,69	378,79	3756	28	48,5	0,36	0,02661
558	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	26,2	2026,34	74,47	53090	1951	21996	1,57	41,134
		м2 покрытия		1358,13	20,42	35583	535	60,9	0,0231	0,60522
559	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=2,000;	52,4	263,68	1,56	13817	82	4237	0,153	8,0172
		м2 покрытия		132,35	0,42	6935	22	60,9	0,0005	0,0262
560	11-090304-0101	Ограждение ОГ-1, ОГ-2. Монтаж	0,342	351517,54	17505,85	120219	5987	6634	28,9	9,8838
		т конструкций		26222,22	5628,65	8968	1925	60,9	5,246	1,79413
561	11-090402-0101	Рама РМ-1. Монтаж	0,28682	390502,75	14162,19	112004	4062	4815	25,3	7,25655
		т конструкций		24569,42	2994,91	7047	859	60,9	2,778	0,79679
562	11-090302-0112	Стойки опорные навеса. Монтаж Ст3,Ст4	0,4938	406273,8	8740,38	200618	4316	2239	5,88	2,90354
		т конструкций		5087,08	2357,23	2512	1164	60,9	2,21	1,0913
563	11-090302-0401	Прогоны . Монтаж	0,56952	254735,57	8078,73	145077	4601	4804	14,1	8,03023

		т конструкций		11903,01	1947,25	6779	1109	60,9	1,598	0,91009
564	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,3	69,96	1,04	4778	71	1128	0,0295	2,01485
		м2		30,31	0,18	2070	12	54,2	0,0002	0,01366
565	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	136,6	68,99	0,83	9424	113	1396	0,0213	2,90958
		м2		18,66	0,19	2549	26	54,2	0,0002	0,02732
566	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	30	569,57	14,83	17087	445	8378	0,5663	16,989
		м2 кровли		489,87	5,27	14696	158	56,4	0,0045	0,135
567	21-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	34,5	1835,84		63336				
		м2								
568	11-340108-0701	Рама. Облицовка металлочерепицей	20,5	673,71	3,61	13811	74	8512	0,744	15,252
		м2 поверхности		667,32	1,32	13680	27	62,1	0,0014	0,0287
569	21-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	20,5	3041,65		62354				
		м2								
570	11-340108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	10	773,3	3,6	7733	36	4771	0,855	8,55
		м2 поверхности		766,9	1,3	7669	13	62,1	0,0014	0,014
571	21-100105-0306	Металлосайдинг (прим.)	10	1755,06		17551				
		м2								
572	11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	5,5	1662,18	7,27	9142	40	717	0,278	1,529
		м желобов		228,73	2,55	1258	14	56,4	0,0025	0,01375
573	11-120101-0902	Лоток водосборный. Устройство	4	1662,5	7,5	6650	30	521	0,278	1,112
		м желобов		228,75	2,25	915	9	56,4	0,0025	0,01

13.2 Крыльца №2

586	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	5,6	2026,25	74,46	11347	417	4701	1,57	8,792
		м2 покрытия		1358,04	20,36	7605	114	60,9	0,0231	0,12936
587	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=2,000;	11,2	263,57	1,52	2952	17	906	0,153	1,7136
		м2 покрытия		132,32	0,45	1482	5	60,9	0,0005	0,0056
588	11-090304-0101	Ограждение ОГ-1. Монтаж	0,1173	351500,43	17502,13	41231	2053	2276	28,9	3,38997
		т конструкций		26223,36	5635,12	3076	661	60,9	5,246	0,61536
589	11-090304-0101	Рама козырька Р-1. Монтаж	0,07904	397836,54	17484,82	31445	1382	1534	28,9	2,28426
		т конструкций		26227,23	5642,71	2073	446	60,9	5,246	0,41464
590	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	70	1,02	343	5	81	0,0295	0,14455
		м2		30,41	–	149	–	54,2	0,0002	0,00098
591	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	9,8	68,98	0,82	676	8	100	0,0213	0,20874
		м2		18,67	0,2	183	2	54,2	0,0002	0,00196
592	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,6	569,62	14,62	1481	38	726	0,5663	1,47238
		м2 кровли		490	5,38	1274	14	56,4	0,0045	0,0117
593	21-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	2,99	1835,84		5489				
		м2								
594	11-340108-0701	Рама. Облицовка металлочерепицей	2,5	673,6	3,6	1684	9	1038	0,744	1,86
		м2 поверхности		667,2	1,2	1668	3	62,1	0,0014	0,0035
595	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	2,5	–		–				
		м2								

596	11-340108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	2,4	773,33	3,33	1856	8	1145	0,855	2,052
		м2 поверхности								
				767,08	1,25	1841	3	62,1	0,0014	0,00336
597	21-100105-0306	Металлосайдинг (прим.)	2,4	1755,06		4212				
		м2								
	13.3 Крыльцо №3									
610	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	5,6	2026,25	74,46	11347	417	4701	1,57	8,792
		м2 покрытия								
				1358,04	20,36	7605	114	60,9	0,0231	0,12936
611	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=2,000;	11,2	263,57	1,52	2952	17	906	0,153	1,7136
		м2 покрытия								
				132,32	0,45	1482	5	60,9	0,0005	0,0056
612	11-090304-0101	Ограждение ОГ-1. Монтаж	0,1111	351503,15	17506,75	39052	1945	2156	28,9	3,21079
		т конструкций								
				26219,62	5643,56	2913	627	60,9	5,246	0,58283
613	11-090304-0101	Рама козырька Р-1. Монтаж	0,07904	397836,54	17484,82	31445	1382	1534	28,9	2,28426
		т конструкций								
				26227,23	5642,71	2073	446	60,9	5,246	0,41464
614	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	70	1,04	336	5	79	0,0295	0,1416
		м2								
				30,21	–	145	–	54,2	0,0002	0,00096
615	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	9,6	69,06	0,83	663	8	98	0,0213	0,20448
		м2								
				18,65	0,21	179	2	54,2	0,0002	0,00192
616	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,6	569,62	14,62	1481	38	726	0,5663	1,47238
		м2 кровли								
				490	5,38	1274	14	56,4	0,0045	0,0117
617	21-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	2,99	1835,84		5489				
		м2								

618	11-340108-0701	Рама. Облицовка металлочерепицей	2,5	673,6	3,6	1684	9	1038	0,744	1,86
		м2 поверхности		667,2	1,2	1668	3	62,1	0,0014	0,0035
619	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	2,5	–		–				
		м2								
620	11-340108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	2,4	773,33	3,33	1856	8	1145	0,855	2,052
		м2 поверхности		767,08	1,25	1841	3	62,1	0,0014	0,00336
621	21-100105-0306	Металлосайдинг (прим.)	2,4	1755,06		4212				
		м2								
	13.4 Крыльцо №4									
622	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	4,2	219,52	23,1	922	97	162	0,0681	0,28602
		м2 площади уплотнения		55	8,33	231	35	60,9	0,0088	0,03696
623	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,44	18813,64	654,55	8278	288	253	1,35	0,594
		м3		1015,91	170,45	447	75	48,5	0,1813	0,07977
624	11-060101-0115	Крыльцо. Устройство	1,1	19072,73	1015,45	20980	1117	930	1,79	1,969
		м3		1472,73	270	1620	297	48,5	0,2878	0,31658
625	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05712	14863,45	700,28	849	40	390	16,88	0,96419
		т		13883,05	210,08	793	12	48,5	0,17	0,00971
626	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,05712	164059,75		9371				
		т								
627	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	4,2	2026,19	74,29	8510	312	3527	1,57	6,594
		м2 покрытия		1358,1	20,71	5704	87	60,9	0,0231	0,09702
628	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=2,000;	8,4	263,69	1,55	2215	13	679	0,153	1,2852
		м2 покрытия		132,38	0,36	1112	3	60,9	0,0005	0,0042

629	11-090304-0101	Рама козырька Р-1. Монтаж	0,07904	397836,54	17484,82	31445	1382	1534	28,9	2,28426
		т конструкций		26227,23	5642,71	2073	446	60,9	5,246	0,41464
630	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	70	1	140	2	33	0,0295	0,059
		м2		30,5	–	61	–	54,2	0,0002	0,0004
631	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	4	69	0,75	276	3	41	0,0213	0,0852
		м2		18,75	–	75	–	54,2	0,0002	0,0008
632	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,6	569,62	14,62	1481	38	726	0,5663	1,47238
		м2 кровли		490	5,38	1274	14	56,4	0,0045	0,0117
633	21-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	2,99	1835,84		5489				
		м2								
634	11-340108-0701	Рама. Облицовка металлочерепицей	2,5	673,6	3,6	1684	9	1038	0,744	1,86
		м2 поверхности		667,2	1,2	1668	3	62,1	0,0014	0,0035
635	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	2,5	–		–				
		м2								
636	11-340108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом	2,4	773,33	3,33	1856	8	1145	0,855	2,052
		м2 поверхности		767,08	1,25	1841	3	62,1	0,0014	0,00336
637	21-100105-0306	Металлосайдинг (прим.)	2,4	1755,06		4212				
		м2								

<u>Раздел 14 Разные работы</u>

14.1 Отмостка

638	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	30,945	20621,85	4,81	638143	149	54354	3,66	113,2587
		м3 подстилающего слоя		2884,21	–	89252	–	60,9	–	–

14.5 Венткамеры: Блок №1

685	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,6	1630,63	110,63	2609	177	237	0,263	0,4208
		м2 покрытия		209,38	33,75	335	54	60,9	0,033	0,0528
686	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,44	22445,45	1236,36	9876	544	718	3,6	1,584
		м3		3077,27	288,64	1354	127	48,5	0,3064	0,13482
687	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,0221	186314,09		4118				
		т								
688	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1221,88	556,88	9775	4455	3048	0,476	3,808
		шт. сборных конструкций		401,88	211,75	3215	1694	62,1	0,1988	1,5904
689	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=8,000;	1,56	22030,6		34368				
		м3								
690	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	1,2	722,5	7,5	867	9	194	0,382	0,4584
		м2 поверхности		314,17	3,33	377	4	50,8	0,004	0,0048
691	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,5	744,29	10,86	2605	38	350	0,212	0,742
		м2 поверхности		194,57	2	681	7	50,8	0,002	0,007
692	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,345	35651,3	1440,89	47951	1938	2742	4,54	6,1063
		м3 кладки		3640,89	371,75	4897	500	50,8	0,4	0,538
693	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	12	317,83	151,83	3814	1822	1228	0,148	1,776
		шт. сборных конструкций		124,92	39,92	1499	479	62,1	0,043	0,516
694	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,406	62967,03		25565				

		м3							
695	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,096	21427,08	–	2057	–	169	3,66	0,35136
		м3 подстилающего слоя		2885,42	–	277	–	60,9	–	–
696	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00557	10771,99	897,67	60	5	28	11,6	0,06461
		т		9874,33	359,07	55	2	48,5	0,38	0,00212
697	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,00557	186314,09		1038				
		т								
698	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	0,64	632,81	18,75	405	12	111	0,366	0,23424
		м2 стяжки		275	10,94	176	7	60,9	0,0127	0,00813
699	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1,4	585	15	819	21	113	0,155	0,217
		м2 изолируемой поверхности		140,71	2,14	197	3	56,4	0,0028	0,00392
700	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	0,07	26328,57	1028,57	1843	72	118	3,63	0,2541
		м3 утеплителя		2728,57	271,43	191	19	56,4	0,29	0,0203
701	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1,4	584,29	71,43	818	100	158	0,243	0,3402
		м2 стяжки		182,86	17,86	256	25	56,4	0,0194	0,02716
702	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	35	18,54	1,09	649	38	19	0,0009	0,0315
		м2 стяжки		0,69	0,29	24	10	56,4	0,0003	0,0105
703	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00253	10671,94	790,51	27	2	13	11,6	0,02935
		т		9881,42	790,51	25	2	48,5	0,38	0,00096

704	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00253	258801,7		655				
		т								
705	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	1,4	95,71	0,71	134	1	30	0,0446	0,06244
		м2 кровли		37,86	0,71	53	1	56,4	0,0004	0,00056
706	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1,4	1075	9,29	1505	13	101	0,138	0,1932
		м2 кровли		125	2,86	175	4	56,4	0,0029	0,00406
707	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,4	63795	707,5	25518	283	4434	22,5	9
		м3 древесины в конструкции		18200	335	7280	134	59,8	0,36	0,144
708	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство	13,16	687,54	26,67	9048	351	1889	0,268	3,52688
		м2 покрытия		229,03	11,02	3014	145	59,8	0,0098	0,12897
709	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,25	26053,16		6513				
		м3								
710	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,070;	0,42	31976,19	1178,57	13430	495	2334	10,58	4,4436
		м3 изоляции		9490,48	557,14	3986	234	55,3	0,6	0,252
711	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство	13,16	687,54	26,67	9048	351	1889	0,268	3,52688
		м2 покрытия		229,03	11,02	3014	145	59,8	0,0098	0,12897
712	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,25	26053,16		6513				
		м3								

713	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	6	584,5	14,83	3507	89	486	0,155	0,93
		м2 изолируемой поверхности		140,67	2,83	844	17	56,4	0,0028	0,0168
714	11-070701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных . Устройство	6,6	3335	200,45	22011	1323	2110	0,498	3,2868
		м2 покрытия		430,76	84,09	2843	555	62,1	0,0768	0,50688

14.6 Венткамера №1: Блок 2

718	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,6	1630,63	110,63	2609	177	237	0,263	0,4208
		м2 покрытия		209,38	33,75	335	54	60,9	0,033	0,0528
719	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,78	22443,59	1237,18	17506	965	1273	3,6	2,808
		м3		3076,92	288,46	2400	225	48,5	0,3064	0,23899
720	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0221	186314,09		4118				
		т								
721	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1222	557	7332	3342	2287	0,476	2,856
		шт. сборных конструкций		401,83	211,83	2411	1271	62,1	0,1988	1,1928
722	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=6,000;	1,17	22030,6		25776				
		м3								
723	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	1,2	722,5	7,5	867	9	194	0,382	0,4584
		м2 поверхности		314,17	3,33	377	4	50,8	0,004	0,0048
724	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,5	744,29	10,86	2605	38	350	0,212	0,742
		м2 поверхности		194,57	2	681	7	50,8	0,002	0,007

725	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2,3	23602,17	1440,87	54285	3314	4688	4,54	10,442
		м3 кладки								
				3640,87	371,74	8374	855	50,8	0,4	0,92
726	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	19	317,79	151,79	6038	2884	1946	0,148	2,812
		шт. сборных конструкций								
				124,95	39,95	2374	759	62,1	0,043	0,817
727	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,728	62967,03		45840				
		м3								
728	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,95	21438,95	5,26	20367	5	1669	3,66	3,477
		м3 подстилающего слоя								
				2884,21	–	2740	–	60,9	–	–
729	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00548	10766,42	912,41	59	5	27	11,6	0,06357
		т								
				9854,01	364,96	54	2	48,5	0,38	0,00208
730	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00548	14963,5	729,93	82	4	37	16,88	0,0925
		т								
				13868,61	182,48	76	1	48,5	0,17	0,00093
731	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00548	164059,75		899				
		т								
732	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	0,93	632,26	18,28	588	17	162	0,366	0,34038
		м2 стяжки								
				275,27	10,75	256	10	60,9	0,0127	0,01181
733	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1,5	584	14,67	876	22	121	0,155	0,2325
		м2 изолируемой поверхности								
				140,67	2,67	211	4	56,4	0,0028	0,0042
734	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетономК=0,050;	0,075	26320	1026,67	1974	77	127	3,63	0,27225
		м3 утеплителя								
				2733,33	266,67	205	20	56,4	0,29	0,02175
735	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1,5	584,67	72	877	108	170	0,243	0,3645

	м2 стяжки								
			182,67	18	274	27	56,4	0,0194	0,0291
736 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	35	18,54	1,09	649	38	19	0,0009	0,0315
	м2 стяжки								
			0,69	0,29	24	10	56,4	0,0003	0,0105
737 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00255	10588,24	784,31	27	2	13	11,6	0,02958
	т								
			9803,92	784,31	25	2	48,5	0,38	0,00097
738 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00255	258801,7		660				
	т								
739 11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	1,5	94	0,67	141	1	32	0,0446	0,0669
	м2 кровли								
			37,33	0,67	56	1	56,4	0,0004	0,0006
740 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1,5	1075,33	9,33	1613	14	108	0,138	0,207
	м2 кровли								
			125,33	2,67	188	4	56,4	0,0029	0,00435
741 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,4	63795	707,5	25518	283	4434	22,5	9
	м3 древесины в конструкции								
			18200	335	7280	134	59,8	0,36	0,144
742 11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство	12,1	687,52	26,69	8319	323	1737	0,268	3,2428
	м2 покрытия								
			229,01	10,99	2771	133	59,8	0,0098	0,11858
743 21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,23	26053,16		5992				
	м3								

744 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,070;	0,434	31976,96	1179,72	13878	512	2412	10,58	4,59172
	м3 изоляции		9490,78	557,6	4119	242	55,3	0,6	0,2604
745 11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство	12,1	687,52	26,69	8319	323	1737	0,268	3,2428
	м2 покрытия		229,01	10,99	2771	133	59,8	0,0098	0,11858
746 21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,23	26053,16		5992				
	м3								
747 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	6,2	584,35	14,84	3623	92	501	0,155	0,961
	м2 изолируемой поверхности		140,65	2,74	872	17	56,4	0,0028	0,01736
748 11-070701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных . Устройство	6,2	3335	200,48	20677	1243	1982	0,498	3,0876
	м2 покрытия		430,81	84,03	2671	521	62,1	0,0768	0,47616
14.10 Ограждение окон в спортивном зале 4шт									
820 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=4,000;	0,09108	51701,8	889,33	4709	81	2262	58	5,28264
	т		50812,47	384,28	4628	35	48,5	0,36	0,03279
821 23-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 38, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75К=4,000;	41,6	839,81		34936				
	м								
Локальная смета № 2-1-4									
Вентиляция									
Раздел 1 Вентиляция									
12 11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	9	6042,89	157,44	54386	1417	28300	6,3	56,7
	вентилятор		5183,11	22,89	46648	206	60,4	0,021	0,189

17	11-200301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	18	1425,67	38,72	25662	697	10673	1,1235	20,223
		решетка		971,89	9,78	17494	176	60,4	0,0105	0,189
28	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 520 мм. Установка над шахтами	2	3723	36,5	7446	73	563	0,5145	1,029
		зонт		456	10	912	20	60,4	0,0105	0,021
29	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами	8	3722,75	36,38	29782	291	2251	0,5145	4,116
		зонт		456,13	9,75	3649	78	60,4	0,0105	0,084
30	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	7	3722,71	36,29	26059	254	1970	0,5145	3,6015
		зонт		456,14	9,71	3193	68	60,4	0,0105	0,0735
31	11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами	3	5507,33	45	16522	135	1316	0,8085	2,4255
		зонт		716,67	9,67	2150	29	60,4	0,0105	0,0315
32	11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	2	5507	45	11014	90	878	0,8085	1,617
		зонт		717	10	1434	20	60,4	0,0105	0,021
33	11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами	1	6264	53	6264	53	505	0,966	0,966
		зонт		826	10	826	10	60,4	0,0105	0,0105
34	11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	1	6264	53	6264	53	505	0,966	0,966
		зонт		826	10	826	10	60,4	0,0105	0,0105

35	11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами	5	4568,2	44	22841	220	2194	0,8085	4,0425
		зонт		716,8	9,8	3584	49	60,4	0,0105	0,0525
48	11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	1	2192	87	2192	87	1049	2,0055	2,0055
		клапан		1714	23	1714	23	60,4	0,021	0,021
54	11-200601-0101	Отсосы от оборудования. Установка	71	42,25	1,97	3000	140	1664	0,04169	2,95999
		кг отсосов		37,83	0,97	2686	69	60,4	0,00105	0,07455
57	11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	4,05	6818,52	93,58	27615	379	2030	0,8715	3,52958
		м2 поверхности зонта		790,86	39,01	3203	158	60,4	0,042	0,1701

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

Раздел 1 Электромонтажные работы

80	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	945	99,67	2835	299	1039	0,82	2,46
		шт.		785	24,33	2355	73	42,8	0,0224	0,0672
81	29-001000-0008(п	Световой указатель LYRA 4231-8 ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	3	25597		76791				
		шт								
82	29-001000-0009(п	ПИУ 0004 Не входить (210x105) ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	3	1503		4509				
		шт								

Раздел 2 Заземление, молниезащита

2.1 Заземление

113	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,22	1245,65	–	4011	–	2371	1,54	4,9588
		м3 грунта		1245,65	–	4011	–	59,1	–	–
114	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	23	520	17	11960	391	1298	0,14	3,22
		м								

			127,04	4,78	2922	110	42,8	0,0044	0,1012
115	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,22	714,6	–	2301	–	1360	0,972	3,12984
		м3 грунта								
				714,6	–	2301	–	59,1	–	–
116	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	8	3267	134,25	26136	1074	2937	0,9	7,2
		шт.								
				816,63	41,25	6533	330	42,8	0,038	0,304
117	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	130	428,85	15,56	55751	2023	8307	0,16	20,8
		м								
				145,18	4,13	18873	537	42,8	0,0038	0,494

2.2 Молниезащита

118	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,45	1245,61	–	11771	–	6957	1,54	14,553
		м3 грунта								
				1245,61	–	11771	–	59,1	–	–
119	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	67,5	519,97	17,01	35098	1148	3808	0,14	9,45
		м								
				127,02	4,79	8574	323	42,8	0,0044	0,297
120	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,45	714,71	–	6754	–	3992	0,972	9,1854
		м3 грунта								
				714,71	–	6754	–	59,1	–	–
121	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	27	3267	134,33	88209	3627	9915	0,9	24,3
		шт.								
				816,63	41,33	22049	1116	42,8	0,038	1,026
122	13-080208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола (прим.)	210	308,72	41,69	64832	8755	13308	0,15	31,5
		м								
				136,1	11,96	28582	2512	42,8	0,011	2,31

Локальная смета № 2-1-6

Электроосвещение

Раздел 3 Электроустановочные изделия

40	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	231	292,03	2,34	67459	540	27534	0,29	66,99
		шт.		277,62	0,87	64130	201	42,8	0,0008	0,1848
41	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	37	292	2,32	10804	86	4410	0,29	10,73
		шт.		277,62	0,86	10272	32	42,8	0,0008	0,0296
42	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	90	348,22	2,34	31340	211	12571	0,34	30,6
		шт.		325,48	0,87	29293	78	42,8	0,0008	0,072
43	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС10-1-0-КБ-прим.)	173	201,05		34782				
		шт.								
44	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС 10-2-0-КБ-прим.)	37	229,62		8496				
		шт.								
45	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВСп10-1-0-КБ-прим.)	58	229,64		13319				
		шт.								
46	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РСш12-3-КБ-прим.)	90	514,85		46337				
		шт.								

47	23-070202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	268	89,79		24064				
48	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	122	67,35		8217				
		Локальная смета № 2-1-9 **Пожарная сигнализация**								
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *шт.*	215	474,67	–	102053	–	41145	0,5	107,5
				471,36	–	101343	–	40,6	–	–
11	13-100701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим *м*	1500	494,16	0,82	741245	1236	186673	0,33	495
				306,52	–	459786	–	40,6	–	–
25	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *шт.*	18	981,56	–	17668	–	6788	1	18
				928,83	–	16719	–	40,6	–	–
28	13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования *шт.*	47	990,55	–	46556	–	17724	1	47
				928,85	–	43656	–	40,6	–	–
		Итого прямые затраты по акту				**11906873**				**4562 61**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 075 687				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 766				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				58 398		4 134 085		4623
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 663 420				
		- перевозка грузов, тенге				-				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 198 973				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14105846
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	598 088
Итого, тенге	14 703 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 176 315
Всего	**15 880 249**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	238 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	354 606
Затраты на доп. оплату труда в зоне радиацион. риска	269 005
Итого по акту в текущих ценах	**16 742 064**
Итого по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	16753015,38
НДС (12 %)	2 010 361,85
Всего по акту с учетом НДС	**18 763 377,23**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Беки"

_____ **А. С. Сагадиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А. Каребаева**