Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 6**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,32	4019,28	1347,3	1286	431	0	754	2204
					2671,98	602,08	855	193		163	
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,7552	79		60			5	64
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,7552	1697		1282			103	1384
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	32	784,64	0	25109	0	0	27117	56404
					784,64	0	25109	0		4178	
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	3,456	504		1742			139	1881
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,456	1697		5865			469	6334
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	25	578	0	14450	0	0	15606	32460
					578	0	14450	0		2404	
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,96	504		484			39	523
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,96	1697		1629			130	1759
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									51905,41
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,2967	2109,24	0	626	0	0	451	1163
					2109,24	0	626	0		86	
11	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,075	261		3152			252	3404

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,73	1697		19906				21498
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,9	16,48	13,79	114	95	0	1592	
					2,63	5,94	18	41		43	169
										13	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,6	6343,24	1617,14	29179	7439	17595	7137	39221
					901	767,26	4145	3529		2905	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	46	1821,05	30,07	83768	1383	31877	55174	150058
					1098	12,59	50508	579		11115	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,978	29213		57783		57783		62406
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,1	2109,24	0	10757	0	0	4623	
					2109,24	0	10757	0		7745	19982
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,67	261		2263			1480	
											2444
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	8,67	1697		14713			181	
											15890
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,1	16,48	13,79	84	70	0	1177	
					2,63	5,94	13	30		31	125
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,04	6343,24	1617,14	12940	3299	7803	9	
					901	767,26	1838	1565		3165	17394
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	51	1821,05	30,07	92873	1533	35342	1288	
					1098	12,59	55998	642		61171	166368
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,816	29213		23838		23838	12324	
											25745
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								1907	
											351995,84
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	16,9	5575,23	1040,63	94221	17587	74145	7226	109563
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2535	147,31	248,57	2490	4201		8116	
					123912,86	1819,75	31412	461	30951	262	34208
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	50,7	0	957	0	243		2534	
					1242,56	44,07	62998	2234	58253	3215	71510
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	169	49,51	9,21	2510	467		5297	
					1329,9	44,07	224752	7448	208938	10718	254308
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	338	49,51	9,21	8367	1557		18838	
					147,5	1,46	49854	493	49327	119	53971
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			0,1	0,23	33	77		3998	
											463236,97
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	3	828,84	127,48	2487	382	1277	1036	3804
					275,81	43,82	827	131		282	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008	123912,86	1819,75	991	15	977	8	1080
					0	957	0	8		80	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,59	12805	969,68	7555	572	6538	712	8928
					754,03	363,18	445	214		661	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10	1188,99	2,86	11890	29	9968	2057	15062
					189,36	1,09	1894	11		1116	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	10	743,68	0	7437	0	6216	1318	9455
					122,03	0	1220	0		700	30359,5
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,52	2742,01	0	1426	0	0	1027	2649
					2742,01	0	1426	0		196	249
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,884	261		231			18	1620
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,884	1697		1500			120	13
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,52	16,48	13,79	9	7	0	3	2255
					2,63	5,94	1	3		1	
38	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	2	696,37	136,62	1393	273	568	695	2762
					275,81	46,03	552	92		167	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	2	931,15	136,62	1862	273	1037	695	1847
					275,81	46,03	552	92		205	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	2	507,5	136,62	1015	273	190	695	5328
					275,81	46,03	552	92		137	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2	1318,88	128,54	2638	257	16	2296	7160
					1182,16	39,08	2364	78		395	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2	3315		6630		6630	530	16703,07
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	30,38	2234,23	0	67876	0	0	48871	126086
					2234,23	0	67876	0		9340	14558
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	51,646	261		13480			1078	94655
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	51,646	1697		87643			7011	743
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,38	16,48	13,79	501	419	2	187	2674
					2,63	5,94	80	180		55	
47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	29,4	64,62	64,62	1900	1900	0	576	190600
					0	27,2	0	800		198	
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,4	5575,23	1040,63	163912	30595	128986	12570	106090
					147,31	248,57	4331	7308		14119	
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	98	892,33	189,65	87448	18586	65434	10783	33061
					34,98	66,9	3428	6556		7859	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,245	123912,86	1819,75	30359	446	29913	253	
					0	957	0	234		2449	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		98	1188,99	2,86	116521	281	97683	20157	147612

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		189,36	1,09	18557	106		10934	
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		392	185,92	0	72881	0	60922	12916	92660
			м2 покрытия		30,51	0	11959	0		6864	
53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		98	1052,28	4,94	103123	484	39935	59176	175284
			м2 покрытия		639,84	2,54	62704	249		12984	
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		98	12822,86		1256640		1256640		1357171
			м2							100531	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2002283,34
		Раздел: 7. Озеленение									
55	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		50,18	415,57	9,78	20853	491	6857	12001	35482
			м2		269,14	2,62	13505	132		2628	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									20853,4
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
56	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
			яма		2563,6	0	12818	0		1764	
57	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
			м3 основания		901	767,26	41	35		28	
58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
			м3		1305,45	250,38	176	34		242	
59	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
			т конструкций		7332,36	3633,08	130	64		47	
60	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	809		4045		4045		4369
			м							324	
61	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
			т конструкций		125671	13688,54	21595	2352		3647	
62	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
			т конструкций		53869,6	499,15	9257	86		1340	
63	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,07037	249771		17576		17576		18982
			т							1406	
64	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,0971	262471		25486		25486		27525
			т							2039	
65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0133	198797		2644		2644		2856
			т							212	
66	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00077	224711		173		173		187
			т							14	
67	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
			м2		393,04	0	875	0		118	
68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
			м2		46,26	0,28	412	2		85	
69	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
			м2		27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85 32088	870,56 96,67	171319 160440	4353 483	6526	98163 21559	291041
71	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
72	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71		235832				235832
		Отпускная цена			78611		235832		235832		
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									523169,95
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
73	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	330,6 138,1	146,83 47,76	2645 1105	1175 382	365	1071 297	4013
74	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,025	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	904 520	352 153	32	539 115	1558
75	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
76	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	162997		1164		1164	93	1257
77	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02575	394639		10162		10162	813	10975
78	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
79	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
80	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
81	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
82	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
83	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
84	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
85	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
86	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
87	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
88	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1	406		406		406	32	438
89	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39		78		78	6	84
90	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		1	361		361		361		390

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							29	
91	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
92	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
93	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIWS0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544		1668
										124	
94	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIWS2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324		1430
										106	
95	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIWS4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618		2827
										209	
96	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
97	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	
98	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	
99	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
										1	
100	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4		5
										0	
101	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7		8
										1	
102	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
										0	
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									291596,23
		ИТОГО:					3861093	146984	2593261	560293	4746947
							615042	46905	351851	325562	
		В том числе :							351851		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Зимние удорожания			1,35 %		59334				4806280
		Итого с зимними удорожаниями									5046094
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		605531				5651625
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)