Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН: 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5	7526,36 6818,76	707,6 0	37632 34094	3538 0	0	24548 4974	67154
2	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	4857,74 4775	82,74 41,43	4858 4775	83 41	0	3468 666	8992
3	C341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	536		295				318
4	C341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	837		460			24	497
5	C341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366		201			37	217
6	E11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	5284,59 147,31	1040,63 248,57	52846 1473	10406 2486	40966	16 4276 4570	61691
7	E11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	5	4123,09 2786,61	563,87 233,59	20615 13933	2819 1168	3863	13289 2712	36617
8	C125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	5	9505		47525		47525	3802	51327
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									164432,3
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
9	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,129	2109,24 2109,24	0 0	272 272	0 0	0	196 37	505
10	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,25	261		1370			110	1480

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1	1697		8655			692	9347
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	16,48 2,63	13,79 5,94	49 8	41 18	0	19 5	73
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2	6343,24 901	1617,14 767,26	12686 1802	3234 1535	7650	3103 1263	17053
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	20	1821,05 1098	30,07 12,59	36421 21960	601 252	13860	23989 4833	65242
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,86	29213		25123		25123	2010	27133
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,7	2109,24 2109,24	0 0	9913 9913	0 0	0	7138 1364	18415
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,99	261		2085			167	2252
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,99	1697		13559			1085	14644
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,7	16,48 2,63	13,79 5,94	77 12	65 28	0	29 9	115
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,88	6343,24 901	1617,14 767,26	11925 1694	3040 1442	7191	2917 1187	16029
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	47	1821,05 1098	30,07 12,59	85589 51606	1413 592	32570	56373 11357	153320
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,752	29213		21968		21968	1757	23726
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									229695,14
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
23	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчаной-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	10,5	5575,23 147,31	1040,63 248,57	58540 1547	10927 2610	46066	4489 5042	68072
24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1575	123912,86 0	1819,75 957	19516 0	287 151	19230	163 1574	21253
25	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	31,5	1242,56 49,51	44,07 9,21	39141 1560	1388 290	36193	1998 3291	44429
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	105	1329,9 49,51	44,07 9,21	139639 5199	4627 967	129813	6659 11704	158002
27	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	210	147,5 0,1	1,46 0,23	30974 21	307 48	30647	74 2484	33532
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									287809,95
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
28	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	3,6	828,84 275,81	127,48 43,82	2984 993	459 158	1532	1243 338	4565
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0096	123912,86 0	1819,75 957	1190 0	17 9	1172	10 96	1295
30	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,708	12805 754,03	969,68 363,18	9066 534	687 257	7846	854 794	10714
31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1188,99 189,36	2,86 1,09	14268 2272	34 13	11961	2468 1339	18075

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		12	743,68	0	8924	0	7460	1582	11346
			м2 покрытия		122,03	0	1464	0		840	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									36431,4
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
			м3 грунта		2742,01	0	7129	0		981	
34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,42	261		1154				1246
			тенге за 1 тонну							92	
35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,42	1697		7501				8101
			тенге за 1 тонну							600	
36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,6	16,48	13,79	43	36	0	16	64
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
37	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		10	696,37	136,62	6964	1366	2839	3476	11275
			м2 покрытия		275,81	46,03	2758	460		835	
38	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		10	931,15	136,62	9311	1366	5187	3476	13810
			м2		275,81	46,03	2758	460		1023	
39	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		10	507,5	136,62	5075	1366	951	3476	9235
			м2 покрытия		275,81	46,03	2758	460		684	
40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		10	1318,88	128,54	13189	1285	82	11480	26642
			м2 покрытия		1182,16	39,08	11822	391		1973	
41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		10	3315		33150		33150		35802
			м2							2652	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									83515,33
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		21,08	2234,23	0	47098	0	0	33910	87489
			м3 грунта		2234,23	0	47098	0		6481	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		35,836	261		9353				10101
			тенге за 1 тонну							748	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		35,836	1697		60814				65679
			тенге за 1 тонну							4865	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		21,08	16,48	13,79	347	291	1	130	516
			м3 грунта		2,63	5,94	55	125		38	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		20,4	64,62	64,62	1318	1318	0	399	1855
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	555		137	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		20,4	5575,23	1040,63	113735	21229	89501	8722	132253
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3005	5071		9797	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		68	892,33	189,65	60678	12896	45403	7482	73614
			м2 основания		34,98	66,9	2379	4549		5453	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,17	123912,86	1819,75	21065	309	20756	176	22940
			т		0	957	0	163		1699	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		68	1188,99	2,86	80851	195	67780	13986	102425

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		189,36	1,09	12876	74		7587	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		272	185,92	0	50570	0	42272	8962	64295
			м2 покрытия		30,51	0	8298	0		4763	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		68	1052,28	4,94	71555	336	27710	41061	121625
			м2 покрытия		639,84	2,54	43509	173		9009	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		68	12822,86		871954		871954		941711
			м2							69756	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1389339,46
		Раздел: 7. Озеленение									
54	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		58	415,57	9,78	24103	567	7926	13871	41012
			м2		269,14	2,62	15610	152		3038	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									24103,17
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
55	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
			яма		2563,6	0	12818	0		1764	
56	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
			м3 основания		901	767,26	41	35		28	
57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
			м3		1305,45	250,38	176	34		242	
58	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
			т конструкций		7332,36	3633,08	130	64		47	
59	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	809		4045		4045		4369
			м							324	
60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237
			т конструкций		125671	13688,54	21595	2352		3647	
61	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
			т конструкций		53869,6	499,15	9257	86		1340	
62	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,07037	249771		17576		17576		18982
			т							1406	
63	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,0971	262471		25486		25486		27525
			т							2039	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0133	198797		2644		2644		2856
			т							212	
65	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00077	224711		173		173		187
			т							14	
66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
			м2		393,04	0	875	0		118	
67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
			м2		46,26	0,28	412	2		85	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
			м2		27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2	2563,6	0	5127	0	0	3692	9524
					2563,6	0	5127	0		706	
70	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
71	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,09	20965,32	1097,63	1887	99	1671	127	2175
					1305,45	250,38	117	23		161	
72	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02592	25354,71	12073,5	657	313	154	196	922
					7332,36	3633,08	190	94		68	
73	C123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1678		8054		8054		8699
										644	
74	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,128876	169148,1	38277,14	21799	4933	670	12392	36927
					125671	13688,54	16196	1764		2735	
75	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,128876	59952,04	2469,65	7726	318	466	4835	13566
					53869,6	499,15	6942	64		1005	
76	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,063206	248843		15728		15728		16987
										1258	
77	C121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0657	224711		14764		14764		15945
										1181	
78	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,115	393,04	0	831	0	0	574	1517
					393,04	0	831	0		112	
79	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,46	87,89	2,27	744	19	333	272	1096
					46,26	0,28	391	2		81	
80	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,92	92,87	1,62	1571	27	1087	319	2041
					27,03	0,28	457	5		151	
		Итого по разделу: 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									79117,62
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
81	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
					32088	96,67	96264	290		12935	
82	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
83	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									297420,83
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
84	E11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
					7488,43	2207,39	225	66		53	
85	E11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661
					6883,78	1621,89	13768	3244		3086	
86	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79	3211,69	9418	6423	0	3394	13836
					1497,1	859,83	2994	1720		1025	
87	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
88	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
89	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
90	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	162997		831		831		898
			км							67	
91	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
92	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
			шт.		4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
93	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		2	67857,14		135714		135714		146571
			шт							10857	
94	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
			шт.		4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
95	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,016036	586028		9398		9398		10149
			т							752	
96	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
			опора		19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
97	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,104148	586028		61034		61034		65916
			т							4883	
98	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,5	16484		8242		8242		8901
			м3							659	
99	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
			м3 основания		901	767,26	72	61		50	
100	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
			м3 основания		826,8	422,01	248	127		116	
101	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	178		356		356		384
			шт.							28	
102	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5	406		2030		2030		2192
			м							162	
103	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		7	39		273		273		295
			шт.							22	
104	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		2	361		722		722		780
			шт.							58	
105	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3089		6178		6178		6672
			шт.							494	
106	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
107	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		2	772		1544		1544		1668
			шт.							124	
108	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		2	662		1324		1324		1430
			шт.							106	
109	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		3	1309		3927		3927		4241
			шт.							314	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		2	869		1738		1738		1877
			шт.							139	
111	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1967		3934		3934		4249
			шт.							315	
112	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
113	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000099	668572		66		66		71
			т							5	
114	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28		30
			т							2	
115	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000018	744188		13		13		14
			т							1	
116	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	
117	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,002	731		1		1		2
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение									412086,13
		ИТОГО:					3112932	168750	2081730	506298	3893200
							562379	53546	194630	273964	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		49931				
		Итого с зимними удорожаниями									3943132
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4139879
		НДС			12 %		496785				
		Итого с НДС									4636664

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)