Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б,4а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б,4а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **11.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№53

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		11,16	2234,23	0	24934	0	0	17953	46317
			м3 грунта		2234,23	0	24934	0		3431	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		18,972	261		4952				5348
			тенге за 1 тонну							396	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		18,972	1697		32195				34771
			тенге за 1 тонну							2576	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11,16	16,48	13,79	184	154	1	69	273
			м3 грунта		2,63	5,94	29	66		20	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		10,8	64,62	64,62	698	698	0	211	982
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	294		73	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,8	5575,23	1040,63	60212	11239	47383	4618	70016
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1591	2685		5186	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		36	892,33	189,65	32124	6827	24037	3961	38972
			м2 основания		34,98	66,9	1259	2409		2887	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,09	123912,86	1819,75	11152	164	10988	93	12145
			т		0	957	0	86		900	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		36	1188,99	2,86	42804	103	35884	7405	54225
			м2 покрытия		189,36	1,09	6817	39		4017	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		144	185,92	0	26773	0	22379	4745	34039
			м2 покрытия		30,51	0	4393	0		2521	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		36	1052,28	4,94	37882	178	14670	21738	64390
			м2 покрытия		639,84	2,54	23034	92		4770	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	36	12822,86		461623		461623		498553
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								36930	
											735532,65
		Раздел: 8. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	276,8	415,57	9,78	115030	2708	37825	66197	195726
					269,14	2,62	74498	726		14498	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									115030,3
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
					2563,6	0	10254	0		1411	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
					1305,45	250,38	141	27		193	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
					7332,36	3633,08	104	52		37	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236		3495
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	259	
					125671	13688,54	17276	1882		13219	39390
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	2918	
					53869,6	499,15	7406	69		5157	14471
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061	1072	15186
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389	1125	22020
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	1631	2284
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138	169	149
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04	0	700	0	0	11	
					393,04	0	700	0		483	1277
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89	2,27	626	16	280	95	
					46,26	0,28	329	2		229	923
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	68	
					27,03	0,28	385	4		268	1718
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/								127	
											87189,24
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
							58009				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611		78611		78611		
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 11. Наружнее освещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	162997		4890		4890	391	5281
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130	650	8780
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
42	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156	12	168
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950	556	7506

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
54	С121-130201-0103	Болты с шестигранноголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
55	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
56	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
57	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
58	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 11. Наружнее освещение									199418,24
		ИТОГО:					1342318	54717	846855	223614	1680279
		В том числе :					266983	18360	136620	114345	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		20839				
		Итого с зимними удорожаниями									1701116
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1785995
		НДС			12 %		214319				
		Итого с НДС									2000314

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)