Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2б, 4а**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **11.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№16

за август 2019 года
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,846	4019,28	1347,3	3400	1140	0	1994	5826
			м3 конструкции		2671,98	602,08	2260	509		432	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1,99656	79		158				170
			тенге за 1 тонну							13	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,99656	1697		3388				3659
			т							271	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		84,6	784,64	0	66381	0	0	71691	149117
			м		784,64	0	66381	0		11046	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		9,1368	504		4605				4973
			т							368	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		9,1368	1697		15505				16746
			т							1240	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									93436,93
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,45408	2109,24	0	958	0	0	690	1779
			м3 грунта		2109,24	0	958	0		132	
8	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		18,48	261		4823				5209
			тенге за 1 тонну							386	
9	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		17,952	1697		30465				32902
			тенге за 1 тонну							2437	
10	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		10,56	16,48	13,79	174	146	1	65	258

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	28	63		19	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		7,04	6343,24	1617,14	44656	11385	26929	10922	60025
			м3 основания		901	767,26	6343	5402		4446	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		70,4	1821,05	30,07	128202	2117	48786	84440	229653
			м бортового камня		1098	12,59	77299	886		17011	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,0272	29213		88434		88434		95508
			м3							7075	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		3,14	2109,24	0	6623	0	0	4769	12303
			м3 грунта		2109,24	0	6623	0		911	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,338	261		1393				1505
			т							111	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,338	1697		9059				9783
			т							725	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,14	16,48	13,79	52	43	0	19	77
			м3 грунта		2,63	5,94	8	19		6	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,256	6343,24	1617,14	7967	2031	4804	1949	10709
			м3 основания		901	767,26	1132	964		793	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		31,4	1821,05	30,07	57181	944	21760	37662	102431
			м поребрика		1098	12,59	34477	395		7587	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,5024	29213		14677		14677		15851
			м3							1174	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									394662,6
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	4151,64	1097,63	498	132	210	170	722
			м3		1305,45	250,38	157	30		53	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,1224	16804		2057		2057		2221
			м3							165	
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		3	1142,92	154,45	3429	463	0	3165	7122
			шт.		988,47	77,34	2965	232		528	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		3	1850,6	193,06	5552	579	339	4874	11260
			шт.		1544,49	96,67	4633	290		834	
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	24256		72768		72768		78589
			комплект							5821	
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,21	522		110				118
			тенге за 1 тонну							9	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									84604,29
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		22,3792	5575,23	1040,63	124769	23289	98184	9568	145084
			м3		147,31	248,57	3297	5563		10747	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,335688	123912,86	1819,75	41596	611	40985	347	45298
			т		0	957	0	321		3355	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		67,1376	1242,56	44,07	83422	2959	77140	4258	94695

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 покрытия /кз аб/			49,51	9,21	3324	619		7014	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	223,792	1329,9	44,07	297620	9862	276678	14193	336758
					49,51	9,21	11080	2062		24945	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	447,584	147,5	1,46	66017	653	65320	158	71469
					0,1	0,23	44	102		5294	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									613424,42
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	6,6	828,84	127,48	5470	841	2809	2278	8369
					275,81	43,82	1820	289		620	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0176	123912,86	1819,75	2181	32	2149	18	2375
					0	957	0	17		176	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,298	12805	969,68	16621	1259	14384	1566	19642
					754,03	363,18	979	471		1455	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22	1188,99	2,86	26158	63	21929	4525	33137
					189,36	1,09	4166	24		2455	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	22	743,68	0	16361	0	13676	2899	20801
					122,03	0	2685	0		1541	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									66790,9
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,028	2742,01	0	5561	0	0	4004	10330
					2742,01	0	5561	0		765	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,4476	261		900			72	972
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,4476	1697		5851			468	6319
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,028	16,48	13,79	33	28	0	13	50
					2,63	5,94	5	12		4	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	7,8	696,37	136,62	5432	1066	2215	2711	8794
					275,81	46,03	2151	359		651	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	7,8	931,15	136,62	7263	1066	4046	2711	10772
					275,81	46,03	2151	359		798	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	7,8	507,5	136,62	3958	1066	742	2711	7203
					275,81	46,03	2151	359		534	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,8	1318,88	128,54	10287	1003	64	8954	20781
					1182,16	39,08	9221	305		1539	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	7,8	3315		25857		25857		27926
										2069	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									**65141,96**
		ИТОГО:					**1318064**	**62777**	**926943**	**283324**	**1729497**
							251899	**19652**		**128111**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**23348**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1752846**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**1840306**
		НДС			**12 %**		**220837**				
		Итого с НДС									**2061143**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)