Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49** от **12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,96978	4019,28	1347,3	3898	1307	0	2286	6679
					2671,98	602,08	2591	584		495	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	2,2886808	79		181			14	195
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	2,2886808	1697		3884			311	4195
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	96,978	784,64	0	76093	0	0	82180	170935
					784,64	0	76093	0		12662	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	10,473624	504		5279			422	5701
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	10,473624	1697		17774			1422	19196
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									107107,88
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,6981222	2109,24	0	1473	0	0	1060	2735
					2109,24	0	1473	0		203	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	28,41195	261		7416			593	8009
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	27,60018	1697		46838			3747	50585
10	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		16,2354	16,48	13,79	268	224	1	100	397

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	43	96		29	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,8236	6343,24	1617,14	68657	17503	41401	16793	92285
			м3 основания		901	767,26	9752	8305		6836	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		108,236	1821,05	30,07	197103	3254	75006	129822	353079
			м бортового камня		1098	12,59	118843	1362		26154	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,654148	29213		135962		135962		146839
			м3							10877	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		6,376	2109,24	0	13449	0	0	9683	24982
			м3 грунта		2109,24	0	13449	0		1851	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		10,8392	261		2829				3055
			т							226	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,8392	1697		18394				19866
			т							1472	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,376	16,48	13,79	105	88	0	39	156
			м3 грунта		2,63	5,94	17	38		12	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,5504	6343,24	1617,14	16178	4124	9756	3957	21745
			м3 основания		901	767,26	2298	1957		1611	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		63,76	1821,05	30,07	116110	1917	44185	76476	207993
			м поребрика		1098	12,59	70008	803		15407	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,02016	29213		29802		29802		32186
			м3							2384	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									654580,88
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
21	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		12,60924	343,42	310,87	4330	3920	1	1454	6247
			м3 грунта		32,43	127,71	409	1610		463	
22	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		15,0049956	1697		25463				27501
			тенге за 1 тонну							2037	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,826468	16,48	13,79	145	122	1	54	216
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
24	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		6,4307124	96		617				667
			тенге за 1 тонну							49	
25	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		3,782772	816,86	0	3090	0	0	2225	5740
			м3 грунта		816,86	0	3090	0		425	
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9,0066	64,62	64,62	582	582	0	176	819
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	245		61	
27	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		63,0462	6,27	6,27	395	395	0	94	528
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	130		39	
28	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		6,0044	5575,23	1040,63	33476	6248	26343	2567	38927
			м3		147,31	248,57	885	1493		2883	
29	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		30,022	902,05	189,65	27081	5694	20337	3303	32816

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 основания		34,98	66,9	1050	2009		2431	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,075055	123912,86	1819,75	9300	137	9164	78	10128
			т		0	957	0	72		750	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		30,022	1242,56	44,07	37304	1323	34495	1904	42345
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1486	277		3137	
32	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		60,044	133,23	1,46	8000	88	7906	21	8662
			м2 покрытия		0,1	0,23	6	14		642	
33	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		30,022	1329,9	44,07	39926	1323	37117	1904	45177
			м2 покрытия		49,51	9,21	1486	277		3346	
34	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		60,044	147,5	1,46	8856	88	8763	21	9588
			м2 покрытия		0,1	0,23	6	14		710	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									198567,29
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
35	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		28,9868	5575,23	1040,63	161608	30165	127173	12393	187922
			м3		147,31	248,57	4270	7205		13920	
36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,434802	123912,86	1819,75	53878	791	53086	449	58673
			т		0	957	0	416		4346	
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		86,9604	1242,56	44,07	108053	3832	99916	5515	122654
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4305	801		9085	
38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		289,868	1329,9	44,07	385494	12774	358369	18384	436188
			м2 покрытия		49,51	9,21	14351	2671		32310	
39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		579,736	147,5	1,46	85509	846	84606	204	92570
			м2 покрытия		0,1	0,23	57	132		6857	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									794541,85
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
40	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,22	828,84	127,48	4327	665	2221	1802	6619
			м2 покрытия		275,81	43,82	1440	229		490	
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,01392	123912,86	1819,75	1725	25	1700	14	1878
			т		0	957	0	13		139	
42	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,0266	12805	969,68	13146	995	11376	1239	15535
			т смеси		754,03	363,18	774	373		1151	
43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		17,4	1188,99	2,86	20688	50	17344	3579	26209
			м2 покрытия		189,36	1,09	3295	19		1941	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	17,4	743,68	0	12940	0	10817	2293	16452
					122,03	0	2123	0		1219	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									52825,53
		ИТОГО:					1807626	98484	1246848	382069	2364874
							333623	31197		175175	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		31926				
		Итого с зимними удорожаниями									2396796
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2516387
		НДС			12 %		301966				
		Итого с НДС									2818353

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Кенсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)