Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49** от **12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№52

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
1	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	3,64	2742,01	0	9981	0	0	7186	18541
					2742,01	0	9981	0		1373	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	6,188	261		1615				1744
										129	
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	6,188	1697		10501				11341
										840	
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты I группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,64	16,48	13,79	60	50	0	22	89
					2,63	5,94	10	22		7	
5	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	14	696,37	136,62	9749	1913	3975	4866	15785
					275,81	46,03	3861	644		1169	
6	**Е11-270701-0201**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	14	931,15	136,62	13036	1913	7262	4866	19334
					275,81	46,03	3861	644		1432	
7	**Е11-270701-0201**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	14	507,5	136,62	7105	1913	1331	4866	12929
					275,81	46,03	3861	644		958	
8	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	14	1318,88	128,54	18464	1800	115	16071	37299
					1182,16	39,08	16550	547		2763	
9	**С121-040509-0412**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	14	3315		46410		46410		50123
										3713	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									116921,46
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
10	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	16,93282	2234,23	0	37832	0	0	27239	70276
					2234,23	0	37832	0		5206	
11	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	28,785794	261		7513				8114
										601	
12	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	28,785794	1697		48849				52757
										3908	
13	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		16,93282	16,48	13,79	279	234	1	104	414

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	45	101		31	
14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		16,3866	64,62	64,62	1059	1059	0	321	1490
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	446		110	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		16,3866	5575,23	1040,63	91359	17052	71893	7006	106234
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2414	4073		7869	
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		54,622	892,33	189,65	48741	10359	36471	6010	59131
			м2 основания		34,98	66,9	1911	3654		4380	
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,136555	123912,86	1819,75	16921	248	16672	141	18427
			т		0	957	0	131		1365	
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		54,622	1188,99	2,86	64945	156	54446	11235	82274
			м2 покрытия		189,36	1,09	10343	59		6094	
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		218,488	185,92	0	40621	0	33956	7199	51646
			м2 покрытия		30,51	0	6666	0		3826	
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		54,622	1052,28	4,94	57478	270	22258	32983	97697
			м2 покрытия		639,84	2,54	34949	139		7237	
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		54,622	12822,86		700410		700410		756443
			м2							56033	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1116007,35
		Раздел: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
22	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		120,528	2742,01	0	330489	0	0	237952	613917
			м3 грунта		2742,01	0	330489	0		45475	
23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		204,8976	261		53478				57757
			тенге за 1 тонну							4278	
24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		204,8976	1697		347711				375528
			т							27817	
25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		120,528	16,48	13,79	1986	1662	7	743	2948
			м3 грунта		2,63	5,94	317	716		218	
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		116,64	64,62	64,62	7537	7537	0	2284	10607
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	3172		786	
27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		116,64	5575,23	1040,63	650294	121379	511732	49870	756178
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	17182	28994		56013	
28	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	42781	420897
			м2 основания		34,98	66,9	13600	26012		31178	
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	1005	131164
			т		0	957	0	930		9716	
30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	79969	585629
			м2 покрытия		189,36	1,09	73623	422		43380	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1555,2	185,92 30,51	0 0	289143 47446	0 0	241697	51242 27231	367616
32	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	388,8	1052,28 639,84	4,94 2,54	409126 248770	1920 988	158436	234773 51512	695411
33	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
		Итого по разделу: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием								446148	8596277,52
		Раздел: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
34	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0011818	59887,11 53869,6	2469,65 499,15	71 64	3 1	4	44 9	124
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011818	198797		235		235		254
36	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	381,024	547,19 532,3	9,49 3,85	208493 202821	3617 1468	2056	163431 29754	401678
37	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	381,024	2276,79		867510		867510		936911
38	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	269	32,04 31,15	0,28 0,14	8620 8380	74 37	166	69401 8333 1356	18309
39	С Счет	Трос d3	м.	295,9	273,21		80844		80844		87312
40	С Счет	Талреп	шт.	9	1821,43		16393		16393	6468	17704
41	С Счет	Коуш	шт.	9	273,21		2459		2459	1311	2656
42	С Счет	Зажим для троса	шт.	36	255		9180		9180	197	9914
43	С Счет	Хомут	шт.	2421	18,21		44097		44097	734	47625
		Итого по разделу: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием								3528	1237901,44
		Раздел: 10. Озеленение									
44	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	273,688	415,57 269,14	9,78 2,62	113737 73660	2677 718	37399	65453 14335	193525
45	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	3	8294,64 0	0 0	24884 0	0 0	0	0 1991	26875
46	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,45	536		241			19	260
47	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,45	837		377			30	407
48	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,45	366		165			13	178
		Итого по разделу: 10. Озеленение									139403,52
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
49	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
50	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
53	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
54	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
55	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
56	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
57	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
59	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
60	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
62	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
63	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800
			яма		189,53	351,45	7581	14058		4281	
64	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
			м3 основания		901	767,26	1153	982		808	
65	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		6,4	20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
			м3		1305,45	250,38	8355	1602		11459	
66	Е11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж		2,69988	25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993
			т конструкций		7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
67	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		2,68704	248843		668651		668651		722143
			т							53492	
68	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01268	220235		2793		2793		3016
			т							223	
69	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	607796	1811103
			т конструкций		125671	13688,54	794341	86523		134156	
70	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	237121	665351
			т конструкций		53869,6	499,15	340499	3155		49285	
71	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		1,304	247906		323269		323269		349131

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							25862	
72	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,516	248843		377246		377246		407426
										30180	
73	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,0796	196524		212167		212167		229141
										16973	
74	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,6676	199061		331954		331954		358510
										26556	
75	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1472	220235		32419		32419		35012
										2593	
76	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	200	930		186000		186000		200880
										14880	
77	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,2324	199061		46262		46262		49963
										3701	
78	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	224	393,04	0	88041	0	0	60748	160692
					393,04	0	88041	0		11903	
79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	224	87,89	2,27	19687	508	8818	7192	29029
					46,26	0,28	10361	62		2150	
80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	448	92,87	1,62	41606	727	28770	8441	54051
					27,03	0,28	12109	124		4004	
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
81	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660
					5738,52	0	5739	0		790	
82	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,032	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273
					901	767,26	29	25		20	
83	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,16	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
					1305,45	250,38	209	40		286	
84	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,011905	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
					125671	13688,54	1496	163		253	
85	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007065	220235		1556		1556		1680
										124	
86	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00484	199061		963		963		1041
										77	
87	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,059527	25354,71	12073,5	1509	719	354	450	2116
					7332,36	3633,08	436	216		157	
88	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05784	248843		14393		14393		15545
										1151	
89	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,000317	220235		70		70		75

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							6	
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,174897	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29583 21979	6695 2394	909	16818 3712	50113
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,174897	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10485 9422	432 87	632	6561 1364	18410
92	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02301	247906		5704		5704	456	6161
93	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07286	248843		18131		18131	1450	19581
94	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02699	196524		5304		5304	424	5729
95	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04169	199061		8299		8299	664	8963
96	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00368	220235		810		810	65	875
97	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5	930		4650		4650	372	5022
98	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,00581	199061	1157			1157	93	1249
99	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,6	393,04 393,04	0 0	2201 2201	0 0	0	1519 298	4017
100	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	87,89 46,26	2,27 0,28	492 259	13 2	220	180 54	726
101	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2	92,87 27,03	1,62 0,28	1040 303	18 3	719	211 100	1351
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/									117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
102	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85 32088	870,56 96,67	137055 128352	3482 387	5221	78531 17247	232833
103	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
104	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 15. Наружнее освещение									
105	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,11	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	1591 824	768 243	0	853 196	2640

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
					6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
107	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
108	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
					138,1	47,76	1657	573		446	
109	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
					20801,2	6131,64	936	276		208	
110	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
111	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	162997		6846		6846		7394
										548	
112	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04635	394639		18292		18292		19755
										1463	
113	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
114	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
115	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
117	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
118	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
119	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
120	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
121	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
122	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492		2691
										199	
123	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	406		7389		7389		7980
										591	
124	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	39		1560		1560		1685
										125	
125	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332		4679
										347	
126	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801		30025
										2224	
127	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3475		24325		24325		26271
										1946	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772		5404		5404	432	5836
129	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662		4634		4634	371	5005
130	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326	1466	19792
131	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
132	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
133	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
134	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
135	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
136	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
137	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
138	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
139	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 15. Наружнее освещение									416221,2
		ИТОГО:					16264751	663335	12129740	2239598	19962849
		В том числе :					2703106	216526	273240	1458491	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		265810				
		Итого с зимними удорожаниями									20228655
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									21237985
		НДС			12 %		2548558				
		Итого с НДС									23786543

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)