Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№47** от **12.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№18

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,654**	**4019,28**	**1347,3**	**2629**	**881**	**0**	**1542**	**4504**
					2671,98	**602,08**	**1747**	**394**		**334**	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,54344**	**79**		**122**			**10**	**132**
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,54344**	**1697**		**2619**			**210**	**2829**
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**65,4**	**784,64**	**0**	**51316**	**0**	**0**	**55421**	**115275**
					784,64	**0**	**51316**	**0**		**8539**	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**7,0632**	**504**		**3560**			**285**	**3845**
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**7,0632**	**1697**		**11986**			**959**	**12945**
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**28,6**	**578**	**0**	**16531**	**0**	**0**	**17853**	**37134**
					578	**0**	**16531**	**0**		**2751**	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**1,09824**	**504**		**554**			**44**	**598**
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,09824**	**1697**		**1864**			**149**	**2013**
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									**91179,27**
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,378357**	**2109,24**	**0**	**798**	**0**	**0**	**575**	**1482**
					2109,24	**0**	**798**	**0**		**110**	
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**15,39825**	**261**		**4019**			**322**	**4340**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,9583	1697		25384			2031	27415
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,799	16,48	13,79	145	121	1	54	215
					2,63	5,94	23	52		16	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,866	6343,24	1617,14	37209	9486	22438	9101	50015
					901	767,26	5285	4501		3705	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	58,66	1821,05	30,07	106823	1764	40650	70359	191356
					1098	12,59	64409	738		14175	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,52238	29213		73686		73686	5895	79581
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,76	2109,24	0	7931	0	0	5710	14732
					2109,24	0	7931	0		1091	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,392	261		1668			133	1802
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,392	1697		10847			868	11715
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,76	16,48	13,79	62	52	0	23	92
					2,63	5,94	10	22		7	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,504	6343,24	1617,14	9540	2432	5753	2333	12824
					901	767,26	1355	1154		950	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	37,6	1821,05	30,07	68471	1130	26056	45099	122656
					1098	12,59	41285	473		9086	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6016	29213		17575		17575	1406	18981
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									364159,07
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	17,493	5575,23	1040,63	97527	18204	76747	7479	113407
					147,31	248,57	2577	4348		8401	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,262395	123912,86	1819,75	32514	477	32037	271	35408
					0	957	0	251		2623	
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	52,479	1242,56	44,07	65208	2313	60297	3328	74019
					49,51	9,21	2598	484		5483	
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	174,93	1329,9	44,07	232639	7709	216269	11094	263231
					49,51	9,21	8661	1612		19499	
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	349,86	147,5	1,46	51603	511	51058	123	55864
					0,1	0,23	35	79		4138	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									479491,38
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	2,0532	828,84	127,48	1702	262	874	709	2603
					275,81	43,82	566	90		193	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0054752	123912,86	1819,75	678	10	668	6	739
					0	957	0	5		55	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,403796	12805	969,68	5171	392	4475	487	6110
					754,03	363,18	304	147		453	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,844	1188,99	2,86	8137	20	6822	1408	10309
					189,36	1,09	1296	7		764	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6,844	743,68	0	5090	0	4255	902	6471
					122,03	0	835	0		479	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									20778,04
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,704	2742,01	0	7414	0	0	5338	13773
					2742,01	0	7414	0		1020	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,5968	261		1200			96	1296
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,5968	1697		7801			624	8425
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,704	16,48	13,79	45	37	0	17	66
					2,63	5,94	7	16		5	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10,4	696,37	136,62	7242	1421	2953	3615	11726
					275,81	46,03	2868	479		869	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10,4	931,15	136,62	9684	1421	5395	3615	14363
					275,81	46,03	2868	479		1064	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10,4	507,5	136,62	5278	1421	989	3615	9604
					275,81	46,03	2868	479		711	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10,4	1318,88	128,54	13716	1337	85	11939	27708
					1182,16	39,08	12294	406		2052	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10,4	3315		34476		34476		37234
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие								2758	
											86855,94
		ИТОГО:					1042464	51397	683559	262016	1408837
							235881	16216		104363	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		19019				
		Итого с зимними удорожаниями									1427857
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1499101
		НДС			12 %		179892				
		Итого с НДС									1678993

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ EXPO-2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)