# Счет-фактура № 338 от 10.07.14 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"** (2)

БИН и его адрес:БИН: 960940000138 ,Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл.,г.Экибастуз, ул.Ауэзова 12, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0008992 от 18.11.13 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ02914398414BC03578 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA,КБЕ 16 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №18 от 10.04.14 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"** (10)

БИН и адрес покупателя:БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство линии электропередачи, ТП в 18 микрорайоне города Экибастуза. | раб | 1 | 9204288.64 | 9 204 288,64 | 12% | 1 104 514,64 | 10 308 803,28 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **9 204 288,64** | | **1 104 514,64** | **10 308 803,28** | | |

**Председатель Правления: Олжабаева М. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Гл.бухгалтер: Кузина Л. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Кузина Л.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
за июль 2014 года

*предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку*

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Горэлектросеть"***

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ***Строительство линии электропередачи, ТП в 18 микрорайоне города Экибастуза.***

| код документа | код заказчика (генподрядчика) | | код подрядчика | | № № договора | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учрежд.банка | № счета | код учрежд.банка | № счета | № 18 от 10.04.2014 года | |

| Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ | № строки | код по ОКСП | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр | Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате( гр.3) | | | КС (гр.Б,Г 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала года по отчетный месяц включительно | на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года | с начала года по отчетный месяц включительно | в т.ч. строительно-монтажные работы | из них экономия от совершенство-я проект.решения | из гр.4 работы по монтажу оборудования | | строительно-монтажные работы | капитальный ремонт и др.подрядные работы | из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Строительство линии электропередачи, ТП в 18 микрорайоне города Экибастуза.* | | | *48 233 344,00* | | *48 233 344,00* | | | | | *9 204 288,64* | | *9 204 288,64* | |
| *НДС 12%* | | | *5 788 001,28* | | *5 788 001,28* | | | | | *1 104 514,64* | | *1 104 514,64* | |
| *Итого к оплате, тенге* | | | *54 021 345,28* | | *54 021 345,28* | | | | | *10 308 803,28* | | *10 308 803,28* | |

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Акказенов К.К.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель Правления
ТОО "Горэлектросеть"

М.А.Олжабаева

форма 2

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2**
**от 10 июля 2014г**
лс № 4-1-1 Монтаж трансформаторной подстанции

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Горэлектросеть"***

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: ***Строительство линии электропередачи, ТП в 18 микрорайоне города Экибастуза.***

основание: договор № 18 от 10.04.2014 года

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 3 ЛЕСТНИЦА Л-1 (4 шт) | | | | | | | | |
| 29 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,305 | 13711,46 | 5475,86 | 4186 | 1672 | 1812 | 28,90000 | 9 |
| | | 1т конструкций | | 5040,00 | 1552,87 | 1539 | 474 | 90 | 5,46000 | 2 |
| 30 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,305 | 133700,00 | 0,00 | 40816 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | Е9-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 0,569 | 14359,66 | 5522,03 | 8175 | 3144 | 3791 | 35,90000 | 20 |
| | | 1т конструкций | | 6075,00 | 1322,37 | 3459 | 753 | 90 | 4,73000 | 3 |
| 32 | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 8-14 | 0,174 | 75600,00 | 0,00 | 13145 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,043 | 172800,00 | 0,00 | 7366 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 34 | 1-1-881 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,011 | 87100,00 | 0,00 | 976 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 35 | 1-1-870 | Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 | 0,342 | 43100,00 | 0,00 | 14723 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 36 | Е6-1-13 | Обетонирование стоек бетон кл. В15 | 0,800 | 10773,35 | 95,97 | 8619 | 77 | 678 | 4,90000 | 4 |
| | | 1м3 | | 771,75 | 36,25 | 617 | 29 | 105 | 0,17710 | 0 |
| 37 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,053 | 93997,62 | 304,24 | 4963 | 16 | 1840 | 198,00000 | 10 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1746 | 6 | 105 | 0,56000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой | 41,500 | 21,80 | 0,05 | 905 | 2 | 218 | 0,02950 | 1 |
| | ГФ-021 за один раз | | 5,81 | 0,02 | 241 | 1 | 90 | 0,00010 | 0 |
| | 1м2 | | | | | | | | |
| 39 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 83,000 | 24,84 | 0,02 | 2062 | 2 | 311 | 0,02130 | 2 |
| | эмалью ПФ-115 коб=2 | | 4,16 | 0,00 | 345 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 105 936 | 4 913 | | | 46 |
| | | | | | 7 947 | 1 263 | | | 5 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 93 076 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 8 650 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 1 298 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 4 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 6 875 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 121 461 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 10 508 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 55 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **105 936** | **4 913** | | | **46** |
| | | | | | **7 947** | **1 263** | | | **5** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **93 076** | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **8 650** | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 1 298 | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 4 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **6 875** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **121 461** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **10 508** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **55** | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 121 461 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 10 508 | | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 93 076 | | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 55 | | | | |
| | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335 | | | | | | | | |
| | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731 ) | | | | **271 283** | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | **23 470** | | | | |

| | |
|---|---|
| В том числе материалы в текущих ценах | 207 885 |
| В том числе оборудование в текущих ценах | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 5 426 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 276 709 |
| Итого в текущих ценах | 276 708,93 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 33 205,07 |
| Сметная стоимость строительства | 309 914,00 |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Акказенов К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИП "Нуртазин"

Нуртазин Ж.А.

ПОДРЯДЧИК
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"

М.А.Олжабаева

форма 2

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2**
**от 10 июля 2014г**
лс № 4-1-2 Кабельная ЛЭП - 10 кВ

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Горэлектросеть"***

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: ***Строительство линии электропередачи, ТП в 18 микрорайоне города Экибастуза.***

основание: договор № 18 от 10.04.2014 года

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 | 520,000 | 29,64 | 28,03 | 15413 | 14576 | 3157 | 0,01120 | 6 |
| | | 1м3 грунта | | 1,61 | 7,06 | 837 | 3671 | 70 | 0,02450 | 13 |
| 2 | Е1-164-3 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; | 20,000 | 467,10 | 0,00 | 9342 | 0 | 7623 | 2,97600 | 60 |
| | | 1м3 грунта | | 467,10 | 0,00 | 9342 | 0 | 82 | 0,00000 | 0 |
| 3 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы | 10,000 | 389,25 | 0,00 | 3893 | 0 | 3176 | 2,48000 | 25 |
| | | 1м3 грунта | | 389,25 | 0,00 | 3893 | 0 | 82 | 0,00000 | 0 |
| 4 | Е1-17-9 | Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 125,000 | 42,18 | 40,26 | 5273 | 5033 | 1119 | 0,01290 | 2 |
| | | 1м3 грунта | | 1,86 | 10,91 | 233 | 1364 | 70 | 0,03733 | 5 |
| 5 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,75 | 218,750 | 21,67 | 21,67 | 4740 | 4740 | 684 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 4,33 | 0 | 947 | 72 | 0,00909 | 2 |
| 6 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 125,000 | 3,80 | 3,24 | 475 | 405 | 140 | 0,00332 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | 0,48 | 1,12 | 60 | 140 | 70 | 0,00371 | 0 |
| 7 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м | 544,500 | 3,35 | 3,35 | 1824 | 1824 | 443 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | 0,00 | 1,16 | 0 | 632 | 70 | 0,00380 | 2 |
| 8 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 5,500 | 134,10 | 0,00 | 738 | 0 | 602 | 0,97200 | 5 |
| | | 1м3 грунта | | 134,10 | 0,00 | 738 | 0 | 82 | 0,00000 | 0 |
| 9 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 544,500 | 21,55 | 4,52 | 11734 | 2461 | 6495 | 0,10800 | 59 |
| | | 1м3 уплотненного грунта | | 17,03 | 0,00 | 9273 | 0 | 70 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого дополнительный транспорт по разделу | | | | 4 740 | 4 740 | | | |
| | | | | | | 947 | | | 2 |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 53 432 | 29 039 | | | 157 |
| | | | | | 24 376 | 6 754 | | | 22 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 17 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 23 439 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 3 516 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 12 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 4 612 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 81 483 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 34 646 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 191 | | | | |
| | РАЗДЕЛ 2 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 10 Ц8-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | 1,000 | 568,50 | 25,50 | 569 | 26 | 315 | 2,00000 | 2 |
| | 1шт | | 452,00 | 6,80 | 452 | 7 | 69 | 0,03900 | 0 |
| 11 980999 Прайс | Разъединитель РЛНД 10 - 400 с приводом ПРНЗ - 10У1, шт | 1,000 | 17632,00 | 0,00 | 17632 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | к-т | | | | | | | | |
| 12 Ц8-84-2 | Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 1,000 | 3913,00 | 425,00 | 3913 | 425 | 2373 | 18,00000 | 18 |
| | 1шт | | 3353,00 | 106,00 | 3353 | 106 | 69 | 0,61800 | 1 |
| 13 980999 Прайс | Камера КСО-366-3Н, шт | 1,000 | 66414,00 | 0,00 | 66414 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по разделу | | | | 4 482 | 451 | | | 20 |
| | | | | | 3 805 | 113 | | | 1 |
| | Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге | | | | 226 | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 88 528 | 451 | | | 20 |
| | | | | | 3 805 | 113 | | | 1 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 226 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | 84 046 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2 688 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 403 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 430 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 91 646 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 4 321 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 22 | | | | |
| РАЗДЕЛ 3 ЛЭП - 10 кВ | | | | | | | | | |
| 14 Е33-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,006 | 41504,56 | 31105,06 | 249 | 187 | 71 | 51,10000 | 0 |
| | | | 9157,50 | 6414,57 | 55 | 38 | 76 | 22,72000 | 0 |
| | 1км линии | | | | | | | | |
| 15 16-7-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2 | 0,005 | 313500,00 | 0,00 | 1558 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 16 Ц8-147-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, масса 1 м до 6 кг | 10,000 | 46,70 | 8,50 | 467 | 85 | 241 | 0,21000 | 2 |
| | | | 33,50 | 1,70 | 335 | 17 | 69 | 0,01000 | 0 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 17 Ц8-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 1437,000 | 44,00 | 10,60 | 63228 | 15232 | 30853 | 0,18000 | 259 |
| | | | 29,00 | 2,30 | 41673 | 3305 | 69 | 0,01300 | 19 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 18 Ц8-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 99,000 | 60,40 | 15,60 | 5980 | 1544 | 2886 | 0,24000 | 24 |
| | | | 38,70 | 3,80 | 3831 | 376 | 69 | 0,02200 | 2 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 19 16-1-97 | Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х120 мм2 | 1,546 | 1368600,00 | 0,00 | 2115856 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | 1000м | | | | | | | | |
| 20 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 942,000 | 36,70 | 27,80 | 34571 | 26188 | 10145 | 0,06000 | 57 |
| | 1м кабеля | | 8,80 | 6,90 | 8290 | 6500 | 69 | 0,04000 | 38 |
| 21 Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 297,000 | 11,20 | 7,90 | 3326 | 2346 | 1080 | 0,02000 | 6 |
| | | | 3,30 | 2,00 | 980 | 594 | 69 | 0,01100 | 3 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 22 30-8-92 | Песок природный | 55,530 | 838,00 | 0,00 | 46534 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 23 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 942,000 | 32,40 | 23,70 | 30521 | 22325 | 9370 | 0,06000 | 57 |
| | | | 8,60 | 5,90 | 8101 | 5558 | 69 | 0,03400 | 32 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 24 Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 | 297,000 | 18,80 | 14,20 | 5584 | 4217 | 1631 | 0,03000 | 9 |
| | | | 4,50 | 3,50 | 1337 | 1040 | 69 | 0,02100 | 6 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 25 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75 | 10,493 | 14100,00 | 0,00 | 147951 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | 1000шт | | | | | | | | |
| 26 Ц8-164-9 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 4,000 | 8480,30 | 6250,00 | 33921 | 25000 | 9774 | 11,00000 | 44 |
| | | | 2183,00 | 1379,00 | 8732 | 5516 | 69 | 8,06100 | 32 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 27 16-10-12 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-10-70/120-10УХЛ3 | 3,000 | 7080,00 | 0,00 | 21240 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | комплект | | | | | | | | |
| 28 16-10-62 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с | 1,000 | 4910,00 | 0,00 | 4910 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип КНТпН 10-70/120 | | | | | | | | |
| | комплект | | | | | | | | |
| 29 Ц8-166-4 | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 | 5,000 | 2039,10 | 30,20 | 10196 | 151 | 6760 | 10,00000 | 50 |
| | | | 1964,00 | 6,80 | 9820 | 34 | 69 | 0,03900 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 30 16-10-50 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120 | 5,000 | 13100,00 | 0,00 | 65500 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | комплект | | | | | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по разделу | | | | 187 793 | 97 088 | | | 508 |
| | | | | | 83 099 | 22 940 | | | 132 |
| | Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге | | | | 7 606 | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 2 591 592 | 97 275 | | | 508 |
| | | | | | 83 154 | 22 978 | | | 132 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 2 411 163 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 72 811 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 10 922 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 36 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 159 864 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 2 824 267 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 117 054 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 676 | | | | |
| РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ | | | | | | | | | |
| 31 Е22-46-14 | Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол) | 28,000 | 1687,77 | 972,73 | 47258 | 27236 | 28385 | 3,12000 | 87 |
| | | | 564,75 | 515,21 | 15813 | 14426 | 94 | 1,66300 | 47 |
| | 1м продавливания | | | | | | | | |
| 32 8-6-116 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм | 28,112 | 2630,00 | 0,00 | 73935 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м | | | | | | | | |
| 33 Е22-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 28,000 | 282,86 | 0,37 | 7920 | 10 | 4114 | 0,89700 | 25 |
| | 1м трубы, уложенной в футляре | | 156,38 | 0,14 | 4379 | 4 | 94 | 0,00070 | 0 |
| 34 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 0,038 | 39771,38 | 0,00 | 1511 | 0 | 828 | 175,00000 | 7 |
| | | | 27450,00 | 0,00 | 1043 | 0 | 79 | 0,00000 | 0 |
| | 1канало-километр трубопровода | | | | | | | | |
| 35 8-2-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм | 66,000 | 193,00 | 0,00 | 12738 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м | | | | | | | | |
| 36 Ц10-898-15 | Разные работы: защита кабеля металлическими желобами | 3,000 | 161,70 | 72,80 | 485 | 218 | 145 | 0,27000 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | по стене бетонной | | 42,80 | 18,00 | 128 | 54 | 79 | 0,10500 | 0 |
| | 1м ограждения | | | | | | | | |
| 37 Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб д.63 | 0,012 | 62566,88 | 6788,50 | 751 | 81 | 544 | 253,00000 | 3 |
| | 1км трубопровода | | 45675,00 | 2565,00 | 548 | 31 | 94 | 12,52000 | 0 |
| 38 8-6-66 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | 15,000 | 321,00 | 0,00 | 4815 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м | | | | | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по разделу | | | | 484 | 218 | | | 1 |
| | | | | | 128 | 54 | | | |
| | Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге | | | | 138 | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 149 413 | 27 545 | | | 123 |
| | | | | | 21 911 | 14 515 | | | 47 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 99 957 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 34 016 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 5 102 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 17 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 11 006 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 194 435 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 41 528 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 187 | | | | |
| РАЗДЕЛ 5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | | | | | | |
| 39 Е33-26-1 | Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м | 1,000 | 346,43 | 47,93 | 346 | 48 | 60 | 0,45000 | 0 |
| | 1заземлитель | | 72,00 | 6,75 | 72 | 7 | 76 | 0,03000 | 0 |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 346 | 48 | | | |
| | | | | | 72 | 7 | | | |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 226 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 60 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 9 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 24 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 430 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 88 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 6 АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 40 Е33-103-3 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ | 1,000 | 4836,53 | 3187,28 | 4837 | 3187 | 1785 | 9,00000 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | | 1476,00 | 878,40 | 1476 | 878 | 76 | 3,63000 | 4 |
| | | 1опора | | | | | | | | |
| 41 | 30-19-92 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 2,000 | 19600,00 | 0,00 | 39200 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 0,100 | 21100,00 | 0,00 | 2110 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | 1999 | Траверса ТМ6, шт | 1,000 | 3719,00 | | 3719 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 44 | 1999 | Накладки ОГ2, шт | 2,000 | 1199,00 | | 2398 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 45 | 1999 | Накладки ОГ5, шт | 1,000 | 879,00 | | 879 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 46 | 1999 | Хомут Х-1, шт | 1,000 | 557,00 | | 557 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 47 | 1999 | Болт Б5, шт | 1,000 | 120,00 | | 120 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 48 | 1999 | Кронштейн У1, шт | 2,000 | 2532,00 | | 5064 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 49 | 1999 | Стяжка Г1 | 2,000 | 1667,00 | | 3334 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| 50 | 1999 | Проводник ЗП1 | 2,000 | 120,00 | | 240 | 0 | 0 | | 0 |
| | Прайс | шт | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты по разделу | | | | 62 458 | 3 187 | | | 9 |
| | | | | | | 1 476 | 878 | | | 4 |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | 57 795 | | | | |
| | | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1 785 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 268 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 1 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 3 855 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 68 098 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 2 622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 14 | | | | |

РАЗДЕЛ 7 РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

ПОДРАЗДЕЛ 7.1 Дороги

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | 33,300 | 408,12 | 169,62 | 13590 | 5648 | 7758 | 1,55000 | 52 |
| | | 1м3 конструкции | | 238,50 | 4,07 | 7942 | 136 | 96 | 0,01360 | 0 |
| 52 | П9-29-1 | Погрузка разрушенного асфальтового покрытия на | 73,260 | 27,10 | 27,10 | 1985 | 1985 | 1004 | 0,00000 | 0 |
| | | автомобили -самосвалы. 33,3*2,2 (Коб=2,2) | | 0,00 | 18,97 | 0 | 1390 | 72 | 0,03984 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1т | | | | | | | | |
| 53 П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза | 73,260 | 21,67 | 21,67 | 1588 | 1588 | 229 | 0,00000 | 0 |
| | | | 0,00 | 4,33 | 0 | 317 | 72 | 0,00909 | 1 |
| | 1т | | | | | | | | |
| 54 Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 7,400 | 1011,56 | 68,13 | 7486 | 504 | 242 | 0,14400 | 1 |
| | | | 21,38 | 12,76 | 158 | 94 | 96 | 0,04380 | 0 |
| | 1м3 материала основания в плотном теле | | | | | | | | |
| 55 Е27-22-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 74,000 | 210,69 | 34,06 | 15591 | 2520 | 1148 | 0,03300 | 2 |
| | | | 5,00 | 11,15 | 370 | 825 | 96 | 0,03927 | 3 |
| | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 56 Е27-22-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 74,000 | 259,19 | 22,30 | 19180 | 1650 | 853 | 0,02860 | 2 |
| | | | 4,32 | 7,67 | 320 | 568 | 96 | 0,02711 | 2 |
| | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 57 Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 74,000 | 384,73 | 15,35 | 28470 | 1136 | 782 | 0,03360 | 2 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 440 | 374 | 96 | 0,01766 | 1 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 58 Е27-54-3 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 | 296,000 | 45,14 | 0,00 | 13361 | 0 | 3 | 0,00009 | 0 |
| | | | 0,01 | 0,00 | 3 | 0 | 96 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 59 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 74,000 | 479,51 | 15,35 | 35484 | 1136 | 782 | 0,03360 | 2 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 440 | 374 | 96 | 0,01766 | 1 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ 7.1 Тротуары | | | | | | | | | |
| 60 Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | 136,500 | 408,12 | 169,62 | 55708 | 23153 | 31798 | 1,55000 | 212 |
| | 1м3 конструкции | | 238,50 | 4,07 | 32555 | 556 | 96 | 0,01360 | 2 |
| 61 П9-29-1 | Погрузка разрушенного асфальтового покрытия на автомобили -самосвалы. 33,3*2,2 (Коб=2,2) | 300,300 | 27,10 | 27,10 | 8138 | 8138 | 4114 | 0,00000 | 0 |
| | | | 0,00 | 18,97 | 0 | 5697 | 72 | 0,03984 | 12 |
| | 1т | | | | | | | | |
| 62 П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза | 300,300 | 21,67 | 21,67 | 6508 | 6508 | 939 | 0,00000 | 0 |
| | | | 0,00 | 4,33 | 0 | 1300 | 72 | 0,00909 | 3 |
| | 1т | | | | | | | | |
| 63 Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 39,000 | 1011,56 | 68,13 | 39451 | 2657 | 1279 | 0,14400 | 6 |
| | | | 21,38 | 12,76 | 834 | 498 | 96 | 0,04380 | 2 |
| | 1м3 материала основания в плотном теле | | | | | | | | |
| 64 Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 390,000 | 209,92 | 33,29 | 81869 | 12983 | 6180 | 0,03300 | 13 |
| | | | 5,00 | 11,50 | 1950 | 4485 | 96 | 0,04038 | 16 |
| | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 65 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | 390,000 | 479,51 | 15,35 | 187009 | 5987 | 4120 | 0,03360 | 13 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 2317 | 1973 | 96 | 0,01766 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | | |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 66 Е27-54-1 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения | 780,000 | 57,01 | 0,00 | 44468 | 0 | 8 | 0,00009 | 0 |
| | толщины к расценке 27-53-1 | | 0,01 | 0,00 | 8 | 0 | 96 | 0,00000 | 0 |
| | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| | Итого дополнительный транспорт по разделу | | | | 18 219 | 18 219 | | | |
| | | | | | | 8 704 | | | 19 |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | 559 886 | 75 593 | | | 305 |
| | | | | | 47 337 | 18 587 | | | 53 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 436 956 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 61 239 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | 9 186 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | 31 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | 37 268 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 658 393 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 75 110 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 389 | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по смете | | | | 192 759 | 97 757 | | | 529 |
| | | | | | 87 032 | 23 107 | | | 133 |
| | Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге | | | | 7 970 | | | | |
| | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | 22 959 | 22 959 | | | |
| | | | | | | 9 651 | | | 21 |
| | Всего прямые затраты | | | | **3 505 655** | **233 138** | | | **1 122** |
| | | | | | **182 131** | **63 832** | | | **259** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **3 006 340** | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | **84 046** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **196 037** | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 29 406 | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 98 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **217 059** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **3 918 750** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **275 369** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **1 479** | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 3 918 750 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 275 369 | | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 3 006 340 | | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | 84 046 | | | | |

| | |
|---|---|
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 1 479 |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335 | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731 ) | **8 752 529** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **615 036** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **6 714 660** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | **187 717** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **175 051** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **8 927 580** |
| Итого в текущих ценах | **8 927 579,71** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **1 071 309,57** |
| Сметная стоимость строительства | **9 998 889,28** |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Акказенов К.К.

ПОДРЯДЧИК
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"

М.А.Олжабаева

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ИП "Нуртазин"

Нуртазин Ж.А.